Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" БИН 990640001003 Павлодарская область,район Аққулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4**

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35**

Наименование стройки **Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аққулы Павлодарской области**

СПРАВКА №3 от 30 июля 2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	наименование	Код
		47	04.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аққулы Павлодарской области	198 429 659,51	33 000 587,10							3 960 070,45	36 960 657,55
Всего по стройке:	**198 429 659,51**	**33 000 587,10**							**3 960 070,45**	**36 960 657,55**
Возврат аванса 30%	59 528 897,76									11 088 197,27
Удержание 5%	9 921 483,13									1 848 032,88
Всего к оплате:	**128 979 278,62**									**24 024 427,40**

Всего к оплате: Двадцать четыре миллиона двадцать четыре тысячи четыреста двадцать семь тенге 40 тыин

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" БИН 990640001003
Руководитель _____ **Биболов А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416
Заместитель директора
_____ **Екпінтай Б.М.**

Технический надзор:
ТОО "Май LTD" БИН 11044001937
Эксперт
_____ **Сонин А.В.**

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельтности и осуществления
функций заказзчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"» БИН 990640001003 Павлодарская область,район Аққулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аккулы Павлодарской области

Наименование объекта:Скважина

Договор №47 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3-1
от 30 июля 2020г
(локальная смета 2-5)
Скважина

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Основные виды и объемы проектных работ									
1	4131-0101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	13,7	371		5083		–		5489
2	4101-0104-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	13,7	969		13275		–		14337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4101-0204-1085	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 85 км	т	13,7	2010		27537		–		29740
4	4101-0304-1034	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	13,7	874		11974		–		12932
5	1104-0101-0603	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	9,5	10541,63	5020,39	100145	47694	28886	29599	140124
					2480,5	1185,06	23565	11258	–	10380	
6	1104-0101-0605	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	5,5	18977,9	9319,31	104378	51256	28765	30852	146049
					4428,6	2170,74	24357	11939	–	10818	
7	1104-0101-0803	Скважины глубиной бурения до 150 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	34	11440,9	5565,34	388991	189221	106794	117083	546559
					2734,6	1316,71	92976	44768	–	40486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1104-0101-0805	Скважины глубиной бурения до 150 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	75	21201,33	10829,22	1590100	812191	392221	488847	2245262
					5142,5	2525,69	385688	189427	–	166316	
9	1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	15	1002,13	494,28	15032	7414	176	7881	24746
					496,1	122	7442	1830	–	1833	
10	1104-0201-0105	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м	124,5	1478,83	807,83	184114	100575	2040	90633	296728
					654,61	201,84	81499	25129	–	21980	
11	1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	546013,26	331843,26	546013	331843	–	266289	877286
					214170	99110,9	214170	99111	–	64984	
12	2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	2,29	23837		54587		54587		58954
										4367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	15	1061,81	689,44	15927	10342	491	6524	24248
					339,59	172,12	5094	2582	–	1796	
14	1104-0701-0101	Оголовок на шахтном колодце. Устройство НР = 85 %	колодец	1	6082,37	446,41	6082	446	710	4343	11259
					4926,16	183,2	4926	183	–	834	
15	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	50	1292,95	14,23	64647	712	652	62022	136803
					1265,66	0,09	63283	4	–	10134	
16	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	49,5	60		2970		2970		3208
									–	238	
		Раздел 2 Спецификация материалов									
17	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	15	22077		331155		331155		357647
										26492	
18	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	109,5	13332		1459854		1459854		1576642
										116788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2301-0503-0403	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	15	1273		19095		19095		20623
										1528	
20	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	10,494	36997		388247		388247		419306
										31060	
21	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	107,64	29		3122		3122		3371
										250	
22	2104-0803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	1	47340		47340		47340		51127
									–	3787	

Итого	**7 002 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	902 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 551 694
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	386 231
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 867 105
- перевозка грузов, тенге	57 869
Накладные расходы, тенге	1 104 073
Сметная прибыль (8 %), тенге	518 701
Всего	**7 002 440**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	112 039
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	258 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**147 455**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**7 520 190**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)		1,049901	**7 895 455**
С коэфф. снижения	к=	0,9	7105909,50
НДС (12 %)			852709,14
Итого			**7958618,64**

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики
БИН 990640001003
Руководитель
_____Биболов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
Заместитель директора
_____Екпінтай Б.М.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"
БИН 11044001937
Эксперт
_____Сонин А.В.

Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности
и осуществления функций заказзчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"» БИН 990640001003 Павлодарская область,район Аққулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аккулы Павлодарской области

Наименование объекта:Резервуар 100м3

Договор №47 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3-2
от 30 июля 2020 г
(локальная смета 2-6-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	118,23854	1298,8	1298,8	153568	153568	–	73520	245255
					–	863,6	–	102111	–	18167	
2	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	408,929872	157,42	149,71	64375	61220	–	12345	82859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7,72	34,21	3155	13991	–	6138	
3	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,6473156	1467,00	–	18554	–	–	13359	34465
					1467,00	–	18554	–	–	2553	
4	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	78,3225	340,65	328,75	26680	25749	9	5351	34594
					11,77	83,12	922	6510	–	2562	
5	4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	140,9805	148		20865		–		22534
										1669	
6	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	78,3225	443,79	442,3	34759	34642	9	7483	45621
					1,38	131,32	108	10285	–	3379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Стена и днище									
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	22117,79	1067,17	97761	4717	87990	5482	111502
					1143,45	219,37	5054	970	–	8259	
		2.2 Сальники									
12	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,2	35154,71	3027,01	1448374	124713	1009585	323400	1913516
					7623,21	1002,63	314076	41308	–	141742	
13	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,70755	18211,09	1309,81	49307	3546	780	41784	98379
					16613,28	345,6	44981	936	–	7287	
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11595	220423		25558		25558		27603
										2045	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5916	211511		548152		548152		592004
										43852	
16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0542	489596,47	1261,47	26536	68	22972	3206	32122
					64496	513,3	3496	28	–	2379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	39,69	625,58	41,49	24829	1647	9487	13055	40915
					345,06	4,85	13695	192	–	3031	
18	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	39,69	231,68	21,46	9195	852	3721	4445	14732
					116,44	2,71	4622	107	–	1091	
19	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	39,69	711,59	27,05	28243	1074	14735	12168	43643
					313,28	12,85	12434	510	–	3233	
20	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	32,49	995,81	10,37	32354	337	19457	11827	47716
					386,58	4,84	12560	157	–	3534	
21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,49	711,59	27,05	23119	879	12062	9960	35726
					313,28	12,85	10178	418	–	2646	
22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; кэкс1=6;	м2 стяжки	32,49	606,17	27,58	19694	896	18043	1099	22456
					23,23	12,75	755	414	–	1663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	110,376	843,66	19,01	93120	2098	63153	26167	128829
					252,49	2,42	27869	267	–	9543	
		Раздел 3 Перекрытие									
35	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	9872,69	1594,75	39491	6379	24011	12893	56574
					2275,32	456,23	9101	1825	–	4191	
36	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	49982		189932		189932		205126
										15195	

Итого	**3 836 171**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	481 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	422 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 049 656
- перевозка грузов, тенге	20 865
Накладные расходы, тенге	577 544
Сметная прибыль (8 %), тенге	284 159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего			**3 836 171**
Временные здания и сооружения (1,6 %)			61 379
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			141 481
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**80 781**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**4 119 812**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)		1,049901	**4 325 395**
С коэфф. снижения	к=	0,9	3892855,50
НДС (12 %)			467142,66
Итого			**4359998,16**

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики
БИН 990640001003
Руководитель
_____Биболов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
Заместитель директора
_____Екпінтай Б.М.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"
БИН 110440001937
Эксперт
_____Сонин А.В.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности и осуществления функций заказзчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"» БИН 990640001003 Павлодарская область,район Аққулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аккулы Павлодарской области

Наименование объекта:Пожарный резервуар 50м3(2шт)

Договор №47 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3-3
от 30 июля 2020г
(локальная смета 2-7-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	799,479105	1298,8	1298,8	1038363	1038363	–	497110	1658311
					–	863,6	–	690430	–	122838	
2	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1816,93125	157,42	149,71	286029	272009	–	54853	368153
					7,72	34,21	14020	62165	–	27271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	56,19375	1467	–	82436	–	–	59354	153134
4	1101-0102-0315				1467	–	82436	–	–	11343	
		Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	197,145	340,65	328,75	67157	64812	25	13469	87075
5	4102-0103-1007				11,77	83,12	2320	16386	–	6450	
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	354,861	148		52519		–		56721
6	1101-0201-1001									4202	
		Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	197,145	443,79	442,3	87491	87196	23	18835	114833
					1,38	131,32	272	25889	–	8506	
		Раздел 2 Резервуар для воды									
		2.1 Стены и днище									
11	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3	5441,08	1654,78	16323	4964	8990	4079	22034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					789,65	672,28	2369	2017	–	1632	
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,568	22117,79	1067,17	123152	5942	110843	6905	140462
					1143,45	219,37	6367	1221	–	10405	
13	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	46,6	35154,71	3027,01	1638209	141059	1141908	365787	2164317
					7623,21	1002,63	355242	46723	–	160320	
14	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	5,6732	18211,09	1309,81	103315	7431	1634	87552	206137
					16613,28	345,6	94250	1961	–	15269	
15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2566	205921		876523		876523		946645
										70122	
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3006	211511		275091		275091		297099
										22007	
17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	220423		25569		25569		27615
										2046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40	711,59	27,05	28463	1082	14850	12263	43984
					313,28	12,85	12531	514	–	3258	
19	1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	40	-101,03	-4,6	-4041	-184	-3702	-225	-4608
					-3,88	-2,13	-155	-85	–	-341	
20	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	40	625,58	41,49	25023	1660	9561	13156	41234
					345,06	4,85	13802	194	–	3054	
21	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	40	231,68	21,46	9267	859	3750	4480	14847
					116,44	2,71	4658	108	–	1100	
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	146,88	843,66	19,01	123917	2792	84039	34821	171436
					252,49	2,42	37086	355	–	12699	
		2.2 Перекрытие									
25	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	15,5	35127,08	1461,68	544470	22656	429837	88117	683194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5934	313,21	91977	4855	–	50607	
26	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,24504	18211,09	1309,81	40885	2941	647	34647	81574
					16613,28	345,6	37297	776	–	6043	
27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,16776	205921		446387		446387		482098
										35711	
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	220423		17034		17034		18397
										1363	
29	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	477015,55	105970,31	286	64	7	235	563
					358020	37606,42	215	23	–	42	
30	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2383		1430		1430		1544
										114	
31	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,52	625,58	41,49	32230	2138	12315	16946	53110
					345,06	4,85	17777	250	–	3934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,52	231,68	21,46	11936	1106	4831	5770	19123
					116,44	2,71	5999	139	–	1416	
		2.3 Горловина									
33	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	2,88	7932,57	4213,21	22846	12134	1111	16370	42353
					3333,78	1483,18	9601	4272	–	3137	
34	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16977		101862		101862		110011
										8149	
35	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965		31930		31930		34484
										2554	
36	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,16	13001,8	7169,83	15082	8317	516	10659	27801
					5386,84	2400,41	6249	2784	–	2059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7095		42570		42570	3406	45976
38	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9672		19344		19344	1548	20892

Итого				**8 130 549**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				794 313
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 677 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				860 977
- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 658 925
- перевозка грузов, тенге				52 519
Накладные расходы, тенге				1 345 183
Сметная прибыль (8 %), тенге				602 264
Всего				**8 130 549**
Временные здания и сооружения (1,6%)				130 089
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				299 861
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**171 210**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.				**8 731 709**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)			1,049901	**9 167 430**
С коэфф. снижения		к=	0,9	8250687,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС (12 %) 990082,44

Итого **9240769,44**

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики
БИН 990640001003
Руководитель
_____Биболов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
Заместитель директора
_____Екпінтай Б.М.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"
БИН 110440001937
Эксперт
_____Сонин А.В.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"» БИН 990640001003 Павлодарская область,район Аққулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аккулы Павлодарской области

Наименование объекта: Внутрипоселковые водопроводные сети

Договор №47 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3-4
от 30 июля 2020г
(локальная смета 2-9)
Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
335	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3	м3 грунта	14022,7		157,42	149,71	2207509	2099308	--	423345	2841323
		НР - 72%; СП - 8%				7,72	34,21	108202	479778		210468	
		Сеть В1										
336	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,34		328543,59	102935,71	1425879	446741	10042	1078288	2704500
		НР - 99%; СП - 8%				223294,00	27669,02	969096	120084		200333	
337	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4383,4		1651,00	--	7236993	--	7236993	--	7815953
		СП - 8%				--	--	--	--		578959	
338	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1905,87	77,76	3812	156	654	3043	7404
		НР - 99%; СП - 8%				1500,80	36,30	3002	73		548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079,00	--	84158	--	84158	--	90891
		СП - 8%			--	--	--	--		6733	
340	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1352,73	892,36	8116	5354	--	4097	13190
		НР - 99%; СП - 8%			460,37	229,34	2762	1376		977	
341	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1411,00	--	8466	--	8466	--	9143
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
342	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	986,80	57,96	1974	116	123	1718	3987
		НР - 99%; СП - 8%			867,60	--	1735	--		295	
343	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623,00	--	5246	--	5246	--	5666
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
344	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,024	967134,58	496254,34	23211	11910	449	13971	40157
		НР - 99%; СП - 8%			452164,20	135840,96	10852	3260		2975	
345	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2623,00	--	15738	--	15738	--	16997
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
346	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8брдля воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1569,00	--	1569	--	1569	--	1695
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13550906
		Итого				**13 550 906**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 095 648					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 563 584					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				604 571					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 363 438					
		Накладные расходы, тенге				1 524 462					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 003 770					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего			**13 550 906**
Временные здания и сооружения (1,6 %)			216 814
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			499 768
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**285 350**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**14 552 838**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)		1,049901	**15 279 039**
С коэфф. снижения	к=	0,9	13751135,10
НДС (12 %)			1650136,21
Итого			**15401271,31**

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"»
БИН 990640001003
Руководитель
_____ **Биболов А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
Заместитель директора
_____ **Екпінтай Б.М.**

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"
БИН 11044001937
Эксперт
_____ **Сонин А.В.**