Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима поселка Карсакпай Улытауского района" , Республика Казахстан, область Ұлытау, Улытауский район, п.Карсакпай,ул.Болман ақын 73 , тел.: 87053003397** — **010640002227**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик **Производственный кооператив "Дорожник", Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Степная 8** — **990140004872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор о государственных закупках работ №8 от 03.06.2025 г**

Номер документа	Дата составления
2	29.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт меж уличных дорог улиц Болмана акына и Сатпаева в поселке Карсакпай	С 05.06.2025 года по 18.08.2025		работа	1,00	32 491 415,29	32 491 415,29	3 481 223,07
				Итого		x	32 491 415,29	3 481 223,07

-348-

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Подрядчик) Директор / _____ / Аманов Д. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Әлімсейіт А. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима поселка Карсакпай Улытауского района"

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Акт № 2
выполненных работ от 29.10.2025 года

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 8 от 03.06.2025 г	55,205,179.29
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	22,713,764
3	Виды исполняемых работ -Средний ремонт меж уличных дорог улиц Болмана акына и Сатпаева в поселке Карсакпай	Средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	22,713,764
5	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	55,205,179.29
6	Сумма выполненных работ с 05.06.2025 г по 18.08.2025 г	55,205,179.29
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	32,491,415.29
8	в том числе НДС	3,481,223.07

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат Акима поселка Карсакпай
Улытауского района»
Улытауский район, п.Карсакпай,ул.Болман ақын 73
БИН 010640002227
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет казначейства
Министерства финансов РК»
ИИК KZ 54070106KSN7203150
тел.87053003397

Руководитель

Әлімсейіт А. М.

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив «Дорожник»
Область Ұлытау, г.Жезказган
ул.Степная,8
БИН/ИИН 990140004872
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"
ИИК KZ348560000006224841
Тел. 8707 7623151

Директор

Аманов Д.М.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Государственное учреждение "Ашарат Акима поселка Карсакпай Улытауского района", БИН 010640002227, область Ұлытау, Улытауский район, п.Карсакпай, ул. Болман ақын 73 тел.: 87053003397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ПК "Дорожник", БИН 990140004872, область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Степная 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт меж уличных дорог улиц Болмана акына и Сатпаева в поселке Карсакпай**
(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ (контракт) **№8** от **03.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №2
за октябрь месяц 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ул.Болман акын (общая длина 385м)				**27 473 327,89**
	Подраздел 2.1.	**Устройство дорожной одежды от км 0+000 до км 0+091 (длина 91м х ширина 5,5м)**				**5 364 572,28**
1	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**50,05**	**11 440**	**572 572**
2	**1220-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см**	**м^2**	**555,1**	**1 398**	**776 030**
3	**211-201-0507** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**60,94998**	**7 096**	**432 501**
4	**211-201-0504** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**40,63332**	**8 797**	**357 451**
5	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,35035**	**231 772**	**81 201**
6	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**500,5**	**506**	**253 253**

1	2	3	4	5	6	7
7	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**500,5**	**37**	**18 519**
8	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**73,073**	**28 339**	**2 070 816**
9	**1127-0801-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Обочины. Укрепление щебнем и отсевом (50%/50%) толщиной 10 см**	**$м^2$ покрытия обочин**	**91**	**609**	**55 419**
10	**211-201-0402** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**5,551**	**8 730**	**48 460**
11	**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**5,551**	**6 103**	**33 878**
	Организация дорожного движения					
12	**1101-0203-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**1**	**2 489**	**2 489**
13	**1106-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**0,063**	**32 459**	**2 045**
14	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,06426**	**45 480**	**2 923**
15	**251-102-0708** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**1**	**10 212**	**10 212**
16	**1127-0902-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**1**	**20 083**	**20 083**
17	**251-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**1**	**10 948**	**10 948**
	Укладка металлических труб L=8м, d= 500 мм х 1шт на участке КМ 0+080					
18	**1216-0101-1508** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы диаметром до 400 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**5**	**5 375**	**26 875**
19	**1101-0101-0368** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**2,676**	**479**	**1 282**
20	**1101-0205-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**0,08028**	**9 928**	**797**
21	**1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,8**	**30 556**	**24 445**
22	**1111-0101-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**12,95**	**3 001**	**38 863**
23	**1122-0301-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,008**	**9 856 437**	**78 852**
24	**241-102-0257** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм**	**м**	**8**	**55 119**	**440 952**

1	2	3	4	5	6	7
25	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,056	99	1 590
26	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,08028	4 222	339
27	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,676	665	1 780
	Подраздел 2.2.	**Парковка на км 0+080 (справа 40м х 8м) перед мечетью**				**2 552 658,04**
		Устройство дорожной одежды (для парковки)				
28	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	320	1 398	447 360
29	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	35,136	7 096	249 325
30	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	23,424	8 797	206 061
31	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,224	231 772	51 917
32	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	320	506	161 920
33	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	320	37	11 840
34	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	46,72	28 339	1 323 998
		Организация дорожного движения (для парковки)				
35	1101-0203-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	2	2 489	4 978
36	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,126	32 459	4 090
37	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12852	45 480	5 845
38	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10 212	20 424
39	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	20 083	40 166
40	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10 228	20 456

1	2	3	4	5	6	7
41	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,088	48 615	4 278
	Подраздел 2.3.	Устройство дорожной одежды от км 0+590 до км 0+884 (длина 294м х ширина 6м)				19 556 097,57
42	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	176,4	11 440	2 018 016
43	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	1 940,4	1 398	2 712 679
44	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	213,05592	7 096	1 511 845
45	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	142,03728	8 797	1 249 502
46	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2348	231 772	286 192
47	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1 764	506	892 584
48	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	1 764	37	65 268
49	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	257,544	28 339	7 298 539
50	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Обочины. Укрепление щебнем и отсевом (50%/50%) толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	294	609	179 046
51	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	17,934	8 730	156 564
52	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	17,934	6 103	109 451
		Укладка металлических труб L=8м, d= 1000 мм х 1шт на участке КМ 0+738				
53	1216-0101-1513 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 1000 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	3,8	13 794	52 417
54	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	2,676	479	1 282
55	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,08028	9 928	797
56	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,8	30 556	24 445

1	2	3	4	5	6	7
57	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	12,95	3 001	38 863
58	1122-0301-0116 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	24 709 795	197 678
59	241-102-0316 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм	м	8	155 653	1 245 224
60	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	16,056	99	1 590
61	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,08028	4 222	339
62	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2,676	665	1 780
	Укладка металлических труб L=8м, d= 1000 мм х 1шт на участке КМ 0+701					
63	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м ^{3}	м^3 грунта	2,676	479	1 282
64	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	0,08028	9 928	797
65	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,8	30 556	24 445
66	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	12,95	3 001	38 863
67	1122-0301-0116 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	24 709 795	197 678
68	241-102-0316 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм	м	8	155 653	1 245 224
69	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	16,056	99	1 590
70	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,08028	4 222	339
71	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2,676	665	1 780

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по акту				27 473 328
		Сметная прибыль 5%			5%	1 373 666
		Непредвиденные работы и затраты 2%			2%	549 467
		Итого - в сметных ценах				29 396 461
		В прогнозных ценах - на III квартал 2025 г. (К = 1,0388)			1,0388	30 537 044
		Тендерная скидка			5%	1 526 851
		ИТОГО:				29 010 192,22
		НДС (12 %)			12%	3 481 223,07
		Всего с учетом НДС (12 %)				32 491 415,29

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Руководитель (аким)
ГУ "Аппарат Акима поселка Карсакпай Улытауского района"
БИН 010640002227
Әлімсейіт А. М.
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Royal Center"
БИН 130240030242
Мырзабеков Е. Т.
М.П.

СДАЛ:
Подрядчик:
Директор
ПК "Дорожник"
БИН 990140004872
Аманов Д. М.
М.П.