Приложение 4-1 к Правилами организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщиков)

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства г. Аксу" г. Аксу. ул. Астана,52 БИН 041240006263**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция водопроводной системы для орошения и выращивания сельскохозяйственных культур по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Достыкский сельский округ»**
Договор подряда (контракт) **№65 от 11.05.2020 г.**

С П Р А В К А №2 от 13 августа 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	11.05.2020 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной системы для орошения и выращивания сельскохозяйственных культур по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Достыкский сельский округ	227 737 157,00	49 484 727,68							5 938 167,32	55 422 895,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Аксу"
БИН 041240006263
_____ Муздыбаев Т.У.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" БИН 040840006470
Эксперт технического надзора
_____ Бопебаев Е.Д.
Аттестат №KZ00VJE00040161 от 10.08.2018г

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
_____ Екпінтай Б.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности и
осуществления функций заказзчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Аксу" г. Аксу. ул.Астана,52 БИН 041240006263

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7" г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35 БИН061240000416

Наименование стройки: Реконструкция водопроводной системы для орошения и выращивания сельскохозяйственных культур по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Достыкский сельский округ

Наименование объекта:Строительство здания насосной

Договор подряда №65 от11.05.2020г

Акт №3-1
приемки выполненных работ от 13 августа 2020г
(локальная смета № 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фундамент									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,4	1506,07	–	12651	–	–	9109	23501
					1506,07	–	12651	–	–	1741	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,15	714,78	–	822	–	–	592	1527
					714,78	–	822	–	–	113	
3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,52	5440,79	1654,61	8270	2515	4555	2066	11163

4 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР = 91 %			789,47	672,37	1200	1022	–	827	
		м3	5,73	26118,5	1926,53	149659	11039	116507	22090	185489
5 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			3859,16	377,31	22113	2162	–	13740	
		т	0,08654	211511		18304		18304		19768
6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
		м2 поверхности	16	843,69	19	13499	304	9155	3793	18675
7 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %			252,5	2,44	4040	39	–	1383	
		м2 поверхности	12,8	2048,67	42,27	26223	541	23078	2522	31045
				203,44	8,44	2604	108	–	2300	
8 1108-0301-0101	**Раздел 2 Стены** Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м, кладка из пескоблока на р-ре М100 НР = 93 %									
		м3 кладки	36,5	8428,16	2582,79	307628	94272	73231	148389	492498
9 2103-0302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92(36,5*62,5=2282 шт.)			3839,04	532,41	140125	19433	–	36481	
		шт.	2282	199		454118		454118		490447

									–	36329	
	Раздел 4 Кровля										
20 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	4164,9	949,1	41649	9491	12131	25945	73002
				2002,7	196	20027	1960	–	5408	
21 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (1ПК36.12)	м2	43,2	5437		234878		234878		253668
22 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением(стропила, мауэрлат) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,69	81318,84	1357,97	56110	937	40519	13515	75195
				21237,68	526,09	14654	363	–	5570	
23 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам(лежень) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,087	81931,03	1252,87	7128	109	5566	1348	9154
				16701,15	517,24	1453	45	–	678	
24 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,777	8752,9	55,34	6801	43	6133	579	7970
				804,38	23,17	625	18	–	590	
25 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, обрешетка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,324	92896,53	989,43	122995	1310	92550	26741	161715
				22005,29	435,8	29135	577	–	11979	

26	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,324	8125,38	39,27	10758	52	8087	2377	14186
					1978,1	16,62	2619	22	–	1051	
27	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	6,96	3467,82	23,42	24136	163	13901	9133	35931
					1447,13	10,92	10072	76	–	2662	
28	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита карниза НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	6,96	304,45	2,59	2119	18	1889	198	2502
					30,46	1,15	212	8	–	185	
29	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НС35-1000-0,7 НР = 92 %	м2 кровли	49,88	3331,46	20,51	166173	1023	134304	28709	210473
					618,4	7,2	30846	359	–	15591	
30	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель . Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	8,6	706,98	26,98	6080	232	1847	3730	10595
					465,23	6,16	4001	53	–	785	
31	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,6	1543		13270		13270		14332
32	1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(парапет) НР = 72 %	м2	6	2068,5	3	12411	18	9357	2192	15771
					506	1,5	3036	9	–	1168	

Итого		
в том числе		**2 158 607**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		300 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		122 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге		26 254
Накладные расходы, тенге		1 273 380
Сметная прибыль (8 %), тенге		303 028
		159 897
Всего		**2 158 607**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8		74 256
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)		140 001
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**47 457**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.		**2 420 321**
С коэффициентом снижения	0,9	2 178 289
НДС (12 %)		261 395
Итого		**2 439 684**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Аксу"
БИН 041240006263
_____Муздыбаев Т.У

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
_____Екпінтай Б.М.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"
БИН 040840006470
Эксперт технического надзора
_____Болебаев Е.Д.
Аттестат №KZ00VJE00040161 от 10.08.2018г

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности и
осуществления функций заказзчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Аксу" г. Аксу. ул.Астана,52 БИН 041240006263

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7" г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35 БИН061240000416

Наименование стройки: Реконструкция водопроводной системы для орошения и выращивания

сельскохозяйственных культур по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Достыкский сельский округ

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда №65 от 11.05.2020г

Акт №3-2

приемки выполненных работ от 13 августа 2020г

(локальная смета № 4-1-2)

ВЛ-10 кВ. КЛ-0,4 кВ. КТП №1,2,3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Опора угловая анкерная УОА10-1 - 1 шт.									
26	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка с бурением ям и нумерацией опор НР = 80 %									
			опора	1	21010	10933	21010	10933	609	11759	35391
					9468	5231	9468	5231	–	2622	
27	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
			шт.	3	46470		139410		139410		150563

28 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2337	1325	7011	3975	–	3611	11472
				1012	492,67	3036	1478	–	850	
29 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-3и К=3,000;	м3	0,15	34968		5245		5245		5665
									420	
30 2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	0,15	763		114		114		123
									9	
31 2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	0,15	648		97		97		105
									8	
32 2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	0,15	635		95		95		103
									8	
33 2900-0000-0000(пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ6	шт	2	14605		29210		29210		31547

	Раздел 4 Опора повышенная концевая ПА 10-1 - 1 шт.							–	2337	
52 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13692,5	6792	27385	13584	1219	15264	46061
				6291	3249	12582	6498	–	3412	
53 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42479		84958		84958		91755
									6797	
54 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46470		92940		92940		100375
									7435	
55 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка приставок НР = 80 %	опора	4	6766,25	2938,5	27065	11754	2435	14797	45211
				3219	1405	12876	5620	–	3349	
56 2104-9999-0105	Приставка ПТ43-2 К=4,000;	м3	0,52	110925		57681		57681		62295
									4614	
57 2900-0000-0000(пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ6	шт	1	14605		14605		14605		15773

	Раздел 5 Опора угловая анкерная УА10-1 - 2 шт.									
75 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка с бурением ям и нумерацией опор НР = 80 %							–	1168	
		опора	2	21010,5	10933	42021	21866	1219	23518	70782
				9468	5231	18936	10462	–	5243	
76 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;									
		шт.	6	46470		278820		278820		301126
									22306	
77 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;									
		шт.	6	2337	1325	14022	7950	–	7222	22944
				1012	492,5	6072	2955	–	1700	
78 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-3и К=6,000;									
		м3	0,3	34968		10490		10490		11329
									839	

79	2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	0,3	763		229	229		247
80	2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	0,3	648		194	194	18	210
81	2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	0,3	635		191	191	16	206
82	2900-0000-0000(пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ6 К=2,000;	шт	2	14605		29210	29210	15	31547
102	1133-0202-0101	**Раздел 6 Опора промежуточная П10-1 - 49 шт.** Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=49,000;	опора	49	6766,45	2938,45	331556	143984	29835	181263	553845
					3219,12	1404,94	157737	68842	–	41026	
103	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=49,000;	шт.	49	46470		2277030	2277030		2459192

104	2900-0000-0000(пл)ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ1 К=49,000;									
										182162	
			шт	49	9821		481229		481229		519727
		Раздел 7 Опора повышенная промежуточная ПП10-1 - 3 шт.									
110	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=2,000;							–	38498	
			опора	6	6766,67	2938,5	40600	17631	3654	22195	67819
111	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=3,000;			3219,17	1404,83	19315	8429	–	5024	
			шт.	3	46470		139410		139410		150563
112	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=3,000;								11153	
			шт.	3	42479		127437		127437		137632
113	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка приставок НР = 80 % К=3,000;								10195	
			опора	6	6766,67	2938,5	40600	17631	3654	22195	67819
114	2104-9999-0105	Приставка ПТ45 К=6,000;	м3	1,218	3219,17 110925	1404,83	19315 135107	8429	– 135107	5024	145916

115	2900-0000-0000(пл)ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ3 К=3,000;	шт	3	13152		39456		39456	10809	42612
123	1133-0202-0102	**Раздел 8 Опора А10-1 - 5 шт.** Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	13692 / 6291	6792 / 3248,8	68460 / 31455	33960 / 16244	3045 / –	38159 / 8530	115149
124	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=5,000;	шт.	10	46470		464700		464700	37176	501876
125	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=5,000;	шт.	10	2336,8 / 1011,9	1324,9 / 492,5	23368 / 10119	13249 / 4925	– / –	12035 / 2832	38235
126	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-3и К=10,000;	м3	0,5	34968		17484		17484	1399	18883

127	2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	0,5	763	382	382	31	413
128	2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	0,5	648	324	324	26	350
129	2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	0,5	635	318	318	25	343
130	2900-0000-0000(пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ6 К=5,000;	шт	5	14605	73025	73025	–	78867
		Раздел 9 Кабели и провода							
155	2306-0137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,886	2084807	6016753	6016753	481340	6498093
156	2306-0137-0667	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,433	2643354	6431280	6431280	514502	6945782
		Итого				**19 377 946**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				300 911			

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		296 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		139 113
- материалы, изделия и конструкции, тенге		16 993 094
Накладные расходы, тенге		352 018
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 435 406
Всего		**19 377 946**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8		666 601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)		1 256 793
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**426 027**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.		**21 727 367**
С коэффициентом снижения	0,9	19 554 630
НДС (12 %)		2 346 556
Итого		**21 901 186**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Аксу"
БИН 041240006263
_____Мұздыбаев Т.У

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"
БИН 040840006470
Эксперт технического надзора
_____Бопебаев Е.Д.
Аттестат №KZ00VJE00040161 от 10.08.2018г

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
_____Екпінтай Б.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Аксу" г. Аксу. ул.Астана,52 БИН 041240006263

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7" г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35 БИН061240000416

Наименование стройки: Реконструкция водопроводной системы для орошения и выращивания сельскохозяйственных культур по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Достыкский сельский округ

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор подряда №65 от 11.05.2020г

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности и
осуществления функций заказзчика (застройщика)

Акт №3-3
приемки выполненных работ от 13 августа 2020г
(локальная смета № 6-1-1
Водопровод В7 дл.=9070,0 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4908	205,54	205,54	1008811	1008811	–	170672	1273842
					–	48,3	–	237045	–	94359	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	320	1807,34	–	578350	–	–	416412	1074343
					1807,34	–	578350	–	–	79581	

6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	681	715,08	–	486969	–	–	350618	904594
				715,08	–	486969	–	–	67007	
7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6780	14,79	14,79	100256	100256	–	26824	137246
				–	5,49	–	37256	–	10166	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6780	148,58	72	1007344	488186	–	528846	1659085
				76,57	31,76	519158	215350	–	122895	
	Раздел 2 Водопровод									
10 1122-1401-0221	Трубы диаметром 730 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	45	16035,02	11454,96	721576	515473	5247	467950	1284688
				4463,47	6040,47	200856	271821	–	95162	
11 2301-0201-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 730 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 К=1,004;	м	45,18	52900		2390022		2390022		2581224
									191202	
12 1122-1401-0221	Трубы диаметром 630 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	45	16035,02	11454,96	721576	515473	5247	467950	1284688
				4463,47	6040,47	200856	271821	–	95162	

13	2301-0201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	45,18	44045		1989953		1989953		2149149
										159196	
14	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,865	1108250,12	416390,93	2066886	776569	76388	1411788	3756967
					650900,24	113736,52	1213929	212119	–	278294	
15	1122-1401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	45	2947,27	17,87	132627	804	70839	60660	208750
					1355,2	6,42	60984	289	–	15463	
18	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,06	605791,14	237710,53	1247930	489684	44678	841174	2256232
					346392,01	66069,28	713568	136103	–	167128	
19	1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	45	1881,6	11,47	84672	516	34770	49054	144424
					1097,47	3,62	49386	163	–	10698	
25	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	23909		143454		143454		154930
										11476	
27	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	42079		462869		462869		499899

								37030	
29	2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	133883	133883	133883		144594
								10711	
31	2304-0102-1907	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	210387	841548	841548		908872
								67324	
33	5101-0102-2202(об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 350, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	607257	3036285	–		3036285
							3036285	–	
35	5101-0102-2205(об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1470779	2941558	–		2941558
							2941558	–	

Раздел 3 Колодцы д.2000мм - 19 шт.

73 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,42	21316,87	8848,33	477924	198379	70574	282546	821308
				9320,71	3408,98	208971	76429	–	60838	
75 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	22565		428735		428735		463034
									34299	
77 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	22502		427538		427538		461741
								–	34203	

Итого	**28 147 453**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 233 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 094 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 458 395
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 125 747
- оборудование, тенге	5 977 843
Накладные расходы, тенге	5 074 493
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 642 194
Всего	**28 147 453**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8	762 635
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	1 437 852

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**487 402**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.		**30 835 342**
С коэффициентом снижения	0,9	27 751 808
НДС (12 %)		3 330 217
Итого		**31 082 025**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Аксу"
БИН 041240006263
_____Муздыбаев Т.У

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
_____Екпінтай Б.М.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"
БИН 040840006470
Эксперт технического надзора
_____Бопебаев Е.Д.
Аттестат №KZ00VJE00040161 от 10.08.2018г

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводной системы для орошения и выращивания сельскохозяйственных культур по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Достыкский сельский округ

Ведомость на сохранность материалов. АВГУСТ 2020г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6
	Акт №3-2				
2306-0137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,886	2 544 775,5	7 344 222
2306-0137-0667	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,433	3 226 554,0	7 850 206
	Акт №3-3				
2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	29 184,0	175 104
2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	51 362,9	564 992
2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	163 422,0	163 422
2304-0102-1907	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	256 804,5	1 027 218

5101-0102-2202(об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 350, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	612 115,0	3 060 575
5101-0102-2205(об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1 482 545,0	2 965 090
	Итого по актам:				**23 150 829**
	в т.ч. НДС 12%				2 480 446

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Аксу"

БИН 041240006263

_____Мұздыбаев Т.У

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

_____Екпінтай Б.М.