к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

КС-3

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жар Құрылыс"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрантЭлит"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирного жилого комплекса, расположенного в районе гаражного кооператива "Степной" город Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Ш.Кудайбердыулы и ул. Г.Мустафина, ЖК "Жастар 4"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 17	18.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МЖК, расположенного в районе гаражного кооператива "Степной" г. Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Ш.Кудайбердыулы и ул. Г.Мустафина, ЖК "Жастар 4"	**322 889 781**									
		288 294 447							**34 595 334**	**322 889 781**

Заказчик: _____ Лазымов К.М.
Директор ТОО «Жар Құрылыс»

Генподрядчик: _____ Алпысбаев О.А.
Исполнительный директор ТОО «ГрантЭлит»

Авторский надзор _____ Әбдікулов Ә.А.
ТОО "Группа компаний Табыс плюс"

Технадзор _____ Сабетов М.Д.
ТОО "VK ETNA"

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жар Құрылыс"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрантЭлит"

Наименование объекта - Многоквартирного жилого комплекса, расположенного в районе гаражного кооператива "Степной" город Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Ш. Кудайбердыулы и ул. Г. Мустафина, ЖК "Жастар 4"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

по состоянию на 1.01.2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 02-07-01	БЛОК №7 КЖ	146 617,408			146 617,408
2	л.с. 02-03-01	БЛОК №3 АР	99 357,180			99 357,180
3	л.с. 02-04-01	БЛОК №4 АР	22 676,408			22 676,408
4	л.с. 02-05-01	БЛОК №5 АР	15 609,269			15 609,269
5	л.с. 02-07-02	БЛОК №7 АР	2 795,222			2 795,222
		Всего по главе	**287 055,487**	**0**		**287 055,487**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ				0,000
7		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ				0,000
		Всего по главе	**0,000**	**0**		**0,000**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
8		ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				0,000
		Всего по главе	**0,000**			**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**287 055,487**	**0**		**287 055,487**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	2 870,555			2 870,555
		Всего по главе	**2 870,555**			**2 870,555**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**289 926,042**	**0**		**289 926,042**

1	2	3	4	5	6	7
Глава 9. Прочие работы и затраты						
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	4 928,743			4 928,743
		Всего по главе	**4 928,743**			**4 928,743**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**294 854,785**	**0**		**294 854,785**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5 897,096			5 897,096
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**300 751,880**	**0**		**300 751,880**
12	Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 82 %	246 616,542	0		246 616,542
13	Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 18 %, К=1,0501698	56 851,298	0		56 851,298
14		Итого в текущих ценах	303 467,839	0		303 467,839
15	Договор	Итого со скидкой - 5% (к=0,9499999997386)	288 294,447	0		288 294,447
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			34 595,334	34 595,334
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**288 294,447**	**0**	**34 595,334**	**322 889,781**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Жар Құрылыс»
Директор: _____ **Лазымов К.М.**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ГрантЭлит»
Исполнительный директор: _____ **Алпысбаев О.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Группа компаний Табыс плюс"
Аттестат № KZ89VJE00057280
Эксперт авторского надзора _____ **Әбдікулов Ә.А.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
Аттестат № KZ69VJE00043090
Эксперт технического надзора _____ **Сабетов М.Д.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жар Құрылыс"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрантЭлит"

Наименование стройки - Многоквартирного жилого комплекса, расположенного в районе гаражного кооператива "Степной" город Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Ш. Кудайбердыулы и ул. Г. Мустафина, ЖК "Жастар 4"

Наименование объекта - Блок 7

Договор: № 17 от 18 сентября 2020 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на Общестроительные работы - КЖ

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 02-07-01

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ 4-8)									
			РОСТВЕРК									
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,686	6667,41	1924,26	37911	10941	20774	10669	52466
			НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	6196	5276		3886	
2	2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	28,43	20011,85	1153,47	568937	32793	491239	48697	667044
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	44905	8608		49411	
3	3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	284,3	24844,81	1776,55	7063379	505073	5846868	773568	8463902
			НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	711438	138637		626956	
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25812	224072,00	--	57837	--	57837	--	62464
			СП - 8%			--	--	--	--		4627	
5	5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,18009	212579,00	--	2801810	--	2801810	--	3025955
			СП - 8%			--	--	--	--		224145	
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	71,3	943,74	20,47	67288	1459	40964	23346	97885
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	24865	238		7251	
			Выпуски из фундаментной плиты Кр1-Кр4 (КЖ 9)									
7	7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6867	221354,00	--	152004	--	152004	--	164164
			СП - 8%			--	--	--	--		12160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5027	212579,00	--	106863	--	106863	--	115413
			СП - 8%			--	--	--	--		8549	
			Выпуски из фундаментной плиты Вп1-Вп5(КЖ 10-11)									
9	9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	224072,00	--	2958	--	2958	--	3194
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
10	10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1956	212579,00	--	41580	--	41580	--	44907
			СП - 8%			--	--	--	--		3326	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10900568**	**550267**	**9562897**	**856280**	**12697394**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**787404**	**152759**	--	**940548**	
		Материалы		Тенге				**10900568**				
		Всего заработная плата		Тенге				**6399843**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**940163**			
			Накладные расходы	Тенге				**3163053**				
			Сметная прибыль	Тенге				**856280**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**940548**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**12697396**				
			Сметная заработная плата	чел.-ч					**940163**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12697396**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**940163**			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА (КЖ 12)									
			МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									
11	11	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	59,6	37119,40	3805,73	2212316	226821	1346396	632722	3072641
			НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	639099	56200		227603	
12	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48051	224072,00	--	107669	--	107669	--	116282
			СП - 8%			--	--	--	--		8614	
13	13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,76334	212579,00	--	800007	--	800007	--	864008
			СП - 8%			--	--	--	--		64001	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3119992**	**226821**	**2254072**	**632722**	**4052931**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**639099**	**56200**	--	**300218**	
		Материалы		Тенге				**3119992**				
		Всего заработная плата		Тенге				**1346396**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**695299**			
			Накладные расходы	Тенге				**907676**				
			Сметная прибыль	Тенге				**632722**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**300217**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**4052931**				
				чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					695299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4052931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					695299			
			РАЗДЕЛ 3.ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ (КЖ 13-17)									
			ДЖ-1(КЖ 13-14)									
14	14	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 17	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,58979	42722,03	1747,07	281529	11513	9755	239341	562540
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	260261	2751		41670	
15	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23576	224072,00	--	52827	--	52827	--	57053
			СП - 8%			--	--	--	--		4226	
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	2,23723	221354,00	--	495220	--	495220	--	534837
			СП - 8%			--	--	--	--		39618	
17	17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	4,1168	212579,00	--	875145	--	875145	--	945157
			СП - 8%			--	--	--	--		70012	
18	18	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 17	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	536,273	4540,33	1885,77	2434857	1011287	513875	1057808	3772078
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	909695	252732		279413	
19	19	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 17	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	536,273	2640,36	1351,11	1415953	724565	--	794195	2386960
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	691388	181354		176812	
20	20	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 17	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	72,4	27824,55	5047,45	2014497	365436	1446883	266370	2463336
			НР - 91%; СП - 8%			2792,51	1250,50	202178	90536		182469	
			ДЖ-2 (КЖ 15-17)									
21	21	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 17	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,25777	42722,03	1747,07	480955	19668	16667	408882	961023
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	444620	4700		71187	
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,54992	224072,00	--	347294	--	347294	--	375077
			СП - 8%			--	--	--	--		27783	
23	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5164	221354,00	--	778369	--	778369	--	840639
			СП - 8%			--	--	--	--		62270	
24	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	6,19145	212579,00	--	1316172	--	1316172	--	1421466
			СП - 8%			--	--	--	--		105294	
25	25	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 17	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	953,67	4540,33	1885,77	4329977	1798402	913837	1881132	6707997
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	1617738	449440		496889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.17	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	953,67	2640,36	1351,11	2518031	1288515	--	1412341	4244802
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	1229516	322507		314430	
27	27	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 17	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	108,8	27824,55	5047,45	3027311	549163	2174322	400290	3701809
			НР - 91%; СП - 8%			2792,51	1250,50	303826	136054		274208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**20368138**	**5768549**	**8940366**	**6460359**	**28974774**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5659221**	**1440074**	--	**2146281**	
		Материалы		Тенге				**20368138**				
		Всего заработная плата		Тенге				**5075340**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7099295**			
			Накладные расходы	Тенге				**3865027**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6460359**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2146280**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**28974776**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**7099295**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**28974776**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**7099295**			
			РАЗДЕЛ 4.КОЛОННЫ КМ1- КМ7 (КЖ 15, 19-25)									
			КМ1 5 шт(КЖ 19)									
28	28	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	2,3925	51365,38	2903,76	122892	6947	5439	101978	242859
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	110506	1558		17990	
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,75315	224072,00	--	392832	--	392832	--	424258
			СП - 8%			--	--	--	--		31427	
30	30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	2,3925	212579,00	--	508595	--	508595	--	549283
			СП - 8%			--	--	--	--		40688	
31	31	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	362	2003,70	961,09	725340	347913	151095	283916	1089996
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	226332	85663		80740	
32	32	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	362	520,74	366,96	188508	132840	--	80915	290977
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	55668	33250		21554	
33	33	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	45,25	26886,88	3767,53	1216631	170481	905406	166511	1493793
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	140744	42235		110651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			КМ2 2 шт(КЖ 20)									
34	34	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	0,38188	51365,38	2903,76	19615	1109	868	16277	38764
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	17638	249		2871	
35	35	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	1,725696	41474,19	2852,65	71572	4923	3870	58178	140130
			НР - 91%; СП - 8%			36378,98	668,00	62779	1153		10380	
36	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70404	224072,00	--	157756	--	157756	--	170376
			СП - 8%			--	--	--	--		12620	
37	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,107576	212579,00	--	448026	--	448026	--	483869
			СП - 8%			--	--	--	--		35842	
38	38	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	144,8	2003,70	961,09	290136	139165	60438	113566	435998
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	90533	34265		32296	
39	39	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	144,8	520,74	366,96	75403	53136	--	32366	116391
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	22267	13300		8622	
40	40	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	18,1	26886,88	3767,53	486652	68192	362162	66604	597517
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	56298	16894		44261	
			КМ3 2 шт(КЖ 21)									
41	41	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	0,94848	51365,38	2903,76	48719	2754	2156	40428	96279
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	43809	618		7132	
42	42	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,79928	41474,19	2852,65	33149	2280	1792	26946	64903
			НР - 91%; СП - 8%			36378,98	668,00	29077	534		4808	
43	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70404	224072,00	--	157756	--	157756	--	170376
			СП - 8%			--	--	--	--		12620	
44	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,74776	212579,00	--	371537	--	371537	--	401260
			СП - 8%			--	--	--	--		29723	
45	45	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	144,8	2003,70	961,09	290136	139165	60438	113566	435998
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	90533	34265		32296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	144,8	520,74	366,96	75403	53136	--	32366	116391
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	22267	13300		8622	
47	47	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	18,1	26886,88	3767,53	486652	68192	362162	66604	597517
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	56298	16894		44261	
			КМ4 2 шт(КЖ 22)									
48	48	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	1,16266	51365,38	2903,76	59720	3376	2643	49557	118020
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	53701	757		8742	
49	49	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,24406	41474,19	2852,65	10122	696	547	8228	19818
			НР - 91%; СП - 8%			36378,98	668,00	8879	163		1468	
50	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7235	224072,00	--	162116	--	162116	--	175085
			СП - 8%			--	--	--	--		12969	
51	51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40672	212579,00	--	299039	--	299039	--	322962
			СП - 8%			--	--	--	--		23923	
52	52	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	155,2	2003,70	961,09	310974	149161	64778	121723	467313
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	97035	36726		34616	
53	53	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	155,2	520,74	366,96	80819	56952	--	34691	124750
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	23867	14255		9241	
54	54	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	19,4	26886,88	3767,53	521605	73090	388174	71388	640433
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	60341	18107		47439	
			КМ5 3 шт(КЖ 23)									
55	55	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	1,62192	51365,38	2903,76	83311	4710	3687	69133	164639
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	74914	1056		12195	
56	56	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,36609	41474,19	2852,65	15183	1044	821	12342	29727
			НР - 91%; СП - 8%			36378,98	668,00	13318	245		2202	
57	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05606	224072,00	--	236633	--	236633	--	255564
			СП - 8%			--	--	--	--		18931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,98801	212579,00	--	422609	--	422609	--	456418
			СП - 8%			--	--	--	--		33809	
59	59	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	217,2	2003,70	961,09	435204	208748	90657	170349	653997
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	135799	51398		48444	
60	60	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	217,2	520,74	366,96	113105	79704	--	48549	174586
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	33401	19950		12932	
61	61	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	27,15	26886,88	3767,53	729979	102288	543245	99906	896276
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	84446	25341		66391	
			КМ6 2 шт (КЖ 15)									
62	62	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	1,45784	41474,19	2852,65	60463	4159	3269	49148	118379
			НР - 91%; СП - 8%			36378,98	668,00	53035	974		8769	
63	63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16684	224072,00	--	37384	--	37384	--	40375
			СП - 8%			--	--	--	--		2991	
64	64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,45784	212579,00	--	309906	--	309906	--	334699
			СП - 8%			--	--	--	--		24792	
65	65	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	56	2003,70	961,09	112207	53821	23373	43921	168618
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	35013	13252		12490	
66	66	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	56	520,74	366,96	29161	20550	--	12517	45013
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	8612	5144		3334	
67	67	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7	26886,88	3767,53	188208	26373	140062	25759	231084
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	21773	6534		17117	
			КМ7 1шт (КЖ 15)									
68	68	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,72892	41474,19	2852,65	30231	2079	1635	24574	59190
			НР - 91%; СП - 8%			36378,98	668,00	26517	487		4384	
69	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08342	224072,00	--	18692	--	18692	--	20187
			СП - 8%			--	--	--	--		1495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72892	212579,00	--	154953	--	154953	--	167349
			СП - 8%			--	--	--	--		12396	
71	71	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	28	2003,70	961,09	56104	26910	11688	21960	84309
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	17506	6626		6245	
72	72	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	28	520,74	366,96	14581	10275	--	6259	22507
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	4306	2572		1667	
73	73	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,5	26886,88	3767,53	94104	13186	70032	12879	115542
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	10886	3267		8559	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**10753727**	**2027355**	**6938271**	**2083104**	**13863775**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1788097**	**501030**	--	**1026945**	
		Материалы		Тенге				**10753727**				
		Всего заработная плата		Тенге				**3260440**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2289127**			
			Накладные расходы	Тенге				**3677835**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2083106**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1026947**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**13863779**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**2289127**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13863779**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**2289127**			
			РАЗДЕЛ 5.ПИЛОНЫ ПЛ1, ПЛ2 (КЖ 24-25)									
			ПЛ1 1шт (КЖ 24)									
74	74	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	1,27634	51365,38	2903,76	65560	3706	2902	54403	129559
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	58952	831		9597	
75	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08046	224072,00	--	18029	--	18029	--	19471
			СП - 8%			--	--	--	--		1442	
76	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56264	221354,00	--	124543	--	124543	--	134506
			СП - 8%			--	--	--	--		9963	
77	77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7137	212579,00	--	151718	--	151718	--	163855
			СП - 8%			--	--	--	--		12137	
78	78	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	86,84	2003,70	961,09	174001	83461	36245	68108	261479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	54295	20550		19369	
79	79	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	86,84	520,74	366,96	45221	31867	--	19411	69802
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	13354	7976		5171	
80	80	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,77	26886,88	3767,53	262685	36809	195488	35952	322527
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	30388	9119		23891	
			ПЛ2 1шт (КЖ 25)									
81	81	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	1,2477	51365,38	2903,76	64089	3623	2837	53182	126652
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	57629	813		9382	
82	82	1106-1905-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,1803	41474,19	2852,65	7478	514	405	6078	14641
			НР - 91%; СП - 8%			36378,98	668,00	6559	120		1084	
83	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35202	224072,00	--	78878	--	78878	--	85188
			СП - 8%			--	--	--	--		6310	
84	84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2477	212579,00	--	265235	--	265235	--	286454
			СП - 8%			--	--	--	--		21219	
85	85	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	43,88	2003,70	961,09	87922	42172	18315	34415	132124
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	27435	10384		9787	
86	86	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	43,88	520,74	366,96	22850	16102	--	9808	35271
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	6748	4030		2613	
87	87	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	18,82	26886,88	3767,53	506011	70905	376569	69254	621286
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	58537	17566		46021	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1874219**	**289159**	**1271164**	**350611**	**2402815**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**313897**	**71389**	--	**177986**	
		Материалы		Тенге				**1874219**				
		Всего заработная плата		Тенге				**632760**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**385287**			
			Накладные расходы	Тенге				**638402**				
			Сметная прибыль	Тенге				**350611**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**177986**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2402816**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**385287**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2402816**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**385287**			
			РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ 26-55)									
			ПМ1 на отм. -0,980 (КЖ 26-30)									
88	88	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 126	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	43,6	52503,87	1927,19	2289169	84026	1235915	902917	3447453
			НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	969228	22989		255367	
89	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,93413	24669,51	1448,61	47714	2802	557	41203	96031
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	44355	923		7113	
90	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1558	221354,00	--	698549	--	698549	--	754433
			СП - 8%			--	--	--	--		55884	
91	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,28356	212579,00	--	485437	--	485437	--	524272
			СП - 8%			--	--	--	--		38835	
92	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64834	224072,00	--	145275	--	145275	--	156897
			СП - 8%			--	--	--	--		11622	
			ПМ2 на отм. +2,920, +5,920, +8,920, +11,920, +14,920 (КЖ 31-35)									
93	93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	303,75	52503,87	1927,19	15948051	585385	8610303	6290394	24017520
			НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	6752363	160158		1779076	
94	94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,57955	24669,51	1448,61	310331	18223	3622	267985	624581
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	288486	6003		46265	
95	95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,987	221354,00	--	4645556	--	4645556	--	5017201
			СП - 8%			--	--	--	--		371645	
96	96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,8127	212579,00	--	3148869	--	3148869	--	3400778
			СП - 8%			--	--	--	--		251910	
97	97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,24669	224072,00	--	951564	--	951564	--	1027689
			СП - 8%			--	--	--	--		76125	
			ПМ3 на отм. +17,920, +20,920, +23,920, +26,920 (КЖ 36-40)									
98	98	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	241,8	52503,87	1927,19	12695436	465995	6854227	5007464	19119132
			НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	5375214	127494		1416232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,06364	24669,51	1448,61	248265	14578	2899	214388	499665
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	230788	4802		37012	
100	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	16,7896	221354,00	--	3716445	--	3716445	--	4013761
			СП - 8%			--	--	--	--		297316	
101	101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,48616	212579,00	--	3079453	--	3079453	--	3325810
			СП - 8%			--	--	--	--		246356	
102	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,397352	224072,00	--	761251	--	761251	--	822152
			СП - 8%			--	--	--	--		60900	
			ПМ4 на отм. +29,920, +32,190 (КЖ 41-45)									
103	103	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	123,2	52503,87	1927,19	6468477	237430	3492311	2551363	9741427
			НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	2738736	64960		721587	
104	104	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,05042	24669,51	1448,61	124591	7316	1454	107590	250756
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	115821	2410		18575	
105	105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,50812	221354,00	--	1883306	--	1883306	--	2033971
			СП - 8%			--	--	--	--		150665	
106	106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	7,2757	212579,00	--	1546661	--	1546661	--	1670394
			СП - 8%			--	--	--	--		123733	
107	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,70132	224072,00	--	381218	--	381218	--	411716
			СП - 8%			--	--	--	--		30497	
			ПМ5 на отм. +34,740 (КЖ 46-50)									
108	108	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	11	52503,87	1927,19	577543	21199	311814	227800	869770
			НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	244530	5800		64427	
109	109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47638	24669,51	1448,61	11752	690	137	10148	23653
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	10925	227		1752	
110	110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8132	221354,00	--	180005	--	180005	--	194405
			СП - 8%			--	--	--	--		14400	
111	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0,48442	212579,00	--	102978	--	102978	--	111216
			СП - 8%			--	--	--	--		8238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14642	224072,00	--	32809	--	32809	--	35433
			СП - 8%			--	--	--	--		2625	
			ПМ6 на отм. -0,080 (КЖ 51-55)									
113	113	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	13,26	52503,87	1927,19	696201	25555	375876	274603	1048469
			НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	294770	6992		77664	
114	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,67732	24669,51	1448,61	16709	981	195	14429	33629
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	15533	323		2491	
115	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8132	221354,00	--	180005	--	180005	--	194405
			СП - 8%			--	--	--	--		14400	
116	116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63562	212579,00	--	135119	--	135119	--	145929
			СП - 8%			--	--	--	--		10810	
117	117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19617	224072,00	--	43956	--	43956	--	47473
			СП - 8%			--	--	--	--		3516	
			ПМ7 на отм. +1,420, +31,420 (КЖ 51-55)/11 шт./									
118	118	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,47	52503,87	1927,19	444708	16323	240097	175406	669723
			НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	188288	4466		49609	
119	119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71896	221354,00	--	159145	--	159145	--	171876
			СП - 8%			--	--	--	--		12732	
120	120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03905	224072,00	--	8750	--	8750	--	9450
			СП - 8%			--	--	--	--		700	
			ПМ8 на отм. +31,450 (КЖ 56-59)									
121	121	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,15	52503,87	1927,19	60379	2216	32598	23815	90931
			НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	25565	606		6736	
122	122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09562	221354,00	--	21166	--	21166	--	22859
			СП - 8%			--	--	--	--		1693	
123	123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00355	224072,00	--	795	--	795	--	859
			СП - 8%			--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**62247640**	**1482720**	**43470317**	**16109505**	**84625719**
								17294601	**408153**	**--**	**6268572**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62247640**				
		Материалы		Тенге				**21162006**				
		Всего заработная плата		Тенге					**17702754**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22308314**				
			Накладные расходы	Тенге				**16109506**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6268572**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84625718**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**17702754**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**84625718**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**17702754**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**109 264 277**				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26 482 322				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10 344 869				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2 629 607				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				72 437 086				
			- Перевозка грузов	Тенге				0				
			- Накладные расходы	Тенге				26 492 581				
			- Сметная прибыль	Тенге				10 860 550				
			Итого по смете на подряд, тенге					**146 617 408**				
			Временные здания и сооружения 1%					1 466 174				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%					2 517 421				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					3 012 020				
			Итого сметная стоимость					**153 613 023**				
			В текущих ценах 2020 год - 82 %					125 962 679				
			В текущих ценах 2021 год - 18 %, K=1,0501698					29 037 556				
			С учетом скидки - 5%, K=0,9499999997386					147 250 223				
			НДС - 12 %					17 670 027				
			Всего к оплате					**164 920 250**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Жар Құрылыс»
Директор _____ **Лазымов К.М.**

Начальник ПТО _____ **Абдрахманов Д.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Группа компаний Табыс плюс"
Аттестат № KZ89VJE00057280
Эксперт авторского надзора _____ **Әбдікулов Ә.А.**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ГрандЭлит»
Исполнительный директор: _____ **Алпысбаев О.А.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
Аттестат № KZ69VJE00043090
Эксперт технического надзора _____ **Сабетов М.Д.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жар Құрылыс"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрантЭлит"

Наименование стройки - Многоквартирного жилого комплекса, расположенного в районе гаражного кооператива "Степной" город Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Ш. Кудайбердыулы и ул. Г. Мустафина, ЖК "Жастар 4"

Наименование объекта - БЛОК 3

Договор: № 17 от 18 сентября 2020 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на Общестроительные работы - АР

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 02-03-01

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Деф.акт)									
1	1	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков/колонны/	м3	30	150441,40	75633,16	4513242	2268995	62109	2804295	7902940
			НР - 84%; СП - 8%			72737,94	38543,60	2182138	1156308		585403	
2	2	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	640	1089,34	32,03	697176	20496	--	620447	1423033
			НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	676680	5130		105410	
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 1	Каркасы арматурные пространственные. Демонтаж в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,8	19505,21	1158,89	93625	5563	--	81804	189464
			НР - 91%; СП - 8%			18346,32	381,76	88062	1832		14034	
4	4	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	8	150441,40	75633,16	1203531	605065	16562	747812	2107451
			НР - 84%; СП - 8%			72737,94	38543,60	581904	308349		156107	
5	5	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 /прим. толщиной 200 мм/	отверстие	130	480,74	190,07	62496	24709	--	42318	113199
			НР - 84%; СП - 8%			290,67	96,86	37787	12592		8385	
6	6	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	289	107,00	--	30923	--		--	33397
			СП - 8%			--	--	--	--		2474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	289	266,00	--	76874	--		--	83024
			СП - 8%			--	--	--	--		6150	
8	8	1209-0101-0403 РСНБ РК 2015	Ступени каменные и железобетонные на косоурах. Разборка без заделки концов	м ступеней	156	1685,76	199,45	262979	31115	--	174637	472625
			НР - 72%; СП - 8%			1486,31	68,51	231864	10687		35009	
9	9	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1460,334	107,00	--	156256	--		--	168756
			СП - 8%			--	--	--	--		12500	
10	10	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1460,334	266,00	--	388449	--		--	419525
			СП - 8%			--	--	--	--		31076	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7485551**	**2955943**	**78671**	**4471313**	**12913414**
								3798435	**1494898**	**--**	**956548**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7485551**				
		Материалы		Тенге				**78671**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5293333**			
		Транспортные расходы		Тенге				**652502**				
			Накладные расходы	Тенге				**4471313**				
			Сметная прибыль	Тенге				**956548**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12913412**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**5293333**	**5293333**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12913412**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**5293333**	**5293333**		
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ (Деф.акт)									
14	14	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	41	2698,65	63,45	110645	2602	34226	67759	192676
			НР - 91%; СП - 8%			1800,42	15,70	73817	644		14272	
15	15	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	41	1089,34	32,03	44663	1313	--	39747	91163
			НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	43350	329		6753	
16	16	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 17	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2	32977,80	1208,25	39573	1450	8128	27624	72573
			НР - 91%; СП - 8%			24996,24	300,60	29995	361		5376	
17	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2	221354,00	--	265625	--	265625	--	286875
			СП - 8%			--	--	--	--		21250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	9,2	26029,95	3283,21	239476	30205	184544	33804	295142
			НР - 91%; СП - 8%			2687,68	1350,03	24727	12420		21862	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**699981**	**35570**	**492523**	**168934**	**938429**
								171889	**13753**	--	**69513**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**699981**				
		Материалы		Тенге				**226897**				
		Всего заработная плата		Тенге					**185642**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**265625**				
			Накладные расходы	Тенге				**168935**				
			Сметная прибыль	Тенге				**69513**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**938429**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
			Сметная заработная плата	Тенге					**185642**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**938429**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
			Сметная заработная плата	Тенге					**185642**			
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР РП9-13)									
			СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ГАЗОБЛОК ТОЛЩИНА 300 мм									
19	19	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	30	9452,47	511,54	283574	15346	53609	203695	526251
			НР - 93%; СП - 8%			7153,95	146,96	214619	4409		38982	
20	20	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	29,4	17148,00	--	504151	--	504151	--	544483
			СП - 8%			--	--	--	--		40332	
21	21	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	153,4	2689,85	3,55	412623	545	360555	41376	490319
			НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	51523	198		36320	
22	22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/120мм/	м3 кладки	18,3996	29777,91	2538,40	547902	46706	390346	114521	715416
			НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	110850	12291		52994	
			Стены и перегородки внутренние кирпичные 250мм,120мм									
23	23	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	475	5146,11	264,19	2444402	125492	1369318	914252	3627346
			НР - 93%; СП - 8%			1999,14	70,47	949592	33475		268692	
24	24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,84	355881,35	2410,35	298940	2025	226799	65913	394041
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	70116	758		29188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перегородки газоблок 200мм									
25	25	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	495	7821,46	443,90	3871623	219731	2471382	1177828	5453407
			НР - 93%; СП - 8%			2384,87	173,68	1180511	85972		403956	
			Перегородки газоблок 100мм									
26	26	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	288	3994,59	235,62	1150442	67859	719726	361646	1633055
			НР - 93%; СП - 8%			1259,92	90,31	362857	26009		120967	
27	27	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,2187	32914,25	3422,45	7198	748	147	5956	14207
			НР - 91%; СП - 8%			28819,80	1106,52	6303	242		1052	
28	28	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,2187	588475,00	--	128699	--	128699	--	138995
			СП - 8%			--	--		--		10296	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9649554**	**478452**	**6224732**	**2885187**	**13537520**
								2946371	**163354**	--	**1002779**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9520855**				
		Материалы		Тенге				**5591882**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3109724**			
		Местные материалы		Тенге				**504151**				
			Накладные расходы	Тенге				**2885187**				
			Сметная прибыль	Тенге				**992483**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13398525**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**3109724**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**128699**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**128699**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10296**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**138995**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13537521**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**3109724**			
			РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ (АР РП 14, 21, 22)									
			План кровли на отм. +56,090 (МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)									
29	31	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 покрытия	79,34	1049,03	55,27	83230	4385	26248	49506	143355
			НР - 92%; СП - 8%			662,94	15,29	52597	1213		10619	
30	32	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	12,25803	31247,00	--	383027	--	383027	--	413669
			СП - 8%			--	--	--	--		30642	
31	33	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	7,5373	16727,44	1835,34	126080	13834	88347	25924	164164
			НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	23899	4280		12160	
32	34	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100мм/	м2 стяжки	79,34	784,72	31,91	62260	2532	25753	33261	103162
			НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	33975	1409		7642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	35	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	79,34	1464,67	88,12	116207	6992	102680	9646	135921
			НР - 94%; СП - 8%			82,37	46,97	6535	3727		10068	
34	36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1602668	18750,10	1550,74	3005	249	5	2613	6068
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	2751	120		449	
35	37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка 4Вр 100х100/	т	0,1602668	269999,00	--	43272	--	43272	--	46734
			СП - 8%			--	--	--	--		3462	
36	38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	79,34	394,68	15,92	31314	1263	15791	13586	48491
			НР - 92%; СП - 8%			179,74	6,39	14260	507		3592	
37	39	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	91,241	821,00	--	74909	--	74909	--	80902
			СП - 8%			--	--	--	--		5993	
38	40	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	91,241	679,00	--	61953	--	61953	--	66909
			СП - 8%			--	--	--	--		4956	
			План кровли на отм. +53,540 (Основная кровля)									
39	41	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	73,8248	16727,44	1835,34	1234900	135494	865330	253914	1607920
			НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	234076	41918		119105	
40	42	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100мм/	м2 стяжки	527,32	784,72	31,91	413800	16826	171165	221061	685650
			НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	225809	9362		50789	
41	43	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	527,32	1464,67	88,12	772348	46469	682445	64112	903377
			НР - 94%; СП - 8%			82,37	46,97	43434	24770		66917	
42	44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0651864	18750,10	1550,74	19972	1652	33	17367	40327
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	18287	798		2987	
43	45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка 4Вр 100х100/	т	1,0651864	269999,00	--	287599	--	287599	--	310607
			СП - 8%			--	--	--	--		23008	
44	46	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	527,32	394,68	15,92	208120	8395	104947	90297	322290
			НР - 92%; СП - 8%			179,74	6,39	94778	3370		23873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	47	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	606,418	821,00	--	497869	--	497869	--	537699
			СП - 8%			--	--	--	--		39830	
46	48	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	606,418	679,00	--	411758	--	411758	--	444698
			СП - 8%			--	--	--	--		32941	
			Узлы кровли (АР РП 14)									
47	49	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /парапет/	м3 кладки	24,57	29117,67	2538,40	715421	62368	505029	152926	937815
			НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	148024	16413		69468	
48	50	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	100,05	3626,59	35,85	362841	3587	272297	80774	479103
			НР - 92%; СП - 8%			869,14	8,40	86957	840		35489	
49	51	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	4	2234,46	126,92	8938	508	7655	836	10556
			НР - 92%; СП - 8%			193,72	33,40	775	134		782	
			Стремянка СМ-1, СМ-2 (АР РП 28)									
50	52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,58666	84619,10	27875,39	49643	16353	5875	23172	78640
			НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	27415	6167		5825	
51	53	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,58666	582206,00	--	341557	--	341557	--	368882
			СП - 8%			--	--	--	--		27325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6310022**	**320906**	**4975544**	**1038995**	**7936939**
								1013574	**115027**	**--**	**587922**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5918822**				
		Материалы		Тенге				**2867725**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1095019**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1760386**				
			Накладные расходы	Тенге				**1015822**				
			Сметная прибыль	Тенге				**554772**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7489416**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**850**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1095019**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**391200**				
		Материалы		Тенге				**5874**				
		Всего заработная плата		Тенге					**33583**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**341557**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				**23172**				
			Сметная прибыль	Тенге				**33150**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**447521**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**33583**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7936937**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**870**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1128601**			
			РАЗДЕЛ 5.ВЕНТШАХТЫ (АР РП 16, 17)									
52	54	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,41	29777,91	2538,40	577989	49270	411782	120810	754703
			НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	116937	12966		55904	
53	55	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АР РП 8/	т изделий	0,18673	355881,35	2410,35	66454	450	50417	14652	87594
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	15587	168		6488	
54	56	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18673	269999,00	--	50417	--	50417	--	54450
			СП - 8%			--	--	--	--		4033	
55	57	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 поверхности	77,64	652,63	6,14	50671	477	8454	33609	91022
			НР - 80%; СП - 8%			537,61	3,50	41740	271		6742	
56	58	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 поверхности	77,64	3933,95	38,77	305432	3010	162957	112846	451740
			НР - 80%; СП - 8%			1796,30	20,51	139465	1593		33462	
57	59	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	2,7312	9156,41	4500,07	25008	12291	3630	12987	41035
			НР - 118%; СП - 8%			3327,06	702,70	9087	1919		3040	
58	60	2104-0109-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, толщиной 80 мм /ПТ12.5-11.9/ГОСТ 12767-2016	м3	2,7312	99860,00	--	272738	--	272738	--	294557
			СП - 8%			--	--	--	--		21819	
59	61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	34,14	748,80	108,57	25564	3707	12151	9947	38352
			НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	9706	1106		2841	
60	62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	34,14	169,97	16,11	5803	550	4894	488	6794
			НР - 92%; СП - 8%			10,53	5,01	359	171		503	
			Стремянка СТМ 1 на кровле (АР РП 28)									
61	93	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27176	238455,40	56226,90	64803	15280	1185	34252	106979
			НР - 69%; СП - 8%			177870,00	4795,60	48338	1303		7924	
62	94	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06248	219323,00	--	13703	--	13703	--	14800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1096	
63	95	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	298607,00	--	2437	--	2437	--	2632
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
64	96	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,20032	254542,00	--	50990	--	50990	--	55069
			СП - 8%			--	--	--	--		4079	
65	97	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90	шт.	12	33,00	--	396	--	396	--	428
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
66	98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,718752	98,77	2,47	1750	44	715	688	2633
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	991	6		195	
67	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,718752	173,25	3,53	3070	63	1848	808	4188
			НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1159	12		310	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1517225**	**85142**	**1048714**	**341087**	**2006976**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**383369**	**19515**	**--**	**148663**	
		Материалы		Тенге				**1452422**				
		Всего заработная плата		Тенге				**656848**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**353243**			
		Местные материалы		Тенге				**117943**				
			Накладные расходы	Тенге				**272738**				
			Сметная прибыль	Тенге				**306835**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**140739**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1899996**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**353243**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**64803**				
		Материалы		Тенге				**1185**				
		Всего заработная плата		Тенге					**49641**			
			Накладные расходы	Тенге				**34252**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7924**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**106979**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**49641**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2006975**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**402884**			
			РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - ЛИСТ 45-47									
			Внутренняя отделка потолков									
			Со 2-го по 15,16,17 этажи									
68	243	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 поверхности	4256,8	948,35	5,07	4036925	21601	1140819	2306129	6850498
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	2874505	8155		507444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Внутренняя отделка стен									
			2-17 этажи									
69	260	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 поверхности	11000	1311,57	20,72	14427225	227876	1260247	10419827	26834816
			НР - 80%; СП - 8%			1176,28	7,79	12939102	85681		1987764	
70	266	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 поверхности	11000	1398,81	88,13	15386871	969434	3442187	9434688	26807283
			НР - 80%; СП - 8%			997,75	74,37	10975250	818070		1985725	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**33851021**	**1218912**	**5843253**	**22160643**	**60492597**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26788857**	**911906**	--	**4480933**	
		Материалы		Тенге				**33851021**				
		Всего заработная плата		Тенге				**5843253**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**27700763**			
			Накладные расходы	Тенге				**22160643**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4480933**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60492597**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**27700763**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**60492597**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**27700763**			
			РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЦЫ Л-1, Л-2 (АР РП 25-27)									
71	292	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	156	1750,10	59,29	273016	9250	5149	310464	630158
			НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	258617	4489		46678	
72	293	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	156	2388,00	--	372528	--	372528	--	402330
			СП - 8%			--	--	--	--		29802	
73	294	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2509	745510,32	1465,32	187049	368	164343	20489	224141
			НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	22338	178		16603	
74	295	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,04912	84619,10	27875,39	173395	57120	20517	80936	274677
			НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	95758	21541		20346	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1005987**	**66737**	**562537**	**411889**	**1531306**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**376712**	**26207**	--	**113429**	
		Материалы		Тенге				**832592**				
		Всего заработная плата		Тенге				**169492**				
		Местные материалы		Тенге					**285621**			
			Накладные расходы	Тенге				**372528**				
			Сметная прибыль	Тенге				**330953**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93084**				
								1256629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					285621			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				173395				
		Материалы		Тенге				20517				
		Всего заработная плата		Тенге					117299			
			Накладные расходы	Тенге				80936				
			Сметная прибыль	Тенге				20346				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				274677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					117299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1531307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					402920			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**59 866 843**				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35 479 205				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5 161 663				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2 744 663				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				19 225 974				
			- Перевозка грузов	Тенге				652 502				
			- Накладные расходы	Тенге				31 478 048				
			- Сметная прибыль	Тенге				7 359 788				
			Итого по смете на подряд, тенге					**99 357 180**				
			Временные здания и сооружения 1%					993 572				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%					1 705 963				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					2 041 134				
			Итого сметная стоимость					**104 097 849**				
			В текущих ценах 2020 год - 82 %					85 360 236				
			В текущих ценах 2021 год - 18 %, К=1,0501698					19 677 675				
			С учетом скидки - 5%, К=0,9499999997386					99 786 015				
			НДС - 12 %					11 974 322				
			Всего к оплате					**111 760 337**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Жар Курылыс»
Директор: _____ **Лазымов К.М.**

Начальник ПТО _____ **Абдрахманов Д.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Группа компаний Табыс плюс"
Аттестат № KZ89VJE00057280
Эксперт авторского надзора _____ **Әбдікулов Ә.А.**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ГрантЭлит»
Исполнительный директор: _____ **Алпысбаев О.А.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
Аттестат № KZ69VJE00043090
Эксперт технического надзора _____ **Сабетов М.Д.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жар Құрылыс"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрантЭлит"

Наименование стройки - Многоквартирного жилого комплекса, расположенного в районе гаражного кооператива "Степной" город Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Ш. Кудайбердыулы и ул. Г. Мустафина, ЖК "Жастар 4"

Наименование объекта - Блок 4

Договор: № 17 от 18 сентября 2020 года

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на Общестроительные работы - АР

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 02-04-01

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР РП 10-15									
			СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ из ГАЗОБЛОКА 300 мм									
1	9	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	19,76	9452,47	511,54	186781	10108	35311	134167	346624
			НР - 93%; СП - 8%			7153,95	146,96	141362	2904		25676	
2	10	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	19,3648	17148,00	--	332068	--	332068	--	358633
			СП - 8%			--	--	--	--		26565	
3	11	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	66	2689,85	3,55	177530	235	155127	17802	210959
			НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	22168	85		15627	
4	12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/АР РП5/	м3 кладки	2,3712	29683,35	2538,40	70385	6019	50081	14759	91955
			НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	14285	1584		6812	
			Стены и перегородки внутренние кирпичные 250мм,120мм									
5	13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича толщ. 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	96	29565,59	2538,40	2838297	243686	2036634	578558	3690203
			НР - 93%; СП - 8%			5812,26	668,00	557977	64128		273348	
6	14	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	193,4166667	5146,11	264,19	995343	51100	557576	372277	1477030
			НР - 93%; СП - 8%			1999,14	70,47	386667	13631		109410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АР РП 14-17/	т изделий	0,208	355881,35	2410,35	74023	501	56160	16321	97572
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	17362	188		7228	
			Перегородки газоблок 200мм									
8	16	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м (утеплитель по деф.шву учтен в 5 Блоке, за вычетом проемов)	м2 перегородок	649,25	7821,46	443,90	5078083	288202	3241504	1544863	7152782
			НР - 93%; СП - 8%			2384,87	173,68	1548377	112762		529836	
9	17	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,0205952	32914,25	3422,45	678	70	14	561	1338
			НР - 91%; СП - 8%			28819,80	1106,52	594	23		99	
10	18	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (ММ1,) /АР РП 30/	т	3,6296652	588475,00	--	2135967	--	2135967	--	2306845
			СП - 8%			--	--		--		170877	
11	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02093	221354,00	--	4633	--	4633	--	5004
			СП - 8%			--	--		--		371	
			Утеплитель межсекционных стен (Блок 4,5)									
12	20	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /толщ.0,04 м/	м3	27,02	12859,00	--	347450	--	347450	--	375246
			СП - 8%			--	--	--	--		27796	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12241238**	**599922**	**8952525**	**2679308**	**16114190**
								2688791	**195305**	--	**1193645**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10100638**				
		Материалы		Тенге				**6132407**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2884096**			
		Местные материалы		Тенге				**679518**				
			Накладные расходы	Тенге				**2679308**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1022397**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13802342**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**2884096**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2140600**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**347450**				
			Сметная прибыль	Тенге				**171248**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2311848**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16114191**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**2884096**			
			РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ - ЛИСТ 15, 23									
			Кровля над лифтовой шахтой									
13	23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 покрытия	44,31	1049,03	55,27	46483	2449	14659	27648	80061
			НР - 92%; СП - 8%			662,94	15,29	29375	678		5930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	24	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 /толщ.0,15 м/	м3	6,845895	31247,00	--	213914	--	213914	--	231027
			СП - 8%			--	--	--	--		17113	
15	25	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /по уклону/	м3 утеплителя	4,20945	16727,44	1835,34	70413	7726	49340	14478	91683
			НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	13347	2390		6791	
16	26	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100мм/В12,5	м2 стяжки	44,31	784,72	31,91	34771	1414	14383	18575	57614
			НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	18974	787		4268	
17	27	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	44,31	1464,67	88,12	64899	3905	57344	5387	75910
			НР - 94%; СП - 8%			82,37	46,97	3650	2081		5623	
18	28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0895062	18750,10	1550,74	1678	139	2	1459	3389
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	1537	67		251	
19	29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0895062	269999,00	--	24167	--	24167	--	26100
			СП - 8%			--	--	--	--		1933	
20	30	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	44,31	394,68	15,92	17488	705	8819	7588	27082
			НР - 92%; СП - 8%			179,74	6,39	7964	283		2006	
21	31	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	50,9565	821,00	--	41835	--	41835	--	45182
			СП - 8%			--	--	--	--		3347	
22	32	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	50,9565	679,00	--	34599	--	34599	--	37367
			СП - 8%			--	--	--	--		2768	
23	33	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом+/по уклону /	м3 утеплителя	27,252	16727,44	1835,34	455856	50017	319431	93731	593554
			НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	86408	15474		43967	
24	34	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100мм/В12,5	м2 стяжки	272,52	784,72	31,91	213853	8696	88458	114245	354345
			НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	116699	4838		26248	
25	35	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	272,52	1464,67	88,12	399151	24015	352689	33133	466867
			НР - 94%; СП - 8%			82,37	46,97	22447	12801		34583	
26	36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,6242192	18750,10	1550,74	30454	2519	50	26482	61491
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	27885	1217		4555	
27	37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6242192	269999,00	--	438538	--	438538	--	473621
			СП - 8%			--	--	--	--		35083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	272,52	394,68	15,92	107557	4338	54237	46665	166560
			НР - 92%; СП - 8%			179,74	6,39	48982	1742		12338	
29	39	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	313,398	957,00	--	299922	--	299922	--	323916
			СП - 8%			--	--	--	--		23994	
30	40	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	313,398	849,00	--	266075	--	266075	--	287361
			СП - 8%			--	--	--	--		21286	
			Узлы кровли (АР РП 15)									
31	41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /парапет/	м3 кладки	14,52	29117,67	2538,40	422789	36858	298454	90374	554216
			НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	87477	9699		41053	
32	42	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	53,55	3626,59	35,85	194204	1920	145742	43233	256432
			НР - 92%; СП - 8%			869,14	8,40	46542	450		18995	
33	43	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	2234,46	126,92	4469	254	3828	418	5278
			НР - 92%; СП - 8%			193,72	33,40	387	67		391	
			Стремянка См-1 /Лист 29/									
34	44	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15745	84619,10	27875,39	13323	4389	1576	6219	21106
			НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	7358	1655		1563	
35	45	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15745	582206,00	--	91668	--	91668	--	99002
			СП - 8%			--	--	--	--		7333	
36	46	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,03432	187,00	--	6	--	6	--	7
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3488113**	**149343**	**2819736**	**529635**	**4339171**
								519031	**54229**	--	**321420**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3383121**				
		Материалы		Тенге				**1407439**				
		Всего заработная плата		Тенге					**564246**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1319056**				
			Накладные расходы	Тенге				**523417**				
			Сметная прибыль	Тенге				**312523**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4219061**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**433**
			Сметная заработная плата	Тенге					**564246**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**104992**				
		Материалы		Тенге				**1576**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9013**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**91668**				
			Накладные расходы	Тенге				**6219**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8897**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**120107**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9013**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4339169**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**439**
			Сметная заработная плата	Тенге					**573259**			
			РАЗДЕЛ 4.ВЕНТШАХТЫ (АР РП 15, 17-19)									
37	47	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42,3	29683,35	2538,40	1255606	107374	893392	263279	1640396
			НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	254840	28256		121511	
38	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АР РП 19/	т изделий	0,26651	355881,35	2410,35	94846	642	71958	20912	125019
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	22246	240		9261	
39	49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26651	269999,00	--	71957	--	71957	--	77714
			СП - 8%			--	--	--	--		5757	
40	50	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 поверхности	169,2	652,63	6,14	110426	1039	18423	73244	198363
			НР - 80%; СП - 8%			537,61	3,50	90964	591		14694	
41	51	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	1,4776	9156,41	4500,07	13530	6649	1965	7026	22200
			НР - 118%; СП - 8%			3327,06	702,70	4916	1038		1644	
42	52	2104-0109-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, /ПТ12,5-13.13-12шт; ПТ12,5-11.9-9шт./ ГОСТ 12767-2016	м3	1,4776	99860,00	--	147553	--	147553	--	159357
			СП - 8%			--	--	--	--		11804	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1693918**	**115704**	**1205248**	**364461**	**2223049**
								372966	**30125**	--	**164671**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1693918**				
		Материалы		Тенге				**985738**				
		Всего заработная плата		Тенге					**403091**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**71957**				
		Местные материалы		Тенге				**147553**				
			Накладные расходы	Тенге				**364461**				
			Сметная прибыль	Тенге				**164671**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2223050**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					403091			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2223050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					403091			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**17 423 268**				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 580 789				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				864 970				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				279 659				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				12 977 509				
			- Перевозка грузов	Тенге				0				
			- Накладные расходы	Тенге				3 573 404				
			- Сметная прибыль	Тенге				1 679 736				
			Итого по смете на подряд, тенге					**22 676 408**				
			Временные здания и сооружения 1%					226 764				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%					389 354				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					465 850				
			Итого сметная стоимость					**23 758 376**				
			В текущих ценах 2020 год - 82 %					19 481 868				
			В текущих ценах 2021 год - 18 %, К=1,0501698					4 491 059				
			С учетом скидки - 5%, К=0,9499999997386					22 774 281				
			НДС - 12 %					2 732 914				
			Всего к оплате					**25 507 195**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Жар Құрылыс»
Директор: _____ **Лазымов К.М.**

Начальник ПТО _____ **Абдрахманов Д.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Группа компаний Табыс плюс"
Аттестат № KZ89VJE00057280
Эксперт авторского надзора _____ **Әбдікулов Ә.А.**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ГрантЭлит»
Исполнительный директор: _____ **Алпысбаев О.А.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
Аттестат № KZ69VJE00043090
Эксперт технического надзора _____ **Сабетов М.Д.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жар Құрылыс"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрантЭлит"

Наименование стройки - Многоквартирного жилого комплекса, расположенного в районе гаражного кооператива "Степной" город Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Ш. Кудайбердыулы и ул. Г. Мустафина, ЖК "Жастар 4"

Наименование объекта - Блок 5

Договор: № 17 от 18 сентября 2020 года

Акт № 4

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на Общестроительные работы - АР

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 02-05-01

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2/прим. толщиной 200 мм/	отверстие	65	480,74	190,07	31248	12354	--	21159	56600
			НР - 84%; СП - 8%			290,67	96,86	18894	6296		4193	
2	2	1146-0401-1301 РСНБ РК 2015	Ступени на косоурах. Разборка	м ступеней	158,3925	854,46	26,54	135341	4204	--	111954	267078
			НР - 84%; СП - 8%			827,92	13,53	131136	2143		19784	
3	3	1146-0401-0402 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные железобетонные. Разборка	м3	0,96	27565,24	10916,94	26463	10480	1988	16227	46104
			НР - 84%; СП - 8%			14578,00	5544,40	13995	5323		3415	
4	4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,615	107,00	--	387	--		--	418
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
5	5	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,615	266,00	--	962	--		--	1039
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**194400**	**27039**	**1988**	**149340**	**371239**
								164025	**13761**	**--**	**27500**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**194400**				
		Материалы		Тенге				**1987**				
		Всего заработная плата		Тенге					**177786**			
		Транспортные расходы		Тенге				**1348**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				149340				
			Сметная прибыль	Тенге				27499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				371239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					177786			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				371239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					177786			
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ									
6	6	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	20,5	2698,65	63,45	55322	1301	17112	33880	96338
			НР - 91%; СП - 8%			1800,42	15,70	36909	322		7136	
7	7	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	20,5	1089,34	32,03	22331	657	--	19874	45582
			НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	21675	164		3376	
8	8	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6	32977,80	1208,25	19787	725	4064	13812	36287
			НР - 91%; СП - 8%			24996,24	300,60	14998	180		2688	
9	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6	221354,00	--	132812	--	132812	--	143437
			СП - 8%			--	--	--	--		10625	
10	10	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,6	26029,95	3283,21	119738	15103	92272	16902	147571
			НР - 91%; СП - 8%			2687,68	1350,03	12363	6210		10931	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**349990**	**17786**	**246260**	**84468**	**469215**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**85945**	**6876**	--	**34756**	
		Материалы		Тенге				**349990**				
		Всего заработная плата		Тенге				**113448**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**92821**			
			Накладные расходы	Тенге				**132812**				
			Сметная прибыль	Тенге				**84468**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34756**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**469214**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**92821**			**892**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**469214**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**892**
			Сметная заработная плата	Тенге					**92821**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР РП9-13)									
			СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ГАЗОБЛОК ТОЛЩИНА 300 мм									
11	14	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	14,82	9452,47	511,54	140086	7581	26483	100626	259968
			НР - 93%; СП - 8%			7153,95	146,96	106022	2178		19257	
12	15	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	14,5236	17148,00	--	249051	--	249051	--	268975
			СП - 8%			--	--	--	--		19924	
13	16	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	50	2689,85	3,55	134493	178	117521	13486	159817
			НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	16794	64		11838	
14	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/120мм/	м3 кладки	6	29683,35	2538,40	178100	15230	126723	37345	232680
			НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	36147	4008		17236	
			Стены и перегородки внутренние кирпичные 250мм,120мм									
15	18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутренние из кирпича толщ. 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42	29565,59	2538,40	1241755	106613	891027	253119	1614464
			НР - 93%; СП - 8%			5812,26	668,00	244115	28056		119590	
16	19	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	28,5	5146,11	264,19	146664	7530	82159	54855	217641
			НР - 93%; СП - 8%			1999,14	70,47	56975	2009		16122	
17	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АР РП 14-17/	т изделий	4,68803	355881,35	2410,35	1668382	11300	1265763	367859	2199140
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	391319	4228		162899	
			Перегородки газоблок 200мм									
18	21	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	452,75	7821,46	443,90	3541166	200976	2260440	1077300	4987943
			НР - 93%; СП - 8%			2384,87	173,68	1079750	78634		369477	
19	22	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,0144	32914,25	3422,45	474	49	10	392	935
			НР - 91%; СП - 8%			28819,80	1106,52	415	16		69	
20	23	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (ММ1,) /АР РП 30/	т	0,0144	588475,00	--	8474	--	8474	--	9152
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7308645**	**349457**	**5027651**	**1904982**	**9950715**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1931537**	**119193**	--	**737090**	
		Материалы		Тенге				**7300171**				
		Всего заработная плата		Тенге				**4770126**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2050729**			
		Местные материалы		Тенге								
			Накладные расходы	Тенге				**249051**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1904982**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**736413**				
								9941565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2050729			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8474				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8474				
			Сметная прибыль	Тенге				678				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9152				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9950717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2050729			
			РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ (АР РП9-13, 22)									
21	27	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /по уклону/	м3 утеплителя	37,6208	16727,44	1835,34	629300	69047	440969	129394	819389
			НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	119284	21361		60695	
22	28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /сетка 4Вр 100х100/	т	0,5428144	18750,10	1550,74	10178	842	17	8850	20550
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	9319	407		1522	
23	29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5428144	269999,00	--	146559	--	146559	--	158284
			СП - 8%			--	--	--	--		11725	
24	30	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100мм/В12,5	м2 стяжки	268,72	784,72	31,91	210871	8575	87225	112652	349404
			НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	115071	4771		25882	
25	31	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	268,72	1464,67	88,12	393585	23680	347771	32671	460357
			НР - 94%; СП - 8%			82,37	46,97	22134	12623		34101	
26	32	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	268,72	394,68	15,92	106057	4278	53480	46015	164238
			НР - 92%; СП - 8%			179,74	6,39	48299	1717		12166	
27	33	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	309,028	957,00	--	295740	--	295740	--	319399
			СП - 8%			--	--	--	--		23659	
28	34	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	309,028	849,00	--	262365	--	262365	--	283354
			СП - 8%			--	--	--	--		20989	
29	35	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /парапет/	м3 кладки	23,48	29117,67	2538,40	683683	59602	482624	146142	896211
			НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	141457	15685		66386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	36	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	2234,46	126,92	4469	254	3828	418	5278
			НР - 92%; СП - 8%			193,72	33,40	387	67		391	
			Кровля над лифтовой шахтой									
31	37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 покрытия	40,95	1049,03	55,27	42958	2263	13548	25552	73990
			НР - 92%; СП - 8%			662,94	15,29	27147	626		5481	
32	38	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180+/толщ.0,15м/	м3	6,326775	31247,00	--	197693	--	197693	--	213508
			СП - 8%			--	--	--	--		15815	
33	39	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом+/по уклону /	м3 утеплителя	3,89025	16727,44	1835,34	65074	7140	45599	13380	84730
			НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	12335	2209		6276	
34	40	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100мм/	м2 стяжки	40,95	784,72	31,91	32134	1307	13291	17167	53245
			НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	17536	727		3944	
35	41	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	40,95	1464,67	88,12	59978	3609	52996	4979	70153
			НР - 94%; СП - 8%			82,37	46,97	3373	1924		5197	
36	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,082719	18750,10	1550,74	1551	128	3	1349	3132
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	1420	62		232	
37	43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,082719	269999,00	--	22334	--	22334	--	24121
			СП - 8%			--	--	--	--		1787	
38	44	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	40,95	394,68	15,92	16162	652	8150	7012	25028
			НР - 92%; СП - 8%			179,74	6,39	7360	262		1854	
39	45	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	47,0925	957,00	--	45068	--	45068	--	48673
			СП - 8%			--	--	--	--		3605	
40	46	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	47,0925	849,00	--	39982	--	39982	--	43180
			СП - 8%			--	--	--	--		3199	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3265740**	**181376**	**2559242**	**545581**	**4116224**
								525123	**62439**	--	**304906**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3265740**				
		Материалы		Тенге				**1549501**				
		Всего заработная плата		Тенге					**587562**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1009740				
			Накладные расходы	Тенге				545580				
			Сметная прибыль	Тенге				304906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4116225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					587562			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4116225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					587562			
			РАЗДЕЛ 5.ВЕНТШАХТЫ (АР РП 15, 16)									
41	47	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,58	29777,91	2538,40	166161	14164	118380	34730	216963
			НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	33617	3727		16071	
42	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АР РП 8/	т изделий	0,18673	355881,35	2410,35	66454	450	50417	14652	87594
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	15587	168		6488	
43	49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /АР РП 8/	т	0,08	269999,00	--	21600	--	21600	--	23328
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
44	50	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 поверхности	22,32	652,63	6,14	14567	137	2431	9662	26167
			НР - 80%; СП - 8%			537,61	3,50	11999	78		1938	
45	51	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 поверхности	22,32	3933,95	38,77	87806	865	46848	32441	129866
			НР - 80%; СП - 8%			1796,30	20,51	40093	458		9620	
46	52	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	1,24	9156,41	4500,07	11354	5580	1648	5896	18630
			НР - 118%; СП - 8%			3327,06	702,70	4126	871		1380	
47	53	2104-0109-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, толщиной 80 мм /ПТ12.5-11.9/ГОСТ 12767-2016	м3	1,24	99860,00	--	123826	--	123826	--	133733
			СП - 8%			--	--	--	--		9906	
48	54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	49,6	748,80	108,57	37140	5385	17653	14452	55720
			НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	14102	1607		4127	
49	55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	49,6	169,97	16,11	8430	799	7109	709	9871
			НР - 92%; СП - 8%			10,53	5,01	522	248		731	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**537338**	**27380**	**389912**	**112542**	**701872**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120046**	**7157**	--	**51989**	
		Материалы		Тенге				**537338**				
		Всего заработная плата		Тенге				**244486**				
									127203			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21600				
		Местные материалы		Тенге				123826				
			Накладные расходы	Тенге				112542				
			Сметная прибыль	Тенге				51989				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				701869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
			Сметная заработная плата	Тенге					127203			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**11 654 766**				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 826 675				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				603 038				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				209 429				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8 225 053				
			- Перевозка грузов	Тенге				1 349				
			- Накладные расходы	Тенге				2 796 913				
			- Сметная прибыль	Тенге				1 156 241				
			Итого по смете на подряд, тенге					**15 609 269**				
			Временные здания и сооружения 1%					156 093				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%					268 011				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					320 668				
			Итого сметная стоимость					**16 354 041**				
			В текущих ценах 2020 год - 82 %					13 410 313				
			В текущих ценах 2021 год - 18 %, К=1,0501698					3 091 413				
			С учетом скидки - 5%, К=0,9499999997386					15 676 640				
			НДС - 12 %					1 881 197				
			Всего к оплате					**17 557 837**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Жар Құрылыс»
Директор: _____ **Лазымов К.М.**

Начальник ПТО _____ **Абдрахманов Д.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Группа компаний Табыс плюс"
Аттестат № KZ89VJE00057280
Эксперт авторского надзора _____ **Әбдікулов Ә.А.**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ГрантЭлит»
Исполнительный директор: _____ **Алпысбаев О.А.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
Аттестат № KZ69VJE00043090
Эксперт технического надзора _____ **Сабетов М.Д.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жар Құрылыс"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрантЭлит"

Наименование стройки - Многоквартирного жилого комплекса, расположенного в районе гаражного кооператива "Степной" город Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Ш. Кудайбердыулы и ул. Г. Мустафина, ЖК "Жастар 4"

Наименование объекта - Блок 7

Договор: № 17 от 18 сентября 2020 года

Акт № 5

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на Общестроительные работы - АР

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 02-07-02

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦЫ Л-1, Л-2 (АР РП25, 26, 27)									
			ЛЕСТНИЦЫ Л-1									
1	251	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,5295	84619,10	27875,39	214044	70511	25326	99910	339071
			НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	118207	26591		25116	
2	252	2105-0204-0902 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014/косоуры/	т	2,384	371412,00	--	885446	--	885446	--	956282
			СП - 8%			--	--	--	--		70836	
3	253	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /косоуры/	т	0,10086	254542,00	--	25673	--	25673	--	27727
			СП - 8%			--	--	--	--		2054	
4	254	2105-0105-0301 РСНБ РК 2015	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщ до 14 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04466	264558,00	--	11815	--	11815	--	12760
			СП - 8%			--	--	--	--		945	
5	258	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	220,5	1750,10	59,29	385897	13074	7278	438830	890705
			НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	365545	6345		65978	
6	259	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	220,5	2388,00	--	526554	--	526554	--	568678
			СП - 8%			--	--	--	--		42124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2049429**	**83585**	**1482092**	**538740**	**2795223**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**483752**	**32936**	--	**207053**	
			Материалы	Тенге				**1835385**				
			Всего заработная плата	Тенге				**7278**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**371890**			
			Местные материалы	Тенге				**922934**				
			Накладные расходы	Тенге				**526554**				
			Сметная прибыль	Тенге				**438830**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**181937**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2456152**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**371890**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**214044**				
			Материалы	Тенге				**25326**				
			Всего заработная плата	Тенге					**144798**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
			Накладные расходы	Тенге				**99910**				
			Сметная прибыль	Тенге				**25116**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**339070**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**144798**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2795222**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**516688**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2 049 429**				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				483 752				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				83 585				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				32 936				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1 482 092				
			- Перевозка грузов	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге				538 740				
			- Сметная прибыль	Тенге				207 053				
			Итого по смете на подряд, тенге					**2 795 222**				
			Временные здания и сооружения 1%					27 952				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%					47 994				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					57 424				
			Итого сметная стоимость					**2 928 592**				
			В текущих ценах 2020 год - 82 %					2 401 445				
			В текущих ценах 2021 год - 18 %, К=1,0501698					553 593				
			С учетом скидки - 5%, К=0,9499999997386					2 807 288				
			НДС - 12 %					336 874				
			Всего к оплате					**3 144 162**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Жар Құрылыс»
Директор: _____ **Лазымов К.М.**

Начальник ПТО _____ **Абдрахманов Д.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Группа компаний Табыс плюс"
Аттестат № KZ89VJE00057280
Эксперт авторского надзора _____ **Әбдікулов Ә.А.**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ГрантЭлит»
Исполнительный директор: _____ **Алпысбаев О.А.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
Аттестат № KZ69VJE00043090
Эксперт технического надзора _____ **Сабетов М.Д.**