Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк им. А.Аскарова" Управления развития комфортной городской среды города Шымкент

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "KOZMODROM"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт электроосвещения и видеонаблюдения участок Кошкар ата, ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова" Управления развития комфортной городской среды" города Шымкент

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт электроосвещения и видеонаблюдения участок Кошкар ата, ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова" Управления развития комфортной городской среды" города Шымкент

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 09.06.2025

Акт выполненных работ № 1

за Июль-август 2025 (месяц, год) на 2-1 Текущий ремонт электроосвещения и видеонаблюдения участок Кошкар ата,

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э393: Текущий ремонт электроосвещения и видеонаблюдения участок Кошкар ата, [2-1]									
1	**1**	**6101-0205-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2**		**34,92**	**6 419,0**	**0,0**	**224 151,0**	**0,0**			**224 151,0**
				м^3		**6 419,0**	**0,0**	**224 151,0**	**0,0**			
2	**2**	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Фундаменты бетонные.Устройство**		**11,3165**	**48 612,0**	**246,0**	**550 119,0**	**2 784,0**	**280 151,0**		**550 119,0**
				м^3		**23 610,0**	**69,0**	**267 183,0**	**781,0**			
3	**3**	**6103-0701-0803** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры**		**1,8897**	**2 257 094,0**	**3 553,0**	**4 265 231,0**	**6 714,0**	**3 079 053,0**		**4 265 231,0**
				т		**624 154,0**	**910,0**	**1 179 464,0**	**1 720,0**			
4	**4**	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка.**		**90**	**31 447,0**	**18 223,0**	**2 830 230,0**	**1 640 070,0**			**2 830 230,0**
				опора		**13 224,0**	**5 825,0**	**1 190 160,0**	**524 250,0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	247-306-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного**	**шт.**	**90**	**67 724,0**		**6 095 160,0**		**6 095 160,0**		**6 095 160,0**
6	6	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные**	**шт.**	**90**	**14 682,0**	**3 778,0**	**1 321 380,0**	**340 020,0**	**308 160,0**		**1 321 380,0**
						7 480,0	**1 257,0**	**673 200,0**	**113 130,0**			
7	7	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклон а оси крепления светильника к горизонтали 15°,тол щиной 3,2 мм**	**шт.**	**90**	**13 795,0**		**1 241 550,0**		**1 241 550,0**		**1 241 550,0**
8	8	247-103-0262 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**90**	**65 799,0**		**5 921 910,0**		**5 921 910,0**		**5 921 910,0**
9	9	252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)**	**шт.**	**400**	**1 703,0**		**681 200,0**		**681 200,0**		**681 200,0**
10	10	252-202-0503 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа PS435**	**шт.**	**66**	**1 896,0**		**125 136,0**		**125 136,0**		**125 136,0**
11	11	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT39 сквозной**	**шт.**	**66**	**5 577,0**		**368 082,0**		**368 082,0**		**368 082,0**
12	12	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке,суммарное сечениедо 6 м м^2.Затягивание первого в проложенные**	**м**	**560**	**375,0**	**5,0**	**210 000,0**	**2 800,0**	**17 360,0**		**210 000,0**
						339,0	**2,0**	**189 840,0**	**1 120,0**			
13	13	243-110-0402 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1**	**м**	**560**	**131,0**		**73 360,0**		**73 360,0**		**73 360,0**
			ИТОГО по смете Э393: Текущий ремонт электроосвещения и видеонаблюдения участок Кошкар					**23 907 509,0**	**1 992 388,0**	**18 191 122,0**	**0,0**	**23 907 509,0**
								3 723 998,0	**641 001,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**23 907 509,0**	**1 992 388,0**	**18 191 122,0**	**0,0**	**23 907 508,85**
								3 723 998,0	**641 001,0**	**0,0**	**0,0**	
			Сметная прибыль					**5%**				**1 195 375**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с сметной прибылью									**25 102 884,29**
			ТЕНДЕРНЫЙ КОЭФ К=0,800000004					**0,8000000040**				**20 082 307,44**
			НДС					**12%**				**2 409 876,89**
			Всего по акту с НДС									**22 492 184,34**

ЗАКАЗЧИК

ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк им. А.Аскарова"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Е. Иманкулов - А. Асқаров атындағы Шымкент мемлекеттік Дендрологиялық саябағы»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Б.Каумешов - "Қошқар-ата" учаске басшысы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Е.Жакипов - «Қошкар-ата» учаске шебері

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KOZMODROM"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Дашивец Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.