Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк им. А.Аскарова" Управления развития комфортной городской среды города Шымкент

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "KOZMODROM"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт электроосвещения и видеонаблюдения участок Кошкар ата, ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова" Управления развития комфортной городской среды" города Шымкент

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт электроосвещения и видеонаблюдения участок Кошкар ата, ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова" Управления развития комфортной городской среды" города Шымкент

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 09.06.2025

Акт выполненных работ № 2

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на строителные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э403: Текущий ремонт электроосвещения и видеонаблюдения участок Кошкар ата, [2-1]									
1	2	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты бетонные.Устройство**		5,7835	48 612,0	246,0	281 148,0	1 423,0	143 176,0		281 148,0
				$м^3$		23 610,0	69,0	136 548,0	399,0			
2	3	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры**		0,5743	2 257 094,0	3 553,0	1 296 249,0	2 041,0	935 757,0		1 296 249,0
				т		624 154,0	910,0	358 452,0	523,0			
3	4	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка.**		22	31 447,0	18 223,0	691 834,0	400 906,0			691 834,0
				опора		13 224,0	5 825,0	290 928,0	128 150,0			
4	5	247-306-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А**		22	67 724,0		1 489 928,0		1 489 928,0		1 489 928,0
				шт.								
5	6	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные**		22	14 682,0	3 778,0	323 004,0	83 116,0	75 328,0		323 004,0
				шт.		7 480,0	1 257,0	164 560,0	27 654,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклон а оси крепления светильника к горизонтали 15°,тол щиной 3,2 мм		22	13 795,0		303 490,0		303 490,0		303 490,0
				шт.								
7	8	247-103-0262 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		22	65 799,0		1 447 578,0		1 447 578,0		1 447 578,0
				шт.								
8	9	252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)		26	1 703,0		44 278,0		44 278,0		44 278,0
				шт.								
9	9	1308-0303-0701 *РСНБ РК 2022*	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А.Установка на конструкции на стене или колонне		5	24 710,0	511,0	123 550,0	2 555,0	28 465,0		123 550,0
				шт.		18 506,0	138,0	92 530,0	690,0			
10	10	247-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями,типа ЯРП 11М-311-100А,IP54		5	24 860,0		124 300,0		124 300,0		124 300,0
				шт.								
11	11	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2		392	453,0	453,0	177 576,0	177 576,0			177 576,0
				$м^3$		0,0	103,0	0,0	40 376,0			
12	12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2		27,4945	7 409,0	0,0	203 707,0	0,0			203 707,0
				$м^3$		7 409,0	0,0	203 707,0	0,0			
13	13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2		392	62,0	62,0	24 304,0	24 304,0			24 304,0
				$м^3$		0,0	16,0	0,0	6 272,0			
14	14	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1		25,6	3 519,0	0,0	90 086,0	0,0			90 086,0
				$м^3$		3 519,0	0,0	90 086,0	0,0			
15	15	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		2 450	1 011,0	354,0	2 476 950,0	867 300,0	181 300,0		2 476 950,0
				м		583,0	98,0	1 428 350,0	240 100,0			
16	16	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1		2 450	1 346,0		3 297 700,0		3 297 700,0		3 297 700,0
				м								
17	17	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,3	352 026,0	76 407,0	457 634,0	99 329,0	116 059,0		457 634,0
				км линии		186 343,0	21 311,0	242 246,0	27 704,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**		1 300	455,0		591 500,0		591 500,0		591 500,0
				м								
19	19	1310-0408-0615 *РСНБ РК 2022*	**Пульт видеоинженера.Монтаж оборудования**		1	263 608,0	580,0	263 608,0	580,0	10 123,0		263 608,0
				шт.		252 905,0	142,0	252 905,0	142,0			
20	20	248-403-0109 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C,32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 ТВ)**		1	84 942,0		84 942,0		84 942,0		84 942,0
				шт.								
21	21	1310-0409-0118 *РСНБ РК 2022*	**Устройство выносное служебной связи "Электроника-связь". Монтаж оборудования**		24	11 289,0	0,0	270 936,0	0,0	23 184,0		270 936,0
				комплект		10 323,0	0,0	247 752,0	0,0			
22	22	248-404-0601 *РСНБ РК 2022*	**Коммутатор модели RG-ES05G-L**		12	23 214,29		278 571,0		278 571,0		278 571,0
				шт.								
23	23	248-404-0701 *СпрСЦ 12.2024*	**Коммутатор модели Hikvision DS-3E0109P-E/M**		12	26 785,71		321 429,0		321 429,0		321 429,0
				шт.								
24	24	248-404-0201 *РСНБ РК 2022*	**Монитор UniviEw MW3222-V с диагональю 22"**		1	67 220,0		67 220,0		67 220,0		67 220,0
				шт.								
25	25	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж**		27	18 861,0	13,0	509 247,0	351,0			509 247,0
				камера		18 848,0	0,0	508 896,0	0,0			
26	26	248-402-0203 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C,объектив 4,0 мм,антивандальная 2 Мп STArligHT с ИК подсветкой дальностью до 30 м**		27	35 511,0		958 797,0		958 797,0		958 797,0
				шт.								
27	27	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD UniviEw на 6Тб**		1	85 751,0		85 751,0		85 751,0		85 751,0
				шт.								
				м								
30	30	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		70	520,0		36 400,0		36 400,0		36 400,0
				м								
31	31	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**		200	542,0	22,0	108 400,0	4 400,0	800,0		108 400,0
				м		516,0	0,0	103 200,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм		200	431,0		86 200,0		86 200,0		86 200,0
				м								
33	33	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ФОТОРЕЛЕ камеры видеонаблюдения фиксированной		6	16 190,0	8,0	97 140,0	48,0			97 140,0
				шт.		16 182,0	0,0	97 092,0	0,0			
34	34	247-211-1009 *РСНБ РК 2022*	Фотореле IEK ФР 602 5500 ВА IP44 LFR20-602-4400-003		6	4 965,0		29 790,0		29 790,0		29 790,0
				шт.								
35	35	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм		1	16 044,0	3 700,0	16 044,0	3 700,0	235,0		16 044,0
				шт.		12 109,0	1 107,0	12 109,0	1 107,0			
36	36	247-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31		1	25 513,0		25 513,0		25 513,0		25 513,0
				шт.								
37	37	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		12	6 255,0	0,0	75 060,0	0,0	228,0		75 060,0
				шт.		6 236,0	0,0	74 832,0	0,0			
38	38	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"		7	8 423,0		58 961,0		58 961,0		58 961,0
				шт.								
39	39	247-208-3301 *СпрСЦ 12.2024*	Контактор модульный Контактор LC1E2510M5		5	8 026,0		40 130,0		40 130,0		40 130,0
				шт.								
40	40	1218-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	РАЗБОРКА Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка		50	12 636,0	250,0	631 800,0	12 500,0			631 800,0
				$м^2$		12 386,0	63,0	619 300,0	3 150,0			
41	41	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	РАЗБОРКА Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		15	2 985,0	202,0	44 775,0	3 030,0			44 775,0
				м		2 783,0	50,0	41 745,0	750,0			
42	42	1127-0402-0105 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство		50	253,0	184,0	12 650,0	9 200,0			12 650,0
				$м^2$ дорожного		69,0	27,0	3 450,0	1 350,0			
43	43	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,5	7 218,0		10 827,0		10 827,0		10 827,0
				$м^3$								
44	44	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка		2,5	8 410,0	2 276,0	21 025,0	5 691,0	13 774,0		21 025,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ материала основания		624,0	495,0	1 560,0	1 238,0			
45	45	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой.		50	4 019,0	252,0	200 950,0	12 600,0	14 400,0		200 950,0
				м²		3 479,0	63,0	173 950,0	3 150,0			
46	46	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий		15	3 450,0	84,0	51 750,0	1 260,0	135,0		51 750,0
				м бортового		3 357,0	26,0	50 355,0	390,0			
47	47	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³		91,35	470,0	470,0	42 934,0	42 934,0			42 934,0
				м³ грунта		0,0	141,0	0,0	12 880,0			
48	48	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		85,854	3 519,0	0,0	302 121,0	0,0			302 121,0
				м³ грунта		3 519,0	0,0	302 121,0	0,0			
49	49	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	БЕТОН перемещение (ручная). Погрузка		3,591	1 389,0		4 988,0				4 988,0
				т								
50	50	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка		8,1	1 389,0		11 251,0				11 251,0
				т								
51	51	411-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т*км	81	124,0		10 044,0				10 044,0
			ИТОГО по смете Э403: Текущий ремонт электроосвещения и видеонаблюдения [2-1]					22 182 670,0	2 094 944,0	11 589 369,0	0,0	22 182 670,0
								8 472 074,0	577 725,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					22 182 670,0	2 094 944,0	11 589 369,0	0,0	22 182 670,0
								8 472 074,0	577 725,0	0,0	0,0	
			Сметная прибыль					5%				1 109 131,83
			Итого с сметной прибылью									23 291 801,83
			ТЕНДЕРНЫЙ КОЭФ К=0,800000004					0,8000000040				18 633 441,56
			НДС					12%				2 236 012,99
			Всего по акту с НДС									20 869 454,54

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк им. А.Аскарова" Управления развития комфортной городской среды"города Шымкент
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Е. Иманкулов - А. Асқаров атындағы Шымкент мемлекеттік Дендрологиялық саябағы» МКҚК-ның басшы орынбасары
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Б.Каумешов - "Қошқар-ата" учаске басшысы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Е.Жакипов - «Қошқар-ата» учаске шебері
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "KOZMODROM"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Дашивец Н.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.