Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: "Строительство электроснабжения улицы Алматы, города Жаркент Панфиловского района, область Жетісу"

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за апрель 2025 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор № 250011/00 от 30.01.2025 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за апрель с НДС	СМР по смете	в отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения улицы Алматы, города Жаркент Панфиловского района Всего по объекту выполнено	27 222 905,7	6 587 822,56		5 881 984,43				705 838,13	6 587 822,56
Аванс									
Выполнено за апрель 2025 года	19 056 033,99	4 611 475,79		4 117 389,1					1 976 346,77
								494 086,69	4 611 475,79

0 14

м.п. Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района области Жетісу" Байжұма И.Н.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" Базарғалиев М.М

м.п. Эксперт технического надзора: ТОО "Нұр құрлыс" Рыскелдиев А

Форма № [illegible]
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
[illegible]

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство электроснабжения улицы Алматы, города Жаркент Панфиловского района, область Жетісу".

(наименование, адрес)

Объект 02-01 Наружные сети ВЛ 10/0,4 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 250011/00 от 30.01.2025 г.

Акт выполненных работ

за Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети ВЛ 10/0,4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КТП										
1	41	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3441,71 758,42	1920,52 486,70	3442,00 758,00	1921,00 487,00	763,00	1469,00 393,00	5304,00	
2	42	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3918,77 877,32	1883,19 477,24	15675,00 3509,00	7533,00 1909,00	4633,00	6394,00 1765,00	23834,00	
3	43	225-204-1402 РСНБ РК 2022	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 2.8	шт.	4	83669,00		334676,00		334676,00	26774,00	361450,00	
4	44	225-204-1401 РСНБ РК 2022	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	1	48941,00		48941,00		48941,00	3915,00	52856,00	
5	45	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	62198,65 31062,64	15585,67 6112,34	62199,00 31063,00	15585,00 6112,00	15550,00	29740,00 7355,00	99294,00	
6	46	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2325311,00		2325311,00		2325311,00		2325311,00	
7	47	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2446750,00		2446750,00		2446750,00		2446750,00	
8	48	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	11223,84 5422,96	199,24 60,03	22448,00 10846,00	398,00 120,00	11203,00	7896,00 2427,00	32771,00	
9	49	247-204-3419 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	2	16516,00		33032,00		33032,00	2643,00	35675,00	
10	50	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5267,92 1675,44	250,92 84,04	63215,00 20105,00	3011,00 1008,00	40099,00	15202,00 6273,00	84690,00	
11	51	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	21,96	1154,08 430,83	41,48 15,01	25344,00 9461,00	911,00 330,00	14972,00	7049,00 2591,00	34984,00	
12	52	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	1012,79 933,46	6,01 1,80	4051,00 3734,00	24,00 7,00	293,00	2694,00 540,00	7285,00	
13	53	243-602-0109 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,00412	1759762,00		7250,00		7250,00	580,00	7830,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	54	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		4	1154,08	41,48	4616,00	166,00	2727,00	1284,00	6372,00	
				м		130,83	15,01	1723,00	60,00		472,00		
			Итого по разделу 1: КТП					5396950,00	29549,00	514139,00	71728,00	5524406,00	
								81199,00	10033,00	4772061,00	55728,00		
			ИТОГО по акту					5396950,00	29549,00	514139,00	71728,00	5524406,00	
								81199,00	10033,00	4772061,00	55728,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4772061,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,40			18056,28					
			Итого с временными									5542462,28	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,60			4514,07					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями									5546976,35	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15498,31					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5562474,66	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079		2025,00			2025,00				6002030,23	
			НДС	%	12,00			720243,63					
			Итого с НДС									6722273,86	
			Минус тендерная скидка 2%									134451,3	
			Итого к оплате									6587822,56	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района" _____ Бабаума И.П.

Авторский надзор ТОО "Иглік Стройпроект" _____ ТОЙҒОЖА Ж. Б.

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" _____ Базарғалиев М.М.

Технический надзор ТОО "Нұр құрлыс" _____ РЫСКЕЛДИЕВ А.К.