Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

«30» апрель 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Kazakhstan Grand Construction", государственная лицензия ГСЛ №19011493 от 24.05.2019г РК, область Жетісу, г.Талдыкорган,Ескелди Би, 95 БИН 190140023871; тел.8(747)224 24 37*

*наименование организации, юридический адрес*

в лице *директора Базаргалиев Медет Мухитулы,*

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту *Строительство электроснабжения улицы Алматы, города Жаркент Панфиловского района Жетісуского области "*

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является *Байжума Ильяс Нурланулы - Руководитель ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" почтовый индекс 041300, БИН050240008596; Тел.:5-09-50, Панфиловский район, г.Жаркент, Головацкий, 129*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации 1) ТОО «ATAMEKEN GRAND CONSTRUCTION» БИН 070340014141, ЛИЦЕНЗИЯ № 24015149 от 04.04.2024г. Директор - Базарғалиева М.Ә.
2) ТОО "MEGA-Құрылыс-24" БИН: 231040001828, ЛИЦЕНЗИЯ № 24015701 от 10.04.2024 г. Директор - Акчулаков Ж.Б.

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Игілік Стройпроект", 17015639, 07.10.2022 г*

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" приказ об утверждении проектно-сметной документации № 54 от 12.12.2022г.*

*наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее приняты) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Установка опор ВЛ 0,4 кВ | шт | 50 | | 50 | |
| Установка опор ВЛ 10 кВ | шт | 2 | | 2 | |
| | | | | | |

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–$м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–$м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Электроснабжение объекта: "Строительство электроснабжения ул. Алматинская По адресу: Панфиловский район, г.Жаркент.", выполнено согласно ТУ №25-512/512 от 12.09.2022г., выданных АО «ТАТЭК» Точка подключения-ВЛ-10 кВ №42 от ПС-134. проектируемая КТПГ-10/0,4кВ РУ-0,4кВ Проектом предусмотрено: в центре нагрузок установить одно трансформаторную КТПГ-10/0,4кВ мощностью 250кВА.- электроснабжение 10кВ выполнено проводом СИП-3 1х50; электроснабжение 0,4 кВ выполнено проводом СИП-4 4х50. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с действующими ПУЭ РК 2015г.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *11.03.2025 г*
*месяц, год*

окончание работ 30.04. 2025 г
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО "ТАТЭК" филиал "Панфилов РЭС", начальник Сорсембаев

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата* *МП (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата* *МП (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Строительство электроснабжения улицы Алматы, города Жаркент Панфиловского района Жетісуского области "готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**

*ТОО «Kazakhstan Grand Construction», директор Базаргалиев Медет Мухитулы*

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

*Подпись* «30» 04. 2025г.

*дата* *МП (при наличии)*