Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 4 этажа хирургического корпуса (Инсультный центр) КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подпрограммы, специфика	код
БИН 990240005923	БИН 081040016548			931	07.04.2025г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт 4 этажа хирургического корпуса (Инсультный центр) КГП на ПХВ"Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20	37 144 326,13	37 144 326,13	33 164 576,90				3 979 749,23	37 144 326,13

Заказчик:
КГП на ПХВ"Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20 БИН 990240005923

Генеральный директор _____ Амрин С.О.

Подрядчик:
ТОО "СпектрСтройСевер" БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО "СтройЭксперт-Астана", БИН 120940012713

Эксперт _____ Ешкеев А. И., Аттестат KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г.

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20 БИН 990240005923

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Стройка: Капитальный ремонт 4 этажа хирургического корпуса (Инсультный центр) КГП на ПХВ"Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20

Объект: Капитальный ремонт 4 этажа хирургического корпуса (Инсультный центр) КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20

Договор №931 от 07.04.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2025 год
№1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
			ЛИСТ 4					
1	1	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	42,63	4 717	201086	
2	2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	43,8	3 572	156454	
3	3	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	204,5	483	98774	
4	4	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	8,78	594	5216	
5	5	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	179,7	157	28213	
6	6	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	158,05	3 328	525990	
7	7	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/водоэмульсионной окраски/	$м^2$	721,95	741	534965	
8	8	1212-0104-0510 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады сложные. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	30,5	1 270	38735	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
9	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	13,32	252	3357	
10	10	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	199,8	61	12188	
			Раздел 2. ПЕРЕГОРОДКИ, (обшивка стен)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	$м^2$	21,5	3 692	79378	
12	12	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	22,575	925	20882	Казахстан
13	13	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	19,264	340	6550	Казахстан
14	14	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	47,171	393	18538	Казахстан
		Раздел 3.	**ПРОЕМЫ, лист 6**					
15	15	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке,площадь проема до 3 $м^2$/Д-1,Д-2,Д-3,Д-5/	$м^2$	42,63	6 519	277905	
16	16	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09/Д-1,Д-2,Д-5/	$м^2$	5,66	151 098	855215	Казахстан
17	17	223-205-0504 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12/Д-3/	$м^2$	25,2	113 361	2856697	Казахстан
		Раздел 4.	**ПОЛЫ, лист 7**					
			ТИП 1					
18	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	43,8	1 936	84797	
19	23	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	43,8	2 598	113792	
20	24	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502/до толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	43,8	501	21944	
21	25	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	416,1	112	46603	Казахстан
			ТИП 2					
22	34	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	184,7	1 412	260796	
		Раздел 5.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ, лист 7**					
			ПОТОЛОК					
23	38	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	$м^2$	248,3	2 313	574318	
24	39	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	682,5767	76	51876	Казахстан
25	40	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	248,3	1 277	317079	
26	41	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	62,075	278	17257	Казахстан
27	42	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	248,3	680	168844	
28	43	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	37,245	278	10354	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
29	44	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	481,9	1 381	665504	
30	45	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 324,7431	76	100680	Казахстан
31	46	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,стена подготовленная под окраску	$м^2$	481,9	1 077	519006	
32	47	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	120,475	278	33492	Казахстан
33	48	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	481,9	545	262636	
34	49	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	72,285	278	20095	Казахстан
35	50	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	188,55	8 393	1582500	
36	51	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	192,321	2 546	489649	Казахстан
			НИЗ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК					
37	52	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	24,48	8 393	205460	
38	53	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	24,9696	2 546	63573	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ВОДОПРОВОД,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			ДЕМОНТАЖ В1					
39	3	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	30	2 460	73800	
			ДЕМОНТАЖ Т3					
40	6	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	30	2 460	73800	
			ДЕМОНТАЖ К1					
41	7	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14 753	14753	
42	8	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	3 195	9585	
43	9	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	17	2 570	43690	
44	11	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	6	1 367	8202	
45	12	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	22	1 424	31328	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
46	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,5	252	126	
47	14	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,5	61	458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1					
48	20	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 155	184650	
49	21	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	29,7	223	6623	Казахстан
50	22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	377	11310	
51	23	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	36	504	Казахстан
52	24	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	18	378	Казахстан
53	29	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	30	5	150	Казахстан
54	32	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,4	1 516	2122	
55	33	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,4	524	734	Казахстан
		Раздел 3.	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3					
56	40	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 155	184650	
57	41	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	29,7	213	6326	Казахстан
58	42	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	377	11310	
59	43	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	36	504	Казахстан
60	44	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	18	378	Казахстан
61	49	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	30	5	150	Казахстан
62	50	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,4	1 516	2122	
63	51	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,4	524	734	Казахстан
		Раздел 4.	КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
64	52	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных (б/у()	комплект	1	12 716	12716	
65	54	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2001	Казахстан
66	55	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	4 151	4151	
67	56	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9945	Казахстан
68	57	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 012	33036	
69	58	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	3	53 664	160992	Казахстан
70	59	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	17	5 929	100793	
71	60	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	17	10 870	184790	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	61	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	17	1 447	24599	Казахстан
73	62	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой,с подводками в раздельных отверстиях,настенный	шт.	3	3 735	11205	Казахстан
74	68	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2,8	1 516	4245	
75	69	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,8	524	1467	Казахстан
76	70	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	6	3 423	20538	
77	71	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	5,988	1 496	8958	Казахстан
78	72	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	22	3 560	78320	
79	73	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	21,956	307	6740	Казахстан
80	74	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	277	1108	Казахстан
81	75	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	72	432	Казахстан
82	77	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	382	764	Казахстан
83	78	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	106	424	Казахстан
84	79	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352	Казахстан
85	80	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	69	690	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		Раздел 1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
86	3	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	52	793	41236	
87	4	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	68	243	16524	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
88	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,3	252	76	
89	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,5	61	275	
		Раздел 3.	СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ					
90	24	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	52	3 328	173056	
91	25	247-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	32	8 560	273920	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4.	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ					
92	31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	21	1 186	24906	
93	32	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	478	2868	Казахстан
94	33	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5360	Казахстан
95	34	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	22	71	1562	Казахстан
		Раздел 5.	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РОЗЕТОЧНЫХ И СИЛОВЫХ ГРУПП					
96	36	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	53	1 186	62858	
97	37	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	613	31263	Казахстан
98	40	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	50	71	3550	Казахстан
		Раздел 6.	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
99	42	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	400	840	336000	
100	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	200	398	79600	Казахстан
101	44	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	200	601	120200	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ					
		Раздел 1.	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
		Подраздел 1.1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
102	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,5 на демонтаж*	Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	8 509	8509	
103	2	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,5 на демонтаж*	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	84	5 336	448224	
104	3	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	690	106	73140	
105	4	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,5 на демонтаж*	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	5	5 336	26680	
		Отдел 2.	ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
		Раздел 1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛИСТ 4					
106	1	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022-Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	3,77	4 717	17783	
107	2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	127,74	3 572	456287	
108	3	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	8,26	483	3990	
109	4	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	56,63	157	8891	
110	5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	132,87	3 328	442191	
111	6	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	2,96	820	2427	
112	7	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Наличники. Снятие	м	116,72	182	21243	
113	8	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж обшивки откоса дверных и оконных проемов ПХВ листом с креплением на шурупе	м откоса	11,52	1 423	16393	
114	9	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.*	Отбойная доска. Снятие	м	30,6	182	5569	
115	10	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стяжка. Разборка	$м^2$	44,1	7 437	327972	
116	11	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Потолки. Очистка вручную от краски	$м^2$	248,3	741	183990	
117	12	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32.* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,08	149 137	11931	
118	13	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж галтели	м	122	910	111020	
119	14	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж гипсокартонной обшивки стены и перегородок с каркасом	$м^2$	11,85	3 716	44035	
120	15	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж гипсокартонной обшивки потолка с каркасом	$м^2$	14,16	4 466	63239	
		Раздел 2.	ПЕРЕГОРОДКИ, (обшивка стен)					
121	16	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	$м^2$	75,44	3 692	278524	
122	17	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	79,212	925	73271	Казахстан
123	18	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	67,59424	340	22982	Казахстан
124	19	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	165,51536	393	65048	Казахстан
		Раздел 3.	ПРОЕМЫ, лист 6					
125	20	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке,площадь проема до 3 $м^2$/Д-1,Д-2,Д-3,Д-5/	$м^2$	2,53	6 519	16493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	21	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09/С 21-08/	$м^2$	8,5	151 098	1284333	Казахстан
127	22	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09/С 21-10/	$м^2$	2,1	151 098	317306	Казахстан
128	23	223-205-0504 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	$м^2$	3,7	113 361	419436	Казахстан
129	24	217-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм/см.примеч.п.8/	$м^2$	18,4	-5 817	-107033	
130	25	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Глухим заполнением верхней части	$м^2$	18,4	10 085	185564	Казахстан
131	26	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	8,8	4 450	39160	
132	27	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	8,8	2 608	22950	Казахстан
133	28	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо(подоконников)	$м^3$ изоляции	0,13	57 920	7530	
134	29	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,1326	16 351	2168	Казахстан
135	30	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов пластиком	м откоса	111,94	1 937	216828	
136	31	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Откос ПХВ шириной	1000 $м^2$	0,0427	3 715 098	158635	Казахстан
137	32	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	223,86	374	83724	
138	33	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	125,3728	680	85254	Казахстан
139	34	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Уголок дверной из жесткого поливинилхлорида 50х20	м	125,3504	680	85238	Казахстан
140	35	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича (расширение). Пробивка	$м^3$	0,17	82 584	14039	
141	36	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка перемычек из уголка 63	т	0,035	326 955	11443	
142	37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,035	375 550	13144	Казахстан
143	38	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 758	5758	
144	39	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг/см.примеч.п.8/	комплект	1	8 993	8993	Казахстан
145	40	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, дверей, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	16,84	3 479	58586	Казахстан
146	41	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	21	5 469	114849	Казахстан
		Раздел 4.	ПОЛЫ, лист 7					
			ТИП 1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	42	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	157,1	6 580	1033718	
148	43	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	160,242	7 380	1182586	Казахстан
149	44	232-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки (материал заказчика)	кг	1 000	-85	-85000	Казахстан
150	45	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм (материал заказчика)	$м^2$	70	-7 380	-516600	Казахстан
151	46	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	67	3 343	223981	
			ТИП 2					
152	47	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (10мм)	$м^2$ стяжки	75,6	2 598	196409	
153	48	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	75,6	1 565	118314	
154	49	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	41,73	1 412	58923	
155	50	233-101-0405 *СпрСЦ 04.2024*	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,4 мм,	$м^2$	235,4872	5 473	1288821	Казахстан
156	51	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	196,3	745	146244	
157	52	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	15,2	846	12859	
158	53	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	15,96	957	15274	Казахстан
			ТИП 3					
		Раздел 5.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ, лист 7**					
			ПОТОЛОК					
159	54	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	82,8	1 277	105736	
160	55	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	20,7	278	5755	Казахстан
161	56	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	82,8	680	56304	
162	57	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	12,42	278	3453	Казахстан
163	58	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	$м^2$	45,5	2 156	98098	
164	59	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	122	1 275	155550	
165	60	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	13,5	7 554	101979	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
166	61	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	270,55	1 381	373630	
167	62	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	743,74195	76	56524	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	63	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,стена подготовленная под окраску	$м^2$	172,09	1 077	185341	
169	64	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	43,0225	278	11960	Казахстан
170	65	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	172,09	545	93789	
171	66	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	25,8135	278	7176	Казахстан
172	67	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	6,19	8 393	51953	
173	68	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	6,3138	2 546	16075	Казахстан
174	69	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	46	4 974	228804	
175	70	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена (под плитку)	$м^2$	63,24	4 151	262527	
176	71	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	98,46	1 954	192391	
177	72	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Решетки оконные б/у. Монтаж	т конструкций	0,08	248 670	19894	
178	73	1212-0103-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	5,4	3 902	21071	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ВОДОПРОВОД,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			ДЕМОНТАЖ К1					
179	74	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2 570	2570	
180	75	1215-0101-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Биде. Демонтаж	прибор	1	4 664	4664	
181	76	1215-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	19	1 832	34808	
182	77	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	10 487	10487	
183	78	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж решеток вентиляционных пластиковых, площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	27	593	16011	
184	79	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж сантехнических лючков	шт.	8	593	4744	
		Раздел 2.	**ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1**					
185	80	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	27	18	486	Казахстан
186	81	261-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Вентиль 20 мм (пластиковый)	шт.	26	1 302	33852	Казахстан
		Раздел 3.	**ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3**					
187	82	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	27	18	486	Казахстан
188	83	261-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Вентиль 20 мм (пластиковый)	шт.	26	1 302	33852	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4.	КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
189	84	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на два отделения	комплект	1	14 286	14286	
190	85	Счет	Мойка на два отделения из нержавеющей стали	шт	1	100 000	100000	Казахстан
191	85	6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка биде (б/у)	комплект	1	8 972	8972	
192	87	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 807	44421	Казахстан
193	88	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	17	9 054	153918	Казахстан
194	89	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	19	4 151	78869	
195	90	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой,с подводками в раздельных отверстиях,настенный	шт.	16	3 735	59760	Казахстан
196	91	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	36,62	3 479	127401	
197	92	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	27	1 494	40338	
198	93	246-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Решетка вентиляционная	шт.	27	947	25569	Казахстан
199	94	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим*	Лючки. Установка	лючок	8	2 318	18544	
200	95	246-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Лючки сантехнические	шт.	8	4 175	33400	Казахстан
201	96	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка поддона для душевой кабины	$м^3$	0,2	79 026	15805	
202	97	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды (Б/у)	комплект	1	26 233	26233	
203	98	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для душевых кабин	шт.	1	2 001	2001	Казахстан
204	99	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	12,7	1 516	19253	
205	100	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	12,7	524	6655	Казахстан
206	101	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	19	106	2014	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		Раздел 1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
207	102	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	10	793	7930	
208	103	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	20	243	4860	
209	104	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 к=0,3 на демонтаж*	Коробка ответвительная. Демонтаж на стене	шт.	12	816	9792	
		Раздел 2.	ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
210	105	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 466	51728	
211	106	247-204-0714 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	8	679	5432	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3.	СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ					
212	107	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	13	3 328	43264	
213	108	247-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	27	8 560	231120	Казахстан
214	109	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	5 305	31830	Казахстан
		Раздел 4.	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ					
215	110	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	9	1 186	10674	
216	111	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	478	6692	Казахстан
217	112	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	8	71	568	Казахстан
		Раздел 5.	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РОЗЕТОЧНЫХ И СИЛОВЫХ ГРУПП					
218	113	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	5	71	355	Казахстан
219	114	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1 052	2104	
220	115	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	512	2048	Казахстан
		Раздел 6.	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
221	116	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	75	1 553	116475	
222	117	243-802-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	м	76,5	261	19966	Казахстан
223	118	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	2 736	32832	
224	119	247-202-0416 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 термовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	468	5616	Казахстан
225	120	1146-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	77	3 150	242550	
226	121	1146-0302-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	18	4 021	72378	
227	122	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	40	1 156	46240	
228	123	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,04	383 422	15337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:					27200771
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				14344188
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*7169970*
			машины и механизмы	тенге				499838
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*161479*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				12340269
			перевозки	тенге				16480
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 101			
			ИТОГО	Тенге				27200771
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге				1713649
			ИТОГО	Тенге				28914419
			Сметная прибыль 5%	Тенге				1445721
			Непредвиденные работы и затраты 5%					1445721
			ИТОГО	Тенге			0	31805861,44
			В том числе на III квартал 2024г. 57%	Тенге				18129341,02
			В том числе на IV квартал 2024г. 43%	Тенге				13676520,42
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	Тенге				
			В том числе на III квартал 2024г. 57% к=1,0557	Тенге				19139145,32
			В том числе на IV квартал 2024г. 43% к=1,075	Тенге				14702259,45
			Итого на 2024г	Тенге				33841404,77
К=	0,98		ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге				33164576,90
			НДС 12%	Тенге				3979749,23
			ВСЕГО С НДС	Тенге				37144326,13

Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20 БИН 990240005923

Генеральный директор_____Амрин С.О.

Эксперт технического надзора ТОО "СтройЭксперт-Астана", БИН 120940017213

Эксперт _____ Ешкеев А.Н., Аттестат KZ16VJE00026293 от 19.09.20 г.

Авторский надзор ТОО "Севграждапроект", приказ №13 от 27.02.2025г

Главный инженер_____Кайдешков А.Т.

ТОО "СпектрСтройСевер", СКО г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016528

Директор_____Нагорная Г.А.