Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

187акт

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов, Курчатова, 9 БИН 011240001762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 2022.03.31

Акт приемки выполненных работ № 1 за 8 июня 2022 г.

по локальной смете № 1-1-1

на Демонтажные работы помещений 2-го этажа

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Внутренняя отделка. Демонтажные работы													
1	1	1212-0104-0501	Очистка потолка вручную от краски известковой (набела) НР = 72 %	м2	527,74	184,59	–	97413	–	–	70137	180954	Казахстан
						184,59	–	97413	–	–	13404		

2	2 1212-0104-0302	Поверхности потолков внутренних помещений. Промывка НР = 72 %	м2	527,74	74,8	–	39476	–	1395	27418	72246	Казахстан
					72,16	–	38081	–	–	5352		
3	3 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	63,2	236,65	–	14956	–	–	10768	27782	Казахстан
					236,65	–	14956	–	–	2058		
4	4 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	242,044	843,97	58,63	204279	14190	–	141850	373819	Казахстан
					785,35	28,61	190089	6925	–	27690		
5	5 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей толщ. 20мм после демонтажа керамической плитки НР = 72 %	м2	242,044	236,64	–	57278	–	–	41240	106399	Казахстан
					236,64	–	57278	–	–	7881		
6	6 1146-0201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей откосов НР = 72 %	м2	10	236,6	–	2366	–	–	1704	4396	Казахстан
					236,6	–	2366	–	–	326		

7	7 1212-0104-0504	Очистка стен вручную от старой краски. НР = 72 %	м2	1031,28	266,51	–	274845	–	–	197888	510552	Казахстан
					266,51	–	274845	–	–	37819		
8	8 1212-0104-0301	Поверхности стен внутренних помещений. Промывка НР = 72 %	м2	1031,28	59,72	–	61593	–	2727	42384	112295	Казахстан
					57,08	–	58866	–	–	8318		
9	9 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора (для позиций 2,3,4 дефектного акта) НР = 72 %	т	11,82	2222,5	–	26270	–	–	18914	48799	Казахстан
					2222,5	–	26270	–	–	3615		
10	10 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	11,9028	659		7844		–	–	8472	Казахстан
					–		–		–	628		
11	11 4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	11,9028	299		3559		–	–	3844	Казахстан
					–		–		–	285		
12	12 9500-0001-0001	Захоронение строительного мусора на городском полигоне	тонна	11,9028	2000		23806		–	–	23806	Казахстан

					–			–		–	–	
Раздел 2 Полы. Демонтажные работы												
13	13	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %									
				м2	242,528	121,09	2,98	29368	722	–	20907	54297 Казахстан
						118,11	1,61	28646	391	–	4022	
14	14	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм НР = 72 %									
				м2	242,528	2011,5	633,73	487845	153698	–	294101	844502 Казахстан
						1377,77	306,46	334147	74326	–	62556	
15	15	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %									
				м2	285,212	898,66	32,98	256310	9405	–	181436	472766 Казахстан
						865,69	17,84	246905	5089	–	35020	
16	16	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм НР = 72 %									
				м2	285,212	2011,5	633,73	573704	180748	–	345861	993130 Казахстан
						1377,77	306,46	392956	87407	–	73565	
17	17	1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %									
				м	208,592	39,1	–	8155	–	–	5872	15149 Казахстан
						39,1	–	8155	–	–	1122	

18	18 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	207,844	148,08	–	30778	–	–	22160	57173 Казахстан
					148,08	–	30778	–	–	4235	
19	19 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	48,9972	659		32289		–	–	34872 Казахстан
					–		–		–	2583	
20	20 4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	48,9972	299		14650		–	–	15822 Казахстан
					–		–		–	1172	
21	21 9500-0001-0001	Захоронение строительного мусора на городском полигоне	тонна	48,9972	2000		97994		–	–	97994
					–		–		–	–	

Всего	**4 059 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 801 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 122
- перевозка грузов, тенге	58 342
- прочие затраты, тенге	121 800
- накладные расходы, тенге	1 422 640
в т.ч. зарплата, тенге	128 037
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 651

Всего	**4,059,069**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	47,247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	87,659
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	128,345
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81,444**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4,403,764**
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	**4,183,575.80**
НДС (12 %)	**50,209.09**
Всего по акту с учетом НДС	**4,233,784.89**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница»

БИН 011240001762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Садыбекова Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
БИН 921240001168

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Грищенко И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕК-TEMIR Құрылыс"

БИН 051240019099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Садық А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)