Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

187акт

**Заказчик:** **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов, Курчатова, 9 БИН 011240001762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка** **Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ**

(наименование, адрес)

**Объект :** **Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП (строительные решения 2-ой этаж)**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 76 от 2022.03.31**

# Акт приемки выполненных работ № 2 за 8 июня 2022 г.

**по локальной смете № 1-1-1**

на Общестроительные работы по капитальному ремонту 2-го этажа

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2 Полы 2-го этажа (АС-19, АС-17)** | | | | | | | | | | |
| | | | **2.1 № по плану 1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 24 | 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 215 | 204,76 | 0,72 | 44024 | 155 | 33299 | 7668 | 55827 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 49,16 | 0,37 | 10570 | 80 | – | 4135 | | |
| 2 | 25 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | | м2 стяжки | 215 | 936,5 | 37,94 | 201347 | 8157 | 98391 | 71300 | 294459 Казахстан |
| | | | | | | 440,93 | 19,67 | 94799 | 4229 | – | 21812 | |
| 3 | 26 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (керамический гранит напольный с шероховатой поверхностью 600х600мм толщ. 10мм) НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | | м2 покрытия | 215 | 5217,94 | 172,69 | 1121858 | 37128 | 793296 | 222692 | 1452114 Казахстан |
| | | | | | | 1355,51 | 83,07 | 291434 | 17860 | – | 107564 | |
| **Раздел 3 Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-17)** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 49 | 1211-0101-0110 | Потолки внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 454,3 | 1682,18 | 32,44 | 764215 | 14738 | 99068 | 476967 | 1340477 Казахстан |
| | | | | | | 1431,67 | 26,51 | 650409 | 12045 | – | 99295 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону (АС-17) НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 46 | 5381,37 | 26,13 | 247543 | 1202 | 99808 | 105950 | 381772 | Казахстан |
| | | | | | 3185,5 | 13,48 | 146533 | 620 | – | 28279 | | |
| 6 | 56 1211-0101-0109 | Стены внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % | м2 | 1331,42 | 1330,95 | 29,31 | 1772048 | 39026 | 250297 | 1090129 | 3091151 | Казахстан |
| | | | | | 1113,64 | 23,54 | 1482725 | 31343 | – | 228974 | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **6 615 800** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 676 470 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 100 406 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 66 177 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 374 159 |
| - накладные расходы, тенге | 1 974 706 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 177 723 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 490 059 |
| **Всего** | **6 615 800** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 79 390 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8 | 147 294 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 165 798 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 136,850 |
| Итого в текущих ценах с 06.04.20 г. | 7,145,132 |
| с учетом понижающего коэффициента к=0,95 | 6,787,875.40 |
| НДС (12 %) | 814,545.05 |
| Всего по акту с учетом НДС | 7,602,420.45 |

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница»

БИН 011240001762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Садыбекова Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

БИН 921240001168

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Грищенко И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"

БИН 051240019099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

БИН 091040019633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Садық А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)