Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

187акт

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов, Курчатова, 9 БИН 011240001762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО, находящегося по ул. Курчатова д. 9, г. Курчатов, ВКО (строительные решения 2-й этаж)**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 2022.03.31

Акт приемки выполненных работ № 1 за 8 июня 2022 г.

по локальной смете № 1-1-1

на Демонтажные работы помещений 2-го этажа

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Внутренняя отделка. Демонтажные работы													
1	1	1212-0104-0501	Очистка потолка вручную от краски известковой (набела) НР = 72 %	м2	527,74	184,59	–	97413	–	–	70137	180954	Казахстан
						184,59	–	97413	–	–	13404		

2	2 1212-0104-0302	Поверхности потолков внутренних помещений. Промывка НР = 72 %	м2	527,74	74,8	–	39476	–	1395	27418	72246	Казахстан
					72,16	–	38081	–	–	5352		
3	3 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	63,2	236,65	–	14956	–	–	10768	27782	Казахстан
					236,65	–	14956	–	–	2058		
4	4 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	242,044	843,97	58,63	204279	14190	–	141850	373819	Казахстан
					785,35	28,61	190089	6925	–	27690		
5	5 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей толщ. 20мм после демонтажа керамической плитки НР = 72 %	м2	242,044	236,64	–	57278	–	–	41240	106399	Казахстан
					236,64	–	57278	–	–	7881		
6	6 1146-0201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей откосов НР = 72 %	м2	10	236,6	–	2366	–	–	1704	4396	Казахстан
					236,6	–	2366	–	–	326		
7	7 1212-0104-0504	Очистка стен вручную от старой краски. НР = 72 %	м2	1031,28	266,51	–	274845	–	–	197888	510552	Казахстан

					266,51	–	274845	–	–	37819	
8	8 1212-0104-0301	Поверхности стен внутренних помещений. Промывка НР = 72 %	м2	1031,28	59,72	–	61593	–	2727	42384	112295 Казахстан
					57,08	–	58866	–	–	8318	
9	9 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора (для позиций 2,3,4 дефектного акта) НР = 72 %	т	11,82	2222,5	–	26270	–	–	18914	48799 Казахстан
					2222,5	–	26270	–	–	3615	
10	10 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	11,9028	659		7844		–	–	8472 Казахстан
					–		–		–	628	
11	11 4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	11,9028	299		3559		–	–	3844 Казахстан
					–		–		–	285	
12	12 9500-0001-0001	Захоронение строительного мусора на городском полигоне	тонна	11,9028	2000		23806		–	–	23806 Казахстан
					–		–		–	–	

Раздел 2 Полы. Демонтажные работы

13	13 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %										
			м2	242,528	121,09	2,98	29368	722	–	20907	54297	Казахстан
					118,11	1,61	28646	391	–	4022		
14	14 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм НР = 72 %										
			м2	242,528	2011,5	633,73	487845	153698	–	294101	844502	Казахстан
					1377,77	306,46	334147	74326	–	62556		
15	15 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %										
			м2	285,212	898,66	32,98	256310	9405	–	181436	472766	Казахстан
					865,69	17,84	246905	5089	–	35020		
16	16 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм НР = 72 %										
			м2	285,212	2011,5	633,73	573704	180748	–	345861	993130	Казахстан
					1377,77	306,46	392956	87407	–	73565		
17	17 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %										
			м	208,592	39,1	–	8155	–	–	5872	15149	Казахстан
					39,1	–	8155	–	–	1122		
18	18 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %										
			м	207,844	148,08	–	30778	–	–	22160	57173	Казахстан
					148,08	–	30778	–	–	4235		

19	19 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	48,9972	659	32289	–	–	34872	Казахстан
					–	–	–	2583		
20	20 4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км								
			т	48,9972	299	14650	–	–	15822	Казахстан
					–	–	–	1172		
21	21 9500-0001-0001	Захоронение строительного мусора на городском полигоне								
			тонна	48,9972	2000	97994	–	–	97994	
					–	–	–	–		

Всего	**4 059 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 801 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 122
- перевозка грузов, тенге	58 342
- прочие затраты, тенге	121 800
- накладные расходы, тенге	1 422 640
в т.ч. зарплата, тенге	128 037
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 651
Всего	**4 059 069**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	47 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	87 659
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	128 345

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 444**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 403 764**
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	**4 183 575,80**
НДС (12 %)	**502 029,09**
Всего по акту с учетом НДС	**4 685 604,89**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН 011240001762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Садыбекова Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
БИН 921240001168

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Грищенко И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"

БИН 051240019099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Садық А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)