Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ области Абай , находящегося по ул. Курчатова д. 9, г. Курчатов, области Абай (строительные решения 2-й этаж)

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП (строительные решения 2-ой этаж)

Договор подряда (контракт) № 76 от 2022.03.31, дополнительное соглашение№2 от 11.11.2022 г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №3

за 22 ноября 2022год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		дата	Источник финансирования Наименование	Код	Организационно-правовая форма Наименование	Код
			76		31.03.2022				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за ноябрь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройки:	56 658 820,34									
3	в том числе за месяц ноябрь	25 738 223,84	22 980 557,00							2 757 666,84	25 738 223,84
	Итого:	25 738 223,84	22 980 557,00							2 757 666,84	25 738 223,84
	Удержание 5%										1 286 911,19
	Аванс 30%										7 721 467,15
	Всего к оплате :										**16 729 845,50**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница»
БИН 011240001762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Садыбекова Д. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
БИН 921240001168
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Грищенко И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусаинов А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Садық А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

187акт

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай , г.Курчатов, Курчатова, 9 БИН 011240001762

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ области Абай, находящегося по ул. Курчатова д. 9, г. Курчатов, области Абай (строительные решения 2-й этаж)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП (строительные решения 2-ой этаж)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 2022.03.31, дополнительное соглашение№2 от 11.11.2022 г.

Акт выполненных работ № 4 за 22 ноября 2022 г.

по локальной смете № 1-1-1

на Демонтажные работы помещений 2-го этажа

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Внутренняя отделка. Демонтажные работы													
1	1	1212-0104-0501	Очистка потолка вручную от краски известковой (набела) НР = 72 %	м2	791,61	184,59	–	146120	–	–	105206	271432	Казахстан

					184,59	–	146120	–	–	20106		
2	2 1212-0104-0302	Поверхности потолков внутренних помещений. Промывка НР = 72 %	м2	791,61	74,8	–	59216	–	2094	41128	108372	Казахстан
					72,16	–	57122	–	–	8028		
3	3 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	94,8	236,65	–	22434	–	–	16152	41673	Казахстан
					236,65	–	22434	–	–	3087		
4	4 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	363,066	843,98	58,63	306419	21285	–	212774	560728	Казахстан
					785,35	28,61	285134	10386	–	41535		
5	5 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей толщ. 20мм после демонтажа керамической плитки НР = 72 %	м2	363,066	236,64	–	85917	–	–	61860	159599	Казахстан
					236,64	–	85917	–	–	11822		
6	6 1146-0201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей откосов НР = 72 %	м2	15	236,67	–	3550	–	–	2556	6594	Казахстан
					236,67	–	3550	–	–	488		

7	7 1212-0104-0504	Очистка стен вручную от старой краски. НР = 72 %	м2	1546,92	266,51	–	412268	–	–	296833	765829 Казахстан
					266,51	–	412268	–	–	56728	
8	8 1212-0104-0301	Поверхности стен внутренних помещений. Промывка НР = 72 %	м2	1546,92	59,73	–	92391	–	4091	63576	168444 Казахстан
					57,08	–	88300	–	–	12477	
9	9 1219-0101-0901	17,73Помещения. Очистка от строительного мусора (для позиций 2,3,4 дефектного акта) НР = 72 %	т	17,73	2222,5	–	39405	–	–	28372	73199 Казахстан
					2222,[illegible]	–	39405	–	–	5422	
10	10 4131-0104-0601	17Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	17,8542	659		11766		–	–	12707 Казахстан
					–		–		–	941	
11	11 4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	17,8542	299		5338		–	–	5765 Казахстан
					–		–		–	427	
12	12 9500-0001-0001	Захоронение строительного мусора на городском полигоне	тонна	17,8542	2000		35708		–	–	35708 Казахстан

					–		–		–	–	
	Раздел 2 Полы. Демонтажные работы										
13	13 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %									
			м2	363,792	121,09	2,98	44052	1083	–	31360	81445 Казахстан
					118,11	1,61	42969	586	–	6033	
14	14 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм НР = 72 %									
			м2	363,792	2011,5	633,73	731768	230547	–	441150	1266751 Казахстан
					1377,77	306,46	501221	111488	–	93833	
15	15 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %									
			м2	427,818	898,66	32,98	384465	14108	–	272153	709147 Казахстан
					865,69	17,84	370357	7633	–	52529	
16	16 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм НР = 72 %									
			м2	427,818	2011,5	633,73	860557	271123	–	518792	1489697 Казахстан
					1377,77	306,46	589434	131110	–	110348	
17	17 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %									
			м	312,888	39,09	–	12232	–	–	8807	22722 Казахстан

					39,09	–	12232	–	–	1683		
18	18 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	311,766	148,08	–	46167	–	–	33240	85760	Казахстан
					148,08	–	46167	–	–	6353		
19	19 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	73,4958	659		48434		–	–	52309	Казахстан
					–		–		–	3875		
20	20 4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	73,4958	299		21975		–	–	23733	Казахстан
					–		–		–	1758		
21	21 9500-0001-0001	Захоронение строительного мусора на городском полигоне	тонна	73,4958	2000		146992		–	–	146992	Казахстан
					–		–		–	–		Казахстан

Раздел 3 Двери. Демонтажные работы

22	22 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (ПВХ ДО25х15 =2шт/7,5м2) НР = 72 %	шт.	2	2273	122,5	4546	245	–	3182	8346	Казахстан

					2150,5	59	4301	118	–	618		
23	23 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие (ПВХ ДО 21-15 без фрамуги фрамугой 1500x400мм(h) =2шт) НР = 72 %	м2	6,3	390,79	–	2462	–	–	1773	4574	Казахстан
					390,79	–	2462	–	–	339		
24	24 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие (фрамуги 1500x400(h)=2шт для ДО 21-15) НР = 72 %	м2	1,2	527,5	21,67	633	26	–	447	1166	Казахстан
					505,83	11,67	607	14	–	86		
25	25 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах деревянных дверей НР = 72 %	шт.	59	2272,95	122,51	134104	7228	–	93847	246187	Казахстан
					2150,44	58,76	126876	3467	–	18236		
26	26 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	123,4	390,74	–	48217	–	–	34716	89568	Казахстан
					390,74	–	48217	–	–	6635		
27	27 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,45	659		2274		–	–	2456	Казахстан
					–		–		–	182		

28	28 4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км								
			т	3,45	299	1032	–	–	1115	Казахстан
					–	–	–	83		
29	29 9500-0001-0001	Захоронение строительного мусора на городском полигоне								
			тонна	3,45	2000	6900	–	–	6900	Казахстан
					–	–	–	–		

Всего	**6 448 918**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 885 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	545 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264 802
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 185
- перевозка грузов, тенге	90 819
- прочие затраты, тенге	189 600
- накладные расходы, тенге	2 267 924
в т.ч. зарплата, тенге	204 113
- сметная прибыль (8 %), тенге	463 652
Всего	**6 448 918**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	75 112
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	139 357
риска	204 874
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**129 476**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**6 997 737**
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	**6 647 850,15**

НДС (12 %)	797 742,02
Всего по акту с учетом НДС	7 445 592,17

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница»
БИН 011240001762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный врач Садыбекова Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
БИН 921240001168

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Грищенко И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633

(наименование организации, бизнес идентификационный

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Садық А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

187акт

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9 БИН 011240001762

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ области Абай, находящегося по ул. Курчатова д. 9, г. Курчатов,области Абай (строительные

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП (строительные решения 2-ой этаж)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 2022.03.31, дополнительное соглашение№2 от 11.11.2022 г.

Акт выполненных работ № 5 за 22 ноября 2022 г.

по локальной смете № 2-1-2

на Общестроительные работы по капитальному ремонту 2-го этажа здания КГП

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Двери 2-го этажа (АС-18)

1.1 Дверные проемы 2-го этажа (АС-62)

1	11 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (400х1500мм для витража Д-5 =1шт) НР = 72 %	м2 проемов	0,6	3766,67	220	2260	132	900	933	3448	Казахстан
					2046,67	113,33	1228	68	–	255		
2	12 2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (400х1500мм для витража Д-5 =1шт)	м2	0,6	17318		10391		10391	–	11222	Казахстан
					–		–		–	831		

Раздел 2 Полы 2-го этажа (АС-19, АС-17)

3	24 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	200	204,77	0,72	40953	144	30976	7133	51933	Казахстан
					49,17	0,37	9833	74	–	3847		
4	25 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	200	936,5	37,94	187300	7588	91527	66326	273916	Казахстан

					440,93	19,67	88185	3934	–	20290		
5	26 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (керамический гранит напольный с шероховатой поверхностью 600х600мм толщ. 10мм) НР = 72 %	м2 покрытия	200	5217,95	172,7	1043589	34540	737948	207155	1350804	Казахстан
					1355,51	83,07	271101	16614	–	100060		
6	27 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	130,09	2333,19	16,83	303525	2189	255366	33685	364187	Казахстан
					353,[illegible]7	6,26	45970	815	–	26977		
2.2 № по плану 3												
7	28 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	172,93	204,76	0,72	35409	124	26783	6168	44903	Казахстан
					49,16	0,37	8502	64	–	3326		
8	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	172,93	936,5	37,94	161949	6561	79139	57348	236841	Казахстан
					440,92	19,67	76249	3401	–	17544		

9	30 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (плитка керамическая для пола неглазурованная) НР = 72 %									
			м2 покрытия	172,93	3739,78	97,02	646720	16777	358430	201399	915969 Казахстан
					1570,07	47,46	271513	8208	–	67850	
10	31 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %									
			м плинтусов	189,52	1615,0[illegible]	2,16	306085	409	230683	54146	389049 Казахстан
					395,7	1,11	74993	210	–	28818	
2.3 № по плану 5											
11	32 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	289,72	204,76	0,72	59323	208	44871	10333	75228 Казахстан
					49,16	0,37	14244	107	–	5572	
12	33 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 35мм) НР = 72 %									
			м2 стяжки	289,72	936,5	37,94	271322	10992	132586	96079	396793 Казахстан
					440,92	19,67	127744	5699	–	29392	

13	34	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 35мм) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;									
				м2 стяжки	289,72	378,28	19,25	109595	5578	99280	5446	124244 Казахстан
						16,35	9,76	4737	2827	–	9203	
14	35	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %									
				м2 стяжки	289,72	1406,78	19,59	407572	5675	267321	98113	546140 Казахстан
						464,5	5,84	134576	1692	–	40455	
2.4 № по плану 6 -токопроводящий линолеум пом.№10												
15	38	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	27,1	204,72	0,7	5548	19	4197	966	7035 Казахстан
						49,15	0,37	1332	10	–	521	
16	39	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 35мм) НР = 72 %									
				м2 стяжки	27,1	936,49	37,93	25379	1028	12402	8987	37115 Казахстан

17	40 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 35мм) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;			440,92	19,67	11949	533	–	2749	
			м2 стяжки	27,1	378,27	19,26	10251	522	9286	509	11621 Казахстан
					16,35	9,74	443	264	–	861	
18	41 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование прокладка оцинкованной сетки 100х100х2,5мм НР = 72 %									
			т	0,02304	19357,64	1822,92	446	42	1	304	810 Казахстан
					17491,32	824,65	403	19	–	60	
19	42 2105-0308-0226	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 100 мм ГОСТ 5336-80 (прим.)									
			м2	27,1	311		8428		8428	–	9102 Казахстан
					–		–		–	674	

20	43 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	27,1	1406,83	19,63	38125	532	25005	9177	51086 Казахстан
					464,5	5,83	12588	158	–	3784	

Раздел 3 Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-17)

21	47 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (см. АС-7, прим. п.3) НР = 72 %	м2	240,1	3649,19	187,14	876147	44933	425649	308689	1279623 Казахстан
					1689,15	96,5	405565	23170	–	94787	
22	48 2203-0301-0205	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	240,1	5162		1239396		1239396	–	1338548 Казахстан
					–		–		–	99152	

23	49 1211-0101-0110	Потолки внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %										
			м2	324,95	1682,18	32,44	546624	10542	70860	341163	958810	Казахстан
					1431,67	26,51	465222	8616	–	71023		
24	50 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	314,83	555,85	3,88	174999	1222	48014	91004	287283	Казахстан
					399,46	2	125763	631	–	21280		
25	52 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (см. АС-7 прим. п.2) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79	1851,19	105,06	146244	8300	41605	74245	238128	Казахстан
					1219,48	85,81	96339	6779	–	17639		

26	54	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (под облицовку, см. АС-7, прим. п.7) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	359,26	1522,01	98,76	546797	35482	145823	284467	897765 Казахстан
						1017,35	82,39	365492	29601	–	66501	
27	55	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону (АС-17) НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	359,26	5381,37	26,12	1933312	9384	779505	827469	2981643 Казахстан
						3185,5	13,47	1144423	4839	–	220862	
28	56	1211-0101-0109	Стены внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1112,36	1330,95	29,31	1480491	32605	209115	910769	2582561 Казахстан
						1113,64	23,54	1238771	26186	–	191301	

29	57 1211-0101-0111	Оконные и дверные откосы плоские внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями (см. АС-7 прим. п.1) НР = 72 %									
			м2	118,27	2497,37	43,79	295364	5179	39438	183714	517404 Казахстан
					2120,12	37,3	250747	4411	–	38326	

Всего	**15 983 211**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 247 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 930
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 424 925
- накладные расходы, тенге	3 885 727
в т.ч. зарплата, тенге	349 716
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 183 940
Всего	**15 983 211**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	191 799
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	355 850
риска	330 846
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**330 617**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**17 192 323**
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	**16 332 706,85**
НДС (12 %)	**1 959 924,82**
Всего по акту с учетом НДС	**18 292 631,67**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница»
БИН 011240001762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный врач Садыбекова Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
БИН 921240001168

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Грищенко И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633

(наименование организации, бизнес идентификационный

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Садык А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)