Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09августа 2019 года № 632
форма

Декларация о соответствии

«31» августа 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГрадСтройСервис», г. Шымкент, жилой массив Тассай, 1280, БИН- 151140003505**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Касимова Б. А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания КГУ «Сатинская СОШ»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел образования Майского района» управления образования Павлодарской области, БИН-060140009959, с. Коктюбе, ул. Абылайхана 32/1, район Майский, Павлодарская область**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиисутвержденнымпроектом (проектно-сметной документацией), Аккулыгосударственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

а) субподрядными организациями:

ТОО "Бархан 5" БИН 140240017950,ТОО «Vesco Realty» БИН 140840022875, ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) товарищество с ограниченной ответственностью

«Континент инжиниринг» , гослицензия ГСЛ № 21021255, от 25.06.2021 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел образования Майского района» управления образования Павлодарской области**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по **капитальному ремонту зданий КГУ «Сатинская СОШ» в селе Саты** характеризуются следующими данными:
Здание представляет собой двухэтажное здание неправильной конфигураций в плане:
Фундаменты-бетонные ленточные, внутренние стены- силикатный кирпич, перегородки-силикатный кирпич, наружные стены- силикатный кирпич, перекрытие- ж/б плиты перекрытия,кровля- мягкая из рулонных материалов, оконные блоки- из ПВХ профилей, дверные блоки- деревянные.

Технико-экономические показатели по генеральному плану

№	Наименование	Единица	Показатели	Примечание

п/п/		измерения	площадь		
1	Площадь застройки	м2	1925,8		
2	Строительный обьем	м3	14443,5		
3	Этажность	этаж	2		
4	Площадь общая	м2	2455,3		

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального 7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ: **августа 2022 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц – **5,0;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц – **5,0;**
фактически, месяц – **5,0;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **90%** и фактически применено **90%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Капитальный ремонт зданий КГУ«Сатинская СОШ»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) - **Касимов Б. А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

Место печати (при наличии)