Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр,Ондирис,72/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Сарыарқа, строение №48** — **950240001339**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 090140000306/251001/00 от 16.09.2024г. (Шидерты)

Номер документа	Дата составления
31	17.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ14"Кызылорда –Жезказган –Караганда –Шидерты" км 788-941 (2 очередь)			тг	1	825 616 043,78	825 616 043,78	88 458 861,83
				Итого	1	x	825 616 043,78	88 458 861,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Бекмагамбетов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилом организации деятельности и осуществления
фнукций заказчика (застрайщина)

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "РИТМ" БИН 950240001339; БИК HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана»; ИИК KZ56601A371007783991**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ14 "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты" км 788-941 (2 очередь)**

Справка № 3 от 17 ноябрь 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	РБ	091
090140000306	950240001339	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/251001/00	16.09.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**908 944 918,11**	908 944 918,11	737 157 181,95				88 458 861,83	**825 616 043,78**
Выплата аванса	**129 524 650,83**	129 524 650,83						
Удержание аванса	**129 524 650,83**	129 524 650,83						**117 025 319,68**
Удержание гарантийных обязательств 5%	**45 447 245,91**	45 447 245,91						**41 280 802,19**
Возврат гарантийных обязательств 5%								
Итого к оплате	**863 497 672,20**	**863 497 672,20**						**667 309 921,91**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Калабиев Д.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "РИТМ"

Бекмагамбетов Б.А.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РИТМ"
Договор №090140000306/251001/00 от 16.09.2025 года.

АКТ выполненных работ № 2

на Текущий ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ14 "Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты" км 788-941 (2 очередь)
за период ноябрь 2025 года

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляное полотно					57 844 456,26				24 648 759,76		24 648 759,76	
1	Ликвидация пучинистных участков (11 000 м2)											
2	Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 м^3, вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	5 500	591,93	3 255 634,32			2 571,9025	1 522 395,28	2 571,902500	1 522 395,28	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	1 м^3	5 500	8 991,93	49 455 609,54			2 571,9025	23 126 364,48	2 571,902500	23 126 364,48	
4	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	4 697					2 196,4047		2 196,4047		
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	925,98					433,0055		433,0055		
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	603,9					282,3949		282,3949		
7	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	483,12					225,9159		225,9159		
Укрепление обочин материалом от разборки существующего покрытия									3 153 121,97		3 153 121,97	
8	Укрепление обочин отфрезерованным материалом при толщине слоя 4 см	100 м^2 обочин	872,01	5 886,64	5 133 212,40			535,64	3 153 121,97	535,64	3 153 121,97	
Раздел 2. Дорожная одежда (км 833-847, км 887-907, км 916,6-916,9, км 921-925, км 932-940,8)					1 434 489 962,89		83 328 874,33		797 814 162,05		881 143 036,38	
9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой на	1 м^2	221 675	1 670,723584	370 357 650,55	23 114,1	38 617 272,00	113 050,75	188 876 554,25	136 164,85	227 493 826,25	
10	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	155,1725	244 512,15	37 941 561,68	6,52	1 594 219,22	88,80	21 712 678,97	95,32	23 306 898,19	
11	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	159,827675			6,72		91,464		98,184		
12	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчиков	1тн	25 935,975	39 566,31	1 026 190 750,66	1 089,750	43 117 383,11	14 841,54	587 224 928,83	15 931,29	630 342 311,94	
13	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	26 195,33475			1 100,65		14 989,96		16 090,61		
Раздел 3. Обустройство. Установка автопавильона на км 943+950		м2			1 521 580,85							
14	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	1	1 475 315,47	1 475 315,47							
15	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	1	46 265,38	46 265,38							
	ИТОГО:				1 493 856 000,00		83 328 874,33		825 816 043,78		908 944 918,11	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Еркін Д.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Жолшоринов А.Т.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "РИТМ"
_____ Бекмагамбетов Б.А.