Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 14. » 08. 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI". БИН 020240007493. Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, улица Абилхайыр хан 107Б

наименование организации, юридический адрес

в лице Директор Бижанов Копжан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция понтонного наплавного моста через р. Сырдарья возле населенного пункта Хан Аральского района Кызылординской област**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050240008131 Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 33 Руководитель Кудайберген Жанкожа

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) нет

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) ХТ ПТ «Мекен и К» №19022555 от 15.11.2019 г. Рабочий проект «Реконструкция понтонного наплавного моста через р. Сырдарья возле населенного пункта Хан Аральского района Кызылординской област» Корректировка

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" №98 от 14.12.2020 г.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ра нее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория автомобильной дороги		IV		IV	
Количество полос движения	шт	2		2	
Длина мостового перехода, в т.ч.: - моста;	км	67,66		67,66	
Схема и габариты мостового сооружения	м	14,4		14,4	
Ширина проезжей части на подходах	м	4,5		4,5	
Ширина пролетного строения	м	7,5		7,5	
Ширина пешеходного тротуара	м	1,0		1,0	
Дорожное покрытие на подходах к мосту		Горячий асфальтобетон		Горячий асфальтобетон	
Дорожная одежда капитального типа	М2	-		-	
Объемы земляных работ: - насыпь	М3	-		-	
Объемы земляных работ: - выемка	М3	-		-	
Ширина моста	м	7,5		7,5	
Ширина проезжей части на мосту с учетом полос безопасности	м	4,5		4,5	
Ширина земляного полотна на сопряжении		13,9		13,9	
Укрепление откосов и дна канала: монолитным бетоном толщиной h=12см монолитным бетоном толщиной h=16см сборным железобетоном толщиной h=16см	 М2 М2 М2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Плавучие опоры металлический понтон КС-63 – 22 штук открытого типа. Балки из железнодорожный рельсов -528,84 метр. Деревянные балки сечением 150х200 мм с шагом 0,75м и двойной деревянный настил проезжей части состоящий из нижнего слоя брус 100х150 мм и верхнего досок 40х150 мм. Перильное ограждение - 0,941т. Плавучая часть соединена с подходами к мосту аппарелью, оснащена системой подъёма и опускания лебедка ручная рычажная тросовая с миделю МТМ 5400 – 4 шт. Крепления плавучих опор канаты стальные ф37,5 – 420 метр. Кнехтыс стальные – 6 штук, Прожекторная мачта освещения ПМО-25 – 1 комплект*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 06.2022 г
(месяц, год)
окончание работ 07.2025 г
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 36 месяц
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяц
фактически, месяц: 36 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Аральский РЭС Жорсеу Каратмурзаев А

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Реконструкция понтонного наплавного моста через р. Сырдарья возле населенного пункта Хан Аральского района Кызылординской област**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Руководитель ТОО " Жылу-XXI "- Бижанов Копжан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)