Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учереждение "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района"**
Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ANN Company"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Rah-Man Holding"**

Договор подряда (контракт) №76 от 13.06.2025 г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от " 11" ноября 2025 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 76	13.06.2025г.			ТОО	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2025г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по ремонту двора железнодорожной станций "Манкент" по улице Толе би в селе Аксу	**42 726 944**	**42 726 944**	**11 552 503**	**11 461 436**						**1 386 300**	**12 938 803**
Всего к оплате:											**12 938 803**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района"

Вр. и. о. Акима Аксукентского сельского округа

Дуйсенов М.

Технический надзор:

ТОО "ANN Company"

Директор

Бердибаева Ж.К.

Подрядчик:

ТОО "Rah-Man Holding"

Директор

Рахимжанов М.М.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района "**

Технадзор: **ТОО "ANN Company"**

Подрядчик : **ТОО "Rah-Man Holding"**

Объект : **Работы по ремонту двора железнодорожной станций "Манкент" по улице Толе би в селе Аксу**

Договор: **№76 от 13.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2025** **(месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 461 436**
7	**1111-0101-2501** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02*	**Покрытие из брусчатки.Устроиство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**289,6933**	**4 779**	**1 384 444**
8	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,24568119**	**4 486**	**5 588**
11	**1147-0112-0103** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внессение растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**400**	**1 073**	**429 200**
12	**211-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Земля растительная**	**м3**	**60**	**1 709**	**102 540**
13	**1147-0112-0201** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0,04**	**14 915**	**597**
14	**254-106-0101** *РСНБ РК 2022*	**Семена многолетних трав**	**кг**	**8**	**3 241**	**25 928**
31	**1109-0305-0305** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,171336**	**109 278**	**18 723**
32	**214-214-0108** *РСНБ РК 2022*	**Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволаки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм**	**10 м**	**0,003204**	**10 602**	**34**
33	**222-525-0102** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,0008567**	**1 121 498**	**961**

34	**215-202-0501** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,0001765**	**109 237**	**19**
35	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0006853**	**954 056**	**654**
36	**217-605-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кислород техническтй газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,3341052**	**573**	**191**
37	**217-605-0104** *РСНБ РК 2022*	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**0,1010882**	**251**	**25**
38	**261-107-0576** *РСНБ РК 2022*	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ Р 9466-75**	**т**	**0,0053114**	**289 955**	**1 540**
39	**236-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,0000531**	**712 423**	**38**
40	**263-104-0103** *РСНБ РК 2022*	**Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0001028**	**780 756**	**80**
41	**214-209-0802** *РСНБ РК 2022*	**Проволка сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедисиной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,0051401**	**2 146**	**11**
42	**214-203-0103** *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатанный с внутринним уклоном граней полок из углиродистой стали ГОСТ 8240-97 №22У-40У**	**т**	**0,0003324**	**547 088**	**182**
43	**217-108-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,0017134**	**861**	**1**
46	**1101-0205-0402** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,408**	**10 885**	**37 096**
47	**1106-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,423**	**3 604**	**1 524**
48	**1106-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общнго назначения бетонные под стойки обьемом до 3 м3 . Устройство**	**м3**	**0,992**	**24 671**	**24 474**
49	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,01184**	**16 177**	**16 369**
	Раздел 1.	**Освещение**				**2 402 159**

55	**1101-0101-0332** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**320**	**324**	**103 680**
56	**1101-0104-0402** РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**280**	**88**	**24 640**
57	**1308-0206-2205** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металические рукава**	**м**	**1000**	**713**	**713 000**
58	**243-902-0109** *РСНБ РК 2022*	**Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2**	**шт.**	**50**	**420**	**21 000**
59	**261-404-0449** *РСНБ РК 2022*	**Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**122**	**16**	**1 952**

60	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,1	5 671	17 580
61	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8	160	1 280
62	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002	893 907	179
63	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0126	228 109	2 874
64	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	4	4 837	19 348
67	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	23	882	20 286
68	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,46	1 293	595
69	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,138	1 154	159
70	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02116	301 568	6 381
71	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах. Установка	светильник	25	14 885	372 125
73	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,069	954 056	65 830
74	По *эскизу заказчика*	Светильник парковой /по эскизу Заказчика/	шт	21	49 107,14	1 031 250
	Раздел 2.	Благоустройство и озеленение территории				2 505 746
76	1147-0102-0411 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	28	16 353	457 884
77	254-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Туя восточная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	18	13 238	238 284
78	254-101-0803 *РСНБ РК 2022*	Сосна обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	10	15 997	159 970
79	1147-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Деревья с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	28	24 596	688 688
80	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00084	316 977	266
81	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м3	14,56	36	524
82	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 17308-88	10 м2	0,42	7 006	2 943
83	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего	1,95	17 178	33 497
84	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м3	0,2925	36	11

85	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,496**	**1 801**	**4 495**
86	**1106-0201-0105** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные обьемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**21,45**	**17 360**	**372 372**
87	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**21,77175**	**18 808**	**409 483**
88	**1115-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02* *Изм. и доп. вып. 37*	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**5,5**	**24 969**	**137 330**
	Раздел 3.	**Полив**				**1 974 068**

96	**1122-0501-0423** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,21**	**1 238 582**	**260 102**
97	**1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,237**	**1 225 913**	**290 541**
114	**1308-0304-0304** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления. Установка**	**шт.**	**5**	**14 817**	**74 085**
122	**1307-0401-0101** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступненчатый, многоступенчатый обьемный, вихревой, поршневый,приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064г. Монтаж**	**шт.**	**1**	**127 788**	**127 788**
126	**217-604-0101** *РСНБ РК 2022*	**Электроэнергия**	**кВт/ч**	**1,9**	**37**	**70**
127	**511-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 60,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**1**	**371 481**	**371 481**
128	**Торг.сеть**	**Емкость для воды**	**шт**	**1**	**850 000**	**850 000**
	Раздел 4.	**Видеонаблюдения**				**2 529 242**

129	**1310-1001-0102** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	**Камера видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**4**	**17 593**	**70 372**
130	**Прайс-лист**	**Камера,позиционная Hikvision DS-2DE4425IW-DE(T5) IP PTZ**	**шт**	**4**	**258 806,25**	**1 035 225**
131	**Прайс-лист**	**Коммутатор Hikvision DS-3E1510P-SI PoE**	**шт**	**2**	**100 655,36**	**201 311**
132	**Прайс-лист**	**Модуль Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310 SFP**	**шт**	**2**	**13 528,57**	**27 057**
133	**Прайс-лист**	**Модуль Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310**	**шт**	**2**	**13 528,57**	**27 057**
134	**1310-0105-0502** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**500**	**1 633**	**816 500**
135	**216-103-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3**	**т**	**0,00275**	**36 581**	**101**
136	**261-404-0534** *РСНБ РК 2022*	**Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017**	**100 шт.**	**15,6**	**3 831**	**59 764**
137	**217-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**38,5**	**1 186**	**45 661**

138	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,95	1 251	8 694
139	Прайс-лист	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А24-8.0 кН	м	500	475	237 500
	Итого по смете					11 461 436
	Сметная прибыль 5%				5%	573 072
	Итого со сметной прибылью					12 034 508
	С поправочным кооэфициентом договорной стоимости К=0,959948051				0,959948051	11 552 503
	НДС				12 %	1 386 300
	Итого с НДС					12 938 803

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района"

Вр. и. о. Акима Аксукентского сельского округа _____ **Дуйсенов М.**

Технический надзор: ТОО "ANN Company"

Инженер-эксперт _____ **Туякбаев Ж.С.**

Подрядчик: ТОО "Rah-Man Holding"

Директор _____ **Рахимжанов М.М.**