Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантехцентр" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, МУСРЕПОВА, 32 БИН/ИИН 110540014058

Подрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕГМ ГРУПП" г.Астана, ул Ф.Онгарсынова дом 8, корп 1, кв 281 БИН 140340014840

Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1
за август 2021 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 1	09.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: из гр 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	**950 000,00**	**848 214,29**							**101 785,71**	**950 000,00**
Итого к оплате										**950 000,00**

Заказчик:
ТОО "Сантехцентр"
БИН 110540014058
Руководитель _____ **Жусупов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО "ЕГМ ГРУПП"
БИН 140340014840
Руководитель _____ **Ажиханов Н.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантехцентр" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, МУСРЕПОВА, 32 БИН/ИИН 110540014058**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕГМ ГРУПП" г.Астана, ул Ф.Онгарсынова дом 8, корп 1, кв 281 БИН 140340014840**

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 1 от 09.08.2021 г.

Акт выполненных работ № 1

за **август 2021 (месяц, год) на работы**

№ по п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация				
		Канализация бытовая К1				
1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	11,20	1 530,8	17 145,0
2	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	30,20	1 474,04	44 516,0
		Выгреб				
3	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	173,34	271,88	47 128,0
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	5,36	3 758,96	20 148,0
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,70	270,0	189,0
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,00	1 634,0	1 634,0
7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	30,00	50,73	1 522,0
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство	м3	0,53	27 383,02	14 513,0
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 201	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	[illegible]	7 869,81	4 171,0

№ по п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
10	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Замок глинобитный. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	17,00	18 473,71	314 053,0
11	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	17,00	1 744,18	29 651,0
12	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	4,045	47 023,73	190 211,0
13	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3	0,50	40 662,0	20 331,0
14	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	м2	3,14	821,02	2 578,0
15	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2	43,09	2 106,15	90 746,25
		ИТОГО по акту				798 536,25
		Временные здания и сооружения 1,2%		1,2%		9 582,43
		Итого с временными зданиями и сооружениями				808 118,68
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%		16 162,37
		Итого с непредвиденными работами и затратами				824 281,05
		Итого с коэффициентом К=1,050036		1,050036		865 524,78
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,979999996		0,98000		848 214,29
		НДС - 12%		12%		101 785,71
		ИТОГО с НДС				950 000,00

Заказчик:
ТОО "Сантехцентр"
БИН 110540014058
Руководитель _____ **Жусупов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО "ЕГМ ГРУПП"
БИН 130340014840
Руководитель _____ **Ажиханов Н.**