Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сантехцентр», Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Мусрепова д.32.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **- Кенжебаев Т.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Магжана Жумабаева» Коммунальное государственное учреждение «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», 150800 СКО, район М.Жумабаева, г. Булаево, ул. Мира 8 в лице руководителя Рамазановой С.М. БИН: 050140007643**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации: **ТОО «САПА»-NS-КУРЫЛЫС», ТОО «Adal Qurilys» ТОО "BarlauMontazhAstana" , ТОО "BEK-AI GROUP", «Тех строй гид», ТОО «УРПЕК-Сервис», ТОО "ЕГМ ГРУПП", "АрланСтройИнвест-75".**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазахЭнергоПром», БИН 040240002189, ГИП проекта Сайсебаев А.М. приказ от 01.09.2021 года №01-09.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел образования района Магжана Жумабаева» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» приказом №15 от 05.02.2021 года.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сметная стоимость по утвержденному проекту	Тенге	74 609 136	74 609 136	74 609 136	74 609 136
В том числе: Строительно-монтажных работ	Тенге	66 615 299	66 615 299	66 615 299	66 615 299
оборудование	Тенге				
Прочие затраты	Тенге	7 993 837	7 993 837	7 993 837	7 993 837
Этажность	Этаж	3	3	3	3
Площадь застройки	М2	1325,1	1325,1	1325,1	1325,1
Общая площадь	М2	2676,6	2676,6	2676,6	2676,6
Строительный обьем здания	М3	14178	14178	14178	14178

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Конструктивная схема здания средней школы - бескаркасного типа, имеется подвал. Основное крупноблочное здание школы - трехэтажное, в плане имеет «П» образную форму с габаритными размерами по наружному обмеру 76,85х12,9м.Кирпичная пристройка (спортивный и актовый залы, столовая) - двухэтажная, в плане имеет прямоугольную форму с размерами по наружному обмеру 27,8х/8,7м. Высота этажа обследуемого здания средней школы составляет 3,3м, высота помещения спортивного зала составляет 6,4м.Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков и железобетонных плит фундаментов; наружные несущие стены основного 3-этажного здания - крупноблочные: наружные несущие стены 2-этажной пристройки - кирпичные; внутренние несущие стены - кирпичные; балки перекрытия (фойе) - железобетонные: перекрытие и покрытие - железобетонные многопустотные плиты; перемычки - железобетонные. Крыша основного 3-этажного здания школы - скатная чердачная вальмовая (кровля - профилированный настил по деревянной обрешетке), водосток - наружный организованный. Крыша 2-этажной пристройки - плоская совмещенная (кровля - мягкая рулонная), водосток - наружный неорганизованный Окна - ПВХ конструкции.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **не предусмотрено**

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжения, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными огранизациями:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01 октября 2021**

месяц, год

окончание работ **27 декабря 2021**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4 месяцев ;**
по норме или по проекту организации строительства **4 месяцев ;**
фактически **4 месяцев** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области».** Готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор **ТОО «Сантехцентр»** **Кенжебаев Т.Ө.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя