Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 1
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Астык Казахстан"
БИН 020940005155, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г. Кокшетау, ул. О. Куанышева, д. 198/36
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания Арыкбалыкского сельского дома культуры Айыртауского района Северо-Казахстанской области
Договор подряда №

Акт выполненных работ №1
от 6 июня 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 9.Крыша									
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
43	77	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	732	131,88	32,01	96533	23432	5109	53808	162369
			НР - 72%; СП - 8%			92,89	9,21	67992	6742		12027	
44	78	214-210-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010575	349485,00	--	3696	--	3696	--	3992
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
45	79	214-210-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,03076	343539,00	--	10567	--	10567	--	11412
			СП - 8%			--	--	--	--		845	
46	80	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	140,68	128,43	3,38	18068	476	8940	6269	26284
			НР - 72%; СП - 8%			61,50	0,39	8652	55		1947	
47	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2 З=ННР-1401	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	140,68	176,52	4,81	24832	676	14368	7125	34514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			69,58	0,77	9788	108		2557	
			Канализационный вентиляционный стояк									
48	82	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1041,88	4,50	6251	27	26	4469	11578
			НР - 72%; СП - 8%			1032,98	1,52	6198	9		858	
49	83	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 З=ННР-1401	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,36	20150,18	2264,69	7254	815	--	4911	13138
			НР - 72%; СП - 8%			17885,49	1061,50	6439	382		973	
50	84	234-101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,3672	43126,00	--	15836	--	15836	--	17103
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
51	85	1112-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 З=ННР-1401	Примыкания к трубам. Устройство	1 примыкание	4	669,83	4,61	2679	18	417	1616	4639
			НР - 72%; СП - 8%			561,09	--	2244	--		344	
52	86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Примыкания из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,45	5485,53	18,64	7954	27	5831	1514	10226
			НР - 72%; СП - 8%			1445,32	5,21	2096	8		757	
53	87	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3796,90	62,95	7594	126	6212	934	9210
			НР - 72%; СП - 8%			628,14	20,27	1256	41		682	
			Оконный блок слуховой/5 ШТ./									
54	88	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	20613,60	1175,40	103068	5877	51988	34403	148468
			НР - 72%; СП - 8%			9040,66	515,62	45203	2578		10998	
			Стремянка /5 шт./									
55	93	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	м2 горизонтальной проекции	8,57	7584,10	241,65	64996	2071	840	45416	119245
			НР - 72%; СП - 8%			7244,45	115,80	62085	992		8833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	94	215-203-0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,6776	103403,00	--	70066	--	70066	--	75671
			СП - 8%			--	--	--	--		5605	
57	95	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стремянка. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	17,14	117,22	4,81	2009	82	407	1121	3380
			НР - 72%; СП - 8%			88,65	2,18	1520	37		250	
			водосток									
58	96	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	201,5	967,53	15,64	194957	3152	108511	60732	276144
			НР - 72%; СП - 8%			413,37	5,24	83294	1056		20455	
59	97	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	202,5	1934,37	119,96	391710	24292	11380	261614	705590
			НР - 72%; СП - 8%			1758,21	36,12	356038	7314		52266	
60	98	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,043317	97412,77	34861,47	4220	1510	556	1930	6642
			НР - 72%; СП - 8%			49719,56	12152,59	2154	526		492	
61	99	214-201-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02557	424901,00	--	10865	--	10865	--	11734
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
62	100	214-205-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01008	478807,00	--	4826	--	4826	--	5212
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
63	101	214-210-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00583	349485,00	--	2037	--	2037	--	2200
			СП - 8%			--	--	--	--		163	

РАЗДЕЛ 10.Отмостка, крыльцо

Тамбур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	102	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа+ фронтон. Устройство	м2 кровли	4,5	7216,73	28,80	32475	130	28260	2979	38290
			НР - 72%; СП - 8%			907,83	11,50	4085	52		2836	
65	103	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3,6	1128,22	68,81	4062	248	1276	1873	6410
			НР - 72%; СП - 8%			704,90	17,67	2538	64		475	
66	104	234-101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,432	43126,00	--	18630	--	18630	--	20120
			СП - 8%			--	--	--	--		1490	
67	105	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2	796,31	20,28	1593	41	237	952	2749
			НР - 72%; СП - 8%			657,28	3,81	1315	8		204	
68	106	224-104-0308 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2	4339,00	--	8678	--	8678	--	9372
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
		ИТОГО		**Тенге**								**1 735 692**

Всего	**1 735 692,00**
Сумма НДС (12%)	185 967,00
Итого с НДС	**1 921 659,00**

принял

Генподрядчик:
БИН: 050940013378
ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б. К._____

сдал

Субподрядчик:
БИН: 20940005155
ТОО «Алтын Астык Казахстан»

Сагинбаев Ж. А._____