Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278
Подрядчик:ТОО "Магнат Строй Инжиниринг " БИН/ИИН 010540016580
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения с Булак Есиль р СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№18	от 18.02.22г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водовода к объекту "Строительство сетей водоснабжения в с Булак Есильского района СКО"	37 373 083,00	33 368 824,11							4 004 258,89	37 373 083,00
Всего к оплате	37 373 083,00	33 368 824,11							4 004 258,89	37 373 083,00

Подрядчик **ТОО "Магнат Строй Инжиниринг " БИН/ИИН 010540016580** **Директор**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Генподрядчик: **ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278** **Директор**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «Life Story Invest» БИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда,Проспект Бухар Жырау, 57а

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Магнат Строй Инжиниринг " БИН/ИИН 010540016580

Наименование объекта: **Строительство сетей водоснабжения в с.Булак Есильского района СКО**

Акт выполненных работ

Водопровод В9 L=1537,6 м

Основание: 021-20-НВК.СО 001л1,НВК.ВМ 001л1

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. земляные работы										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17617,8	226,27 –	226,27 38,41	3986380 –	3986380 676700	– –	487224 357888	4831492
2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % 3.46: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1экс=1,1;	м3 грунта	4404,4	248,9 –	248,9 42,25	1096255 –	1096255 186086	– –	133982 98419	1328656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 99 %	конструкций колодца								
		в том числе основные ресурсы:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272 4,72736	29124 –	13768 –					
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101 1,75538	30286 –	53164 –					
	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3 (2102-0403-0111->2102-0402-0301)	м3	0,0034 0,059092	31569 –	1865 –					
8	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,41	37712,35 14158,27	3994,36 1890,98	543435 204021	57559 27249	281856 –	228957 61791	834183
		в том числе основные ресурсы:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,127 1,83007	29124 –	53299 –					
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 (2102-0403-0111->2102-0401-2804)	м3	0,0011 0,015851	26554 –	421 –					
9	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,1	30286 –		366461 –		366461 –	– 29317	395778
10	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	5144 –		36008 –		36008 –	– 2881	38889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка в мокрых) НР = 72 % 3.179: к1трр=1,2; 3.176: к2трр=1,15;	м3 грунта	685	2582,12 2582,12	– –	1768752 1768751	– –	– –	1273501 243380	3285633
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22707,2	36,51 –	36,51 14,48	829040 –	829040 328800	– –	236736 85262	1151038
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2270,7	175,61 95,15	80,46 39,45	398758 216057	182701 89579	– –	220058 49505	668321
6	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20436,5	62,78 –	62,78 15,18	1283003 –	1283003 310226	– –	223363 120509	1626875

Итого по разделу 1 **12 892 015**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 984 808
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 377 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 591 391
- накладные расходы, тенге 2 574 864
  - в т.ч. зарплата, тенге 231 738
- сметная прибыль (8 %), тенге 954 963

Раздел 2. колодцы

7	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных	17,38	52237,22 19877	10092,86 4253,39	907883 345462	175414 73924	387007 –	415192 105846	1428921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9(б)	шт.	18	36591 –		658638 –		658638 –	– 52691	711329
12	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11047 –		55235 –		55235 –	– 4419	59654
13	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	9714 –		29142 –		29142 –	– 2331	31473
14	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2,88	76570 –		220522 –		220522 –	– 17642	238164
15	298-888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-2,88	833 –		-2399 –		-2399 –	– -192	-2591
16	298-888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-2,88	981 –		-2825 –		-2825 –	– -226	-3051
17	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	46751 –		280506 –		280506 –	– 22440	302946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	4219 –		59066 –		59066 –	– 4725	63791
19	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (П2,П20,П21,П29)	м3	2,11	78165 –		164928 –		164928 –	– 13194	178122
20	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	6	595 –		3570 –		3570 –	– 286	3856
21	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2115	584919 –		123710 –		123710 –	– 9897	133607
22	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	18935 –		94675 –		94675 –	– 7574	102249
23	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	30272 –		90816 –		90816 –	– 7265	98081
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-внутренние поверхности колодцев 100,5+42 НР = 93 %	м2 поверхности	142,5	907,1 313,76	20,4 3,01	129262 44711	2907 429	81644 –	41980 13699	184941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	4,24	6721,62 980,9	1827,22 835,06	28500 4159	7747 3541	16593 –	7161 2853	38514
		в том числе основные ресурсы:									
	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (211-201-0606->211-201-0706)	м3	1,15 4,876	3399 –	16574 –					
26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	4,24	33992,94 1420,2	1133,45 272,49	144130 6022	4806 1155	133303 –	6531 12053	162714
		в том числе основные ресурсы:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (2102-0101-0101->2102-0101-0301)	м3	1,02 4,3248	29124 –	125955 –					

Итого по разделу 2 **5 001 570**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 604 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 248 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 106 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 078 456
- накладные расходы, тенге 699 821
  - в т.ч. зарплата, тенге 62 984
- сметная прибыль (8 %), тенге 370 486

Раздел 3. трубопроводы

27	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	16	2928 –		46848 –		46848 –	– 3748	50596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1358,55 1172,16	31,8 15,03	4076 3516	95 45	464 –	3525 608	8209
29	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	36430 –		109290 –		109290 –	– 8743	118033
30	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	16	2199,56 1811,52	95,4 45,09	35193 28984	1526 721	4682 –	29408 5168	69769
31	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	16	50322 –		805152 –		805152 –	– 64412	869564
32	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	3	2489,41 2237,22	63,6 30,06	7468 6712	191 90	566 –	6734 1136	15338
33	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	3	45959 –		137877 –		137877 –	– 11030	148907
34	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,	фильтр	3	19513,37 1301,3	239,46 78,37	58540 3904	718 235	53918 –	4056 5008	67604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %									
35	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	627,88 574,72	32,04 –	1884 1724	96 –	63 –	1707 287	3878
36	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1406 –		4218 –		4218 –	– 337	4555
37	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	32	2950,69 826,16	48,06 –	94422 26437	1538 –	66447 –	26173 9648	130243
		в том числе основные ресурсы:									
	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм (2302-1199-9912->2302-0103-0209)	шт.	1 32	2030 –	64960 –					
38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов НР = 99 %	т фасонных частей	0,0285	1110845,92 561609,2	530517,44 168721,13	31659 16006	15120 4809	534 –	20607 4181	56447
39	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	33	1155 –		38115 –		38115 –	– 3049	41164
40	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием 4+1,5м НР = 99 %	км трубопровода	0,0055	502504,66 416944	74016,84 28295,07	2764 2293	407 156	63 –	2425 415	5604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм К=1,004;	м	4,016	529 –		2124 –		2124 –	– 170	2294
42	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,004;	м	1,506	1213 –		1827 –		1827 –	– 146	1973
43	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	3,084	525253,79 418592	91306,43 35793,73	1619883 1290938	281589 110388	47356 –	1387313 240576	3247772
44	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм К=1,004;	м	3096,336	2184 –		6762398 –		6762398 –	– 540992	7303390
45	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,06	20560185 830592	729859,99 256681,07	1233611 49836	43792 15401	1139984 –	64585 103856	1402052
		в том числе основные ресурсы:									
	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм (2301-1399-9901->2301-0201-0245)	м	1004 60,24	18845 –	1135223 –					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр д 89 мм НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	60	1432,83 1268,53	8,54 2,56	85970 76112	512 154	9346 –	75503 12918	174391
47	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции д 89мм НР = 99 %	км трубопровода	3,046	1212598,76 296820	36471,44 195,39	3693576 904114	111092 595	2678370 –	895662 367139	4956377
48	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции д 325 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,06	4556438,29 519435	311854,99 60489,71	273386 31166	18711 3629	223509 –	34447 24627	332460
49	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	13,75	206,72 37,02	16,2 1,8	2842 509	223 25	2111 –	368 257	3467
		в том числе основные ресурсы:									
	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00006 0,000825	651547 –	537 –					
	261-201-0307	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015 0,0020625	762740 –	1573 –					
50	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза к=2 НР = 69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	13,75	494,95 37,84	4,44 0,9	6806 520	61 12	6224 –	367 574	7747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе основные ресурсы:									
	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00018 0,002475	651547 –	1613 –					
	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,00044 0,00605	762260 –	4612 –					
51	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0055	68457,24 64787	– –	377 356	– –	20 –	352 58	787
52	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,084	73031,3 64787	– –	225229 199803	– –	25425 –	197805 33843	456877

Итого по разделу 3 **19 479 498**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 642 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 475 671
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 136 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 166 931
- накладные расходы, тенге 2 751 037
  - в т.ч. зарплата, тенге 247 593
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 442 926

Итого по акту **37 373 083**

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Магнат Строй Инжиниринг" БИН/ИИН 010540016580

Директор_____

Принял:

Генподрядчик:
ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278

Директор_____