Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

27 декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной отвественностью «Life story Invest», Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, лицензия ГСЛ №0004436 от 22.01.2021года,**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Аткенова Берика Байкенбаевича**

фамилии, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода с. Богдановка Луганского сельского округа Павлодарского района Павлодарской области»,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева,32 тел.731613 БИН 190840009049, руководитель Булимисов Серик Каиргельдинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс», ГСЛ № 00511;

ТОО «SHATYR GROUP KZ» лицензия № 21012827;

ТОО «Строймонтаж 7», ГСЛ № 22011260;

ТОО «Fantasy stroy»

ТОО«Магнат Строй Инжиниринг», ГСЛ-КР № 011396;

ТОО «NamysStroy», ГСЛ№21031776.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИНВЕСТ-ПВ», государственная лицензия ГСЛ №14001514 от 03 февраля 2014 года (II категория) рабочий проект НВ, НВК, ГП, ТХ, ЭВ, ЭЛ, ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «Частная экспертиза проектов» Заключение №ChEP-0001/22 от 23.09.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный водопровод	Погонный метр	8849	8849	9816,8	9816,8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

- -эксплуатационная скважина глубиной 35 м -2 шт
- -насосная станция 1-го подъема - Металлокаркасный технологический павильон, обшитый термопанелями Сэндвич ПСБ100 размерами 3,0x2,4x2,7(h) м, оснащен устройствами электрического освещения, электрическими конвекторами, вентиляцией -2 шт с центробежными скважинными насосами Q=6м3/ч, H=70 м, 2,2кВт DAYUAN 100QJD4-100/20-2 шт
- -насосная станция 2-го подъема- Металлокаркасный технологический павильон, обшитый термопанелями Сэндвич ПСБ100 размерами 7,2x4,8x2,7(h) м, оснащен устройствами электрического освещения, электрическими конвекторами, вентиляцией -1 шт , оснащена Насосной станцией повышения давления VSC15-4 16 м3/ч, напор 35 м, в комплекте центробежные насосы-2 шт, датчик, реле давления, манометр, клапан обратный, запорная арматура, кран шаровый сдренажом, расширительный бак, шкаф управления ШУ)-1 шт и Насосной станцией пожаротушения CS 50-200A 34 м3/ч, напор 60 м, в комплекте центробежные насосы- 2 шт, датчик, реле давления, манометр, клапан обратный, запорная арматура, кран шаровый сдренажом, расширительный бак, шкаф управления ШУ) -1 шт
- Композитный резервуар (емкость) чистой воды V=50м3 диаметр 2,4м, длина 12м с фильтром-поглотителем, техническим колодцем и крышкой, лестницей - 2 сооружения
- Композитный резервуар (емкость) технической воды V=50м3 диаметр 2,4м, длина 12м с техническим колодцем и крышкой - 1 сооружение,
- -внутриплощадочные сети общей протяженностью 0,2456 км (в том числе водопроводная сеть -0,1628 км, канализационная сеть -0,0828 км),
- -водопроводная сеть из труб полиэтиленовых диаметром 25,40,63,110 мм общей протяженностью 9,8168 км и сборных железобетонных колодцев д=1500,2000 мм- 79 шт,
- -линия электроснабжения ВЛ-10 кВ- 0,585 км,
- -наружное освещение ЛЭП-0,4 кВ - 0,456 км
- -система очистки воды производительностью 6м3/час, мощность 5,0 кВт, давление 2,5-3,5 бар, система обратного осмоса, (в комплекте с насосом, мембранными элементами, манометрами, ротамерами, фильтрами, промывочной емкостью, трубопроводами обвязки и арматурой, системами автоматики и энергосбережения) - 1 шт

- -трансформаторная подстанция КТПН 100/10-0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ 100/10-0,4кВ -1 шт,
- -благоустройство площадки водопроводных сооружений S=11633,35 м2 со щебеночным покрытием -2622,92 м2 и металлическим ограждением - 465м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2022 года;**
месяц,год
окончание работ **декабрь 2022 года**
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12** ;
фактически, месяц: **4;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 83,43 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопровода с.Богдановка Луганского сельского округа Павлодарского района Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Аткенов Берик Байкенбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)