Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest",КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, Проспект Бухар Жырау, строение 49/6, тел.: +77212567040** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	171040017278
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Магнат Строй Инжиниринг ",Республика Казахстан, г. Астана, р-н Байқоныр, ул. Чехоева, д. 14/2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010540016580

Договор (контракт) дог.№17/1 от 01.11.2023 -Родина

Номер документа	Дата составления
12	26.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Родина			Услуга	1	105 001 214,23	105 001 214,23	11 250 130,10
				Итого	1	x	105 001 214,23	11 250 130,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2023

М.П.

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, тел.:+77212567040
Подрядчик: ТОО"Магнат Строй Инжиниринг ",БИН/ИИН 010540016580, Республика Казахстан, г. Астана, р-н Байқонур, ул. Чехоева, д. 14/2
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		дог.№17/1	01.11.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина	105 001 214,23	93 751 084,13							11 250 130,10	105 001 214,23

Заказчик **ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: **ТОО"Магнат Строй Инжиниринг ",БИН/ИИН 010540016580,**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Мусабаев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, тел.:+77212567040**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Магнат Строй Инжиниринг ",Республика Казахстан, г. Астана, р-н Байқоныр, ул. Чехоева, д. 14/2 БИН/ИИН 010540016580, г.Астана, р-н Байконур, ул.Чехоева, Здание 14/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) дог.№17/1 от 01.11.2023

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год) на Локальная смета 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы.** Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ	м3 грунта	11620,675	101,38	101,38	1178104	1178104	--	247288	1 539 390
						--	29,56	--	343507		113999	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы.** Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11620,675	85,16	85,16	989617	989616	--	207778	1 293 148
						--	24,83	--	288541		95754	
3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы.** Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м ВОЗВРАТ	м3 грунта	11620,675	101,38	101,38	1178104	1178104	--	247288	1 539 390
						--	29,56	--	343507		113999	
4	4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы.** Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11620,675	85,16	85,16	989617	989616	--	207778	1 293 148
						--	24,83	--	288541		95754	
5	5	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кавальеры** (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11620,675	52,34	52,34	608226	608227	--	113534	779 514

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	13,57	--	157693		57755	
6	6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	32165,15	101,38	101,38	3260903	3260903	--	684474	4 260 918
						--	29,56	--	950802		315540	
7	7	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	32165,15	85,16	85,16	2739184	2739184	--	575113	3 579 338
						--	24,83	--	798661		265041	
8	8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1557,405	3634,44	--	5660295	--	--	4075417	10 514 571
						3634,44	--	5660295	--		778858	
9	9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	51845,1	237,69	237,69	12323062	12323062	--	2172310	15 655 147
						--	58,20	--	3017385		1159775	
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43204,96713	56,29	56,29	2432008	2432008	--	518892	3 186 798
						--	16,68	--	720659		235899	
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка песком	м3	2574,5	56,29	56,29	144919	144919	--	30920	189 896
						--	16,68	--	42943		14057	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	56102,89489	252,63	121,63	14173274	6823795	--	7486370	23 392 663
						131,00	54,33	7349479	3048070		1733018	
14	14	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1(лишний грунт)	м3 грунта	2615,55	237,69	237,69	621690	621690	--	109592	789 791
						--	58,20	--	152225		58510	
15	15	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2615,55	52,34	52,34	136898	136898	--	25554	175 451
						--	13,57	--	35493		12999	
16	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	337,095	7004,20	229,63	2361081	77407	1737219	565163	3 160 343
						1621,07	72,44	546455	24419		234099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								71 349 506

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод В1									
17	20	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (SDR 17 - 110х6,6)	км трубопровода	6,4234	603775,65 323479,84	280295,81 85400,37	3878293 2077840	1800452 548561	--	2600137 518274	6 996 704
19	30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	4	11252,68 4723,02	6034,80 2083,47	45011 18892	24139 8334	1980	26954 5757	77 722
20	32	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	5,9287	126261,17 107077,15	-- --	748565 634828	-- --	113737	628480 110164	1 487 209
21	33	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	7,7547	97579,56 89230,96	-- --	756700 691959	-- --	64741	685040 115339	1 557 079
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								10 118 714
			РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
24	36	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	38,16	363,96 22,82	340,46 105,74	13889 871	12992 4035	26	3532 1394	18 815
25	37	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	341,62	237,69 --	237,69 58,20	81200 --	81199 19882	--	14314 7642	103 156
26	38	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	341,62	61,84 --	61,84 18,03	21126 --	21125 6159	--	4434 2046	27 607
27	39	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	341,62	29,81 --	29,81 8,69	10184 --	10184 2969	--	2139 987	13 310
28	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	341,62	252,63	121,63	86303	41551	--	45586	142 441

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						131,00	54,33	44752	18560		10553	
29	41	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). **Разравнивание бульдозерами** мощностью 96 кВт (**130 л с) при перемещении грунта** до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	341,62	52,34	52,34	17880	17881	--	3338	22 915
						--	13,57	--	4636		1698	
			БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
30	42	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из **сборного железобетона. Устройство** в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,37	66671,98	13950,05	2491532	521313	946875	1229832	4 019 073
						27384,11	5857,92	1023344	218910		297709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	54	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	1,521	44047,27	3510,66	66996	5339	46767	14901	88 449
						9789,42	745,11	14890	1133		6552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (отмостка)**	м3 материала основания в плотном теле	0,656	7764,89	1512,13	5094	992	3957	420	5 955
						220,80	372,43	145	244		441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	60	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка забрасываемых водопроводных колодцев песком**	м3	35	56,29	56,29	1970	1970	--	420	2 581
						--	16,68	--	584		191	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								4 444 302
				РАЗДЕЛ 5.Трубопроводная арматура								
44	62	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром** 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1821,47	45,21	27322	679	2427	24281	55 732
						1614,41	20,70	24216	311		4128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	64	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром** 100 мм. Установка	задвижка или клапан	17	3011,18	135,64	51190	2306	5222	44271	103 098
						2568,38	62,09	43662	1056		7637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	66	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром** 150 мм. Установка	задвижка или клапан	16	4409,91	316,50	70559	5064	6769	60434	141 472
						3670,40	144,88	58726	2318		10479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	68	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	28	866,42	47,17	24260	1321	781	21936	49 892
						791,35	--	22158	--		3696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	70	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	41	1659,04	94,35	68021	3868	3318	60227	138 507

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1483,78	--	60835	--		10260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	72	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	33	2527,30	178,88	83401	5903	4051	73389	169 333
						2225,66	20,70	73447	683		12543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	74	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	28	1849,49	275,22	51786	7707	--	43679	103 102
						1574,27	1,45	44080	41		7637	
58	76	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	24	3014,97	403,86	72359	9693	--	62163	145 284
						2611,11	5,17	62667	124		10762	
60	78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм (тройник). Установка**	т фасонных частей	9,53888	1962337,49	714609,77	18718502	6816577	4525561	9496485	30 472 186
						773294,59	232317,12	7376364	2216045		2257199	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	79	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	3	3362,17	90,43	10087	271	573	9273	20 909
						3080,85	41,40	9243	124		1549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	81	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (переход). Установка**	т фасонных частей	0,05308	1962337,49	714609,77	104161	37931	25184	52844	169 565
						773294,59	232317,12	41046	12331		12560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	83	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	28	1659,04	94,35	46453	2642	2265	41130	94 590
						1483,78	--	41546	--		7007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	85	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	24	2527,30	178,88	60655	4293	2946	53374	123 151
						2225,66	20,70	53416	497		9122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								31 786 821
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								117 699 343
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			МАТЕРИАЛ	Тенге						7 494 399		
			Временные здания и сооружения 2,08%									2 448 146,33
			Итого с временными									120 147 489,33
			Непредвиденные работы и затраты-2%									2 402 949,79
			Итого с непредвиденными									122 550 439,12
			Итого в текущих ценах									122 550 439,12
			Итого с понижающим коэффициентом k=0,9								0,90	110 295 394,89
			Итого с понижающим коэффициентом k=0,85								0,85	93 751 084,14
			НДС 12%									11 250 130,10

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС										105 001 214,23

(Подрядчик)

ТОО "Магнат Строй Инжиниринг ", БИН/ИИН 010540016580
(наименование

Директор: Мусабаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Заказчик)

ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278
(наименование

Директор: Аткенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)