Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
**Подрядчик:** ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области
БИН/ИИН 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8096520F0007301219
АО "ForteBank"

**СПРАВКА №15 от 17 ноября 2025 года**
о стоимости выполненных работ и затрат

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование программы/ подпрограммы/ специфики | код |
| 090 140 000 306 | 051 140 000 014 | KZ3000000 | KZ2030000 | №090140000306/240874/00<br>№090140000306/240874/05 | 25.07.2024 г.<br>27.03.2025 г. | БРК | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выполнение | 5 199 563 198,28 | 5 084 328 822,87 | 214 144 515,97 | | | | 25 697 341,92 | 239 841 857,89 |
| Предоплата за материалы | 1 127 107 824,19 | 500 000 000,00 | | | | | | |
| Удержание предоплаты за материалы | 1 127 107 824,19 | 1 127 107 824,19 | | | | | | |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | 259 978 159,93 | 254 216 441,16 | 10 707 225,80 | | | | 1 284 867,10 | 11 992 092,90 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **4 939 585 038,35** | **4 203 004 557,52** | **203 437 290,17** | | | | **24 412 474,82** | **227 849 764,99** |

**Заказчик:**
**Директор**
**СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

**Смагулов Т.Н.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "KZ Стройэксперт"**
**ИИН 691126302482**
**Аттестат № KZ64VJE00030764**

**Урныкбаев А.Е.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО «Кокшетауавтодор»**

**Токтаров Б.Ж.**

**Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»**
**Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»**
**Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г., ДС5 №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.**

# АКТ № 15

**Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области**
**за период с 4 ноября по 16 ноября 2025 года, на 17 ноября 2025 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | План по договору | | | Выполнение с начала реализации | | | План на текущий год | | Выполнение с начала года | | | Выполнение за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объем | Расценка | Стоимость, в тенге | Объем работ | Финансирование | % | Объем работ | Финансирование | Объем работ | Финансирование | % | Объем работ | Финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Ликвидация пучинистых участков (выборочно)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ликвидация пучинистых участков (выборочно) с заменой на ПГС (к1,22) Н=0,3м | м2 | 101566 | 3998,06 | 406066 961,96 | 101 566,00 | 406066 961,96 | 100,00% | 75 831,56 | 303179 126,77 | 75 831,56 | 303179 126,78 | 100,00% | **13 357,43** | **53403 806,59** |
| | **Ресайклирование** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением: щебня фр.20-40, отсева, цемента М400 5%, хим стабилизатор 0,125л/м3 | м2 | 508381 | 3572,56 | 1816221 625,36 | 366 168,00 | 1308157 150,08 | 72,03% | 508 381,00 | 1816221 625,36 | 366 168,00 | 1308157 150,08 | 72,03% | | - |
| | ***Устройство дорожной одежды (L=66820 м, В=7м) с учетом уширения проезжей части на территории пункта пропуска "Бидайык" до 9,6 м и увеличением площади на 549 м2*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Розлив эмульсии 0,9л/м2 | т | 421,5 | 236948,88 | 99873 952,92 | 295,08 | 69918 875,51 | 70,01% | 421,50 | 99873 952,92 | 295,08 | 69918 875,51 | 70,01% | - | - |
| 4 | Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1 | м2 | 468289 | 4547,06 | 2129338 180,34 | 327 880,00 | 1490890 032,80 | 70,02% | 468 289,00 | 2129338 180,34 | 327 880,00 | 1490890 032,80 | 70,02% | | - |
| 5 | Розлив эмульсии 0,3л/м2 | т | 140,5 | 236948,88 | 33291 317,64 | 65,65 | 15555 693,97 | 46,73% | 140,50 | 33291 317,64 | 65,65 | 15555 693,97 | 46,73% | **1,89** | **447 833,38** |
| 6 | Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05% | м2 | 468289 | 4271,72 | 2000399 487,08 | 218 820,00 | 1041110 406,00 | 46,73% | 468 289,00 | 2000399 487,08 | 218 820,00 | 1041110 406,00 | 46,73% | **6 300,00** | **26911 836,00** |
| | Волокна для армирования асфальтобетонных покрытий | кг | -28518,8 | 8218,88 | | - 12 942,47 | - 106372 635,60 | | | | - 12 942,47 | - 106372 635,60 | | | |
| 7 | Укрепление обочин ПГС Н=0,15 м | м2 | 334100 | 2565,02 | 856973 182,00 | 52 000,00 | 133381 040,00 | 15,56% | 334 100,00 | 856973 182,00 | 52 000,00 | 133381 040,00 | 15,56% | **52 000,00** | **133381 040,00** |
| | **Съезды. км 214 (213+770, право-кафе, ГПС); км 214 (213+810, лево- в улицу, ГПС); км 214 (213+835, право-кафе, ГПС); км 214 (213+930, лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+110, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+165, право-АЗС, а/б); км 215 (214+225, лево-в улицу, а/б); км 215 (214+235, право-АЗС, а/б); км 215 (214+325, право-АГЗС, ГПС); км 215 (214+380, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+415, лево-школа, ГПС); км 215 (214+480, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+640, право-в улицу ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+810, лево-в улицу, ГПС); км 216 (215+080, право-в улицу, а/б); км 216 (215+930, право-с.Телжан, а/б); км 217 (216+855, право-агрофирма "Кызылту Нан", ГПС; лево-нефтебаза); км 233 (право-с.Кандыбай,а/б; лево-фермы, ГПС); км 255 (254+030, лево-в улицу, а/б); км 255 (254+270, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+390, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+525, право-в поле, ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+665, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+785, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+950, лево-телевышка, а/б); км 269 (право-в поле, ГПС; лево в улицу, ГПС); км 270 (лево- в улицу, ГПС); 271 (право-с.Ондирис, а/б)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева | м2 | 2792 | 2612,77 | 7294 853,84 | - | - | 0,00% | 2 792,00 | 7294 853,84 | - | - | 0,00% | - | - |
| 9 | *Розлив эмульсии на ПГС 0,9 л/м2* | т | 2,31 | 236948,65 | 547 351,38 | - | - | 0,00% | 2,31 | 547 351,38 | - | - | 0,00% | - | - |
| 10 | Розлив эмульсии 0,3 л/м2 | т | 0,48 | 236948,59 | 113 735,32 | - | - | 0,00% | 0,48 | 113 735,32 | - | - | 0,00% | - | - |
| 11 | Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2 | т | 301 | 35959,47 | 10823 800,47 | - | - | 0,00% | 301,00 | 10823 800,47 | - | - | 0,00% | - | - |
| 12 | Розлив эмульсии 0,3 л/м2 | т | 1,25 | 236949,55 | 296 186,94 | - | - | 0,00% | 1,25 | 296 186,94 | - | - | 0,00% | - | - |
| 13 | Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 | м2 | 4183 | 4271,73 | 17868 646,59 | - | - | 0,00% | 4 183,00 | 17868 646,59 | - | - | 0,00% | - | - |
| | **Устройство дорожной одежды на площадке отдыха км 232** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Розлив эмульсии 0,3 л/м2 | т | 0,71 | 236949,87 | 168 234,41 | - | - | 0,00% | 0,71 | 168 234,41 | - | - | 0,00% | - | - |
| 15 | Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2 | т | 170,5 | 35959,47 | 6131 089,64 | - | - | 0,00% | 170,50 | 6131 089,64 | - | - | 0,00% | - | - |
| 16 | Розлив эмульсии 0,3 л/м2 | т | 0,71 | 236949,87 | 168 234,41 | - | - | 0,00% | 0,71 | 168 234,41 | - | - | 0,00% | - | - |
| 17 | Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 | *м2* | 2368 | 4271,73 | 10115 456,64 | - | - | 0,00% | 2 368,00 | 10115 456,64 | - | - | 0,00% | - | - |
| 18 | Оборудование площадок отдыха на км 232 (контейнер для мусора, беседка) | *шт* | 1 | 430956,01 | 430 956,01 | - | - | 0,00% | 1,00 | 430 956,01 | - | - | 0,00% | - | - |
| | **Автопавильоны** | | | | | | | | | | | | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Демонтаж сущ. автоавильона (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с.Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык) с вывозом в ДЭУ-64, ДЭП-8 с. Талшик | *шт* | 5 | 280452,51 | 1402 262,55 | - | - | 0,00% | 5,00 | 1402 262,55 | - | - | 0,00% | - | - |
| 20 | Устройство новых автопавильонов Модель "Нурлы" тип МО-1 в антивандальном исполнении (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с.Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык) | *шт* | 5 | 2630800,32 | 13154 001,60 | - | - | 0,00% | 5,00 | 13154 001,60 | - | - | 0,00% | - | - |
| | **Устройство заездных карманов на автобусных остановках км 217, км 233, км 255, км 270** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева | м2 | 1373 | 2614,05 | 3589 090,65 | - | - | 0,00% | 1 373,00 | 3589 090,65 | - | - | 0,00% | - | - |
| 22 | Розлив эмульсии 0,9 л/м2 | т | 0,85 | 236948,19 | 201 405,96 | - | - | 0,00% | 0,850 | 201 405,96 | - | - | 0,00% | - | - |
| 23 | Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей МЗ тип Б М2 | *т* | 68 | 35959,47 | 2445 243,96 | - | - | 0,00% | 68 | 2445 243,96 | - | - | 0,00% | - | - |
| 24 | Розлив эмульсии 0,3 л/м2 | *т* | 0,28 | 236947,9 | 66 345,41 | - | - | 0,00% | 0 | 66 345,41 | - | - | 0,00% | - | - |
| 25 | Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 | *м2* | 945 | 4271,73 | 4036 784,85 | - | - | 0,00% | 945 | 4036 784,85 | - | - | 0,00% | - | - |
| | **Устройство элементов обстановки пути** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Демонтаж дорожного ограждения безопасности (1,47 тн) на км 232 (площадка отдыха) с транспортировкой на расстояние 48 км (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик) | м | 57 | 1842,64 | 105 030,48 | - | - | 0,00% | 57,00 | 105 030,48 | - | - | 0,00% | - | - |
| 27 | Установка ограждения безопасности 11 ДО высотой 0,75 м, шаг стоек 4 м. на км 232 (площ. отдыха) | м | 120 | 31213,34 | 3745 600,80 | - | - | 0,00% | 120,00000 | 3745 600,80 | - | - | 0,00% | - | - |
| 28 | Установка начального и концевого участков ограждения на км 252, км 257, км 263 | м | 144 | 34542,21 | 4974 078,24 | - | - | 0,00% | 144,00 | 4974 078,24 | - | - | 0,00% | - | - |
| 29 | Демонтаж стоек и дорожных знаков с транспортировкой на расстояние 62 км требованиям ГОСТ 32945- (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик) | шт | 564 | 27129,66 | 15301 128,24 | - | - | 0,00% | 564,000 | 15301 128,24 | - | - | 0,00% | - | - |
| 30 | Установка стоек под дорожные знаки с фундаментом монолитным | *шт* | 474 | 31702,22 | 15026 852,28 | - | - | 0,00% | 474,000 | 15026 852,28 | - | - | 0,00% | - | - |
| 31 | Установка дорожных знаков | *шт* | 564 | 11297,67 | 6371 885,88 | - | - | 0,00% | 564,000 | 6371 885,88 | - | - | 0,00% | - | - |
| | **Ремонт круглых труб д=1,0м, км 231,239, км 267. Переустройство ж/б д=0,75м на ж/б трубы д=1,0 м км 217, км 218** | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Демонтаж круглых жб труб отв.1х1м | *м3* | 141,12 | 73923,46 | 10432 078,68 | 141,12 | 10432 078,68 | 100,00% | 141,12 | 10432 078,68 | 141,12 | 10432 078,68 | 100,00% | - | - |
| 33 | Демонтаж монолитного укрепления | м2 | 69,7 | 11727,67 | 817 418,60 | 69,70 | 817 418,60 | 100,00% | 69,700 | 817 418,60 | 69,70 | 817 418,60 | 100,00% | - | - |
| 34 | Землянные работы под тело трубы, оголовки и упреплени | м3 | 186,08 | 833,07 | 155 017,67 | 186,08 | 155 017,67 | 100,00% | 186,08 | 155 017,67 | 186,08 | 155 017,67 | 100,00% | - | - |
| | ***Тело трубы*** | | | | | - | - | | | | - | - | | - | - |
| 35 | Устройство щебеночной подушки | м3 | 32,52 | 17339,12 | 563 868,18 | 32,52 | 563 868,18 | 100,00% | 32,52 | 563 868,18 | 32,52 | 563 868,18 | 100,00% | - | - |
| 36 | Укладка звеньев труб марки ЗКП 1.100 | шт | 48 | 321015,49 | 15408 743,52 | 48,00 | 15408 743,52 | 100,00% | 48,00 | 15408 743,52 | 48,00 | 15408 743,52 | 100,00% | - | - |
| 37 | Устройство слоя дренирующего | м3 | 118,31 | 12570,96 | 1487 270,28 | 118,31 | 1487 270,28 | 100,00% | 118,31 | 1487 270,28 | 118,31 | 1487 270,28 | 100,00% | - | - |
| 38 | Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной | м2 | 247,15 | 8899,43 | 2199 494,12 | 247,15 | 2199 494,12 | 100,00% | 247,15 | 2199 494,12 | 247,15 | 2199 494,12 | 100,00% | - | - |
| 39 | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 14,31 | 13972,81 | 199 950,91 | 14,31 | 199 950,91 | 100,00% | 14,31 | 199 950,91 | 14,31 | 199 950,91 | 100,00% | - | - |
| 40 | Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой | м3 | 78,7 | 956,17 | 75 250,58 | 78,70 | 75 250,58 | 100,00% | 78,70 | 75 250,58 | 78,70 | 75 250,58 | 100,00% | - | - |
| | ***Оголовки*** | | | | | - | - | | | | - | - | | - | - |
| 41 | Устройство подушки ПГС | м3 | 42,42 | 21410,46 | 908 231,71 | 42,42 | 908 231,71 | 100,00% | 42,42 | 908 231,71 | 42,42 | 908 231,71 | 100,00% | - | - |
| 42 | Устройство монолитного фундамента | м3 | 3,5 | 74594,28 | 261 079,98 | 3,50 | 261 079,98 | 100,00% | 3,50 | 261 079,98 | 3,50 | 261 079,98 | 100,00% | - | - |
| 43 | Установка портальной стенки типа Блок № 34 (СТ 10) | шт | 10 | 152754,7 | 1527 547,00 | 10,00 | 1527 547,00 | 100,00% | 10,00 | 1527 547,00 | 10,00 | 1527 547,00 | 100,00% | - | - |
| 44 | Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл) | шт | 20 | 254101,95 | 5082 039,00 | 20,00 | 5082 039,00 | 100,00% | 20,00 | 5082 039,00 | 20,00 | 5082 039,00 | 100,00% | - | - |
| 45 | Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной | м2 | 150 | 18030,42 | 2704 563,00 | 150,00 | 2704 563,00 | 100,00% | 150,00 | 2704 563,00 | 150,00 | 2704 563,00 | 100,00% | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой | *м3* | 110,0000 | 956,1800 | 105 179,80 | 110,00 | 105 179,80 | 100,00% | 110,00 | 105 179,80 | 110,00 | 105 179,80 | 100,00% | | - |
| 47 | Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м | м2 | 193,70 | 23393,70 | 4531 359,69 | 193,70 | 4531 359,69 | 100,00% | 193,70 | 4531 359,69 | 193,70 | 4531 359,69 | 100,00% | | - |
| 48 | Укрепление (русло и откосы на входе и выходе) | *м2* | 263,5 | 22291,72 | 5873 868,22 | 263,50 | 5873 868,22 | 100,00% | 263,50 | 5873 868,22 | 263,50 | 5873 868,22 | 100,00% | | - |
| | **Круглые трубы д=1,5м** | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Демонтаж труб | *м3* | 14,00 | 23380,45 | 327 326,30 | 14,00 | 327 326,30 | 100,00% | 14,00 | 327 326,30 | 14,00 | 327 326,30 | 100,00% | | - |
| 50 | Земляные работы под тело трубы | м3 | 19,2 | 1662,04 | 31 911,17 | 19,20 | 31 911,17 | 100,00% | 19,20 | 31 911,17 | 19,20 | 31 911,17 | 100,00% | | - |
| 51 | Земляные работы под оголовки и укреплени | м3 | 11,53 | 1659,20 | 19 130,58 | 11,53 | 19 130,58 | 100,00% | 11,53 | 19 130,58 | 11,53 | 19 130,58 | 100,00% | | - |
| 52 | Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной | м2 | 112,80 | 8899,43 | 1003 855,70 | 112,80 | 1003 855,70 | 100,00% | 112,80 | 1003 855,70 | 112,80 | 1003 855,70 | 100,00% | | - |
| 53 | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 16,80 | 10537,58 | 177 031,34 | 16,80 | 177 031,34 | 100,00% | 16,80 | 177 031,34 | 16,80 | 177 031,34 | 100,00% | | - |
| 54 | Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл) | шт | 14,00 | 220848,78 | 3091 882,92 | 14,00 | 3091 882,92 | 100,00% | 14,00 | 3091 882,92 | 14,00 | 3091 882,92 | 100,00% | | - |
| 55 | Укрепление (русло и откосы на входе и выходе | *м2* | 132,2000 | 13011,4800 | 1720 117,66 | 132,20 | 1720 117,66 | 100,00% | 132,200 | 1720 117,66 | 132,20 | 1720 117,66 | 100,00% | | - |
| 56 | Конец укрепления | м2 | 54,60 | 36544,21 | 1995 313,87 | 54,60 | 1995 313,87 | 100,00% | 54,60 | 1995 313,87 | 54,60 | 1995 313,87 | 100,00% | | - |
| | **Прямоугольные железобетонные трубы 2х2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Демонтаж прямоугольных жб труб 2х2 | м3 | 21,2 | 25033,56 | 530 711,47 | 21,20 | 530 711,47 | 100,00% | 21,20 | 530 711,47 | 21,20 | 530 711,47 | 100,00% | - | - |
| 58 | Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление | м3 | 35,52 | 1579,57 | 56 106,33 | 35,52 | 56 106,33 | 100,00% | 35,52 | 56 106,33 | 35,52 | 56 106,33 | 100,00% | | - |
| | ***Тело трубы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Устройство щебеночной подушки | *м3* | 9,9 | 19743,7 | 195 462,63 | 9,90 | 195 462,63 | 100,00% | 9,90 | 195 462,63 | 9,90 | 195 462,63 | 100,00% | - | - |
| 60 | Устройство монолитного фундамента | *м3* | 16,17 | 82687,26 | 1337 052,99 | 16,17 | 1337 052,99 | 100,00% | 16,17 | 1337 052,99 | 16,17 | 1337 052,99 | 100,00% | | - |
| 61 | Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной | м2 | 237,6 | 8899,43 | 2114 504,57 | 237,60 | 2114 504,57 | 100,00% | 237,60 | 2114 504,57 | 237,60 | 2114 504,57 | 100,00% | | - |
| 62 | Устройство гидроизоляции оклеечной | *м2* | 59,4 | 11314,08 | 672 056,35 | 59,40 | 672 056,35 | 100,00% | 59,40 | 672 056,35 | 59,40 | 672 056,35 | 100,00% | | - |
| 63 | ***Оголовки*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Устройство подушки ПГС | м3 | 36 | 21410,48 | 770 777,28 | 36,00 | 770 777,28 | 100,00% | 36,00 | 770 777,28 | 36,00 | 770 777,28 | 100,00% | - | - |
| 65 | Устройство монолитного фундамента | м3 | 22,8 | 75290,02 | 1716 612,46 | 22,80 | 1716 612,46 | 100,00% | 22,80 | 1716 612,46 | 22,80 | 1716 612,46 | 100,00% | | - |
| 66 | Укладка откосной стенки типа Блок № 57пл (СТ1пл) | шт | 8 | 190500,56 | 1524 004,48 | 8,00 | 1524 004,48 | 100,00% | 8,00 | 1524 004,48 | 8,00 | 1524 004,48 | 100,00% | | - |
| 67 | Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл) | шт | 8 | 141414,43 | 1131 315,44 | 8,00 | 1131 315,44 | 100,00% | 8,00 | 1131 315,44 | 8,00 | 1131 315,44 | 100,00% | | - |
| 68 | Устройство бетона лотка монолитного | м3 | 7,6 | 74594,4 | 566 917,44 | 7,60 | 566 917,44 | 100,00% | 7,60 | 566 917,44 | 7,60 | 566 917,44 | 100,00% | | - |
| 69 | Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной | *м2* | 219,6 | 8899,43 | 1954 314,83 | 219,60 | 1954 314,83 | 100,00% | 219,60 | 1954 314,83 | 219,60 | 1954 314,83 | 100,00% | | - |
| 70 | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 11,2 | 12454,99 | 139 495,89 | 11,20 | 139 495,89 | 100,00% | 11,20 | 139 495,89 | 11,20 | 139 495,89 | 100,00% | | - |
| 71 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | *м2* | 188 | 1328,98 | 249 848,24 | 188,00 | 249 848,24 | 100,00% | 188,00 | 249 848,24 | 188,00 | 249 848,24 | 100,00% | | - |
| 72 | Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м | *м2* | 131,86 | 24197,84 | 3190 727,18 | 131,86 | 3190 727,18 | 100,00% | 131,86 | 3190 727,18 | 131,86 | 3190 727,18 | 100,00% | | - |
| 73 | Укрепление (русло и откосы на входе и выходе) | *м2* | 205,86 | 45177,23 | 9300 184,57 | 205,86 | 9300 184,57 | 100,00% | 205,86 | 9300 184,57 | 205,86 | 9300 184,57 | 100,00% | | - |
| | **Прямоугольные железобетонные трубы 4х2,5** | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Демонтаж прямоугольных жб труб отв.4х2,5 | м3 | 25,24 | 26009,86 | 656 488,87 | 25,24 | 656 488,87 | 100,00% | 25,24 | 656 488,87 | 25,24 | 656 488,87 | 100,00% | - | - |
| | ***Тело трубы*** | | | | | - | - | | | | - | - | | | - |
| 75 | Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной | м2 | 149,8 | 13577,4 | 2033 894,52 | 149,80 | 2033 894,52 | 100,00% | 149,80 | 2033 894,52 | 149,80 | 2033 894,52 | 100,00% | | - |
| 76 | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 37,8 | 11314,09 | 427 672,60 | 37,80 | 427 672,60 | 100,00% | 37,80 | 427 672,60 | 37,80 | 427 672,60 | 100,00% | | - |
| | ***Оголовки*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл) | *шт* | 4 | 359190,02 | 1436 760,08 | 4,00 | 1436 760,08 | 100,00% | 4,00 | 1436 760,08 | 4,00 | 1436 760,08 | 100,00% | | - |
| 78 | Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл) | шт | 4 | 157077,57 | 628 310,28 | 4,00 | 628 310,28 | 100,00% | 4,00 | 628 310,28 | 4,00 | 628 310,28 | 100,00% | | - |
| 79 | Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени | *м2* | 62 | 36224,01 | 2245 888,62 | 62,00 | 2245 888,62 | 100,00% | 62,00 | 2245 888,62 | 62,00 | 2245 888,62 | 100,00% | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Укрепление (русло и откосы на входе и выходе) | *м2* | 48,58 | 5961,93 | 289 630,56 | 48,58 | 289 630,56 | 100,00% | 48,58 | 289 630,56 | 48,58 | 289 630,56 | 100,00% | | - |
| 81 | Конец укпепления ( монолитным бетоном) | *м2* | 308,79 | 44075,58 | 13610 098,35 | 308,79 | 13610 098,35 | 100,00% | 308,79 | 13610 098,35 | 308,79 | 13610 098,35 | 100,00% | | - |
| | **Прямоугольные железобетонные трубы 2х4х2,5** | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 82 | Демонтаж прямоугольных жб труб отв.2х4х2,5 | м3 | 44,64 | 52431,18 | 2340 527,88 | 44,64 | 2340 527,88 | 100,00% | 44,64 | 2340 527,88 | 44,64 | 2340 527,88 | 100,00% | | - |
| | ***Тело трубы*** | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 83 | Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной | м2 | 1348,2 | 13562,35 | 18284 760,27 | 1 348,20 | 18284 760,27 | 100,00% | 1 348,20 | 18284 760,27 | 1 348,20 | 18284 760,27 | 100,00% | | - |
| 84 | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 340,2 | 11314,09 | 3849 053,42 | 340,20 | 3849 053,42 | 100,00% | 340,20 | 3849 053,42 | 340,20 | 3849 053,42 | 100,00% | | - |
| | ***Оголовки*** | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 85 | Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл) | шт | 12 | 359190,12 | 4310 281,44 | 12,00 | 4310 281,44 | 100,00% | 12,00 | 4310 281,44 | 12,00 | 4310 281,44 | 100,00% | | - |
| 86 | Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл) | *шт* | 12 | 157077,57 | 1884 930,84 | 12,00 | 1884 930,84 | 100,00% | 12,00 | 1884 930,84 | 12,00 | 1884 930,84 | 100,00% | | - |
| 87 | Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени | *м2* | 556,92 | 46617,61 | 25962 279,36 | 556,92 | 25962 279,36 | 100,00% | 556,92 | 25962 279,36 | 556,92 | 25962 279,36 | 100,00% | | - |
| 88 | Укрепление (русло и откосы на входе и выходе) | *м2* | 291,48 | 7134,43 | 2079 543,66 | 291,48 | 2079 543,66 | 100,00% | 291,48 | 2079 543,66 | 291,48 | 2079 543,66 | 100,00% | | - |
| 89 | Конец укпепления ( монолитным бетоном) | *м2* | 1852,74 | 43718,84 | 80999 643,62 | 1 852,74 | 80999 643,62 | 100,00% | 1 852,74 | 80999 643,62 | 1 852,74 | 80999 643,62 | 100,00% | | - |
| | **Переустройство ж/б водопропускных труб км 248, км 268 круглые трубы д=1,5м** | | | | | | | | | | | | | | - |
| 90 | Демонтаж труб | м3 | 35,15 | 23380,44 | 821 822,47 | 35,15 | 821 822,47 | 100,00% | 35,15 | 821 822,47 | 35,15 | 821 822,47 | 100,00% | | - |
| 91 | Земляные работы под оголовки и укреплени | м3 | 1169,08 | 1662,05 | 1943 069,41 | 1 169,08 | 1943 069,41 | 100,00% | 1 169,08 | 1943 069,41 | 1 169,08 | 1943 069,41 | 100,00% | | - |
| | ***Тело трубы*** | | | | | - | - | | | | | | | | - |
| 92 | Устройство щебеночной подушки | м3 | 10,73 | 18305,79 | 196 421,13 | 10,73 | 196 421,13 | 100,00% | 10,73 | 196 421,13 | 10,73 | 196 421,13 | 100,00% | | - |
| 93 | Устройство монолитного фундамента | *м3* | 21,09 | 76070,2 | 1604 320,52 | 21,09 | 1604 320,52 | 100,00% | 21,09 | 1604 320,52 | 21,09 | 1604 320,52 | 100,00% | | - |
| 94 | Укладка звеньев труб марки ЗКП 6.100 | шт | 37 | 298590,47 | 11047 847,39 | 37,00 | 11047 847,39 | 100,00% | 37,00 | 11047 847,39 | 37,00 | 11047 847,39 | 100,00% | | - |
| 95 | Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной | *м2* | 173,9 | 8899,44 | 1547 612,62 | 173,90 | 1547 612,62 | 100,00% | 173,90 | 1547 612,62 | 173,90 | 1547 612,62 | 100,00% | | - |
| 96 | Устройство гидроизоляции оклеечной | *м2* | 25,9 | 17112,85 | 443 222,82 | 25,90 | 443 222,82 | 100,00% | 25,90 | 443 222,82 | 25,90 | 443 222,82 | 100,00% | | - |
| 97 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | *м3* | 1052,28 | 1070,23 | 1126 181,62 | 1 052,28 | 1126 181,62 | 100,00% | 1 052,28 | 1126 181,62 | 1 052,28 | 1126 181,62 | 100,00% | | - |
| | ***Оголовки*** | | | | | - | - | | | | - | - | | | - |
| 98 | Устройство щебеночной подушки | м3 | 2 | 18305,76 | 36 611,52 | 2,00 | 36 611,52 | 100,00% | 2,00 | 36 611,52 | 2,00 | 36 611,52 | 100,00% | | - |
| 99 | Устройство подушки ПГС | м3 | 26 | 22642,22 | 588 697,72 | 26,00 | 588 697,72 | 100,00% | 26,00 | 588 697,72 | 26,00 | 588 697,72 | 100,00% | | - |
| 100 | Устройство монолитного фундамента | м3 | 7,56 | 76325,35 | 577 019,65 | 7,56 | 577 019,65 | 100,00% | 7,56 | 577 019,65 | 7,56 | 577 019,65 | 100,00% | | - |
| 101 | Укладка оголовков марки ЗКП 17-170 | шт | 4 | 346651,9 | 1386 607,60 | 4,00 | 1386 607,60 | 100,00% | 4,00 | 1386 607,60 | 4,00 | 1386 607,60 | 100,00% | | - |
| 102 | Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл) | *шт* | 8 | 253443,74 | 2027 549,92 | 8,00 | 2027 549,92 | 100,00% | 8,00 | 2027 549,92 | 8,00 | 2027 549,92 | 100,00% | | - |
| 103 | Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной | *м2* | 119,6 | 8899,43 | 1064 371,83 | 119,60 | 1064 371,83 | 100,00% | 119,60 | 1064 371,83 | 119,60 | 1064 371,83 | 100,00% | | - |
| 104 | Устройство гидроизоляции оклеечной | *м2* | 2,8 | 10537,78 | 29 505,78 | 2,80 | 29 505,78 | 100,00% | 2,80 | 29 505,78 | 2,80 | 29 505,78 | 100,00% | | - |
| 105 | Устройство монолитного фундамента | *м3* | 5,12 | 74312,47 | 380 479,85 | 5,12 | 380 479,85 | 100,00% | 5,12 | 380 479,85 | 5,12 | 380 479,85 | 100,00% | | - |
| 106 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | м2 | 103,2 | 1538,65 | 158 788,68 | 103,20 | 158 788,68 | 100,00% | 103,20 | 158 788,68 | 103,20 | 158 788,68 | 100,00% | | - |
| 107 | Укрепление (русло и откосы на входе и выходе) | м2 | 161,2 | 28810,04 | 4644 178,45 | 161,20 | 4644 178,45 | 100,00% | 161,20 | 4644 178,45 | 161,20 | 4644 178,45 | 100,00% | | - |
| 108 | Конец укрепления | м2 | 54,6 | 36544,21 | 1995 313,87 | 54,60 | 1995 313,87 | 100,00% | 54,60 | 1995 313,87 | 54,60 | 1995 313,87 | 100,00% | | - |
| | ***Объездная дорога км 248, км 268*** | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 109 | Разработка грунта | м3 | 1080 | 229,25 | 247 590,00 | 1 080,00 | 247 590,00 | 100,00% | 1 080,00 | 247 590,00 | 1 080,00 | 247 590,00 | 100,00% | - | - |
| 110 | Рыхление, уплотнение и полив водой | м3 | 900 | 1285,67 | 1157 103,00 | 900,00 | 1157 103,00 | 100,00% | 900,00 | 1157 103,00 | 900,00 | 1157 103,00 | 100,00% | | - |
| 111 | Предварительная планировка | м2 | 3600 | 9,22 | 33 192,00 | 3 600,00 | 33 192,00 | 100,00% | 3 600,00 | 33 192,00 | 3 600,00 | 33 192,00 | 100,00% | | - |
| 112 | Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, гравийные покрытия, ширина 7,5 м | км | 0,4 | 8781804,37 | 3512 721,75 | 0,40 | 3512 721,75 | 100,00% | 0,40 | 3512 721,75 | 0,40 | 3512 721,75 | 100,00% | | - |
| | **Дорожная разметка** | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 113 | Дорожная разметка 1.5 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:3 | км | 65,93 | 62885,87 | 4146 065,41 | - | - | 0,00% | 65,93 | 4146 065,41 | - | - | 0,00% | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Дорожная разметка 1.1 (краевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м | км | 133,64 | 157768,22 | 21084 144,92 | - | - | 0,00% | 133,64 | 21084 144,92 | - | - | 0,00% | - | - |
| 115 | Дорожная разметка 1.6 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на съездах) | км | 0,6 | 126406,5 | 75 843,90 | - | - | 0,00% | 0,60 | 75 843,90 | - | - | 0,00% | - | - |
| 116 | Дорожная разметка 1.1 (осевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на съездах) | км | 0,24 | 157770,52 | 37 864,92 | - | - | 0,00% | 0,24 | 37 864,92 | - | - | 0,00% | - | - |
| 117 | Дорожная разметка 1.7 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:1 (на съездах) | км | 0,05 | 94650,79 | 4 732,54 | - | - | 0,00% | 0,05 | 4 732,54 | - | - | 0,00% | - | - |
| 118 | Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на заездном кармане) | км | 0,12 | 157770,52 | 18 932,46 | - | - | 0,00% | 0,12 | 18 932,46 | - | - | 0,00% | - | - |
| 119 | Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на заездном кармане) | км | 0,12 | 126406,5 | 15 168,78 | - | - | 0,00% | 0,12 | 15 168,78 | - | - | 0,00% | - | - |
| 120 | Разметка проезжей части 1.14.1 пешеходный переход. В=0,4м (км 54, км 85) | м2 | 38,4 | 2580,55 | 99 093,12 | - | - | 0,00% | 38,40 | 99 093,12 | - | - | 0,00% | - | - |
| | Заготовка ДСМ | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Резерв по заявке №1 | | | | 234 392 693,17 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Итого** | | | | **8 010 177 119,67** | | **4 642 467 141,32** | | | **7 672 896 591,31** | | **4 539 579 306,14** | | | **214 144 515,97** |
| | **НДС 12%** | | | | **961 221 254,36** | | **557 096 056,96** | | | **920 747 590,96** | | **544 749 516,73** | | | **25 697 341,92** |
| | **Всего с НДС** | | | | **8 971 398 374,03** | | **5 199 563 198,28** | | | **8 593 644 182,27** | | **5 084 328 822,87** | | | **239 841 857,89** |

**от Заказчика:**

**Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

**Усербаев К.М.**

**Расчет проверил: гл.специалист ОП,ЭРиЗ СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

**Некибаева А.У.**

**Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

**Коржумбаев А.К.**

**от Подрядчика:**

**Директор ТОО "Кокшетауавтодор"**

**Токтаров Б.Ж.**

**Работу приняли:**

**Технический надзор ТОО "KZ Стройэксперт"**

**Урнякбаев А.Е.**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г.
Доп. соглашение №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

**Реестр информации по объекту**
**Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области к Акт выполненных работ №15 за период с 4 ноября по 16 ноября 2025 года, на 17 ноября 2025 года**

| № | Наименоваине работ | Ед. изм. | План на текущий год | Факт по текущему году | % | Выполнено в настоящем акте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области** | | | | | | |
| 1 | Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением нового материала | км | 66,82 | 48,18 | 72,03% | 0,00 |
| 2 | Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1 | км | 66,82 | 46,84 | 70,02% | 0,00 |
| 3 | Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05% | км | 66,82 | 31,26 | 46,73% | 0,90 |

**Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"** _____ **Усербаев К.М.**

**Директор ТОО "Кокшетауавтодор"** _____ **Токтаров Б.Ж.**

**Главный эксперт тех. надзора ТОО "KZ Стройэксперт"** _____ **Урныкбаев А.Е.**