**Генподрядчик:** ТОО "УМИРЗАК"
**Субподрядчик:** ПК "Агроспецмонтаж"
**Договор №** № 06/1 от 01 ноября 2016 года;
**Наименование строительства и ее адрес :** Строительство школы-интернат на 100 мест в н.п. Шакен Казалинского района Кызылординской области

**С П Р А В К А № 1**

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года**

(тыс. тенге)

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость | | Акт выполненных работ с начала строительства | | Акт выполненных работ с начала года | | Акт выполненных работ за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная |
| 1 | **Строительство школы-интернат на 100 мест в н.п. Шакен Казалинского района Кызылординской области** | 2 195,679 | 755,081 | 2 195,679 | 755,081 | 2 195,679 | 755,081 | 2 195,679 | 755,081 |
| | | | | | | | | | |

**ГЕНПОДРЯДЧИК :** _____ **Е. Дарихожаев**
**Директор ТОО "УМИРЗАК"**

**СУБПОДРЯДЧИК :** _____ **Т. Буркитов**
**Директор ПК "Агроспецмонтаж"**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Кызылординская обл.

Форма 2

Наименование строі Строительство школы-интернат на 100 мест в н.п.Шакен Казалинского района Кызылординской области

Наименование объеі Строительство школы-интернат на 100 мест в н.п.Шакен Казалинского района Кызылординской области

# АКТ № 1

## выполненных работ за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Подготовка территории Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е46-59-5 | Разборка надземной части 1-2-х этажных кирпичных зданий без сохранения годных материалов (230,6х3м) | 691,8 | 263,03 | 93,15 | 181964 | 64441 | 141591 | 1,069 | 740 |
| | | *м3 строительного объема* | | 169,88 | 34,79 | 117523 | 24068 | 100 | 0,167 | 116 |
| 2 | Е46-59-4 | Разборка надземной части деревянных зданий любой этажности без сохранения годных материалов (195,8х2,5м) | 489,5 | 159,78 | 9,93 | 78212 | 4861 | 75148 | 1,02 | 499 |
| | | *м3 строительного объема* | | 149,85 | 3,67 | 73352 | 1796 | 100 | 0,017 | 8 |
| 3 | Е7-24-5 (ДМ | Разборка металлических оград ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; | 138,6 | 551,58 | 316,68 | 76449 | 43892 | 62283 | 1,356 | 188 |
| | | *м оград* | | 234,9 | 86,08 | 32557 | 11931 | 140 | 0,30905 | 43 |
| 4 | Е47-13-1 (Д | Разборка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м кмат1=0; | 3 | 149,85 | – | 450 | – | 581 | 0,821 | 2 |
| | | *шт* | | 149,85 | – | 450 | – | 129 | – | – |
| 5 | Е47-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | 3 | 151,76 | – | 455 | – | 581 | 0,821 | 2 |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 149,85 | – | 450 | – | 129 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **337530** | **113194** | | | **1431** |
| | | | | | | **224332** | **37795** | | | **167** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 280184 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | | 42276 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 39599 | | | | |
| | **Всего по АКТУ** | | | | | **657313** | | | | |

## Строительство школы на 100 мест ОСР ниже 0.000

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е1-12-7 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1977,48 | 18,51 | 17,5 | 36603 | 34606 | 10396 | 0,00703 | 14 |
| | | *м3 грунта* | | 1,01 | 4,41 | 1997 | 8721 | 97 | 0,0153 | 30 |
| 2 | Е1-164-1 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 61,16 | 200,88 | – | 12286 | – | 13883 | 1,416 | 87 |
| | | *м3 грунта* | | 200,88 | – | 12286 | – | 113 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **48889** | **34606** | | | **14** |
| | | | | | | **14283** | **8721** | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 24279 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 4390 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | | **77559** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **в т.ч. С-сть оборудования** |
| | 1-1-1/1 Подготовка территории | Тенге | 657 313 | |
| | 2-1-1/1 Здание школы ОСР ниже отм. 0.00 | Тенге | 77 559 | |
| | ИТОГО | Тенге | **734 872** | **0** |
| | Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| | Итого без стоимости оборудования | Тенге | **734 872** | |
| | зимнее удорожание 1,35% | Тенге | 9 921 | |

| | | |
|---|---|---|
| Выслуга лет 1% | Тенге | 7 349 |
| Дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | 2 939 |
| Итого | Тенге | **755 081** |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 |
| **Итого со стоимостью оборудования** | Тенге | **755 081** |
| Переход на текущие цены с коффициентом К=2,737 | Тенге | **2 066 657** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | 41 333 |
| Итого | Тенге | **2 107 990** |
| С понижающим коэффицентом К=0,92999856783 | Тенге | **1 960 427** |
| НДС 12% | Тенге | 235 251 |
| **Всего** | Тенге | **2 195 679** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК : _____ Е. Дарихожаев**
**Директор ТОО "УМИРЗАК"**

**СУБПОДРЯДЧИК : _____ Т. Буркитов**
**Директор ПК "Агроспецмонтаж"**