Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор № № 04/07 от 03 мая 2017 года;
Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы на 50 мест и детсада на 20 мест в ауле Коктем Аральского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Строительство школы на 50 мест и детсада на 20 мест в ауле Коктем Аральского района Кызылординской области**	1 052 249	432 537	1 052 249	432 537	1 052 249	432 537	1 052 249	432 537

ГЕНПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Т. Буркитов**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Генподрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Субподрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"
Договор : № 04/07 от 03.05.2017 года;

Наименование строительства : Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Коктем, Аральского района, Кызылординской области

АКТ №1

приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельная ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	50	114,47	14,12	5724	706	6761	0,55	28
		м		100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	12	56,16	3,96	674	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
5	Е0118-17-1	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм**	1	232,74	36,99	233	37	268	1,11	1
		1шт		195,75	13,50	196	14	128	0,07	--
6	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	4,8	143,18	34,73	687	167	746	0,68	3
		1кВт		108,45	13,01	521	62	128	0,06	--
7	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	15	148,40	0,07	2226	1	1701	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1620	--	105	--	--
8	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	62	10,99	--	681	--	848	0,05	3
		м		10,69	--	663	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10225	958			48
			Тенге			8643	359			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2226				
		Материалы -	Тенге			605				
		Всего заработная плата -	Тенге				1620			
		Накладные расходы -	Тенге			1701				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1875			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7999				
		Материалы -	Тенге			16				
		Всего заработная плата -	Тенге				7381			
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			9448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1047				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10674			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

9	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	4	193,90	16,15	776	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
10	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	8	206,03	9,15	1648	73	2051	1,22	10
		м2		196,88	3,42	1575	27	128	0,02	--
11	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	4	87,95	6,95	352	28	426	0,49	2
		шт		81,00	2,25	324	9	128	0,01	--
13	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	8	164,63	50,15	1317	401	886	0,53	4
		м2		92,03	18,68	736	149	100	0,09	1
15	Е0126-23-6	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	8	150,76	9,01	1206	72	369	0,27	2
		м		42,75	3,38	342	27	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5299**	**639**			**22**
			Тенге			**3688**	**240**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2523**				
		Материалы -	Тенге			**972**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1255**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1255**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**188**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**227**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4004**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1443**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2776**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2673**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3422**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**513**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**372**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6569**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3187**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**10574**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4630**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**15523**	**1597**			**71**
			Тенге			**12331**	**598**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4749**				
		Материалы -	Тенге			**1576**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2875**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2956**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**443**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**462**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8167**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3318**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**10774**				
		Материалы -	Тенге			**16**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10055**			
		Местные материалы -	Тенге			**3**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12870**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1931**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1419**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**25063**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11985			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			33231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				15304			

Котельная ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-14-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	5	225,41	9,63	1127	48	1404	1,22	6
		м		215,78	3,60	1079	18	128	0,02	--
2	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	11	87,29	10,34	960	114	1138	0,43	5
		м		76,95	3,87	846	43	128	0,02	--
3	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	14	64,04	4,19	897	59	1101	0,34	5
		м		59,85	1,58	838	22	128	0,01	--
4	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	5	64,04	4,19	320	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
5	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	30	10,99	--	330	--	410	0,05	2
		м		10,69	--	321	--	128	--	--
9	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
11	Е0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 15 мм**	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
12	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	7,5	148,40	0,07	1113	1	851	0,65	5
		м2		108,00	0,02	810	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			16376	403			38
			Тенге			6720	151			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1113				
	Материалы -		Тенге			302				
	Всего заработная плата -		Тенге				810			
		Накладные расходы -	Тенге			851				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				938			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15263				
	Материалы -		Тенге			8949				
	Всего заработная плата -		Тенге				6061			
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			7758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1381				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8163			
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
16	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
17	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	4	10,99	--	44	--	55	0,05	--
		м		10,69	--	43	--	128	--	--
19	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
21	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	148,40	0,07	148	--	113	0,65	1
		м2		108,00	0,02	108	--	105	--	--
23	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
25	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. вод омера до 40 мм	1	2233,69	91,69	2234	92	1322	5,93	6
		1узел		999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
27	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
34	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2	87,29	10,34	175	21	207	0,43	1
		м		76,95	3,87	154	8	128	0,02	--
35	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	64,04	4,19	64	4	79	0,34	--
		м		59,85	1,58	60	2	128	0,01	--
36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16302	467			26
			Тенге			4585	180			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			40				
		Всего заработная плата -	Тенге				108			
		Накладные расходы -	Тенге			113				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				125			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16154				
		Материалы -	Тенге			11209				
		Всего заработная плата -	Тенге				4657			
		Накладные расходы -	Тенге			5960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1327				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5676			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К 1 И К3								
37	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм**	**19**	**103,81**	**1,43**	**1972**	**27**	**2503**	**0,56**	**11**
		м		**102,38**	**0,54**	**1945**	**10**	**128**	**--**	**--**
38	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**1**	**106,84**	**0,64**	**107**	**1**	**136**	**0,58**	**1**
		м		**106,20**	**0,25**	**106**	**--**	**128**	**--**	**--**
41	**Е0117-1-6**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**1**	**460,28**	**21,53**	**460**	**22**	**455**	**1,95**	**2**
		комплект		**346,50**	**9,00**	**347**	**9**	**128**	**0,04**	**--**
43	**Е0117-2-3**	**Установка смесителей**	**1**	**1793,32**	**1,57**	**1793**	**2**	**161**	**0,70**	**1**
		шт		**126,00**	**--**	**126**	**--**	**128**	**--**	**--**
44	**Е0117-1-11**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**1**	**1412,70**	**6,95**	**1413**	**7**	**107**	**0,46**	**--**
		комплект		**81,00**	**2,25**	**81**	**2**	**128**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5746**	**58**			**14**
			Тенге			**2605**	**22**			**--**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3083				
	Всего заработная плата -		Тенге				2627			
		Накладные расходы -	Тенге			3362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3131			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**38424**	**928**			**79**
			Тенге			**13910**	**353**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1261				
	Материалы -		Тенге			343				
	Всего заработная плата -		Тенге				918			
		Накладные расходы -	Тенге			964				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1063			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37163				
	Материалы -		Тенге			23241				
	Всего заработная плата -		Тенге				13345			
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			17081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				15907			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			59857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16970			

Котельная Электрооборудование и освещение

1	Ц0108-572-5	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
7	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
9	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
11	Е0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	36,71	--	37	--	34	0,20	--
		шт		31,05	--	31	--	108	--	--
13	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	51	26,92	--	1373	--	1363	0,15	8
		м		24,75	--	1262	--	108	--	--
14	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением д о 2,5 мм2	39	9,33	0,82	364	32	358	0,05	2
		м		7,99	0,50	312	20	108	--	--
16	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	35	94,79	10,91	3318	382	3221	0,48	17
		м кабеля		78,30	6,91	2741	242	108	0,03	1
18	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,95	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,16	1
23	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	--	145	--	117	0,17	1
		шт		27,00	--	108	--	108	--	--
26	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	30	28,10	--	843	--	584	0,11	3
		м		18,02	--	541	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц0108-411-1	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	1	114,40	7,80	114	8	47	0,29	--
		м		48,80	0,50	49	--	95	--	--
30	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	0,008	230214,38	--	1842	--	242	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	220	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			16161	1133			48
			Тенге			8312	540			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14320				
	Материалы -		Тенге			5094				
	Всего заработная плата -		Тенге				8632			
		Накладные расходы -	Тенге			9059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1403				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9991			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1842				
	Материалы -		Тенге			1610				
	Всего заработная плата -		Тенге				220			
	Местные материалы -		Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			242				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				256			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			26989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10247			

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ (РЕЗЕРВУАР С ВОДОЙ) ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИя

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	38	114,47	14,12	4350	537	5138	0,55	21
		м		100,35	5,29	3813	201	128	0,03	1
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	5	56,16	3,96	281	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3	143,18	34,73	430	104	466	0,68	2
		1кВт		108,45	13,01	325	39	128	0,06	--
4	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	108,07	0,07	1621	1	1701	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1620	--	105	--	--
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	38	10,69	--	406	--	520	0,05	2
		м		10,69	--	406	--	128	--	--
		АНТИКОРРЗИЯ ТРУБ								
6	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	5,86	0,05	88	1	79	0,03	--
		м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
7	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	15	3,15	0,02	47	--	42	0,02	--
		м2		3,13	--	47	--	90	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
8	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	13	45,59	5,31	593	69	550	0,24	3
		м		40,28	2,03	524	26	100	0,01	--
9	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	30	46,42	5,47	1393	164	1289	0,24	7
		м		40,95	2,03	1229	61	100	0,01	--
10	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	43	36,32	6,39	1562	275	1394	0,19	8
		м		29,93	2,48	1287	107	100	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10770	1171			55
			Тенге			9599	442			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5303				
	Всего заработная плата -		Тенге				4988			
		Накладные расходы -	Тенге			5055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				758			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5746			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5466				
	Всего заработная плата -		Тенге				5053			
		Накладные расходы -	Тенге			6468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11770			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
13	**Е0120-12-11**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	**2**	**193,90**	**16,15**	**388**	**32**	**472**	**1,07**	**2**
		шт		**177,75**	**6,75**	**356**	**14**	**128**	**0,03**	**--**
14	**Е0120-3-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**4**	**206,03**	**9,15**	**824**	**37**	**1026**	**1,22**	**5**
		м2		**196,88**	**3,42**	**788**	**14**	**128**	**0,02**	**--**
15	**Е0120-19-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	**2**	**87,95**	**6,95**	**176**	**14**	**213**	**0,49**	**1**
		шт		**81,00**	**2,25**	**162**	**5**	**128**	**0,01**	**--**
17	**Е0126-12-2**	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	**4**	**142,18**	**50,15**	**569**	**201**	**443**	**0,53**	**2**
		м2		**92,03**	**18,68**	**368**	**75**	**100**	**0,09**	**--**
19	**Е0126-23-6**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	**4**	**51,76**	**9,01**	**207**	**36**	**185**	**0,27**	**1**
		м		**42,75**	**3,38**	**171**	**14**	**100**	**0,02**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2164**	**319**			**11**
			Тенге			**1844**	**120**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			776				
	Всего заработная плата -		Тенге				627			
		Накладные расходы -	Тенге			627				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				721			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1388				
	Всего заработная плата -		Тенге				1337			
		Накладные расходы -	Тенге			1711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2315			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			12933	1490			67
			Тенге			11443	562			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6079				
	Всего заработная плата -		Тенге				5615			
		Накладные расходы -	Тенге			5683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6468			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6854				
	Всего заработная плата -		Тенге				6390			
		Накладные расходы -	Тенге			8179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7617			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14084			

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ (РЕЗЕРВУАР С ВОДОЙ) СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	Е0121-24-1	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
3	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
5	Ц0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
7	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	72	26,92	--	1938	--	1925	0,15	11
		м		24,75	--	1782	--	108	--	--
9	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
11	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	--
16	Е0121-22-1	**Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке**	2	36,26	--	73	--	58	0,17	--
		шт		27,00	--	54	--	108	--	--
19	Е0121-1-1	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм**	24	78,15	8,23	1876	198	1757	0,39	9
		м		63,68	4,11	1528	99	108	0,02	--
21	Е0121-22-9	**Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических**	2	74,54	--	149	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			8911	551			34
			Тенге			6130	240			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8911				
	Материалы -		Тенге			2229				
	Всего заработная плата -		Тенге				6371			
		Накладные расходы -	Тенге			6641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				996			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			933				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7367			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7367			

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	4360	2,01	2,01	8763	8763	3670	--	--
		м2		--	0,65	--	2845	129	--	11
2	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	55	56,94	12,39	3131	681	3494	0,32	18
		яма		44,55	4,70	2450	258	129	0,02	1
3	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	55	424,69	163,33	23358	8983	18492	1,25	69
		шт		220,50	40,14	12128	2208	129	0,17	9
4	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	55	972,00	--	53460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	2360	6,10	0,34	14406	812	17933	0,04	96
		м2		5,76	0,13	13594	308	129	--	1
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2360	19,01	--	44864	--	24995	0,05	124
		м2		8,21	--	19376	--	129	--	--
7	Е0147-15-7	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	33	148,47	--	4900	--	3582	0,58	19
		яма		84,15	--	2777	--	129	--	--
8	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	33	27,63	--	912	--	1169	0,17	5
		шт		27,45	--	906	--	129	--	--
9	С143012-79	Шиповник	33	40,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			155112	19239			331
			Тенге			51230	5619			22

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	155112	
Материалы -	Тенге	2187	
Всего заработная плата -	Тенге		56849
Местные материалы -	Тенге	82457	
Накладные расходы -	Тенге	73335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11000**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13707**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**242154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67849**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**242154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67849**			

				в т.ч. С-сть оборудования
	6-1-2/1 Котельная ОВ	Тенге	33 231	
	6-1-4/1 Котельная ВК	Тенге	59 857	
	6-1-5/1 Котельная ЭМ	Тенге	26 989	
	6-3-2/1 Помещение для хр.воды ОВ	Тенге	28 403	
	6-3-4/1 Помещение для хр.воды ЭМ	Тенге	16 485	
	07-003/1 Озеленение	Тенге	242 154	
	ИТОГО	Тенге	**407 119**	**0**
	Стоимость оборудования	Тенге	0	
	Итого без стоимости оборудования	Тенге	**407 119**	
	Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	13 842	
	итого	Тенге	**420 961**	
	зимнее удорожание 1,35%	Тенге	5 683	
	Выслуга лет 1%	Тенге	4 210	
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1 684	
	Итого	Тенге	**432 537**	
	Стоимость оборудования	Тенге	0	
	Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**432 537**	
	Переход на текущие цены с коффициентом К=2,3897	Тенге	**1 033 635**	
	С понижающим коэффицентом К= 0,8911135306	Тенге	**921 086**	
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	18 422	
	Итого	Тенге	**939 508**	
	НДС 12%	Тенге	112 741	
	Всего	Тенге	**1 052 249**	

ГЕНПОДРЯДЧИК : _____ Е. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ Т. Буркитов
Директор ПК "Агроспецмонтаж"