Форма 3КС

Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий СШ №43 отдела образования города Шымкент

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№06/1	от 01.08.18г				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затарты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобритение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт зданий СШ №43 отдела образования города Шымкент	10 491 373	9 010 154						1 081 219	10 091 373

ГЕНПОДРЯДЧИК : _____ Дарихожаев Е.М.

Директор ТОО "УМИРЗАК"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ Буркитов Т.С.

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий СШ №43 отдела образования г.Шымкент

Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий СШ №43 отдела образования г.Шымкент

АКТ
выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
50	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН Устройство**	40,69	10663,79	1464,45	433910	59588	94807	3,96	161
		м3 изоляции		2971,95	455,29	120928	18526	54,81	0,56	23
		Накладные расходы -		*2329,99*		*94807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*1878,47*				*76435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*451,52*				*18372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1039,50*		*42297*				
		Сметная стоимость				*571015*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.111 - 274,46м2(толщ.255мм)								
51	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм, В7,5**	21,9568	19497,36	7,83	428100	172	53173	4,21	92
		м3 подстилающего слоя		3028,71	--	66501	--	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*2421,70*		*53173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*1660,04*				*36449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*761,67*				*16724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1753,52*		*38502*				
		Сметная стоимость				*519775*				
52	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм,КЕРАМЗИТОБЕТОН, ТОЛЩ.80мм.Устройство**	274,46	817,74	24,05	224436	6602	66900	0,52	142
		м2 стяжки		365,50	11,93	100315	3273	54,81	0,02	4
		Накладные расходы -		*243,75*		*66900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*206,87*				*56777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,89*				*10124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,92*		*23307*				
		Сметная стоимость				*314643*				
53	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	274,46	1423,71	49,22	390752	13508	24439	0,06	17
		м2 стяжки		42,89	23,66	11770	6495	54,81	--	1
		Накладные расходы -		*89,04*		*24439*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,48*				*10011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*52,57*				*14427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,02*		*33215*				
		Сметная стоимость				*448406*				
54	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции прокладной рулонными материалами,ТОЛЬЮ**	**274,46**	**794,41**	**77,26**	**218035**	**21204**	**83400**	**0,48**	**131**
		м2		**474,86**	**9,92**	**130329**	**2722**	**54,81**	**0,01**	**3**
		Накладные расходы -		*303,87*		*83400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*265,70*				*72925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,16*				*10475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,86*		*24115*				
		Сметная стоимость				*325549*				
55	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**274,46**	**709,51**	**9,07**	**194732**	**2490**	**51058**	**0,37**	**102**
		м2 пола		**278,19**	**4,45**	**76351**	**1220**	**54,81**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		*186,03*		*51058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*154,91*				*42517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,12*				*8541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,64*		*19663*				
		Сметная стоимость				*265453*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.109 - 98,08м2(толщ.255мм)								
59	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм, В7,5**	**7,8464**	**19497,36**	**7,83**	**152984**	**61**	**19002**	**4,21**	**33**
		м3 подстилающего слоя		**3028,71**	**--**	**23764**	**--**	**54,81**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2421,70*		*19002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*1660,04*				*13025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*761,67*				*5976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1753,52*		*13759*				
		Сметная стоимость				*185745*				
60	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм,КЕРАМЗИТОБЕТОН, ТОЛЩ.80мм.Устройство**	**98,08**	**817,74**	**24,05**	**80204**	**2359**	**23907**	**0,52**	**51**
		м2 стяжки		**365,50**	**11,93**	**35848**	**1170**	**54,81**	**0,02**	**2**
		Накладные расходы -		*243,75*		*23907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*206,87*				*20290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,89*				*3618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,92*		*8329*				
		Сметная стоимость				*112440*				
61	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=12**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**98,08**	**1423,71**	**49,22**	**139638**	**4827**	**8733**	**0,06**	**6**
		м2 стяжки		**42,89**	**23,66**	**4206**	**2321**	**54,81**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*89,04*		*8733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,48*				*3578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*52,57*				*5156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,02*		*11870*				
		Сметная стоимость				*160241*				
62	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции прокладной рулонными материалами,ТОЛЬЮ**	**98,08**	**794,41**	**77,26**	**77916**	**7578**	**29803**	**0,48**	**47**
		м2		**474,86**	**9,92**	**46574**	**973**	**54,81**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*303,87*		*29803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*265,70*				*26060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,16*				*3743*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,86*		*8618*				
		Сметная стоимость				*116337*				
63	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	98,08	709,51	9,07	69589	890	18246	0,37	36
		м2 пола		278,19	4,45	27285	436	54,81	0,01	1
		Накладные расходы -		*186,03*		*18246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*154,91*				*15194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,12*				*3052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,64*		*7027*				
		Сметная стоимость				*94862*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 154,02 м2(ТОЛЩ.121мм)								
67	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм, В7,5	12,3216	19497,36	7,83	240239	96	29839	4,21	52
		м3 подстилающего слоя		3028,71	--	37319	--	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*2421,70*		*29839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*1660,04*				*20454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*761,67*				*9385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1753,52*		*21606*				
		Сметная стоимость				*291684*				
68	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	154,02	638,21	23,99	98297	3696	29643	0,41	63
		м2 стяжки		286,56	11,93	44135	1837	54,81	0,02	2
		Накладные расходы -		*192,46*		*29643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*163,60*				*25197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,87*				*4446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,45*		*10235*				
		Сметная стоимость				*138175*				
69	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе, РЕЛЬЕФНАЯ. Устройство	--	3976,77	62,31	--	--	--	1,22	--
		м2 покрытия		939,71	28,38	--	--	--	0,04	--
70	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	--	477,70	1,34	--	--	--	0,27	--
		м плинтусов		227,61	0,64	--	--	--	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 377,31 м2(ТОЛЩ.121мм)								
71	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм, В7,5	30,1848	19497,36	7,83	588524	236	73099	4,21	127
		м3 подстилающего слоя		3028,71	--	91421	--	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*2421,70*		*73099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*1660,04*				*50108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*761,67*				*22991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1753,52*		*52930*				
		Сметная стоимость				*714552*				
72	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	377,31	638,21	23,99	240804	9053	72618	0,41	154
		м2 стяжки		286,56	11,93	108120	4500	54,81	0,02	6
		Накладные расходы -		*192,46*		*72618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*163,60*				*61727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,87*				*10891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,45*		*25074*				
		Сметная стоимость				*338496*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.7 - 240,48м2								

75	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	240,48	332,33	19,83	79918	4769	12093	0,08	20
		м2 изолируемой поверхности		57,93	9,56	13932	2299	54,81	0,01	3
		Накладные расходы -		*50,29*		*12093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,99*				*8896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,30*				*3197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,61*		*7361*				
		Сметная стоимость				*99372*				
76	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 Устройство	240,48	817,74	24,05	196650	5784	58618	0,52	124
		м2 стяжки		365,50	11,93	87895	2868	54,81	0,02	4
		Накладные расходы -		*243,75*		*58618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*206,87*				*49747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,89*				*8870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,92*		*20421*				
		Сметная стоимость				*275689*				
77	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	240,48	480,80	17,23	115623	4142	7343	0,02	5
		м2 стяжки		15,01	8,28	3610	1992	54,81	--	1
		Накладные расходы -		*30,53*		*7343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*12,77*				*3070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,77*				*4273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,91*		*9837*				
		Сметная стоимость				*132803*				
78	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	240,48	638,21	23,99	153477	5770	46283	0,41	98
		м2 стяжки		286,56	11,93	68911	2868	54,81	0,02	4
		Накладные расходы -		*192,46*		*46283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*163,60*				*39342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,87*				*6941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,45*		*15981*				
		Сметная стоимость				*215741*				
79	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	240,48	178,63	8,20	42956	1973	3052	0,01	2
		м2 стяжки		7,08	3,94	1703	948	54,81	--	1
		Накладные расходы -		*12,69*		*3052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*6,04*				*1453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,65*				*1599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,31*		*3681*				
		Сметная стоимость				*49689*				
80	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции прокладной рулонными материалами,ТОЛЬЮ	240,48	794,41	77,26	191041	18579	73074	0,48	115
		м2		474,86	9,92	114193	2385	54,81	0,01	3
		Накладные расходы -		*303,87*		*73074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*265,70*				*63896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,16*				*9178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,86*		*21129*				
		Сметная стоимость				*285244*				
81	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	240,48	709,51	9,07	170623	2182	44737	0,37	89
		м2 пола		278,19	4,45	66899	1069	54,81	0,01	1

		Накладные расходы -		*186,03*		*44737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*154,91*				*37253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,12*				*7484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,64*		*17229*				
		Сметная стоимость				*232589*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.494 - 265,18м2								
85	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 Устройство**	**265,18**	**817,74**	**24,05**	**216848**	**6378**	**64638**	**0,52**	**137**
		м2 стяжки		**365,50**	**11,93**	**96923**	**3163**	**54,81**	**0,02**	**4**
		Накладные расходы -		*243,75*		*64638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*206,87*				*54857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,89*				*9781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,92*		*22519*				
		Сметная стоимость				*304005*				
86	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2**	**Стяжки легкобетонные. Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**265,18**	**480,80**	**17,23**	**127499**	**4568**	**8097**	**0,02**	**6**
		м2 стяжки		**15,01**	**8,28**	**3980**	**2196**	**54,81**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*30,53*		*8097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*12,77*				*3385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,77*				*4712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,91*		*10848*				
		Сметная стоимость				*146444*				
87	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**265,18**	**638,21**	**23,99**	**169241**	**6363**	**51037**	**0,41**	**109**
		м2 стяжки		**286,56**	**11,93**	**75989**	**3163**	**54,81**	**0,02**	**4**
		Накладные расходы -		*192,46*		*51037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*163,60*				*43383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,87*				*7654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,45*		*17622*				
		Сметная стоимость				*237901*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.418 - 15,85м2								
91	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 Устройство**	**15,85**	**817,74**	**24,05**	**12961**	**381**	**3863**	**0,52**	**8**
		м2 стяжки		**365,50**	**11,93**	**5793**	**189**	**54,81**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*243,75*		*3863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*206,87*				*3279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,89*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,92*		*1346*				
		Сметная стоимость				*18170*				
92	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2**	**Стяжки легкобетонные. Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**15,85**	**480,80**	**17,23**	**7621**	**273**	**484**	**0,02**	**--**
		м2 стяжки		**15,01**	**8,28**	**238**	**131**	**54,81**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*30,53*		*484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*12,77*				*202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,77*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,91*		*648*				
		Сметная стоимость				*8753*				
93	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство**	**15,85**	**638,21**	**23,99**	**10116**	**380**	**3051**	**0,41**	**6**
		м2 стяжки		**286,56**	**11,93**	**4542**	**189**	**54,81**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*192,46*		*3051*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*163,60*				*2593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,87*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,45*		*1053*				
		Сметная стоимость				*14220*				
94	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	15,85	**178,63**	**8,20**	**2831**	**130**	**201**	**0,01**	**--**
		м2 стяжки		**7,08**	**3,94**	**112**	**63**	**54,81**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,69*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*6,04*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,65*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,31*		*243*				
		Сметная стоимость				*3275*				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**6621267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2006**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1536583**			
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		ЩС-К								
1	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	0,5	**2562,54**	**666,64**	**1281**	**333**	**478**	**2,00**	**1**
		шт.		**1748,28**	**198,58**	**874**	**99**	**42,8**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*955,51*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*122,25*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*141*				
		Сметная стоимость				*1899*				
2	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	0,5	**3818,52**	**--**	**1909**	**--**	**69**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*137,47*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137,47*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,48*		*158*				
		Сметная стоимость				*2136*				
3	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	3,5	**1027,65**	**3,02**	**3597**	**11**	**1605**	**1,00**	**4**
		шт.		**950,78**	**--**	**3328**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*458,58*		*1605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*1424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,64*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*416*				
		Сметная стоимость				*5618*				
4	23-070204-0767 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	0,5	**2493,77**	**--**	**1247**	**--**	**45**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*89,78*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*89,78*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*103*				
		Сметная стоимость				*1395*				

5	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1359,93	--	1360	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,96*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,96*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,71*		*113*				
		Сметная стоимость				*1522*				
6	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	0,5	1314,40	--	657	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*54*				
		Сметная стоимость				*735*				
7	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	0,5	1359,93	--	680	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,96*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,96*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,71*		*56*				
		Сметная стоимость				*761*				
8	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	0,5	433,74	--	217	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,61*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*18*				
		Сметная стоимость				*243*				
9	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	0,5	4382,12	--	2191	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*157,76*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*182*				
		Сметная стоимость				*2451*				
		ЩС-М								
10	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	0,5	2562,54	666,64	1281	333	478	2,00	1
		шт.		1748,28	198,58	874	99	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*955,51*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*122,25*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*141*				
		Сметная стоимость				*1899*				

11	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**								
		шт.	0,5	3746,25	--	1873	--	67	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,87*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*134,87*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*155*				
		Сметная стоимость				*2096*				
12	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**								
		шт.	2,5	1027,65	3,02	2569	8	1146	1,00	3
				950,78	--	2377	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*1146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*1017*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,64*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*297*				
		Сметная стоимость				*4013*				
13	23-070204-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**								
		шт.	0,5	2493,77	--	1247	--	45	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*89,78*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*103*				
		Сметная стоимость				*1395*				
14	23-070204-0741 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**								
		шт.	2	1362,67	--	2725	--	98	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,06*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,06*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,94*		*226*				
		Сметная стоимость				*3049*				
		ЩР1,ЩР2								
15	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**								
		шт.	1	2562,54	666,64	2563	667	956	2,00	2
				1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*955,51*		*956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*122,25*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*281*				
		Сметная стоимость				*3800*				
16	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**								
		шт.	1	5432,49	--	5432	--	196	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,57*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*195,57*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,24*		*450*				
		Сметная стоимость				*6078*				

17	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	8	1027,65	3,02	8221	24	3669	1,00	8
		шт.		950,78	--	7606	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*3669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*3255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,64*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*951*				
		Сметная стоимость				*12841*				
18	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*89,78*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
19	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	4382,12	--	30675	--	1104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*1104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*157,76*				*1104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*2542*				
		Сметная стоимость				*34322*				
		ЩС1/Ао								
20	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	0,5	2562,54	666,64	1281	333	478	2,00	1
		шт.		1748,28	198,58	874	99	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*955,51*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*122,25*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*141*				
		Сметная стоимость				*1899*				
21	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	0,5	5432,49	--	2716	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,57*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*195,57*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,24*		*225*				
		Сметная стоимость				*3039*				
22	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	3,5	1027,65	3,02	3597	11	1605	1,00	4
		шт.		950,78	--	3328	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*1605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*1424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,64*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*416*				
		Сметная стоимость				*5618*				

23	23-070204-0767 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	2493,77	--	1247	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*89,78*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*103*				
		Сметная стоимость				*1395*				
24	23-070204-0764 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2493,77	--	7481	--	269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*89,78*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*620*				
		Сметная стоимость				*8370*				
		ЩС-1/Во								
25	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	0,5	2562,54	666,64	1281	333	478	2,00	1
		шт.		1748,28	198,58	874	99	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*955,51*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*122,25*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*141*				
		Сметная стоимость				*1899*				
26	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	0,5	5432,49	--	2716	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,57*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*195,57*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,24*		*225*				
		Сметная стоимость				*3039*				
27	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	3	1027,65	3,02	3083	9	1376	1,00	3
		шт.		950,78	--	2852	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*1376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*1221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,64*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*357*				
		Сметная стоимость				*4815*				
28	23-070204-0934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	8538,75	--	4269	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*307,39*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*307,39*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707,69*		*354*				
		Сметная стоимость				*4777*				

29	23-070204-0764 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**								
		шт.	2,5	2493,77	--	6234	--	224	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*89,78*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*517*				
		Сметная стоимость				*6975*				
		КАБЕЛИ								
30	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**								
		м	14	174,12	14,04	2438	197	941	0,16	2
				132,56	4,96	1856	70	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*67,25*		*941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,86*				*824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,39*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,31*		*270*				
		Сметная стоимость				*3650*				
31	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**								
		м	61,6	143,82	7,86	8859	484	3337	0,13	8
				107,71	2,78	6635	171	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,17*		*3337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,29*				*2913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,88*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,84*		*976*				
		Сметная стоимость				*13171*				
32	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**								
		м	85,2	112,78	4,49	9609	383	3536	0,10	9
				82,85	1,59	7059	135	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,50*		*3536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*36,14*				*3079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,36*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,34*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14197*				
33	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**								
		м	93	81,16	2,25	7548	209	2696	0,07	7
				58,00	0,79	5394	74	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,99*		*2696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25,16*				*2340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,83*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*819*				
		Сметная стоимость				*11064*				
34	23-060144-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,01428	2154614,53	--	30768	--	1108	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77566,12*		*1108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77566,12*				*1108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178574,45*		*2550*				

		Сметная стоимость				*34426*				
35	23-060144-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,062832	1380973,08	–	86769	–	3124	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*49715,03*		*3124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49715,03*				*3124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114455,05*		*7191*				
		Сметная стоимость				*97084*				
36	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,086904	814167,55	–	70754	–	2547	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29310,03*		*2547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29310,03*				*2547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67478,21*		*5864*				
		Сметная стоимость				*79165*				
37	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,008772	372271,22	–	3266	–	118	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13401,76*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13401,76*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30853,84*		*271*				
		Сметная стоимость				*3654*				
38	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,086088	224710,14	–	19345	–	696	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8089,57*		*696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8089,57*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18623,98*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21645*				
		ТРУБЫ								
39	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**								
		м	75,6	214,80	8,02	16239	606	5122	0,16	12
				132,56	2,78	10022	210	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*67,75*		*5122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*4379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,82*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,60*		*1709*				
		Сметная стоимость				*23069*				
40	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**								
		м	77,112	160,35	–	12365	–	445	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,77*		*445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,77*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,29*		*1025*				
		Сметная стоимость				*13835*				