Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999

Подрядчик: ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за НОЯБРЬ 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики			код
220740001444	150440015031			№25/14	05.02.2025				
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
					Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту: Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест		994 041 213,90	994 041 213,90	128 052 595,48				15 366 311,46	143 418 906,94
ИТОГО		**994 041 213,90**	**994 041 213,90**	**128 052 595,48**				**15 366 311,46**	**143 418 906,94**
Полученный аванс 30%		373 337 374,89							
Удержано аванса 30%		298 212 364,47							
в т.ч. за текущее выполнение:		*43 025 672,08*						*4 609 893,44*	*43 025 672,08*
Удержано резерва (3%)		29 821 236,75							
в т.ч. за текущее выполнение:		*4 302 567,21*						*460 989,34*	*4 302 567,21*
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**994 041 213,90**	**994 041 213,90**	**85 795 238,97**				**10 295 428,68**	**96 090 667,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY"
(наименование организации)

Директор Досмуханбетова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
(наименование организации)

Руководитель Бижанов Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

РЕЕСТР выполненных работ за НОЯБРЬ2025 года по объекту:
Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области

№ акта	Наименование	Общая стоимость без НДС, тенге	НДС, тенге	Общая стоимость с учетом НДС,тенге
8/1	**Архитектурно-строительные работы** **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**	22 758 619,87	2 731 034,38	25 489 654,25
8/2	**Электрооборудование и электроосвещение** **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03**	8 907 425,36	1 068 891,04	9 976 316,40
8/3	**Отопление и вентиляция** **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06**	22 271 569,32	2 672 588,32	24 944 157,64
8/4	**Наружные сети электроснабжения** **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01**	12 882 082,13	1 545 849,86	14 427 931,99
8/5	**Благоустройство** **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01**	19 051 962,88	2 286 235,55	21 338 198,43
8/6	**Архитектурно-строительные работы** **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01** **ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1**	37 326 354,50	4 479 162,54	41 805 517,04
8/7	**Благоустройство** **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01** **ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1**	4 854 581,42	582 549,77	5 437 131,19
	ИТОГО АВР	**128 052 595,48**	**15 366 311,46**	**143 418 906,94**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY"
(наименование организации)

Директор Досмуханбетова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
(наименование организации)

Руководитель Бижанов Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №8-1
за НОЯБРЬ месяц 2025 г.

на Архитектурно-строительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 547 357**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11 410 579
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 544 060*
			машины и механизмы	тенге			177 369
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60 682*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 959 412
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 272		
		Раздел 6.	**Внутренние монолитные лестницы Л-1 (2шт) АС-25**				**-3487018**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-812 683
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*405 379*
			машины и механизмы	тенге			-152 081
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-38 495*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-2 522 255
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-174		
1	125	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	-1,1	32 333	-35 566
2	126	У6103-0601-0201 6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	-2,48	30 223	-74 953

1	2	3	4	5	6	7	8
3	127	У6103-0601-0202 6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	-2,48	108 072	-268 019
4	128	У6103-0601-0203 6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	-2,48	12 034	-29 844
5	129	С1214-210-201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10631	-289 565	-30 784
6	130	С1222-509-1003 222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,156	-1 178 569	-183 857
7	131	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	-13,3333333	2 567	-34 227
8	132	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	-13,3333333	2 173	-28 973
9	133	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	-1,2198	272 968	-332 966
10	134	С1222-503-101 222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Косоуры**	т	0,53464	-1 118 591	-598 043
11	135	С1222-503-201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,68516	-1 145 676	-784 971
12	136	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	-35,3742	3 598	-127 276
13	137	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	м	-9,8	37 318	-365 716
			Люк со стремянкой				
14	138	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	-0,35119	449 379	-157 817
15	139	С1222-525-101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,35119	-1 131 473	-397 362
16	140	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	-10,18451	3 598	-36 644
		Раздел 8. Полы АС-7,8					**7842823**
		из них					
		затраты на труд рабочих		тенге			4 012 096
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*2 015 491*

1	2	3	4	5	6	7	8
			машины и механизмы	тенге			135 832
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46 659*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 694 896
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	830		
			Тип-А				
17	**201**	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м²**	**543,71**	**9 709**	**5 278 880**
18	**202**	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**432,21**	**3 678**	**1 589 668**
			Тип-Е				
19	**233**	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м²**	**55,76**	**9 709**	**541 374**
20	**234**	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**117,7**	**3 678**	**432 901**
		Раздел 11.	**Отделка помещений АС-37**				**8510301**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6 683 851
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 359 505*
			машины и механизмы	тенге			36 371
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 730*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 790 079
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 291		
			Стены и перегородки				
21	**290**	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м²**	**606,19**	**14 039**	**8 510 301**
		Раздел 13.	**Крыльца**				**5681251**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 527 315
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*763 685*
			машины и механизмы	тенге			157 247
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39 788*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 996 692
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	324		
			Стойки козырька АС-26/4				
22	**305**	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**0,2**	**55 298**	**11 060**
23	**306**	**У6103-0101-0201** **6103-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³**	**м³**	**0,94**	**89 398**	**84 034**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	307	С1214-403-101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003	404 898	1 215
25	308	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,13968	1 469 591	205 272
26	309	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,84053	78 697	66 147
27	310	С1222-525-101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,84053	1 131 473	951 037
28	311	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	24,37537	3 598	87 703
			Козырек АС-26/2				
29	312	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,85424	367 737	314 136
30	313	С1222-525-101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85424	1 131 473	966 549
31	314	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	24,77296	3 598	89 133
32	315	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	30,17	7 918	238 886
33	316	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	56,5	4 458	251 877
34	317	С1224-102-205 224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	64,975	2 619	170 170
35	318	С1215-203-401 215-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,424	58 637	24 862
36	319	С1215-203-501 215-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,685	58 637	40 166
37	320	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	56,5	359	20 284
38	321	У6110-0401-0102 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	24	2 559	61 416
			Парапет АС-26/6				

1	2	3	4	5	6	7	8
39	327	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,835696	367 737	307 316
40	328	С1222-525-101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,835696	1 131 473	945 567
41	329	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	24,235184	3 598	87 198
			Козырек К-1,(7шт) АС-30/2				
42	352	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,33782	367 737	124 229
43	353	С1222-525-101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,33782	1 131 473	382 234
44	354	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	9,79678	3 598	35 249
45	355	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	5,6	7 918	44 341
46	356	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	$м^2$	18,2	2 367	43 079
47	357	С1224-102-706 224-102-0706 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	$м^2$	18,2	2 670	48 594
48	358	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,05264	1 510 204	79 497

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**18 547 357,00**	-	-	**18 547 357,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	1 353 957,06		-	**1 353 957,06**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	59 703,94		-	**59 703,94**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**19 961 018,00**	-	-	**19 961 018,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	998 050,90		-	**998 050,90**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	399 220,36	-	-	**399 220,36**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**21 358 289,26**	-	-	**21 358 289,26**
	в том числе на 2025 год - 90 %	19 222 460,33	-	-	**19 222 460,33**
	в том числе на 2026 год - 10 %	2 135 828,93	-	-	**2 135 828,93**
	2025 год - 90% К=1,079	20 741 034,70	-	-	**20 741 034,70**
	2026 год - 10% К=1,1621	2 482 046,80	-	-	**2 482 046,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в прогрозных ценах	**23 223 081,50**	-	-	**23 223 081,50**
			Договорной коэффициент К=0,98	22 758 619,87	-	-	**22 758 619,87**
			НДС на 2024 год, - 12 %		-	2 731 034,38	**2 731 034,38**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**22 758 619,87**	-	**2 731 034,38**	**25 489 654,25**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Ультауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №8/2
за НОЯБРЬ месяц 2025 г.

на Электрооборудование и электроосвещение ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 527 939**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 071 719
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 008 693*
			машины и механизмы	тенге			10 712
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 371*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 093 047
			оборудование	тенге			2 352 461
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	371		
			Раздел 1. Электрооборудование				**3687217**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			961 325
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*468 075*
			машины и механизмы	тенге			4 976
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 459*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			368 455
			оборудование	тенге			2 352 461
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	163		
			ВРУ				
1	1	У6119-0501-0101 6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**59 489**	**59 489**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	515-301-307 515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	2 352 461	2 352 461
			ЩР-1, ЩР-2, ЩР-5				
3	3	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	3	19 751	59 253
4	4	С1247-201-104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	10 468	31 404
5	5	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	56	6 710	375 760
6	6	С1247-204-1652 247-204-1652 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 967	5 901
7	7	С1247-204-1612 247-204-1612 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	16	610	9 760
8	8	С1247-204-1610 247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	21	621	13 041
9	9	С1247-204-2406 247-204-2406 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	16	4 292	68 672
			ЩР-3, ЩР-6				
10	10	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	2	19 751	39 502
11	11	С1247-201-104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 468	20 936
12	12	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	22	6 710	147 620
13	13	С1247-204-1652 247-204-1652 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 967	3 934
14	14	С1247-204-1612 247-204-1612 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	610	3 660
15	15	С1247-204-1610 247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	621	4 968
16	16	С1247-204-2406 247-204-2406 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	6	4 292	25 752
			ЩР-4				

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 751	19 751
18	18	С1247-201-105 247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643	13 643
19	19	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 710	80 520
20	20	С1247-204-1654 247-204-1654 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 523	2 523
21	21	С1247-204-1650 247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 804	9 020
22	22	С1247-204-1612 247-204-1612 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	610	1 830
23	23	С1247-204-1610 247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	621	1 242
24	24	С1247-204-2406 247-204-2406 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	1	4 292	4 292
		ЩР-7					
25	25	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 751	19 751
26	26	С1247-201-104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
27	27	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 710	73 810
28	28	С1247-204-1650 247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 804	1 804
29	29	С1247-204-1612 247-204-1612 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	610	3 050
30	30	С1247-204-2406 247-204-2406 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	5	4 292	21 460
		ЩР-8					
31	31	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 751	19 751
32	32	С1247-201-104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 710	26 840
34	34	С1247-204-1648 247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 950	1 950
35	35	С1247-204-1648 247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 950	1 950
36	36	С1247-204-1647 247-204-1647 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 011	4 022
37	37	У6401-0302-0802 6401-0302-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	7	17 016	119 112
38	38	С1247-208-2703 247-208-2703 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В	шт.	6	2 376	14 256
39	39	С1247-208-2713 247-208-2713 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В	шт.	1	3 591	3 591
		Раздел 2.	**Электроосвещение**				**3840722**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 110 394
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*540 618*
			машины и механизмы	тенге			5 736
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 942*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 724 592
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	208		
40	40	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	478	2 454	1 173 012
41	41	С1247-102-350 247-102-0350 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НББ 01-60-002, IP65, мощность до 60Вт, 158х116х85	шт.	70	8 086	566 020
42	42	С1247-102-1423 247-102-1423 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP65	шт.	10	17 552	175 520
43	43	С1247-102-4421 247-102-4421 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 СЕ Офис 33, встраиваемый, IP40, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500К, 595х595х35 мм	шт.	36	17 361	624 996
44	44	С1247-102-3809 247-102-3809 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 LEDTUBE T8 16W, накладной, мощность 16 Вт, 220В, IP20, 1195х295х75мм.	шт.	310	2 818	873 580
45	45	С1247-102-181 247-102-0181 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54	шт.	18	4 668	84 024

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	C1247-102-3030 247-102-3030 *СпрСЦ 10.2024*	**Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов LED ДБО SKY для школьных досок 30W 2400Lm 1180x49x51 4000K IP20**	**шт.**	**34**	**10 105**	**343 570**
				Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
			Всего по акту:	**5 175 478,00**	**2 352 461,00**	**-**	**7 527 939,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	377 809,89		-	**377 809,89**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	16 659,86		-	**16 659,86**
			Итого с общеплощадочными затратами:	**5 569 947,75**	**2 352 461,00**	**-**	**7 922 408,75**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%	278 497,39		-	**278 497,39**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)			Непредвиденные работы и затраты-2%	111 398,96	47 049,22	-	**158 448,18**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 959 844,10**	**2 399 510,22**	**-**	**8 359 354,32**
			в том числе на 2025 год - 90 %	5 363 859,69	2 159 559,20	-	**7 523 418,89**
			в том числе на 2026 год - 10 %	595 984,41	239 951,02	-	**835 935,43**
			2025 год - 90% К=1,079	5 787 604,61	2 330 164,38	-	**8 117 768,99**
			2026 год - 10% К=1,1621	692 593,48	278 847,08	-	**971 440,56**
			Итого в прогрозных ценах	**6 480 198,09**	**2 609 011,46**	**-**	**9 089 209,55**
			Договорной коэффициент К=0,98	6 350 594,13	2 556 831,23	-	**8 907 425,36**
			НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	1 068 891,04	**1 068 891,04**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**6 350 594,13**	**2 556 831,23**	**1 068 891,04**	**9 976 316,40**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №8/3
за НОЯБРЬ месяц 2025 г.

на Отопление и вентиляция ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 159 332**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 705 998
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 299 422*
			машины и механизмы	тенге			143 317
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42 397*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 478 651
			оборудование	тенге			8 831 370
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	930		
		Раздел 3.	**Вентиляция П1**				**4156863**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			759 279
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*372 852*
			машины и механизмы	тенге			35 416
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 870*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			895 611
			оборудование	тенге			2 466 558
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	147		
1	**49**	**У6118-0207-0401** **6118-0207-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час**	**шт.**	**1**	**257 740**	**257 740**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	50	514-401-402 514-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2 466 558	2 466 558
3	51	У6118-0203-0908 6118-0203-0908 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметр до 2400 мм	шт.	1	13 391	13 391
4	52	С1246-302-0415 246-302-0415 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 15, размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	64 139	64 139
5	53	У6118-0203-0806 6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	6 956	6 956
6	54	С1246-302-0620 246-302-0620 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	10 828	10 828
7	55	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	2,832	15 114	42 803
8	56	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	14,693	14 513	213 240
9	57	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м^2	25,421	12 817	325 821
10	58	У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	52,42	5 501	288 362
11	59	С1234-304-106 234-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м^2	57,662	5 370	309 645
12	60	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	23	1 550	35 650
13	61	С1246-304-526 246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	1 981	7 924
14	62	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	13	3 735	48 555
15	63	С1246-304-603 246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	6	4 327	25 962
16	64	У6118-0204-0405 6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	1	39 289	39 289
		Раздел 4.	**Вентиляция П2**				**2806687**
		из них					
		затраты на труд рабочих		тенге			481 376

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*235 421*
			машины и механизмы	тенге			19 270
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 485*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			513 722
			оборудование	тенге			1 792 320
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
17	65	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час**	**шт.**	**1**	**257 740**	**257 740**
18	66	514-401-103 514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**1 792 320**	**1 792 320**
19	67	У6118-0401-0101 6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т**	**шт.**	**1**	**45 392**	**45 392**
20	68	С1245-901-101 245-901-0101 *СпрСЦ 10.2024*	**Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR MINI (АС), мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 м^3/ч**	**комплект**	**1**	**194 106**	**194 106**
21	69	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**15,99**	**14 513**	**232 063**
22	70	У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м^2**	**17,34**	**5 501**	**95 387**
23	71	С1234-304-106 234-304-0106 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	**м^2**	**19,074**	**5 370**	**102 427**
24	72	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**14**	**1 550**	**21 700**
25	73	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**	**14**	**3 735**	**52 290**
26	74	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм**	**шт.**	**1**	**13 262**	**13 262**
		Раздел 5.	**Вентиляция ПЗ**				**2763082**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			520 208
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*254 739*
			машины и механизмы	тенге			20 882
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 173*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			429 673
			оборудование	тенге			1 792 320
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	100		

1	2	3	4	5	6	7	8
27	75	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час**	**шт.**	**1**	**257 740**	**257 740**
28	76	514-401-103 514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м³/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**1 792 320**	**1 792 320**
29	77	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м²**	**24,127**	**14 513**	**350 155**
30	78	У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м²**	**24,13**	**5 501**	**132 739**
31	79	С1234-304-106 234-304-0106 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	**м²**	**26,543**	**5 370**	**142 536**
32	80	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	**шт.**	**14**	**1 550**	**21 700**
33	81	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**	**14**	**3 735**	**52 290**
34	82	У6118-0202-0302 6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м²**	**шт.**	**1**	**1 952**	**1 952**
35	83	С1246-304-708 246-304-0708 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм**	**шт.**	**1**	**11 650**	**11 650**
		Раздел 6.	**Система В-1**				**1688545**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			540 058
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*265 370*
			машины и механизмы	тенге			22 577
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 190*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			696 091
			оборудование	тенге			429 819
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	106		
36	84	У6118-0301-0101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**34 691**	**34 691**
37	85	514-104-409 514-104-0409 *СпрСЦ 10.2024*	**Вентилятор общего назначения канальный, прямоугольный VKS 600-350-4 L1, Qmax 4200 м³/час, P 50 Па, N 2249 Вт**	**шт.**	**1**	**429 819**	**429 819**
38	86	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	**шт.**	**2**	**6 957**	**13 914**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	87	С1246-302-506 246-302-0506 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм	шт.	2	7 936	15 872
40	88	У6118-0203-0806 6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2	6 956	13 912
41	89	С1246-302-0678 246-302-0678 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1	13 576	13 576
42	90	С1246-302-0639 246-302-0639 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	11 442	11 442
43	91	У6118-0203-0807 6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	1	7 869	7 869
44	92	С1246-302-0722 246-302-0722 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1	15 737	15 737
45	93	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,701	15 114	86 165
46	94	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	6,824	14 358	97 979
47	95	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	22,79	14 513	330 751
48	96	У6118-0101-0307 6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	$м^2$	5,507	13 748	75 710
49	97	У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	40,08	5 501	220 480
50	98	С1234-304-106 234-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	44,088	5 370	236 753
51	99	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	17	1 550	26 350
52	100	С1246-304-526 246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1 981	9 905
53	101	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	12	3 735	44 820
54	102	У6118-0204-0501 6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	0,2	14 001	2 800
		Раздел 7.	**Система В-2**				**127339**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			59 123
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*28 788*
			машины и механизмы	тенге			972
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*242*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			28 332
			оборудование	тенге			38 912
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
55	**103**	**У6118-0301-0101** **6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**34 691**	**34 691**
56	**104**	**514-104-203** **514-104-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125**	**шт.**	**1**	**38 912**	**38 912**
57	**105**	**У6118-0101-0301** **6118-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**$м^2$**	**1,48**	**14 281**	**21 136**
58	**106**	**У6118-0203-0801** **6118-0203-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	**шт.**	**2**	**6 957**	**13 914**
59	**107**	**С1246-302-501** **246-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 80 мм**	**шт.**	**2**	**4 795**	**9 590**
60	**108**	**У6118-0204-0301** **6118-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**9 096**	**9 096**
		Раздел 8.	**Система В-3**				**405995**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			189 013
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92 039*
			машины и механизмы	тенге			3 286
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*865*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			158 410
			оборудование	тенге			55 287
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
61	**109**	**У6118-0301-0101** **6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**34 691**	**34 691**
62	**110**	**514-104-209** **514-104-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 250**	**шт.**	**1**	**55 287**	**55 287**
63	**111**	**У6118-0203-0101** **6118-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм**	**шт.**	**1**	**6 377**	**6 377**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	112	С1246-302-1309 246-302-1309 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18 087	18 087
65	113	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	6 957	13 914
66	114	С1246-302-503 246-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	2	5 638	11 276
67	115	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	5,255	14 281	75 047
68	116	У6118-0101-0307 6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	$м^2$	6,32	13 748	86 887
69	117	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	8	6 957	55 656
70	118	С1246-302-501 246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 80 мм	шт.	6	4 795	28 770
71	119	С1246-302-501 246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	2	4 795	9 590
72	120	У6118-0204-0302 6118-0204-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 250 мм	шт.	1	10 413	10 413
		Раздел 9.	**Система В-4**				**235697**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			109 117
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53 129*
			машины и механизмы	тенге			1 587
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*387*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			87 087
			оборудование	тенге			37 907
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
73	121	У6118-0301-0101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 691	34 691
74	122	514-104-230 514-104-0230 *СпрСЦ 10.2024*	Вентилятор общего назначения канальный круглый ВК-250, центробежный, Qmax 1105 $м^3$/час, Р 588 Па, N 160 Вт	шт.	1	37 907	37 907
75	123	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 957	6 957
76	124	С1246-302-504 246-302-0504 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1	6 181	6 181

1	2	3	4	5	6	7	8
77	125	У6118-0208-0301 6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**	**м²**	**0,19625**	**32 181**	**6 316**
78	126	С1246-305-201 246-305-0201 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2**	**шт.**	**1**	**8 350**	**8 350**
79	127	У6118-0101-0307 6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	**м²**	**7,82**	**13 748**	**107 509**
80	128	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м²**	**1,21**	**14 358**	**17 373**
81	129	У6118-0204-0302 6118-0204-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 250 мм**	**шт.**	**1**	**10 413**	**10 413**
		Раздел 10.	**Система В-5**				**279053**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			130 131
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*63 362*
			машины и механизмы	тенге			1 931
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*473*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			109 083
			оборудование	тенге			37 907
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
82	130	У6118-0301-0101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**34 691**	**34 691**
83	131	514-104-230 514-104-0230 *СнрСЦ 10.2024*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый ВК-250, центробежный, Qmax 1105 м³/час, Р 588 Па, N 160 Вт**	**шт.**	**1**	**37 907**	**37 907**
84	132	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	**шт.**	**2**	**6 957**	**13 914**
85	133	С1246-302-504 246-302-0504 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**6 181**	**12 362**
86	134	У6118-0208-0301 6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**	**м²**	**0,19625**	**32 181**	**6 316**
87	135	С1246-305-201 246-305-0201 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2**	**шт.**	**1**	**8 350**	**8 350**
88	136	У6118-0101-0307 6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	**м²**	**10,018**	**13 748**	**137 727**
89	137	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м²**	**1,21**	**14 358**	**17 373**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	138	У6118-0204-0302 6118-0204-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 250 мм**	**шт.**	**1**	**10 413**	**10 413**
		Раздел 11.	**Система В-6**				**336123**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			164 023
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*79 860*
			машины и механизмы	тенге			2 940
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*808*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			118 910
			оборудование	тенге			50 249
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
91	139	У6118-0301-0101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**34 691**	**34 691**
92	140	514-104-207 514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200**	**шт.**	**1**	**50 249**	**50 249**
93	141	У6118-0203-0101 6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм**	**шт.**	**1**	**6 377**	**6 377**
94	142	С1246-302-1307 246-302-1307 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм**	**шт.**	**1**	**16 450**	**16 450**
95	143	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**$м^2$**	**8,77**	**14 281**	**125 244**
96	144	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	**шт.**	**8**	**6 957**	**55 656**
97	145	С1246-302-501 246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 80 мм**	**шт.**	**6**	**4 795**	**28 770**
98	146	С1246-302-501 246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**4 795**	**9 590**
99	147	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**9 096**	**9 096**
		Раздел 12.	**Система В-7**				**228995**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			108 027
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52 596*
			машины и механизмы	тенге			1 889
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*507*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			75 127
			оборудование	тенге			43 952

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
100	148	У6118-0301-0101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	шт.	1	34 691	34 691
101	149	514-104-205 514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160**	шт.	1	43 952	43 952
102	150	У6118-0203-0101 6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм**	шт.	1	6 377	6 377
103	151	С1246-302-1305 246-302-1305 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм**	шт.	1	15 266	15 266
104	152	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	5,084	14 281	72 605
105	153	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	шт.	4	6 957	27 828
106	154	С1246-302-501 246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 80 мм**	шт.	3	4 795	14 385
107	155	С1246-302-501 246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм**	шт.	1	4 795	4 795
108	156	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	1	9 096	9 096
		Раздел 13.	**Система В-8**				**1330957**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			219 206
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106 732*
			машины и механизмы	тенге			3 725
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 062*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1338 783
			оборудование	тенге			769 243
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
109	157	У6118-0301-0101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	шт.	1	34 691	34 691
110	158	514-104-445 514-104-0445 *СнрСЦ 10.2024*	**Вентилятор общего назначения канальный, прямоугольный KORF WRW 60-35/31-6D, Q 2500 $м^3$/час, P 250 Па, N 800 Вт**	шт.	1	769 243	769 243
111	159	У6118-0205-0205 6118-0205-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм**	шт.	1	11 081	11 081

1	2	3	4	5	6	7	8
112	160	С1246-201-305 246-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	1	104 396	104 396
113	161	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	23,956	14 513	347 673
114	162	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	6	1 550	9 300
115	163	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	6	3 735	22 410
116	164	У6118-0204-0404 6118-0204-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм	шт.	1	32 163	32 163
		Раздел 14.	**Система В-9, В-10**				**1949579**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			287 778
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*140 318*
			машины и механизмы	тенге			6 075
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 663*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			376 482
			оборудование	тенге			1 279 243
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
117	165	У6118-0301-0101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 691	34 691
118	166	514-104-444 514-104-0444 *СпрСЦ 10.2024*	Вентилятор общего назначения канальный, прямоугольный KORF WRW 60-35/31-4D, Q 3700 $м^3$/час, P 300 Па, N 2200 Вт	шт.	1	837 495	837 495
119	167	У6118-0205-0205 6118-0205-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм	шт.	1	11 081	11 081
120	168	С1246-201-304 246-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	96 685	96 685
121	169	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	24,6	14 513	357 020
122	170	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	2,66	12 817	34 093
123	171	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	14	1 550	21 700
124	172	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	14	3 735	52 290

1	2	3	4	5	6	7	8
125	173	У6118-0202-0302 6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м^2**	шт.	1	1 952	1 952
126	174	С1246-304-755 246-304-0755 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм**	шт.	1	15 432	15 432
127	175	У6118-0401-0101 6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т**	шт.	1	45 392	45 392
128	176	514-401-722 514-401-0722 *СнрСЦ 10.2024*	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики SkyStar 1, подвесная, воздухопроизводительность 1000 м^3/час**	комплект	1	441 748	441 748
		Раздел 15.	**Система В-11**				**144439**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			61 370
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29 882*
			машины и механизмы	тенге			1 028
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*254*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			44 388
			оборудование	тенге			37 653
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
129	177	У6118-0301-0101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	шт.	1	34 691	34 691
130	178	514-104-201 514-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100**	шт.	1	37 653	37 653
131	179	У6118-0203-0101 6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм**	шт.	1	6 377	6 377
132	180	С1246-302-1401 246-302-1401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм**	шт.	1	17 966	17 966
133	181	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	м^2	1,061	14 281	15 152
134	182	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	шт.	2	6 957	13 914
135	183	С1246-302-501 246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 80 мм**	шт.	2	4 795	9 590
136	184	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	1	9 096	9 096
		Раздел 16.	**Система ВЕ5 - ВЕ8 (4шт)**				**1153187**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			452 288
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*220 220*
			машины и механизмы	тенге			9 171
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 704*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			691 729
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	91		
137	**185**	**У6118-0101-0302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м²**	**1,556**	**15 114**	**23 517**
138	**186**	**У6118-0101-0310** **6118-0101-0310** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м²**	**21,76**	**14 513**	**315 803**
139	**187**	**У6118-0101-0311** **6118-0101-0311** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м²**	**44,64**	**12 817**	**572 151**
140	**188**	**У6118-0202-0301** **6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	**шт.**	**16**	**1 550**	**24 800**
141	**189**	**С1246-304-549** **246-304-0549** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**	**16**	**3 735**	**59 760**
142	**190**	**У6118-0204-0405** **6118-0204-0405** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	**шт.**	**4**	**39 289**	**157 156**
		Раздел 17.	**Система ВЕ3,ВЕ4 (2шт)**				**555453**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			220 020
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107 128*
			машины и механизмы	тенге			4 562
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 349*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			330 871
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
143	**191**	**У6118-0101-0302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м²**	**0,778**	**15 114**	**11 759**
144	**192**	**У6118-0101-0310** **6118-0101-0310** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м²**	**10,88**	**14 513**	**157 901**
145	**193**	**У6118-0101-0311** **6118-0101-0311** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м²**	**22,32**	**12 817**	**286 075**
146	**194**	**У6118-0202-0301** **6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	**шт.**	**4**	**1 550**	**6 200**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	195	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**	**4**	**3 735**	**14 940**
148	196	У6118-0204-0405 6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	**шт.**	**2**	**39 289**	**78 578**
		Раздел 18.	**Система ВЕ-9**				**288297**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			113 071
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55 056*
			машины и механизмы	тенге			2 293
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*676*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			172 933
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
149	197	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**0,389**	**15 114**	**5 879**
150	198	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**$м^2$**	**5,44**	**14 513**	**78 951**
151	199	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**$м^2$**	**11,16**	**12 817**	**143 038**
152	200	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**шт.**	**4**	**1 550**	**6 200**
153	201	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**	**4**	**3 735**	**14 940**
154	202	У6118-0204-0405 6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	**шт.**	**1**	**39 289**	**39 289**
		Раздел 19.	**Система ВЕ-10**				**283012**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			111 540
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54 371*
			машины и механизмы	тенге			2 287
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*675*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			169 185
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
155	203	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**0,389**	**15 114**	**5 879**
156	204	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**$м^2$**	**5,44**	**14 513**	**78 951**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	205	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	$м^2$	11,16	12 817	143 038
158	206	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	шт.	3	1 550	4 650
160	207	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	3	3 735	11 205
161	208	У6118-0204-0405 6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	шт.	1	39 289	39 289
		Раздел 20.	**Система ВЕ-11, ПУ1, ПУ2, ВЕ-12**				426029
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			180 370
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*87 825*
			машины и механизмы	тенге			3 426
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 014*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			242 234
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
162	209	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	0,389	15 114	5 879
163	210	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	$м^2$	7,12	14 513	103 333
164	211	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	$м^2$	11,16	12 817	143 038
165	212	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	шт.	4	1 550	6 200
166	213	С1246-304-549 246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	4	3 735	14 940
167	214	У6118-0204-0405 6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	шт.	1	39 289	39 289
168	215	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	шт.	2	6 957	13 914
169	216	С1246-302-1302 246-302-1302 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм**	шт.	2	14 190	28 380
170	217	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	$м^2$	4	14 358	57 432

1	2	3	4	5	6	7	8
171	218	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм**	**шт.**	**2**	**6 812**	**13 624**
				Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
			Всего по акту:	**10 327 962,00**	**8 831 370,00**	**-**	**19 159 332,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	753 941,23		-	**753 941,23**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	33 245,71		-	**33 245,71**
			Итого с общеплощадочными затратами:	**11 115 148,94**	**8 831 370,00**	**-**	**19 946 518,94**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%	555 757,45	-	-	**555 757,45**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)			Непредвиденные работы и затраты-2%	222 302,98	176 627,40	-	**398 930,38**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11 893 209,37**	**9 007 997,40**	**-**	**20 901 206,77**
			в том числе на 2025 год - 90 %	10 703 888,43	8 107 197,66	-	**18 811 086,09**
			в том числе на 2026 год - 10 %	1 189 320,94	900 799,74	-	**2 090 120,68**
			2025 год - 90% К=1,079	11 549 495,62	8 747 666,28	-	**20 297 161,90**
			2026 год - 10% К=1,1621	1 382 109,86	1 046 819,38	-	**2 428 929,24**
			Итого в прогрозных ценах	**12 931 605,48**	**9 794 485,66**	**-**	**22 726 091,14**
			Договорной коэффициент К=0,98	12 672 973,37	9 598 595,95	-	**22 271 569,32**
			НДС на 2024 год, - 12 %		-	2 672 588,32	**2 672 588,32**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**12 672 973,37**	**9 598 595,95**	**2 672 588,32**	**24 944 157,64**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Ультауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №8/4
за НОЯБРЬ месяц 2025 г.

на Наружные сети электроснабжения ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 782 912**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			153 547
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*75 493*
			машины и механизмы	тенге			100 700
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27 298*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			284 555
			оборудование	тенге			11 244 112
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
		Раздел 2.	**Установка ДЭС**				**11782912**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			153 547
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*75 493*
			машины и механизмы	тенге			100 700
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27 298*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			284 555
			оборудование	тенге			11 244 112

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
			Строительные работы (АС)				
1	9	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	10,5	9 685	101 692
2	10	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,3	61 831	142 211
3	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,16073	418 294	67 232
4	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0147	305 559	4 492
5	13	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,0268	1 469 591	39 385
			Монтажные работы				
6	14	6401-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 1,2 т**	шт.	1	183 788	183 788
7	15	515-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель APD 145 C, 145 кВа, 116 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins**	шт.	1	11 244 112	11 244 112
				Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
			Всего по акту:	538 800,00	11 244 112,00	-	11 782 912,00
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. I, п. 1.44			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	39 332,40		-	39 332,40
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	1 734,40		-	1 734,40
			Итого с общеплощадочными затратами:	579 866,80	11 244 112,00	-	11 823 978,80
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%	28 993,34	-	-	28 993,34
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)			Непредвиденные работы и затраты-2%	11 597,34	224 882,24	-	236 479,58
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	620 457,48	11 468 994,24	-	12 089 451,72
			в том числе на 2025 год - 90 %	558 411,73	10 322 094,82	-	10 880 506,55
			в том числе на 2026 год - 10 %	62 045,75	1 146 899,42	-	1 208 945,17
			2025 год - 90% К=1,079	602 526,26	11 137 540,31	-	11 740 066,57
			2026 год - 10% К=1,1621	72 103,37	1 332 811,82	-	1 404 915,19
			Итого в прогрозных ценах	674 629,63	12 470 352,13	-	13 144 981,76
			Договорной коэффициент К=0,98	661 137,04	12 220 945,09	-	12 882 082,13
			НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	1 545 849,86	1 545 849,86
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	661 137,04	12 220 945,09	1 545 849,86	14 427 931,99

1	2	3	4	5	6	7	8

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**

(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №8/5
за НОЯБРЬ месяц 2025 г.

на Благоустройство ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15 549 928**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7 029 252
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 461 856*
			машины и механизмы	тенге			474 720
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*124 261*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 841 589
			оборудование	тенге			204 366
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 521		
		Раздел 3.	**Асфальтовое покрытие проездов тип-1**				**-318143**
			из них:				
			машины и механизмы	тенге			-9 377
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-3 038*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-308 766
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1		
1	17	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	-1,4	227 245	-318 143
		Раздел 4.	**Покрытие тротуаров тип-2**				**9211721**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 855 312
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 907 028*

1	2	3	4	5	6	7	8
			машины и механизмы	тенге			382 160
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97 780*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 974 248
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	837		
2	21	У6113-0301-0102 6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из песка**	$м^3$	31,23	20 308	634 219
3	22	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	93,69	27 260	2 553 989
4	23	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	624,6	4 588	2 865 665
5	24	С1255-102-606 255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	614,6064	5 138	3 157 848
		Раздел 8.	**Бортовые камни**				**6451744**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 173 940
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 554 828*
			машины и механизмы	тенге			101 937
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29 519*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 175 867
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	686		
			Тротуарные бортовые камни				
6	46	У6113-0301-0102 6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из песка**	$м^3$	16,5	20 308	335 082
7	47	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	825	3 894	3 212 550
8	48	С1255-101-106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	825	1 690	1 394 250
9	49	С1212-101-101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	36,3	41 594	1 509 862
		Раздел 10.	**МАФ-ы**				**204606**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			240
			оборудование	тенге			204 366
10	65	У86-010307-0404 8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой**	шт.	3	68 202	204 606

1	2	3	4	5	6	7	8
				Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
			Всего по акту:	**15 345 562,00**	**204 366,00**	**-**	**15 549 928,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	1 120 226,03		-	**1 120 226,03**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	49 397,36		-	**49 397,36**
			Итого с общеплощадочными затратами:	**16 515 185,39**	**204 366,00**	**-**	**16 719 551,39**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%	825 759,27	-	-	**825 759,27**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)			Непредвиденные работы и затраты-2%	330 303,71	4 087,32	-	**334 391,03**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**17 671 248,37**	**208 453,32**	**-**	**17 879 701,69**
			в том числе на 2025 год - 90 %	15 904 123,53	187 607,99	-	**16 091 731,52**
			в том числе на 2026 год - 10 %	1 767 124,84	20 845,33	-	**1 787 970,17**
			2025 год - 90% К=1,079	17 160 549,29	202 429,02	-	**17 362 978,31**
			2026 год - 10% К=1,1621	2 053 575,78	24 224,36	-	**2 077 800,14**
			Итого в прогрозных ценах	**19 214 125,07**	**226 653,38**	**-**	**19 440 778,45**
			Договорной коэффициент К=0,98	18 829 842,57	222 120,31	-	**19 051 962,88**
			НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	2 286 235,55	**2 286 235,55**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**18 829 842,57**	**222 120,31**	**2 286 235,55**	**21 338 198,43**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №8/6
за НОЯБРЬ месяц 2025 г.

на Архитектурно-строительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 /ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1/

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30 419 473**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			14 067 123
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 062 116*
			машины и механизмы	тенге			617 412
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*165 559*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15 734 933
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 908		
		Раздел 2.	**Фундаменты АС-18/1 - 18/3**				**3151015**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			788 648
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*396 276*
			машины и механизмы	тенге			290 862
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73 854*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 071 503
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	204		
			Отмостка				
1	29	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	325,35	9 685	3 151 015
		Раздел 6.	**Внутренние монолитные лестницы Л-1 (2шт) АС-25**				**657633**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			210 118
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*104 589*
			машины и механизмы	тенге			41 839
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 153*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			405 675
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
			Лестничный марш ЛМ-1				
2	150	У6103-0601-0201 6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	2	30 223	60 446
3	151	У6103-0601-0202 6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	2	108 072	216 144
4	152	У6103-0601-0203 6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	2	12 034	24 068
5	153	С1214-210-201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,24996	289 565	72 380
6	154	С1214-210-101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02602	305 559	7 951
7	155	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0192	2 278 522	43 748
8	156	У6106-0304-0302 6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	м	6,4	36 390	232 896
		Раздел 7.	**Кровля АС-23**				**578351**
			из них				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			578 351
9	160	С1231-303-101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	211	2 741	578 351
		Раздел 8.	**Полы АС-7,8**				**5807510**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 736 226
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*872 555*
			машины и механизмы	тенге			135 814
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44 028*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 935 470
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	367		
			Тип-А				

1	2	3	4	5	6	7	8
10	215	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	543,71	1 473	800 885
11	216	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	28	38 225	1 070 300
			Тип-Б				
12	225	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	259,7	1 473	382 538
13	226	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	13,37	38 225	511 068
			Тип-В				
14	236	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	220,78	1 473	325 209
15	237	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	11,37	38 225	434 618
16	238	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	220,78	1 484	327 638
17	239	С1233-101-0114 233-101-0114 *СпрСЦ 10.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot	$м^2$	229,6112	7 680	1 763 414
			Тип-Е				
18	254	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	55,76	1 473	82 134
19	255	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	2,87	38 225	109 706
		Раздел 9. Проемы АС-39					**812859**
		из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			155 547
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77 393*
			машины и механизмы	тенге			2 433
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*760*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			654 879
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
20	295	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	152,05	3 260	495 683
21	296	С1223-501-0106 223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	152,05	2 086	317 176

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 10.	**Отделка фасада АС-5**				**10785715**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			5 149 062
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 587 596*
			машины и механизмы	тенге			26 681
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 990*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 609 969
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 041		
			Выше цоколя				
22	320	У6112-0401-0104 6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	433,71	8 169	3 542 977
23	321	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	344,72	1 909	658 070
24	322	С1234-101-116 234-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175**	$м^3$	6,601	75 427	497 894
25	323	У6112-0401-0110 6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	$м^2$	433,71	2 252	976 715
26	324	С1231-305-502 231-305-0502 *СпрСЦ 10.2024*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	433,71	4 956	2 149 467
			Цоколь				
27	325	У6112-0401-0104 6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	127,2	8 169	1 039 097
28	326	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	127,2	1 909	242 825
29	327	С1234-101-116 234-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175**	$м^3$	10,1	75 427	761 813
30	328	У6112-0401-0110 6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	$м^2$	127,2	2 252	286 454
31	329	С1231-305-502 231-305-0502 *СпрСЦ 10.2024*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	127,2	4 956	630 403
		Раздел 11.	**Отделка помещений АС-37**				**5752521**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			5 060 983
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 542 052*
			машины и механизмы	тенге			36 812
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 513*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			654 727

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 006		
			Потолок				
32	336	У6112-0301-0104 6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит**	$м^2$	1 047,5	1 641	1 718 948
			Стены и перегородки				
33	339	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	2 259,5	1 642	3 710 099
			Откосы				
34	344	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	197	1 642	323 474
		Раздел 12.	**Вентшахты АС-35**				**1063097**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			585 960
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*266 798*
			машины и механизмы	тенге			15 558
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 031*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			511 580
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	119		
35	348	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	4,3	228 208	981 294
36	349	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	$м^3$	4,3	19 024	81 803
		Раздел 13.	**Крыльца**				**1810772**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			430 579
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*214 857*
			машины и механизмы	тенге			67 413
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 230*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 312 779
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
			Крыльцо Кр-3 АС-28				
37	393	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,3	61 831	18 549
38	394	С1214-403-101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,007	404 898	2 834
			Козырек (2шт) АС-30/3				

1	2	3	4	5	6	7	8
39	416	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,29868	78 697	23 505
40	417	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,32752	367 737	120 441
41	418	С1222-525-101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,62	1 131 473	701 513
42	419	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	18,1598	3 598	65 339
43	420	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0568	1 469 591	83 473
44	421	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,86	7 918	14 727
45	422	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	43,4	2 367	102 728
46	423	С1224-102-906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	25	3 851	96 275
47	424	С1224-102-104 224-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	18,4	2 221	40 866
			Козырек К-1 (5шт) АС-3074				
48	425	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,2413	367 737	88 735
49	426	С1222-525-101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2413	1 131 473	273 024
50	427	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	6,9	3 598	24 826
51	428	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4	7 918	31 672
52	429	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	13	2 367	30 771
53	430	С1224-102-706 224-102-0706 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	13	2 670	34 710
54	431	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0376	1 510 204	56 784

1	2	3	4	5	6	7	8
				Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
			Всего по акту:	**30 419 473,00**	**-**	**-**	**30 419 473,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	2 220 621,53		-	**2 220 621,53**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	97 920,28		-	**97 920,28**
			Итого с общеплощадочными затратами:	**32 738 014,81**	**-**	**-**	**32 738 014,81**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%	1 636 900,74	-	-	**1 636 900,74**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)			Непредвиденные работы и затраты-2%	654 760,30	-	-	**654 760,30**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**35 029 675,85**	**-**	**-**	**35 029 675,85**
			в том числе на 2025 год - 90 %	31 526 708,27	-	-	**31 526 708,27**
			в том числе на 2026 год - 10 %	3 502 967,58	-	-	**3 502 967,58**
			2025 год - 90% К=1,079	34 017 318,22	-	-	**34 017 318,22**
			2026 год - 10% К=1,1621	4 070 798,62	-	-	**4 070 798,62**
			Итого в прогрозных ценах	**38 088 116,84**	**-**	**-**	**38 088 116,84**
			Договорной коэффициент К=0,98	37 326 354,50	-	-	**37 326 354,50**
			НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	4 479 162,54	**4 479 162,54**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**37 326 354,50**		**4 479 162,54**	**41 805 517,04**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №8/7
за НОЯБРЬ месяц 2025 г.

на Благоустройство ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 /ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1/

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 956 288**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			103 583
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*57 546*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 852 704
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
			Раздел 3. Асфальтовое покрытие проездов тип-1				**3956288**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			103 583
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*57 546*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 852 704
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
21	**21**	**У6201-0602-0401 6201-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м²**	**2 877,3**	**1 375**	**3 956 288**

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**3 956 288,00**	-	-	**3 956 288,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	288 809,02		-	**288 809,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	12 735,29		-	**12 735,29**
			Итого с общеплощадочными затратами:	**4 257 832,31**	**-**	**-**	**4 257 832,31**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%	212 891,62	-	-	**212 891,62**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)			Непредвиденные работы и затраты-2%	85 156,65	-	-	**85 156,65**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 555 880,58**	**-**	**-**	**4 555 880,58**
			в том числе на 2025 год - 90 %	4 100 292,52	-	-	**4 100 292,52**
			в том числе на 2026 год - 10 %	455 588,06	-	-	**455 588,06**
			2025 год - 90% К=1,079	4 424 215,63	-	-	**4 424 215,63**
			2026 год - 10% К=1,1621	529 438,88	-	-	**529 438,88**
			Итого в прогрозных ценах	**4 953 654,51**	**-**	**-**	**4 953 654,51**
			Договорной коэффициент К=0,98	4 854 581,42	-	-	**4 854 581,42**
			НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	582 549,77	**582 549,77**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**4 854 581,42**		**582 549,77**	**5 437 131,19**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)
Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)