Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030740000614

Договор (контракт) договор №1013 от 22.08.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000162	11.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы			Услуга	1	320 571 738,31	320 571 738,31	34 346 971,96
				Итого	1	x	320 571 738,31	34 346 971,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ковтун Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.
Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"

Форма 2

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц **2025** год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1013	от 22.08.2024 г.				

Наименование	с начала года по отчетный месяц вкл.с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
			из графы 1					всего	
			содержание	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в состав работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:									
в том числе за месяц	1 545 222 056,40	286 224 766,35		286 224 766,35				34 346 971,96	320 571 738,31
ИТОГО к оплате:									**320 571 738,31**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

м.п.

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

м.п. **Ковтун Д.А.**

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Текущий ремонт по благоустройству по ул.Керей жанибек хандары**				
	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /с учетом вывоза бордюра	м	15 802,00	96,40	1 523 312,80
	69	Установка бортовых пиленых камней из гранита с щебеночным основанием	м	29 215,00	96,40	2 816 326,00
	66	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /без учета вывоза	м	8 484,00	3,00	25 452,00
	70	Установка природных бортовых камней с щебеночным основанием (без стоимости бордюра)	м	10 203,00	3,00	30 609,00
	59	Демонтаж поребрика с бетонным основанием /с учетом вывоза/	м	8 166,00	181,85	1 484 987,10
	61	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	11 708,00	181,85	2 129 099,80
	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	$м^2$	11 672,00	13,60	158 739,20
	72	Устройство дорожного корыта вручную	$м^3$	20 873,00	2,30	48 007,90
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки парковки) толщ. 12 см	$м^2$	6 574,00	13,60	89 406,40
	55	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости мат-ла)/+подстилающий слой толщ. 5 см/	$м^2$	7 403,00	13,60	100 680,80
	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	$м^2$	11 672,00	25,20	294 134,40
	72	Устройство дорожного корыта вручную	$м^3$	20 873,00	8,06	168 236,38
		Устройство основания из дресвы (тротуар,парковка,остановки) при толщ.15см	$м^2$	2 201,00	25,200	55 465,20
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки парковки) толщ. 12 см	$м^2$	6 574,00	25,20	165 664,80
	55	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости мат-ла)/+подстилающий слой толщ. 5 см/	$м^2$	7 403,00	25,20	186 555,60
	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	$м^2$	11 672,00	179,90	2 099 792,80
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	$м^3$	4 284,00	54,57	233 777,88
	72	Устройство дорожного корыта вручную	$м^3$	20 873,00	3,00	62 619,00

		Устройство основания из дресвы (тротуар,парковка,остановки) при толщ.15см	м²	2 201,00	179,900	395 959,90
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки парковки) толщ. 12 см	м²	6 574,00	179,90	1 182 662,60
	37	Устройство покрытия излиты бетонной тротуарной группы эксплуатации А толщ. 80 мм, серая ГОСТ 17608-2017+подстилающий слой толщ.5 см	м²	17 203,00	179,90	3 094 819,70

ИТОГО по акту: **16 346 309,26**

ИТОГО с учетом скидки: **15 528 993,80**

в т.ч. НДС 12%: **1 663 820,76**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Ковтун Д.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975**

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Текущий ремонт по благоустройству по ул.Керей жанибек хандары**				
	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /с учетом вывоза бордюра	м	15 802,00	313,09	4 947 448,18
	69	Установка бортовых пиленых камней из гранита с щебеночным основанием	м	29 215,00	313,09	9 146 924,35
	59	Демонтаж поребрика с бетонным основанием /с учетом вывоза/	м	8 166,00	410,52	3 352 306,32
	61	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	11 708,00	410,52	4 806 368,16
	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	м²	11 672,00	527,21	6 153 595,12
	55	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости мат-ла)/+подстилающий слой толщ. 5 см/	м²	7 403,00	26,83	198 622,49
		Устройство покрытия из брусчатки типа GrAniT FErrO LACE толщиной 80 мм	м²	34 104,00	500,38	17 064 959,52
		Восстановление откосов	м3	26 686,00	34,17	911 860,62

ИТОГО по акту: **46 582 084,76**
ИТОГО с учетом скидки: **44 252 980,52**
в т.ч. НДС 12%: **4 741 390,77**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____**Темирханов Р.М.**

Специалист
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____**Ескендиров Е.М.**

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"

_____**Ковтун Д.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____**Байтасов Н.Е.**
аттестат MSKZ30VJE00066975

ГИП:_____**Кулевич Н.С.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"
Объект: "Средний ремонт ул. Керей Жанибек хандар на участке от ул. Сауран до ул. А.Бокейхана в городе Астана"
Участок: "Средний ремонт ул. Керей Жанибек хандар на участке от ул. Туркестан до ул. Сауран" ПК 0+00 - ПК 6+72
Договор подряда (контракт): № 1013 от 22.08.2024 г.

Акт выполненных работ

(дополнительные работы)

за август 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37061952**
	Раздел 1.	**Покрытие на основной проезжей части**				**32012304**
1	**1220-0101-0604** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм (110 мм)**	$м^2$	1 148,38	1 519	1744389
2	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022 К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	303,17232	690	209189
3	**1220-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня**	м	501,89	1 285	644929
4	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	26,499792	1 353	35854
5	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022 К=15*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	26,499792	915	24247
6	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	1,17	212 481	248603
7	**1220-0303-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т	664,96	10 572	7029957
8	**212-501-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	т	671,6096	25 276	16975604
9	**212-504-0106** *РСНБ РК 2022*	**Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019**	кг	2 014,8288	2 531	5099532
	Раздел 2.	**Коммуникационные люки на основной проезжей части**				**3615003**

10	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	$м^2$	42,53	4 169	177308
11	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	12,35	1 353	16710
12	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	12,35	915	11300
13	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	29	3 914	113506
14	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	3,48	1 353	4708
15	412-101-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,48	1 125	3915
16	1220-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Установка с подбетонкой	шт.	18	6 098	109764
17	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	18	176 544	3177792
	Раздел 3.	**Покрытие на заездах**				**827760**
18	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	889,3	848	754126
19	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	106,716	690	73634
	Раздел 4.	**Коммуникационные люки на остановках**				**25268**
20	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	6	3 914	23484
21	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,72	1 353	974
22	412-101-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,72	1 125	810
	Раздел 5.	**Коммуникационные люки на остановках (заездах)**				**581617**
23	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	8	3 914	31312
24	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,96	1 353	1299
25	412-101-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,96	1 125	1080
26	1220-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Установка с подбетонкой	шт.	3	6 098	18294

27	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3**	**176 544**	**529632**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **37 061 952**

Сметная прибыль - 5%	1 853 098
Итого	38 915 050
На III квартал 2024 г., доля 100%, к- 1,0557	41 082 618
Скидка по конкурсу - 5%	39 028 487
Налог на добавленную стоимость - 12%	4 683 418
Итого к оплате:	**43 711 905**

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

Ковтун Д.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО"ALKHARU GROUP"

Сейпиев Д.Б.
аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С.

Сактанберген Д.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"
Объект: "Средний ремонт **ул. Керей Жанибек хандар** на участке от ул. Сауран до ул. А.Бокейхана в городе Астана"
Участок: "Средний ремонт ул. Керей Жанибек хандар на участке от ул. Туркестан до ул. Сауран" ПК 0+00 - ПК 6+72
Договор подряда (контракт): № 1013 от 22.08.2024 г.

Акт выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1/ 1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**72645010**
		Раздел 1.	**Покрытие на основной проезжей части**				**69051495**
1	11	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,13748**	**212 481**	**1091617**
2	12	**1127-0602-1301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6/5 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**$м^2$ покрытия**	**12 843,7**	**759**	**9748368**
3	13	**1127-0602-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	**Покрытие верхнего слоя из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**$м^2$ покрытия**	**-12 843,7**	**19**	**-244030**
4	14	**212-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**1 564,36266**	**29 774**	**46577334**
5	15	**212-504-0106** *РСНБ РК 2022*	**Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019**	**кг**	**4 693,08798**	**2 531**	**11878206**
		Раздел 2.	**Покрытие на остановках**				**3593515**
6	36	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,26736**	**212 481**	**56809**
7	37	**1127-0602-1301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6/5 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**$м^2$ покрытия**	**668,4**	**759**	**507316**

8	38	1127-0602-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	Покрытие верхнего слоя из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	$м^2$ покрытия	-668,4	19	-12700
9	39	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	81,41112	29 774	2423935
10	40	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	244,23336	2 531	618155

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**72 645 010**
Сметная прибыль - 5%	3 632 251
Итого	76 277 261
На III квартал 2024 г., доля 100%, к- 1,0557	80 525 904
Скидка по конкурсу - 5%	76 499 609
Налог на добавленную стоимость - 12%	9 179 953
Итого к оплате:	**85 679 562**

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____ **Темирханов Р.М.**

Начальник отдела
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____ **Ескендиров Е.М.**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

_____ **Ковтун Д.А.**

Служба технического надзора:
ТОО"ALKHARU GROUP"

_____ **Сейпиев Д.Б.**
аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С. _____

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"
Объект: "Средний ремонт **ул. Керей Жанибек хандар** на участке от ул. Сауран до ул. А.Бокейхана в городе Астана"
Участок: "Средний ремонт ул. Керей Жанибек хандар на участке от ул. Туркестан до ул. Сауран" ПК 0+00 - ПК 6+72
Договор подряда (контракт): № 1013 от 22.08.2024 г.

Акт выполненных работ

(дополнительные работы)

за октябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12139133**
	Раздел 1.	**Покрытие на основной проезжей части**				**8473845**
1	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,63046**	**212 481**	**133961**
2	**1127-0602-1301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6/5 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**$м^2$ покрытия**	**1 576,15**	**759**	**1196298**
3	**1127-0602-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	**Покрытие верхнего слоя из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**$м^2$ покрытия**	**-1 576,15**	**19**	**-29947**
4	**212-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**191,97507**	**29 774**	**5715866**
5	**212-504-0106** *РСНБ РК 2022*	**Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019**	**кг**	**575,92521**	**2 531**	**1457667**
	Раздел 2.	**Покрытие на заездах**				**3665288**
6	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2727**	**212 481**	**57944**

7	**1127-0602-1301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6/5 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**$м^2$ покрытия**	**681,75**	**759**	**517448**
8	**1127-0602-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	**Покрытие верхнего слоя из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**$м^2$ покрытия**	**-681,75**	**19**	**-12953**
9	**212-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**83,03715**	**29 774**	**2472348**
10	**212-504-0106** *РСНБ РК 2022*	**Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019**	**кг**	**249,11145**	**2 531**	**630501**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**12 139 133**
	Сметная прибыль - 5%					606 957
	Итого					12 746 090
	На III квартал 2024 г., доля 100%, к- 1,0557					13 456 047
	Скидка по конкурсу - 5%					12 783 245
	НДС на добавленную стоимость - 12%					1 533 989
	Итого к оплате:					**14 317 234**

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

Темирханов Р.М.

Начальник отдела
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

Ескендиров Е.М.

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

Ковтун Д.А.

Служба технического надзора:
ТОО"ALKHARU GROUP"

Сейпиев Д.Б.
аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С.

НДДС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Проект: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"

Объект: "Средний ремонт **ул. Керей Жанибек хандар** на участке от ул. Сауран до ул. А.Бокейхана в городе Астана"

Участок: "Средний ремонт ул. Керей Жанибек хандар на участке от ул. Туркестан до ул. Сауран" ПК 0+00 - ПК 6+72

Договор подряда (контракт): № 1013 от 22.08.2024 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1/ 1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2587694**
		Раздел 1.	**Нанесение разметки пластиком холодного формирования со светоотражающими элементами**				**2587694**
1	**73**	**7101-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км**	**0,2217**	**1 276 159**	**282924**
2	**75**	**7101-0803-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км**	**1,5731**	**374 360**	**588906**
3	**76**	**7101-0803-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км**	**0,5364**	**975 629**	**523327**
4	**79**	**7101-0803-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	**$м^2$**	**113,77**	**10 482**	**1192537**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 587 694**

Сметная прибыль - 5% 129 385

Итого со сметной прибылью: 2 717 079

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557	
Генподрядная скидка - 5%	2 868 420
Итого за минусом генподрядной скидки:	143 421
Налог на добавленную стоимость - 12%	2 724 999
Итого к оплате с учетом НДС-12%:	327 000
	3 051 999

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____ **Темирханов Р.М.**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

_____ **Ковтун Д.А.**

Начальник отдела
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____ **Ескендиров Е.М.**

Эксперт технического надзора:
ТОО"ALKHARU GROUP"

_____ **Сейпиев Д.Б.**
аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Проект: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"

Объект: "Средний ремонт **ул. Керей Жанибек хандар** на участке от ул. Сауран до ул. А.Бокейхана в городе Астана"

Участок: "Средний ремонт ул. Керей Жанибек хандар на участке от ул. Туркестан до ул. Сауран" ПК 0+00 - ПК 6+72

Договор подряда (контракт): № 1013 от 22.08.2024 г.

Акт выполненных работ

(дополнительные объемы работ)

за октябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4901153**
	Раздел 1.	**Нанесение временной разметки дорожной краской со светоотражающими элементами**				**502617**
1	**7101-0803-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,12 м**	**км**	**0,2924**	**124 013**	**36261**
2	**7101-0803-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, двойная сплошная, ширина линии 0,12 м (желтая)**	**км**	**1,0956**	**197 309**	**216172**
3	**7101-0803-0119** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,12 м, шаг 1:3**	**км**	**1,8281**	**57 249**	**104657**
4	**7101-0803-0124** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,12 м, шаг 3:1**	**км**	**0,3927**	**101 770**	**39965**
5	**7101-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**39,88**	**2 647**	**105562**
	Раздел 2.	**Нанесение разметки пластиком холодного формирования со светоотражающими элементами**				**4398536**
6	**7101-0803-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, двойная сплошная (желтая)**	**км**	**2,0566**	**2 027 441**	**4169635**

7	7101-0803-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м / 0,20 м / , пунктирная, шаг 1:3	км	0,056	374 360	20964
8	7101-0803-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (желтая)	$м^2$	13,58	15 312	207937
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 901 153**
		Сметная прибыль - 5%				245 058
		Итого со сметной прибылью:				5 146 211
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557				
		Генподрядная скидка - 5%				5 432 855
		Итого за минусом генподрядной скидки:				271 643
		Налог на добавленную стоимость - 12%				5 161 212
		Итого к оплате с учетом НДС-12%:				619 345
						5 780 557

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

Темирханов Р.М.

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

Ковтун Д.А.

Начальник отдела
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

Ескендиров Е.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО"ALKHARU GROUP"

Сейпиев Д.Б.
аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы
Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Объемы выполненные	Ед.изм	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1		**ул. Сыганак**				
	3	Фрезерование толщ. 5см, фреза 1000/перевоз. 15км/	м2	1 300	2848,540	3 703 102,00
		ИТОГО по акту:				**3 703 102**
		ИТОГО с учетом скидки:				**3 517 947**
		В т.ч. НДС 12%:				**376 923**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ **Темирханов Р.М.**

Начальник отдела
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ **Ескендиров Е.М.**

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Ковтун Д.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Сейпиев Д.Б.**
аттестат, KZ00VJE00066448

ГИП: _____ **Кулевич Н.С.**

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ОКТЯБРЬ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Текущий ремонт на ул. Кокарал**				
	30	Выемка пучинистых грунтов	м3	6 021,00	640,48	3 856 330,08
		Устройство основания из ЩПС укрепленная неорганическим вяжущим "SCREPTON" Нср.=0,30м	м2	29 781,00	1 601,20	47 685 337,20
		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	259,00	1 601,20	414 710,80
	80	Устройство покрытия из м/з а/б типа Б марки I толщ. 9 см	м2	9 842,00	560,72	5 518 606,24
	82	Устройство покрытия из плотного к/з а/б типа А, марки 1 толщ. 9 см	м2	8 804,00	1 040,48	9 160 385,92

ИТОГО по акту: **66 635 370,24**
ИТОГО с учетом скидки: **63 303 601,73**
в т.ч. НДС 12%: **6 782 528,76**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ **Темирханов Р.М.**

Специалист
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ **Самажанов А.Г.**

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Ковтун Д.А.**

Техническое сопровождение
ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ **Сейпиев Д.Б.,**
аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С._____

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ОКТЯБРЬ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
		Текущий ремонт на ул. Кеген от ул. Жанкент до ул. Балкантау				
1	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 284,00	288,63	1 236 490,92
2	30	Выемка пучинистых грунтов	м3	6 021,00	127,53	767 858,13
3	31	Замена пучинистых грунтов бутовым камнем	м3	15 808,00	75,60	1 195 084,80
4		Устройство основания из дресвы, при толщ. 20 см	м2	2 934,00	52,07	152 773,38
5		Устройство основания из дресвы, при толщ. 30 см	м2	4 401,00	545,39	2 400 261,39
6	26	Устройство основания из щебня С-6, толщ. 20 см	м2	10 957,00	545,39	5 975 838,23
7		Устройство основания из ЩПС укрепленная неорганическим вяжущим "SCREPTON" Hср.=0,30м	м2	29 781,00	52,07	1 550 696,67
8		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	259,00	597,46	154 742,14
9	82	Устройство покрытия из плотного к/з а/б типа А, марки 1, толщ. 7 см	м2	6 847,00	597,46	4 090 808,62
10	32	Устройство обочин из фрезерованного материала, толщ. 7 см	м2	3 803,00	161,99	616 047,97

ИТОГО по акту: **18 140 602,25**
ИТОГО с учетом скидки: **17 233 572,14**
в т.ч. НДС 12%: **1 846 454,16**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ Темирханов Р.М.

Специалист
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ Самажанов А.Г.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"

_____ Ковтун Д.А.

Техническое сопровождение
ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ Сейтиев Д.Б.,
аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С._____

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за НОЯБРЬ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Текущий ремонт на парковке ул. Кордай**				
		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	259,00	983,60	254 752,40
	82	Устройство покрытия из плотного к/з а/б типа А, марки 1 толщ. 9 см	м2	8 804,00	983,60	8 659 614,40
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	115,00	983,60	113 114,00
	80	Устройство покрытия из м/з а/б типа Б марки I толщ. 6 см	м2	6 562,00	983,60	6 454 383,20

ИТОГО по акту: **15 481 864,00**
ИТОГО с учетом скидки: **14 707 770,80**
в т.ч. НДС 12%: **1 575 832,59**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ **Темирханов Р.М.**

Специалист
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ **Самажанов А.Г.**

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Ковтун Д.А.**

Техническое сопровождение
ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ **Сейпиев Д.Б.,**
аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С._____

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за НОЯБРЬ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Текущий ремонт пр. Кудайбердыулы от ул. Есіл за ул. Жаркент**				
	2	Фрезерование толщ 5 см, фреза 2000 /перевоз. 15 км/	м2	1 057,00	394,40	416 880,80
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	115,00	362,57954	41 696,65
	87	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ. 5 см	м2	5 864,00	362,57954	2 126 166,42
2		**Текущий ремонт пр. Кошкарбаева 36 пересечение ул. С.Нурмагамбетова**				
	2	Фрезерование толщ 5 см, фреза 2000 /перевоз. 15 км/	м2	1 057,00	956,01	1 010 502,57
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	115,00	956,01	109 941,15
	87	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ. 5 см	м2	5 864,00	956,01	5 606 042,64
4		**Текущий ремонт переулок Кобда (заезд в больницу №1)**				
	2	Фрезерование толщ 5 см, фреза 2000 /перевоз. 15 км/	м2	1 057,00	101,45	107 232,65
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	115,00	101,45	11 666,75
	80	Устройство покрытия из м/з а/б типа Б марки I толщ. 5 см	м2	5 468,00	101,45	554 728,60

ИТОГО по акту: **9 984 858,23**
ИТОГО с учетом скидки: **9 485 615,32**
в т.ч. НДС 12%: **1 016 315,93**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ Темирханов Р.М.

Специалист
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____ Самажанов А.Г.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"

_____ Ковтун Д.А.

Техническое сопровождение
ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ Сейпиев Д.Б.,
Аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С. _____