Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Подрядчик: **ТОО "АлматыҚұбырҚұрылыс", БИН 020840002216**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субдрядчик: **ТОО "РМ Компани ЛТД", БИН 200540018903**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция сетей теплоснабжения в селе Балпык би, Коксуского района, область Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция сетей теплоснабжения в селе Балпык би, Коксуского района, область Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 25 февраля 2025 года**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2025** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-01-01 Тепловые сети										
			Раздел 1: Трубопровод										
1	1	6123-0101-0410 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 350 мм	км	0.36	9 044 109.0 6 023 604.0	2 924 157.0 759 709.0	3 255 879.31 2 168 497.63	1 052 696.09 273 495.02	34 685.11		3 255 879.31	
2	4	6123-0101-0404 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0.026	3 805 636.0 2 724 294.0	1 061 050.0 256 104.0	98 947.0 70 832.0	27 588.0 6 659.0	528.0		98 947.0	
3	7	6111-0101-1001 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	30.7	98 396.0 82 631.0	4 486.0 1 455.0	3 020 757.2 2 536 771.7	137 720.2 44 668.5	346 265.3		3 020 757.2	
4	9	6123-0104-0409 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм	шт.	4	206 274.0 142 841.0	59 579.0 15 461.0	825 096.0 571 364.0	238 316.0 61 844.0	15 416.0		825 096.0	
5	11	6114-0202-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 300 мм	шт.	2	79 874.0 62 457.0	3 877.0 928.0	159 748.0 124 914.0	7 754.0 1 856.0	27 080.0		159 748.0	
6	14	6114-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	17 409.0 13 755.0	630.0 124.0	104 454.0 82 530.0	3 780.0 744.0	18 144.0		104 454.0	
7	15	6114-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	9 587.0 7 777.0	274.0 56.0	38 348.0 31 108.0	1 096.0 224.0	6 144.0		38 348.0	
8	36	1114-0203-0301 *РСНБ РК 2022*	Установка скользящих опор под трубопроводы	т конструкций	0.292	312 626.0 293 863.0	3 832.0 1 251.0	91 287.01 85 808.09	1 118.68 365.07	4 360.23		91 287.01	
9	41	6104-0903-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м³ сборных конструкций	0.37	24 689.0 15 251.0	6 656.0 1 809.0	9 134.73 5 642.97	2 462.87 669.32	1 029.36		9 134.73	
10	45	236-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	470	1 157.0		543 790.0		543 790.0		543 790.0	
11	46	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	1000 м²	0.59	552 642.0		326 059.01		326 059.01		326 059.01	
			Итого по разделу 1: Трубопровод					8 473 500 5 677 468	1 472 532 390 525	1 323 501 0	0 0	8 473 500	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					8 473 500	1 472 532	1 323 501	0	8 473 500	
								5 677 468	390 525	0	0		
			Локальная смета 02-01-02-01 Конструкции железобетонные										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/во временный отвал/	м³ грунта	420.69	432.0 0.0	432.0 91.0	181 737.88 0.0	181 738.38 38 282.87			181 737.88	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	13.011	9 025.0 9 025.0	0.0 0.0	117 424.32 117 424.32	0.0 0.0			117 424.32	
3	3	6101-0106-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130,5 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок)	м³ грунта	200.087	103.0 0.0	103.0 25.0	20 609.01 0.0	20 609.01 5 002.0			20 609.01	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	181.988	3 574.0 3 574.0	0.0 0.0	650 425.09 650 425.09	0.0 0.0			650 425.09	
5	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	200.087	621.0 382.0	239.0 76.0	124 254.08 76 433.05	47 820.53 15 206.51			124 254.08	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1 094 450 844 282	250 168 58 491	0 0	0 0	1 094 450	
			Раздел 2: Конструкции железобетонные										
6	7	6104-0903-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м³ сборных конструкций	264.27	33 970.0 15 251.0	6 656.0 1 809.0	8 977 251.94 4 030 381.99	1 758 981.3 478 064.61	3 187 889.12		8 977 251.94	
7	12	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0.25	31 468.0 5 527.0	2 671.0 528.0	7 867.0 1 382.0	668.0 132.0	5 817.5		7 867.0	
8	13	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	297.2	4 769.0 1 220.0	41.0 6.0	1 417 346.8 362 584.0	12 185.2 1 783.2	1 042 577.6		1 417 346.8	
9	14	6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	11.5	9 479.0 3 501.0	2 967.0 889.0	109 008.5 40 261.5	34 120.5 10 223.5	34 626.5		109 008.5	
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					10 511 474 4 434 609	1 805 955 490 203	4 270 911 0	0 0	10 511 474	
			Раздел 3: Монолитный участок Ум1=7шт (Лист КЖ-4)										
10	15	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0.35	9 950.0 5 527.0	2 671.0 528.0	3 482.5 1 934.5	935.0 185.0	613.0		3 482.5	
11	17	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	0.875	23 539.0 13 470.0	4 230.0 801.0	20 596.5 11 786.0	3 701.5 701.0	5 109.0		20 596.5	
12	25	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	19.53	4 769.0 1 220.0	41.0 6.0	93 138.5 23 826.5	800.5 117.0	68 511.0		93 138.5	
13	26	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	7.249	265.0 187.0	4.0 0.0	1 921.13 1 355.59	29.0 0.0	536.54		1 921.13	
14	27	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	7.249	203.0 109.0	3.0 0.0	1 471.6 790.05	21.5 0.0	659.55		1 471.6	
			Итого по разделу 3: Монолитный участок Ум1=7шт (Лист КЖ-4)					120 610 39 693	5 488 1 003	75 429 0	0 0	120 610	
			Раздел 4: Тепловая камера ТК1, ТК2 2шт (лист 5,6)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	28	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/во временный отвал/	73.9431		432.0	432.0	31 943.5	31 943.5			31 943.5	
				м³ грунта		0.0	91.0	0.0	6 729.0				
16	29	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2.2869		9 025.0	0.0	20 639.5	0.0			20 639.5	
				м³ грунта		9 025.0	0.0	20 639.5	0.0				
17	30	6101-0106-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок)	55.025481		103.0	103.0	5 667.5	5 667.5			5 667.5	
				м³ грунта		0.0	25.0	0.0	1 375.5				
18	31	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	12.701819		3 574.0	0.0	45 396.5	0.0			45 396.5	
				м³ грунта		3 574.0	0.0	45 396.5	0.0				
19	33	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	55.025481		621.0	239.0	34 171.0	13 151.0			34 171.0	
				м³ уплотненного грунта		382.0	76.0	21 019.5	4 182.0				
20	34	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	1.05		9 950.0	2 671.0	10 447.5	2 804.5	1 839.5		10 447.5	
				м²		5 527.0	528.0	5 803.5	554.5				
21	36	6121-0701-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	44.01		98 356.0	9 082.0	4 328 647.84	399 698.79	1 854 405.13		4 328 647.84	
				м³		47 138.0	3 084.0	2 074 543.32	135 726.74				
22	45	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монолитный участок/Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	2.42		23 539.0	4 230.0	56 964.5	10 236.5	14 130.5		56 964.5	
				м³		13 470.0	801.0	32 597.5	1 938.5				
23	49	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	0.0152		1 068 016.0	3 948.0	16 234.0	60.5			16 234.0	
				т		1 064 068.0	1 234.0	16 174.0	19.0				
24	51	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	2.523		203.0	3.0	512.0	7.5	229.5		512.0	
				м²		109.0	0.0	275.0	0.0				
25	52	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	2.523		265.0	4.0	668.5	10.0	186.5		668.5	
				м²		187.0	0.0	472.0	0.0				
26	53	6111-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	21.3		5 819.0	17.0	123 944.5	362.0	103 262.5		123 944.5	
				м²		954.0	3.0	20 320.0	64.0				
27	55	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	28.5		2 991.0	84.0	85 243.5	2 394.0	37 506.0		85 243.5	
				м²		1 591.0	11.0	45 343.5	313.5				
28	56	6111-0403-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	28.5		859.0	43.0	24 481.5	1 225.5	7 951.5		24 481.5	
				м²		537.0	6.0	15 304.5	171.0				
29	57	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	0.15		29 710.0	4 765.0	4 456.5	714.5	944.0		4 456.5	
				м³		18 651.0	907.0	2 797.5	136.0				
			Итого по разделу 4: Тепловая камера ТК1, ТК2 2шт (лист 5,6)					4 789 418	468 276	2 020 455	0	4 789 418	
								2 300 686	151 210	0	0		
			Раздел 5: Дренажный колодец ДК диам.1500мм 5шт (лист 7)										
30	61	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/во временный отвал/	126.408505		432.0	432.0	54 608.5	54 608.5			54 608.5	
				м³ грунта		0.0	91.0	0.0	11 503.0				
31	62	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	3.909542		9 025.0	0.0	35 283.5	0.0			35 283.5	
				м³ грунта		9 025.0	0.0	35 283.5	0.0				
32	63	6101-0106-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок)	82.906685		103.0	103.0	8 539.5	8 539.0			8 539.5	
				м³ грунта		0.0	25.0	0.0	2 072.5				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	64	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов 1		7,384024	3 574,0	0,0	26 390,5	0,0			26 390,5	
				м³ грунта		3 574,0	0,0	26 390,5	0,0				
34	66	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		82,906685	621,0	239,0	51 485,0	19 815,0			51 485,0	
				м³ уплотненного грунта		382,0	76,0	31 670,5	6 301,0				
35	67	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		1,2	9 950,0	2 671,0	11 940,0	3 205,0	2 102,5		11 940,0	
				м³		5 527,0	528,0	6 632,5	633,5				
36	69	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		55,851	75 325,0	26 742,0	4 206 976,44	1 493 567,38	140 688,75		4 206 976,44	
				м³		46 064,0	8 199,0	2 572 720,31	457 922,12				
37	79	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,3016	1 068 016,0	3 948,0	322 113,5	1 190,5			322 113,5	
				т		1 064 068,0	1 234,0	320 923,0	372,0				
38	81	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Отмостка/Устройство бетонной подготовки		1,75	9 950,0	2 671,0	17 412,5	4 674,5	3 066,0		17 412,5	
				м³		5 527,0	528,0	9 672,0	924,0				
39	83	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заделка труб/Устройство бетонной подготовки		1,25	9 950,0	2 671,0	12 437,5	3 339,0	2 190,0		12 437,5	
				м³		5 527,0	528,0	6 909,0	660,0				
40	85	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,71825	203,0	3,0	349,0	5,0	156,5		349,0	
				м²		109,0	0,0	187,5	0,0				
41	86	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		1,71825	265,0	4,0	455,5	7,0	127,0		455,5	
				м²		187,0	0,0	321,5	0,0				
42	87	6111-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя		54,5	5 819,0	17,0	317 135,5	926,5	264 216,0		317 135,5	
				м²		954,0	3,0	51 993,0	163,5				
43	89	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой		70	2 991,0	84,0	209 370,0	5 880,0	92 120,0		209 370,0	
				м²		1 591,0	11,0	111 370,0	770,0				
44	90	6111-0403-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105		70	859,0	43,0	60 130,0	3 010,0	19 530,0		60 130,0	
				м²		537,0	6,0	37 590,0	420,0				
			Итого по разделу 5: Дренажный колодец ДК диам.1500мм 5шт (лист 7)					5 334 627	1 598 767	524 197	0	5 334 627	
								3 211 663	481 742	0	0		
			ИТОГО по акту					21 850 580	4 128 654	6 890 992	0	21 850 580	
								10 830 934	1 182 649	0	0		
			ВСЕГО									30 324 080	
			в том числе оборудование										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%									1 607 176	
			Итого									**31 931 256**	
			Сметная прибыль 5%									1 596 563	
			Непредвиденные работы и затраты-3%									957 938	
			Итого									**34 485 757**	
			Итого на 2024 год - 100 %, К=1,075									37 072 188	
			Итого с тендерной скидкой 2%									**36 330 745**	
			Итого с субподрядной скидкой 10%									**32 697 670**	
			НДС 12%									3 923 720	
			ВСЕГО по акту:									**36 621 391**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "РМ Компани ЛТД", БИН 200540018903

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер (ИИН))

Директор Бугыбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

ТОО "АлматыҚұбырҚұрылыс", БИН 020840002216

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер (ИИН))

Руководитель Ерболатулы Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.