Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.03.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"22" августа 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик ***ТОО «Алматы Кубыр Курылыс» БИН 020840002216, в лице генерального директора – Ерболатулы Дархан., г.Алматы, Микрорайон АЙГЕРИМ-2 ,Улица БАЙТЕНЕВА, 101***

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора – Ерболатулы Дархан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: ***«Реконструкция сетей теплоснабжения в селе Балпык Би, Коксуского района, области Жетысу»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района», БИН 130940005316, область Жетысу, Коксуский район, село Балпык Би, Мырзабекова, 38, в лице начальника отдела – Жумат К.Е.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации:

ТОО «РМ Компани ЛТД» СМР №20019368 от 28.12.2020 года

ТОО «Base Qurylys» ГСЛ СМР №23001870 от 20.01.2023. года

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «СанжарПроектСервис» ***№053-2023***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района», Приказ № 15 от 20.01.2024 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность,

провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность запроектированной тепловой сети 422,72	м	2 ДУ 325мм – 395,8м 2ДУ 273-14,99м 2ДУ 108-11,93м		2 ДУ 325мм – 395,8м 2ДУ 273-14,99м 2ДУ 108-11,93м	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Система теплоснабжения 2-х трубная. Трубы тепловых сетей стальные диаметром 325мм. Температура теплоносителя +80С+60С. Для горячего теплоносителя +60С. Источником тепла является существующие городские тепловые сети. Тепловые сети по категории надежности отпуска тепла потребителям относятся ко II категории к несложным (нормальным) объектам уровня ответственности. Протяженность объекта составляет 422,72 п.м. Трубопроводы тепловых сетей проложены конструктивно в подземных непроходных лотковых железобетонных каналах типа КЛ. В соответствии каналов уплотненный грунт. Трубопроводы тепловых сетей прокладывается на скользящих опорах по опорным бетонным подушкам. Для аварийного слива воды предусмотрены дренажные колодцы, соединенные самотечно к системе городской канализационной сети. Трубы тепловых сетей стальные диаметром ду325мм, запорная арматура для отключения ответвлении – стальная. Теплоизоляционный материал из минеральных ват 50мм. Защита наружной поверхности трубопроводов от коррозии – органосиликоновые покрытия. Покрытие слоя тепловой изоляции из рулонного стеклопластика.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***"24" апрель 2025 года;***
окончание работ ***"24" августа 2025 года;***
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;
фактически, месяц: **4** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ Коксу жылы-су сервис

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик***) ТОО «Алматы Кубыр Курылыс» считает объект «Реконструкция сетей теплоснабжения в селе Балпык Би, Коксуского района, области Жетысу».***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Алматы Құбыр Құрылыс» БИН 020840002216, в лице генерального директора – Ерболатулы Дархан., г.Алматы, Микрорайон АЙГЕРИМ-2 ,Улица БАЙТЕНЕВА, 101

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «РМ Компани ЛТД», в лице директора – Бугыбаева Рауана Рахатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Base Qurylys» в лице директора – Нурсадык Дауыл Ерлан-ұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)