Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEP Group"**

Наименование строительства и его адрес - **Строительство автомобильной дороги по ул.Жазыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
60140007675	090740017095			№ 62 от 25.06.2024 г.	25.06.2024 г. 25.02.2025 г.		11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автомобильной дороги по ул.Жазыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	131 390 540.40	79 175 606.5	45 711 821.3				5 485 418.6	51 197 239.81
Удержание аванса								15 359 171.94
ИТОГО к оплате								**35 838 067.87**

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель_____Копжасаров Е.С.

Подрядчик:
ТОО "DEP Group"
Директор_____Серибаев Т. Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Сәулет Эксперт"
Технадзор-эксперт_____Бексултанов А.Е.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ДИНМУХАНБЕТ КОНАЕВА, 35А БИН 060140007675**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEP Group"; Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН 090740017095**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул.Жазыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 62 от 25.06.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **октябрь 2025 (месяц, год) на работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э7113: ул.Жазыкова [2-1-1]									
1	12	7101-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	м²	754.8	569.0 127.0	441.0 101.0	429 481.2 95 859.6	332 866.8 76 234.8	754.8		429 481.2
-	13	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м²	754.8	79.0 0.0	79.0 19.0	59 629.2 0.0	59 629.2 14 341.2			59 629.2
3	14	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	11.322	9 451.0		107 004.22		107 004.22		107 004.22
4	15	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	171.3396	7 542.0		1 292 243.26		1 292 243.26		1 292 243.26
5	16	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	624	580.0 206.0	348.0 51.0	361 920.0 128 544.0	217 152.0 31 824.0	16 224.0		361 920.0
6	17	211-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	9.1519547	16 219.0		148 435.55		148 435.55		148 435.55
7	18	211-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	97.343522	16 219.0		1 578 814.58		1 578 814.58		1 578 814.58
8	19	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	3.145	230 523.0 0.0	6 257.0 1 966.0	724 994.83 0.0	19 678.26 6 183.07	705 316.57		724 994.83
9	20	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	6 290	3 029.0 98.0	376.0 50.0	19 052 410.0 616 420.0	2 365 040.0 314 500.0	16 070 950.0		19 052 410.0
10	21	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	6 290	652.0 18.0	0.0 0.0	4 101 080.0 113 220.0	0.0 0.0	3 987 860.0		4 101 080.0
11	22	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	90	11 905.0 618.0	2 562.0 490.0	1 071 450.0 55 620.0	230 580.0 44 100.0	785 250.0		1 071 450.0
12	23	7101-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	м²	528	569.0 127.0	441.0 101.0	300 432.0 67 056.0	232 848.0 53 328.0	528.0		300 432.0
13	24	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1		528	79.0	79.0	41 712.0	41 712.0			41 712.0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$		0.0	19.0	0.0	10 032.0			
14	25	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	7.92	9 451.0		74 851.92		74 851.92		74 851.92
15	26	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	119.856	7 542.0		903 953.95		903 953.95		903 953.95
16	27	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	484	580.0	348.0	280 720.0	168 432.0	12 584.0		280 720.0
						206.0	51.0	99 704.0	24 684.0			
17	28	211-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	7.0986667	16 219.0		115 133.28		115 133.28		115 133.28
18	29	211-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	75.504	16 219.0		1 224 599.38		1 224 599.38		1 224 599.38
19	30	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0.22	230 523.0	6 257.0	50 715.06	1 376.54	49 338.52		50 715.06
						0.0	1 966.0	0.0	432.52			
20	31	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	440	3 029.0	376.0	1 332 760.0	165 440.0	1 124 200.0		1 332 760.0
						98.0	50.0	43 120.0	22 000.0			
21	32	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	440	652.0	0.0	286 880.0	0.0	278 960.0		286 880.0
						18.0	0.0	7 920.0	0.0			
22	33	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	2 125	570.0	426.0	1 211 250.0	905 250.0	6 375.0		1 211 250.0
						141.0	95.0	299 625.0	201 875.0			
23	34	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Гравий строительный дробленый ГОСТ 32703-2014 фракция 0-5	$м^3$	74.375	[illegible]		553 379.67		[illegible]		553 379.67
24	35	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	157.25	9 451.0		1 486 169.75		1 486 169.75		1 486 169.75
25	36	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	119	7 653.0		910 707.0		910 707.0		910 707.0
26	37	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	20	18 351.0	2 123.0	367 020.0	42 460.0	14 320.0		367 020.0
						15 512.0	565.0	310 240.0	11 300.0			
27	38	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	2	3 645.0	0.0	7 290.0	0.0	600.0		7 290.0
						3 345.0	0.0	6 690.0	0.0			
28	39	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	14	10 228.0		143 192.0		143 192.0		143 192.0
29	40	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	8	10 021.0		80 168.0		80 168.0		80 168.0
30	41	251-102-0705 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт.	1	9 331.0		9 331.0		9 331.0		9 331.0
31	42	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	3.2	62 897.0	2 912.0	201 270.4	9 318.4	15 737.6		201 270.4
						23 361.0	568.0	74 755.2	1 817.6			
32	43	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	0.16	72 203.0	23 506.0	11 552.48	3 760.96	5 787.68		11 552.48
						12 524.0	5 870.0	2 003.84	939.2			
33	44	7101-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0.414	63 320.0	23 506.0	26 214.48	9 731.48	11 298.06		26 214.48
						12 524.0	5 870.0	5 184.94	2 430.18			
34	45	7101-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0.377	45 554.0	23 506.0	17 173.86	8 861.76	3 590.55		17 173.86
						12 524.0	5 870.0	4 721.55	2 212.99			
35	46	7101-0803-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,4 м	км	0.012	178 799.0	23 506.0	2 145.59	282.07	1 713.23		2 145.59
						12 524.0	5 870.0	150.29	70.44			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете Э7113: ул.Жазыкова [2-1-1]									**38 566 575.62**
			Итого по акту									**38 566 575.62**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затарты) - 8,2%		**8.20%**						**3 162 459.20**	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)								**41 729 034.82**	
			Сметная прибыль - 5%		**5%**						**2 086 451.74**	
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**						**1 251 871.04**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								**45 067 357.61**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									
			Итого в том числе на I квартал 2024 г., доли - 30 %, к - 1,0182		**1.0182**						**13 766 275.05**	
			Итого в том числе на II квартал 2024 г., доли - 50 %, к - 1,0368		**1.0368**						**23 362 918.18**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли - 20 %, к - 1,0557		**1.0557**						**9 515 521.89**	
			Итого в текущихценах на 2024 год								**46 644 715.12**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98		**0.98000**						**45 711 821.26**	
			НДС		12 %						5 485 418.55	
			Итого с НДС								51 197 239.81	

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
БИН 060140007675
Руководитель_____**Конжасаров Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "ПЕР Строй"
БИН 090740017095
Директор_____**Серибаев Т. Т.**

Технический надзор:
ТОО "Сэулет Эксперт"
Технадзор-эксперт_____**Бексултанов А.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб"
Специалист_____**Тасименов Б.А.**