Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — **090740017095**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №172 от 18.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
17	24.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Модернизация инженерно-технической укрепленности водохранилища Тогус, устройство системы обеспечения"			Работа	1	42 524 644,57	42 524 644,57	4 556 211,92
				Итого	1	x	42 524 644,57	4 556 211,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) Директор / _____ / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) Заместитель председателя / _____ / Сериков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта	«Модернизация инженерно-технической укрепленности водохранилища Тогус, устройство системы обеспечения безопасности»		
Программа	254 "Эффективное управление водными ресурсами"	Полная сметная стоимость работ	111 589 774.46
Подпрограммма	119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	Лимит финансирования на 2024 год	111589774.46
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"		
Заказчик:	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного	Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту а) с начало года	42524644,57
Подрячик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"	б) за отчетный месяц	42524644,57
Адрес	Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1;		
БИН/ИИН	090740017095		
БИК	KKMFKZ2A		
ИИК	KZ92070101KSN0000000		

РГУ "Комитет казначейство министерство финансов РК"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ 172	18.04.2024						

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Единица измерения	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная мусса (тенге)	Сумма факт. Расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая в перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Количество	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Модернизация инженерно-технической укрепленности водохранилища Тогус, устройство системы обеспечения безопасности»	тенге	111 589 774,46	28 082 311,25	12 757 393,37	- 15 324 917,88	-	42 524 644,57		29 767 251,20	42 524 644,57
Итого			111 589 774,46	28 082 311,25	12 757 393,37	- 15 324 917,88	-	42 524 644,57		29 767 251,20	42 524 644,57

Заказчик:
РГУ"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Заместитель председателя _____ Сейтов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
Директор _____ Шукурбеков А.М.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Технадзор-эксперт _____ Парпаев М.Д.

Авторский надзор:
ТОО "Онтустсушаржоба"
ГИП _____ Алибеков И.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", 1000, г.Астана, Район Есиль, Мангилик Ел, 8,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Лидер-НС Строй», , Республика Казахстан, Туркестанская область , Арысь Г.А., Сеитбек Алимбетова, 1,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Модернизация инженерно-технической укрепленности водохранилища Тогус, устройство системы обеспечения безопасности»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 172** от **2024.04.18**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 1 Ограждениеводохранилища Тогус									
			Смета: 1-1-1 Подготовительные работы									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-460401-0102 #прим	**Фундаменты бетонные стоек ограждения. Разборка**	м3	28,54	18285,46 9907,46	8378 3836,84	521867 282759	239108 109503	0	282429 64344	868640
2	2	Е11-460401-0102 #прим	**Фундаменты бетонные стоек ворот. Разборка**	м3	1,152	18285,46 9907,46	8378 3836,84	21065 11413	9651 4420	0	11400 2597	35062
3	3	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтажметаллических конструкции ограждении**	т конструкций	11,55711	41432,55 22698,06	18734,49 5953,92	478841 262324	216517 68810	0	238417 57381	774638
4	4	Е11-090303-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж металлических контерукции ворот**	т конструкции	0,37965	88813,85 35521,2	53292,65 9745,32	33718 13486	20233 3700	0	12374 3687	49779
5	5	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т Демонтаж**	опора	30	15620,57 9160,8	6519,77 2521,91	468617 273024	195593 75657	0	251051 57573	777241
6	6	Е11-330204-0101	**Провода В.I 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	1,5	22383,96 12210,24	10473,72 4198,91	33576 18315	15261 6298	0	17722 4104	55402
7	7	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	88,56756	97		8591			687	9278
8	8	С341-020102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	88,56756	238		21079			1686	22765
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**2592805**
			ИТОГО:					**1587354** **861321**	**696361** **268388**		**813393** **192059**	**2592805**
			Смета: 4-1-1 Наружные электрические сети									
			Раздел: 2. Наружное освещение									
1	7	Е11-330303-0502 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство**	м3	15	20150,21 3743,61	28,2 0	302253 56154	423 0	245676	40431 27415	370099
2	8	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,5004	277697,15 41110,2	2192,58 717,61	138960 20572	1097 359	117291	15070 12322	166352
3	9	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2. глубина бурения 2 м**	опора	30	9277,95 3053,26	6224,69 2746,39	278339 91598	186741 82392	0	125272 32289	435900
4	10	С прайс лист	**опора горячего цинкования СТВ-10-3**	шт	30	73767,86		2213036		2213036	177043	2390079

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (тенге): Всего / в том числе заработная плата строителей	Стоимость единицы (тенге): эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость (тенге): Всего / в том числе заработная плата строителей	Общая стоимость (тенге): эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость (тенге): материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	11	Справ лист	Кронштейн НВА	шт	10	10090,71		102721		102721	24218	326939
6	14	Справ лист	Закладной элемент КМ-3-22/4	шт	30	578,3		17349		17349	1388	18737
7	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	450	329,5 135,1	149,2 46,73	148274 60795	67139 21027	29340	58912 16575	223761
8	16	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	61760		27792		27792	2223	30015
9	17	Справ лист	Ответвительный зажим Р 4	шт	60	701,25		42075		42075	3366	45441
10	18	Справ лист	Корпус предохранителя РР-4	шт	30	3442,5		103275		103275	8262	111537
11	19	Справ лист	Предохранитель GF-106	шт	30	596,52		17896		17896	1432	19327
12	20	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	2391,74 916,3	117,07 26,25	71752 27489	3512 787	40751	20359 7369	99480
13	21	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	3220,69 916,3	165,82 45,93	96621 27489	4975 1378	64157	20784 9392	126797
			Итого по разделу: 2. Наружное освещение									**4364464**
			Раздел: 3. КЛ-0.4кВ									
14	22	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	205	329,5 135,1	149,2 46,73	67547 27696	30585 9579	9266	26838 7551	101935
15	23	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1105	352,61 148,61	157,81 49,21	389638 164214	174385 54382	51039	157389 43762	590789
16	24	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	865	486,5 81,06	405,44 163,72	420820 70117	350703 141619	0	152450 45862	619132
17	25	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	430	143,21 27,02	116,19 46,92	61579 11619	49961 20175	0	22891 6758	91225
18	26	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	865	425,56 81,06	344,5 139,11	368109 70117	297993 120334	0	137125 40419	545653
19	27	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	430	246,91 40,53	206,38 83,34	106169 17428	88741 35835	0	38349 11561	156080
20	28	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,322	30355		161549		161549		174473
21	29	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,8	3636		235613		235613	12924	254462
22	30	С123-060137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,375	837103		1151017		1151017	18849	1243098
23	31	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мягковая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22905,13 8106	14349,3 5138,76	91621 32424	57397 20555	1799	38145 10381	140147
24	32	С123-061703-1104 #прим	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КВТп-3-35/50-СЛ-пб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8936		35744		35744	2860	38604
25	33	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	194,4	170,4 6,86	163,55 50,87	33127< 1333	31794 9890	0	8080 3297	44503
26	34	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	129,6	35,2 0	35,2 13,02	4562 0	4562 1687	0	1215 462	6238

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	35	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,205	149452,92	0	30638	0	346	21810	56643
				канало-километр трубопровода		147763	0	30291	0		4196	
28	36	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р54475-2011		205	546		111930		111930		120884
				м							8954	
29	37	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		10	454,65	184,04	4546	1840	680	1859	6917
				мкабеля		202,65	55,48	2027	555		512	
30	38	С123-060112-0821	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х25+1х10-0,66 ГОСТ 24334-80		0,01	3493013		34930		34930		37725
				км							2794	
			Итого по разделу: 3. КЛ-0,4кВ									4228511
			ИТОГО:					7069481	1351851	5006272	1700372	11185780
								711362	520554		828576	
			Смета: 2-1-1 ограждение									
			Раздел: 4. Монтажные работы									
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м		43,27	50,22	50,22	2173	2173	0	579	2972
				м3 грунта		0	18,57	0	804		220	
2	2	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		40,83	217,24	206,92	8870	8449	0	2668	12461
				м3 грунта		10,32	80,43	421	3284		923	
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами		153,78	1681,68	0	258609	0	0	186198	480392
				м3 грунта		1681,68	0	258609	0		35585	
4	4	Е11-010205-0302 п14 01 табл.11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, вручную		4,22	2018,02	0	8516	0	0	6132	15819
				м3		2018,02	0	8516	0		1172	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		81,05	877,72	0	71139	0	0	51220	132148
				м3 грунта		877,72	0	71139	0		9789	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		248	161,77	76,23	40118	18905	0	21606	66662
				м3 уплотненного грунта		85,54	35,46	21213	8795		4938	
7	7	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2		620	145,9	0	90457	0	0	65129	168034
				м2 спланированной поверхности		145,9	0	90457	0		12447	
8	8	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство под стойки ограждения		24,7	24247,82	1168,75	598921	28868	433168	103367	758471
				м3		5541,9	270,43	136885	6680		56183	
9	9	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		8,0268	27188,77	12828,35	218239	102971	57687	62008	302666
				т конструкций		7173,6	3555,68	57581	28541		22420	
10	10	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		5,1	553075		2820683		2820683		3046337
				т							225655	
11	11	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения		24,3588003	76472,56	26763,56	1862780	651928	289356	812651	2889465
				т конструкций		37830,1	8505,6	921496	207186		214034	
12	12	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/горизонтальные и вертикальные опоры/		16,7812002	497904		8355427		8355427		9023861
				т							668434	
13	13	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка/кронштейны на столбы/		4,97764	278733,01	13351,33	1387433	66458	88909	892268	2462077
				т стальных элементов		247520	1445,57	1232065	7196		182376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,2	497904		1095389		1095389	87631	1183020
15	24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. изм. 17	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1679,859991	908,3 / 773,91	1,05 / 0,52	1525825 / 1300057	1758 / 871	224009	936668 / 196999	2659492
16	25	Е11-130301-1803	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	198,53	106,15 / 26,45	2,44 / 0,27	21074 / 5252	484 / 54	15338	3820 / 1992	26886
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы									23230763
			ИТОГО:					18365652 / 4103691	881997 / 263411	18386238	4844686 / 2549374	34416543
			Итого по стройке:									27022487
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			Временные здания и сооружения			3,44 %		1183929				35600472
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,61 %		573168				36173640
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		723473				36897113
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050836									38743297
			НДС 12% понижающим коэффициентом К=0,980000041			0,980000041						37 968 432,65
			НДС			12 %						
			Итого ЗОК									42 524 644,57

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Лидер-Строй"
Директор _____ Шукурбеков А.М.
М.П.

Принял (Заказчик)
РГУ"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Заместитель председателя _____ Серикков Н.Н.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строитехпроект KZ A AK"
Инженер-эксперт _____ Нариков М. Д.

Разработчики проекта (Авторский надзор) или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Онтустик-ужаржол"
ГИП _____ Алибеков И.