Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, д. 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — **090740017095**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №172 от 18.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
31	13.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Модернизация инженерно-технической укрепленности водохранилища Тогус, устройство системы обеспечения безопасности"			Работа	1	29 264 391,35	29 264 391,35	3 135 470,50
				Итого	1	x	29 264 391,35	3 135 470,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель председателя / _____ / Сериков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2024

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта	«Модернизация инженерно-технической укрепленности водохранилища Тогус, устройство системы обеспечения безопасности»		
Программа	254 "Эффективное управление водными ресурсами"	Полная сметная стоимость работ	111 589 774,46
Подпрограммма	119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	Лимит финансирования на 2024 год	111589774,46
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"	Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту	
Заказчик	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", 1000, г Астана, Район Есиль, Мангилик Ел, 8,	а) с начала года	111 589 774,46
Подрячик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"	б) за отчетный месяц	29 264 391,35
Адрес	Туркестанская область, г Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1,		
БИН/ИИН	0910640000040		
БИК	KKMFKZ2A		
ИИК	KZ92070101KSN0000000		
РГУ "Комитет казначейство министерство финансов РК"			

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 172	18.04.2024				

Специфика	Наименование и виды выпоненных работ	Единица измерения	Стоимость ед работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактивированная сумма (тенге)	Сумма факт расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая в перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Количество	Сумма требуемая в перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Модернизация инженерно-технической укрепленности водохранилища Тогус, устройство системы обеспечения безопасности»	**тенге**	**111 589 774,46**	**28 082 311,25**	**3 384 696,32**	**0,00**	**82 325 383,11**	**111 589 774,46**		**25 879 695,03**	**29 264 391,35**
	Итого		**111 589 774,46**	**28 082 311,25**	**3 384 696,32**	**0,00**	**82 325 383,11**	**111 589 774,46**		**25 879 695,03**	**29 264 391,35**

Заказчик:
РГУ"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Заместитель председателя _____ Сериков Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
Директор _____ Шукурбеков А.М.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Технадзор-эксперт _____ Нарыков М.Д.

Авторский надзор:
ТОО "Онтустиксушаржоба"
ГИП _____ Алибеков И.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", 1000, г.Астана, Район Есиль, Мангилик Ел, 8,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО «Лидер-НС Строй», , Республика Казахстан, Туркестанская область , Арысь Г.А., Сеитбек Алимбетова, 1,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка «Модернизация инженерно-технической укрепленности водохранилища Тогус, устройство системы обеспечения безопасности»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 172 от 2024.04.18

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 4-1-1 Наружные электрические сети									
			Раздел: 170. Наружное освещение									
1	1	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1330,01 1221,48	81,25 32,81	1330 1221	81 33	27	903 179	2412
2	2	СПРАЙС-ЛИСТ	**Счетчик CE 303 JPQVZ**	шт	1	37594,29		37594		37594	3008	40602
3	3	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка**	шт.	1	5419,32 2808	2480,94 976,58	5419 2808	2481 977	130	2725 652	8796
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления ЯОУ-9603**	м	1	56925		56925		56925		56925
			Отпускная цена			56925		56925				
			Сметная стоимость оборудования					56925				
5	5	Ц13-080301-0108 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	шт.	1	66539,32 26676	37650,23 15421,55	66539 26676	37650 15422	2213	30310 7748	104598
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	**Дизельный генератор мощностью 22 кВА P22-6**	м	1	1829732,14		1829732		1829732		1829732
			Отпускная цена			1829732		1829732				
			Сметная стоимость оборудования					*1829732*				
7	8	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0006	277697,15 41110,2	2192,58 717,61	167 25	1 0	141	18 15	199
8	12	Е11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	30	5010,92 2407,98	2585,79 1094,31	150327 72239	77574 32829	514	75649 18078	244055
9	13	С123-070106-0420 #прим	**Светильник уличный типа Кобра, световой поток 5500 лм50 Вт**	шт.	30	9235		277050		277050	22164	299214
			Итого по разделу: 170. Наружное освещение									2586533
			ИТОГО:					2425083 102969	117787 49261	317669 1886657	109605 51844	2586533
			Смета: 2-1-1 ограждение									
			Раздел: 172. Монтажные работы									
1	10	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	2,9268	553075		1618740		1618740	129499	1748239
			Итого по разделу: 172. Монтажные работы									1748239
			Раздел: 174. Удерживающее боковое ограждение АС-18									
2	45	Е11-070507-0110	**Блоки парапетные массой до 1 т. Установка БД-5**		40	4449,83	1567,78	177993	62711	35843	67195	264804

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт. сборных конструкций			1985,97	347,21	79439	13888		19615	
3	46	С121-049999-9917	**Блоки парапетные из тяжелого бетона класса В15 БД-5 (Бетон В40)**	м3	50,8	24430		1241044		1241044		1340328
											99284	
4	47	ССЦ РК 8.04-08-2018 таб 4	**Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В20**	м3	50,8	763		38760		38760		41861
											3101	
5	48	ССЦ РК 8.04-08-2018 таб 4	**Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В22,5**	м3	50,8	648		32918		32918		35552
											2633	
6	49	ССЦ РК 8.04-08-2018 таб 4	**Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В25**	м3	50,8	635		32258		32258		34839
											2581	
7	50	ССЦ РК 8.04-08-2018 таб 4	**Надбавки при изменении класса бетона с В25 на В27,5**	м3	50,8	568		28854		28854		31163
											2308	
8	51	ССЦ РК 8.04-08-2018 таб 4	**Надбавки при изменении класса бетона с В27,5 на В30**	м3	50,8	736		37389		37389		40380
											2991	
9	52	ССЦ РК 8.04-08-2018 таб 4	**Надбавки при изменении класса бетона с В30 на В35**	м3	50,8	1211		61519		61519		66440
											4922	
10	53	ССЦ РК 8.04-08-2018 таб 4	**Надбавки при изменении класса бетона с В35 на В40**	м3	50,8	1161		58979		58979		63697
											4718	
			Итого по разделу: 174. Удерживающее боковое ограждение АС-18									1919064
			Раздел: 176. Шлагбаум автоматический АС-19									
11	56	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство для тумбы и стойки**	м3	1,24	20439,14	1168,75	25345	1449	17023	5189	32976
						5541,9	270,43	6872	335		2443	
12	57	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00664	20391,27	1011,99	135	7	2	93	246
						19091,28	328,1	127	2		18	
13	58	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00664	247045		1640		1640		1772
											131	
14	59	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка анкерного болта д-10 мм при бетонировании**	т	0,001236	402914,06	1442,6	498	2	315	131	679
						146556	428,79	181	1		50	
15	60	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03924	728127,64	1328,64	28572	52	25693	2051	33073
						72036	573,21	2827	22		2450	
16	61	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18#прим	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования/шлагбаум/**	шкаф	2	26143,99	6500	52288	13000	4162	29070	87867
						17563	2624,8	35126	5250		6509	
17	62	5111-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 6 м, в комплекте: стойкА со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты**	комплект	2	217937		435874		435874		435874
			Отпускная цена			217937		435874				
			Сметная стоимость оборудования					*435874*				
			Итого по разделу: 176. Шлагбаум автоматический АС-19									592487
			ИТОГО:					3872806	77221	3552808	213334	4259790
								124572	19498	2322531	335097	
			Смета: 2-2 Система адресной охранной сигнализации									
1	1	Ц13-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные объектовые ,управления охранно-пожарный Монтаж оборудования**	шт.	1	4769,06	1,95	4769	2	134	3336	8753
						4633,2	0	4633	0		648	
2	2	прайс лист	**РУБЕЖ-2ОП Адресный приемно-контрольный и управления охранно-пожарный прибор ППКОПУ 011249-2-1 РУБЕЖ-2ОП**	шт	1	62654,55		62655				62655
										62655		
			Отпускная цена			62655		62655				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*62655*				
3	3	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Блок управления. Монтаж оборудования**	шт	1	2470,05 / 2386,8	0,24 / 0	2470 / 2387	0 / 0	83	1718 / 335	4524
4	4	прайс лист	**РУБЕЖ-БИУ Блок индикации и управления**	шт	1	39690,28		39690		39690		39690
			Отпускная цена			39690		39690				
			Сметная стоимость оборудования					*39690*				
5	5	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1	1845,39 / 1825,2	0,24 / 0	1845 / 1825	0 / 0	20	1314 / 263	3412
6	6	прайс лист	**АКП-1 Адресный конвертер протоколов, обеспечивает прямое и обратное преобразование протоколаинтерфейса адресной линии связи системы ОПС "Рубеж" и протокола интерфейса RS-485**	шт	1	35884,44		35884		35884		35884
			Отпускная цена			35884		35884				
			Сметная стоимость оборудования					*35884*				
7	7	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство источника вторичного электропитания. Монтаж оборудования**	шт.	2	7441,08 / 7280	1,95 / 0	14882 / 14560	4 / 0	318	10483 / 2029	27395
8	8	прайс лист	**ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР Источник вторичного электропитания резервированный с напряжением питания 24В постоянного тока.**	шт	1	26925,53		26926		26926		26926
			Отпускная цена			26926		26926				
			Сметная стоимость оборудования					*26926*				
9	9	прайс лист	**ИВЭПР 12/1,5 1 х7 Источник вторичного электропитания резервированный с напряжением питания 12 Впостоянного тока.**	шт	1	9585,09		9585		9585		9585
			Отпускная цена			9585		9585				
			Сметная стоимость оборудования					*9585*				
10	10	С123-080306-0212	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч**	шт.	3	7981		23943		23943	1915	25858
11	11	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Оповещатель. Монтаж оборудования**	шт.	1	2784,76 / 2702	2,4 / 0	2785 / 2702	2 / 0	81	1945 / 378	5109
12	12	прайс лист	**Астра-10 исп. 3 оповещатель светозвуковой, питание 10-15 В**	шт	1	1915,57		1916		1916		1916
			Отпускная цена			1916		1916				
			Сметная стоимость оборудования					*1916*				
13	13	Ц13-100412-0216 Изм. и доп. вып. 17	**Извещатель охранный радиоволновой. Монтаж оборудования**	шт.	1	25430,96 / 20265	0 / 0	25431 / 20265	0 / 0	5166	14591 / 3202	43224
14	14	прайс лист	**ЗЕБРА-30(24)-О (объем) Извещатель охранный радиоволновой, однопозиционный, длина зоны обнаружении2,5-30м, ширина - 12 м, интерфейс RS-485, питание 24В. Рабочая температура -40...+80 °С**	шт	1	295793,14		295793		295793		295793
			Отпускная цена			295793		295793				
			Сметная стоимость оборудования					*295793*				
15	15	Ц13-100701-0206	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	шт.	1	533,37 / 472,85	24,6 / 0	533 / 473	25 / 0	35	340 / 70	944
16	16	С прайс лист	**Опора-2,5 Опора для крепления блоков извещателей, высота 2,5 метра, металл.**	шт	1	51947,14		51947		51947	4156	56103
17	17	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка настене**	шт.	1	12925,55 / 2808	970,35 / 328,1	12926 / 2808	970 / 328	9147	2258 / 1215	16398
18	18	С прайс лист	**ТШУ-500.2.НВ Металлический шкаф с термоизоляцией, нагревателем и вентиляцией. 400х500х230 мм.**	шт	1	303777,86		303778		303778	24302	328080

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	110	454,65 202,65	184,04 55,48	50011 22292	20245 6103	7475	20444 5636	76091
20	20	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	180030		18003		18003	1440	19443
21	21	С прайс лист	CAB4/WH/100MT Кабель 4-жильный, цветной, 1 м	м	10	137,52		1375		1375	110	1485
22	22	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	100	454,65 202,65	184,04 55,48	45465 20265	18404 5548	6796	18585 5124	69174
23	23	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E CAT 5-й категории 4х2х0,5 внешней прокладки	км	0,1	172247		17225		17225	1378	18603
24	24	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	329,5 135,1	149,2 46,73	3295 1351	1492 467	452	1309 368	4972
25	25	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, числом жил - 2 и сечением 0.75 мм2	км	0,01	64349		643		643	51	695
26	26	Ц13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 130 мм. Монтаж оборудования	м	1	313,81 270,59	2,84 0,11	314 271	3 0	40	195 41	549
27	27	С прайс лист	KSC 11-303 Коробка распаячная для открытого монтажа 85х85х40	шт	1	224,04		224		224	18	242
28	28	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	240,24 216,82	2,29 0,11	2402 2168	23 1	211	1562 317	4281
29	29	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	10	74		740		740	59	799
30	30	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с коеплениемскобами	м	110	359,95 287,98	15,39 3,61	39594 31678	1693 397	6223	23094 5015	67703
31	31	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	90		9000		9000	720	9720
32	32	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24		240		240	19	259
33	33	С123-080306-0208	Аккумулитор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218	177	2395
34	34	С прайс лист	Тревожная кнопка Астра -321	шт	1	4553,57		4554		4554	364	4918
			ИТОГО:					1113061 127678	42863 12844	4022879 2794980	309356 394026	1273578
			Смета: 2-3 Видеонаблюдение									
1	1	Ц13-110401-0501 Изм. и доп. вып. 17	Рабочее место. Монтаж оборудования	шт.	1	25736,42 21960	3759,43 1532,42	25736 21960	3759 1532	17	16915 3412	46063
2	2	С прайс лист	АРМ видео (Рабочее место оператора)i5-4460 3.2 GHz MB ASUS H81M-K RAM 8 GB 1600 MHz SSD 120 GB GT7301 GB 550W; клавиатура, мышь: MiCrOsOfT WindOws 10	шт	1	382500		382500		382500	30600	413100
3	3	Ц13-110401-0201	Монитор. Монтаж	шт.	1	1570,84 1131	439,84 216,16	1571 1131	440 216	0	970 203	2744
4	4	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 22, модели SAMsung S21_5C350H	шт.	1	65884		65884		65884	5271	71155
5	5	Ц13-110401-0202	Телевизор. Монтаж	шт.	2	4272,68 3393	879,68 432,32	8545 6786	1759 865	0	5508 1124	15178
6	6	С прайс лист	LG Телевизор 32"	шт	2	120214,29		240429		240429	19234	259663
7	7	Ц13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 130 мм. Монтаж оборудования	м	30	313,81 270,59	2,84 0,11	9414 8118	85 3	1211	5847 1221	16482

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С прайс лист	SP-BOX 130X130 X50 Монтажная влагозащищенная коробка для всех типов наружных камер видеонаблюдения. Размер 130 X 130 X 50мм	шт	30	2003,57		60107		60107	4809	64916
9	9	С прайс лист	Жесткий диск WD60PURX HDD, SATA, WD PurPIE 6TB	шт	8	101271,43		810171		810171	64814	874985
10	10	Ц13-080206-0101	Пластиковый оптический кросс . Монтаж оборудования	м	3	240,24 216,82	2,29 0,11	721 650	7 0	63	469 95	1284
11	11	С прайс лист	JZ-1314-4A Пластиковый оптический кросс на 4 порта SC/LC(duPIEX)	шт	3	6283,93		18852		18852	1508	20360
12	12	С прайс лист	FODF-1U-FN1 Стоечный (19") невыдвижной оптический кросс до 24 SC/FC/STсимплексных или 24 LC дуплексных порта.	шт	1	21857,14		21857		21857	1749	23606
13	13	С прайс лист	LC/UPC-LC/UPC Оптический патчкорд с коннекторами LC (полировка UPC)-LC (полировка UPC), дуплексный, диаметр шнура 3 мм. L = 1м	шт	8	2987,14		23897		23897	1912	25809
14	14	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1	18030,72 14535	2008,16 594,44	18031 14535	2008 594	1488	10893 2314	31238
15	15	С прайс лист	Источник питания бесперебойный AVR 1500VA/900W, 12V/9AH-2	шт	1	52457,14		52457		52457	4197	56654
16	16	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600X600 мм. Установка на стене	шт.	2	12925,55 2808	970,35 328,1	25851 5616	1941 656	18294	4516 2429	32796
17	17	С прайс лист	Шкаф 24U шкаф серверный напольный в комплекте 19", 600x600	шт	1	111107,14		111107		111107	8889	119996
18	18	Ц13-100408-0623	Устройство Видеорегистора. Монтаж оборудования	шт.	1	3275,64 3230	45,64 13,51	3276 3230	46 14	0	2335 449	6060
19	19	С прайс лист	NVR5864-4KS2 Сетевой IP видеорегистратор до 64 каналов, 320MBPs inPuT, 16CH 1080P dECOding, MAX 64IPC inPuT	шт	1	282321,43		282321		282321	22586	304907
20	20	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	16	4946,11 4935,57	10,54 0	79138 78969	169 0	0	56858 10880	146875
21	21	С прайс лист	IPC-HFW4231E-SE Цилиндрическая видеокамера, Матрица 1/2.8", 2M SONY CMOS,ICR,WDR (120dB), H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1080P(1–60fPs), 6MM FiXEd lEns, IR 40M.MiCrO SD.IP67. DC12V.EPOE	шт	16	59196,43		947143		947143	75771	1022914
22	22	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	14	4946,11 4935,57	10,54 0	69246 69098	148 0	0	49751 9520	128516
23	23	С прайс лист	IPC-HFW4231S-S2 Цилиндрическая видеокамера, Матрица 1/2.8"," 2M CMOS,ICR,WDR (120dB), H.265+/H.265/H.264+/H.264,1080P(1-60fPs), 6MM FiXEd lEns, IR 30M.IP67. DC12V.POE	шт	14	56464,29		790500		790500	63240	853740
24	24	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5	4946,11 4935,57	10,54 0	24731 24678	53 0	0	17768 3400	45898
25	25	С прайс лист	SD49225T-HN Поворотная камера 2Мп, IP PTZ видеокамера; 25X OPTiCAl zOOM, STArligHT, H.265, IVS, AuTO-TrACKing, IR DisTAnCE uP TO 200M, плюс минус25% widE vOlTAgE inPuT, -40°Cпо70°C widE TEMPErATurE rAnøE. IP67. IK 10	шт	5	215839,29		1079196		1079196	86336	1165532
26	26	С прайс лист	PFA150 Крепление на столб для установки PTZ видеокамер весом 3-10 кг	шт	5	5828,57		29143		29143	2331	31474
27	27	Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	8580,41 5990	375,4 117,73	8580 5990	375 118	2215	4398 1038	14016

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С прайс лист	NKB1000 Сетевой пульт управления, Поддержка быстроповоротных камер DAHuA , Видеорегистраторы DAHuA , Сетевые PTZ видеокамеры DAHuA , Сетевые видеосерверы , 3-осевой джойстик позиционирования для управления PTZ функции	шт	1	87428,57		87429		87429	6994	94423
29	29	Ц13-100202-0201 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор . Монтаж оборудования	номер	3	4934,58 3230	410,76 121,59	14804 9690	1232 365	3881	7239 1763	23807
30	30	С прайс лист	LR2218-16ET-240 16-портовый коммутатор ePOE (Hi-POE), L2 MAnAgEd EPOE SwiTCH, 2X1000 COMBO; 16X10/100 BAsE-T(8 EPOE+8 POE), POrT1,2 60W, OTHErs 30W, TOTAl 240W, IEEE802.3Af. IEEE802.3AT. Hi-POE. TrAnsMissiOn disTAnCE	шт	3	102910,71		308732		308732	24699	333431
31	31	Ц13-100202-0201 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор . Монтаж оборудования	номер	1	4934,58 3230	410,76 121,59	4935 3230	411 122	1294	2413 588	7936
32	32	С прайс лист	PFS3409-4GT Коммутатор 9 POrT GigABT SwiTCH wiTH 4 GigABiT SFP,5 XRJ45 10/100/1000M; 4 XSFP 1000M, POwEr suPPlY: DC12V. DiMEnsiOn: 150 X100 X42MM	шт	1	45535,71		45536		45536	3643	49179
33	33	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	16742,63 14535	2008,16 594,44	66971 58140	8033 2378	798	43573 8843	119387
34	34	С прайс лист	UPS SVC RTL-3 K-LCD Источник питания бесперебойный. Мощность на выходе, Вт: 2100. Напряжение на выходе: 220 В =10%. Напряжение на входе: 220 В. Количество обычных розеток: 3. Поддержка AVR: Есть. Разъемы: USB. RJ-45	шт	1	150358,93		150359		150359	12029	162388
35	35	С прайс лист	UPS SVC RTO-1.5K-LCD Источник питания бесперебойный. Мощность на выходе, Вт: 900. Напряжение на выходе: 220 В =10%. Напряжение на входе: 220 В. Количество обычных розеток: 3. Поддержка AVR: Есть. Разъемы: USB. RJ-45	шт	3	58012,5		174038		174038	13923	187961
36	36	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600X600 мм. Установка на стене	шт.	3	12925,55 2808	970,35 328,1	38777 8424	2911 984	27442	6774 3644	49195
37	37	С прайс лист	ШКК-6U Шкаф климатический, обогрев+вентиляция, 19", 6U.	шт	3	255000		765000		765000	61200	826200
38	38	С прайс лист	SHiP Кабель HDMI-HDMI SHiP SH6016-5P, 5M M-M, OEM	м	2	4735,71		9471		9471	758	10229
39	39	С прайс лист	SFP-трансивер,1.25G; TX 1310nM,RX 1550nM; 20KM; -40 град до85град, SingIE-MOdE; SingIE fiBEr BidirECTiOnAl TrAnsMissiOn	шт	4	11839,29		47357		47357	3789	51146
40	40	С прайс лист	SFP-трансивер,1.25G; TX 1550nM,RX 1310nM; 20KM;-40 град до85град; SingIE-MOdE; SingIE fiBEr BidirECTiOnAl TrAnsMissiOn	шт	4	18214,29		72857		72857	5829	78686
41	41	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	4880	454,65 202,65	184,04 55,48	2218684 988932	898130 270734	331622	906960 250051	3375695
42	42	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E CAT 305M,D145P, SHIP экранированный	км	4,88	172247		840565		840565	67245	907811
43	43	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2400	329,5 135,1	149,2 46,73	790796 324240	358074 112142	108482	314195 88399	1193390
44	44	С прайс лист	Одномодовый оптический кабель для прокладки в грунтах 1-3 групп, кабельной канализации, по мостам и эстакадам. 4 оптоволокна	м	1000	171,21		171214		171214	13697	184911
45	45	С123-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1	283539		283539		283539	22683	306222
46	46	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, соскрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0.75 мм2		0,4	64349		25740		25740		27799

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							2059	
47	47	С прайс лист	JR-52 Разъем DC 5.5X2.1 мм "папа"		5	459		2295		2295		2479
				шт							184	
48	48	С прайс лист	RG-45 UTP Разъемсетевой RJ45, обжимной		84	72,86		6120		6120		6610
				шт							490	
49	49	Ц13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 130 мм. Монтаж оборудования		30	313,81	2,84	9414	85	1211	5847	16482
				м		270,59	0,11	8118	3		1221	
50	50	С прайс лист	KSC 11-303 Коробка распаячная для открытого монтажа 85x85x40		30	225,86		6776		6776		7318
				шт							542	
51	51	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		1000	359,95	15,39	359947	15392	56575	209944	615483
				м		287,98	3,61	287980	3609		45591	
52	52	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		1000	90		90000		90000		97200
				м							7200	
53	53	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		1000	470,32	33,67	470323	33670	57043	281115	811553
				м		379,61	10,83	379610	10827		60115	
54	54	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		1000	140		140000		140000		151200
				м							11200	
55	55	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		400	359,95	15,39	143979	6157	22630	83978	246193
				м		287,98	3,61	115192	1444		18237	
56	56	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		400	29		11600		11600		12528
				м							928	
			ИТОГО:					12547662	1334887	12811337	2347622	15752803
								2424317	406606	2794980	1560902	
			Итого по стройке:									23872704
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2794980		
			Временные здания и сооружения			3,44 %		725073,7056				
			Итого с временными									24597777,71
			Зимние удорожания			1,61 %		351025,0431				
			Итого с зимними удорожаниями									24948802,75
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		443076,455				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25391879,2
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									26662387,27
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,980000041			0,980000041						26 128 920,85
			НДС			12 %		3135470,50				
			Итого с НДС									29 264 391,35

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Лидер-НС Строй"
Директор_____ Шукурбеков А.М
М.П.

Принял (Заказчик)
РГУ"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Заместитель председателя_____ Сериков Н. Н
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Инженер-эксперт_____ Нариков М. Д

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Онтустиксушаржоба"
ГИП_____ Алибеков И