Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Жетекши"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт линий электроснабжения 10 кВ ул.Алтынсарина-Торайгырова села Жетекши ВЛ-10 кВ.

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 105 от 2025-10-09

АКТ выполненных работ
№ 1 от 28 октября 2025 года

Составлен(а) редакция АВС 2025.6 от 09.06.2025г

Номер по порядку	Шифр позиции, норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6 351 579
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				455 900
1	1133-0209-0301 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,12	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных	шт	20	11 361	227 220
2	1133-0209-0101 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,12	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ трех проводов с одной опоры	шт	20	11 434	228 680
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				5 895 679
		Установка опор				
3	1133-0201-0101 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,12	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	15	29 608	444120
4	1133-0201-0102 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,12	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	2	61 018	122036
5	1133-0201-0103 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,12	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,4- 10 кВ (с траверсами)	опора	1	94 105	94105
6	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	22	70 384	1548448

7	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 344	24688
8	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	18 265	273975
9	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	22 896	68688
10	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	4 427	26562
11	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 968	5904
12	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут.	шт.	20	2 080	41600
13	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут.	шт.	6	2 080	12480
14	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 080	4160
15	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 598	4794
16	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	14 515	58060
17	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24 609	49218
18	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 674	9348
19	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 953	5906
20	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 566	7132
21	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	13 772	96404
22	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19 818	79272
23	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	1 968	33456
24	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-6	шт.	105	4 732	496860
25	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	105	67	7035
26	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	22	647	14234
27	252-204-0808 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	111	1 028	114108

28	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А	шт.	12	1 648	19776
29	252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-17	шт.	1	1 206	1206
30	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7	шт.	1	1 204	1204
31	271-701-0101001 *Пост.П 07.2025*	Болт М12х40 ГОСТ 7805-70	шт.	22	115	2530
32	243-907-5304 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,022	243 965	5367,23
33	251-102-0606	Шайба 12 ГОСТ 11371-78	т	0,00013	1809 390	239
34	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Д	шт.	24	4 632	111168
35	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1 721	20652
36	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7	шт.	12	1 296	15552
37	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1	шт.	12	3 365	40380
38	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	968	11616
39	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзим и Кзп=1,12*	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м^3	шт.	7	9 694	67858
40	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 в	шт.	7	12 535	87745
41	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2024 Кзим и Кзп=1,12*	Установка разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	64 648	64648
42	515-201-0505 *ПрСН 07.2025*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334990
		Подвеска провода				
43	1133-0203-0202 *РСНБ РК 2024 Кзим и Кзп=1,12*	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	км линии	0,93333	456 264	425846
44	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	2 800	319	893200
		Заземление				
45	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2024 Кзим и Кзп=1,12*	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м цепи заземлен	120,6	1 142	137725
46	261-102-0136 *РСНБ РК 2022*	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,07435	153 119	11384
		ИТОГО ПО АКТУ:				6351579

		Оборудование					334990
		Из них СМР:					6016589
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-7,4%					445228
		Затраты по ликвидации снежных заносов , вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)-0,3%					19055
		Сметная прибыль 5%					324060
		Непредвиденные работы и затраты 3 %					194 436
		Итого по смете в ценах 2025 года 100%					7 334 688
		III квартал 2025 года -100% К=1,0192					7 485 757
		НДС 12 %					898 291
		Скидка 2 %					167680,96
		Итого по акту включительно с НДС					**8 216 366,88**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима села Жетекши"

Аким _____ Абдрахманов Н. М.

Авторский надзор
ТОО "KA Group"

Инженер по авторскому надзору _____ Карабаева А.Т.

Подрядчик:

ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"

Руководитель _____ Тулеутаев К.Т.

Технический надзор
ТОО "TG IMPEX"

Эксперт _____ Мамыров С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Жетекши"
Подрядчик: ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт линий электроснабжения 10 кВ ул.Алтынсарина-Торайгырова села Жетекши ВЛ-10 кВ.

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 105 от 2025-10-09

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
№ 1 от 28 октября 2025 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
			105	09.10.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 216 366,88								880 325,02	8 216 366,88
За отчетный период	8 216 366,88	7 336 041,86								

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима села Жетекши"

Аким _____ Абдрахманов Н. М.

Подрядчик:
ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"

Руководитель _____ Тулеутаев К.Т.

Технический надзор:
ТОО "[illegible]"

Эксперт _____ Мамыров С.С.