Форма 2-В

Генподрядчик ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Субподрядчик ТОО "Авангард Строй НС"
Стройка Выборочный капитальный ремонт средней школы им.Б.Бесбаева в с.Акбулым Акбулымского аульного округа Жамбылского района
Договор подряда (контракт) №21 от 19.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-010101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением м3 грунта	64	2891,95 2891,77	0,17 0,08	185085 185074	11 5	119982 59,1	4,33 --	277 --
2	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм отверстие	96	645,85 366,26	279,59 192,43	62001 35161	26840 18473	30459 50,8	0,45 0,24	43 23
3	11-460301-0217 РСНБ РК 2015 К=36	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм отверстие	96	351,73 209,57	142,17 101,87	33766 20119	13648 9780	16951 50,8	0,26 --	25 --
4	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м т	0,34272	248982,54 247238,49	1744,05 712,84	85331 84734	598 244	45770 48,5	289,00 0,62	99 --
5	11-460101-0801 РСНБ РК 2015	Обетонирование конструкций фундаментов м3	20,8	21003,70 20209,70	794,00 302,69	436877 420362	16515 6296	240272 50,8	26,50 0,33	551 7
6	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,62496	49788,32 48250,00	1538,32 625,09	31116 30154	961 391	17196 50,8	56,40 0,54	35 --
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	20,2	651,42	--	13159	--	8530	0,89	18

		м3 грунта		651,42	--	13159	--	59,1	--	--
8	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм отверстие	704	488,87	216,40	344167	152347	167863	0,34	237
				272,47	147,15	191820	103594	50,8	0,18	128
9	11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=9	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. вычитается к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм отверстие	704	-46,95	-19,29	-33050	-13583	-16557	-0,03	-24
				-27,65	-13,83	-19467	-9733	50,8	--	-1
10	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м т	0,5238	248982,54	1744,05	130417	914	69953	289,00	151
				247238,49	712,84	129504	373	48,5	0,62	--
11	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором отверстие	528	40,04	0,73	21143	384	13471	0,05	29
				39,32	--	20759	--	59,1	--	--
12	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м т	0,89408	248982,54	1744,05	222610	1559	119403	289,00	258
				247238,49	712,84	221051	637	48,5	0,62	1
13	11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами т	15,8962	137735,47	2726,84	2189471	43346	1216548	186,17	2959
				135008,62	985,90	2146124	15672	50,8	0,96	15
14	11-060301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом стык	24	215,09	37,99	5162	912	2334	0,14	3
				177,09	1,01	4250	24	48,5	--	--
15	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное м2 оштукатуриваемой поверхности	234	1048,65	28,09	245384	6572	146147	1,15	269
				1020,56	13,05	238811	3054	54,8	0,01	3
16	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности	234	341,32	3,61	79868	845	47964	0,39	91
				337,71	1,70	79023	397	54,8	--	--
17	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами отверстие	176	488,87	216,40	86042	38087	41966	0,34	59
				272,47	147,15	47955	25899	50,8	0,18	32
18	11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=9	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами отверстие	176	-46,95	-19,29	-8262	-3396	-4139	-0,03	-6
				-27,65	-13,83	-4867	-2433	50,8	--	--
19	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,13094	248982,54	1744,05	32602	228	17487	289,00	38

		т		247238,49	712,84	32373	93	48,5	0,62	--
20	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором отверстие	176	40,04 39,32	0,73 --	7048 6920	128 --	4490 59,1	0,05 --	10 --
21	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м т	0,28864	248982,54 247238,49	1744,05 712,84	71866 71363	503 206	38548 48,5	289,00 0,62	83 --
22	11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами т	4,406488	137735,47 135008,62	2726,84 985,90	606930 594914	12016 4344	337232 50,8	186,17 0,96	820 4
23	11-060301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом стык	8	215,09 177,09	37,99 1,01	1721 1417	304 8	778 48,5	0,14 --	1 --
24	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное м2 оштукатуриваемой поверхности	62,52	1048,65 1020,56	28,09 13,05	65561 63805	1756 816	39048 54,8	1,15 0,01	72 1
25	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности	62,52	341,32 337,71	3,61 1,70	21339 21113	226 106	12815 54,8	0,39 --	24 --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			519332				370
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				284299			
		Сметная заработная плата -	Тенге			11245381				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							8464
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6460131			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого с временными		2,32%	260 893	11 506 274				
		Итого с зимними удорожаниями		0,90%	103 556	11 609 830				
		в т.ч. с разбивкой по годам на 2017год = 100 %				11 609 830				
		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,069753		1,069753		12 419 651				
		Итого с НДС		12 %	1 490 358	13 910 009				

Принял Генподрядчик:
ТОО "ТаразКурылысИнвест"

Сдал Субподрядчик:
ТОО "Авангард Строй НС"