Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Илийского района",040000, Республика Казахстан, п. Отеген Батыр, ул. З.Батталханова 8** — **060140013645**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №4 от 23.02.2015., к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г

Номер документа	Дата составления
00000000005	24.02.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области			усл	1	49 603 206,00	49 603 206,00
				Итого	1	x	49 603 206,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / Есембаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.02.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования Организационно правовая форма			
		доп.согл№4	23.02.2015	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл№2	08.12.2014				
		Доп.согл№1	31.10.2014				
		№467/14-19	24.04.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце февраль м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы ЮЖ	312 018 454	9 418 636						1 009 140	9 418 636
Общестроительные работы КМ	34 025 337	5 381 385						576 577	5 381 385
Общестроительные работы АР	105 033 000	21 680 896						2 322 953	21 680 896
Вертикальная планировка	41 866 686							-	-
Наружные сети электроснабжения	7 964 864							-	-
Наружные сети связи	5 022 962							-	-
Бурение скважин (основная)	19 138 465							-	-
Бурение скважин (резервная)	19 138 465							-	-
Электроосвещение	1 223 668							-	-
Пожарный резервуар на 380 мест (2 шт)	16 047 944							-	-
Отопление и вентиляция	6 535 172	6 535 172						700 197	6 535 172
Выгреб на 75 м3	4 569 432	4 569 432						489 582	4 569 432
Насосная станция 2-го подъема	2 017 685	2 017 685						216 181	2 017 685
ИТОГО	**574 602 134**	**49 603 206**						**5 314 629**	**49 603 206**

От Заказчика
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Объект: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Полная стоимость - 1 205 529 043,15 тенге
Финансирование 2014г - 524 988 928 тенге
Финансирование 2015г - 680 540 115,15 тенге

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 574 592 134 тенге
б) отчетный период 49 603 206 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за февраль 2015 год
Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из республиканского бюджета Программа 011									
Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области	тенге	680 540 115,15	32 925 164,56	2 480 160,30	30 445 004,26	58 444 839,00	47 123 045,70	47 123 045,70	5 048 897,75	49 603 206,00

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
_____ Есембаев А.К.

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Мутапиев С.Л.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Конструкции железобетонные

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты блока А-1 и А-2								
		Приямок П-1								
128	Е0106-13-1	**Устройство бетонных стен приямка**	0,6	8968,87	86,60	5381	52	330	3,06	2
		м3		490,50	32,72	294	20	105	0,16	--
129	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	1	352,47	24,15	352	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
130	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные**	0,041	18200,00	--	746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Балка Б-1Б-1 - 1 шт								
811	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	2,73	15816,04	407,30	43178	1112	7278	14,40	39
		м3		2385,00	153,86	6511	420	105	0,75	2
		Балка Б-9В - 4 шт								
1090	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	1,24	15816,04	407,30	19612	505	3306	14,40	18
		м3		2385,00	153,86	2957	191	105	0,75	1
		Перекрытие. Блок Б.								
1234	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	30	13570,74	241,10	407122	7233	43268	8,06	242
		м3		1282,50	91,08	38475	2732	105	0,44	13
		Армирование и крепление стен. Блок Б,В. Лист КЖ-325								
		(Затраты на монтаж сеток Сг1, СГ2 смотри раздел АР - Стены и перегородки)								
1395	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	9,3737	65000,00	--	609291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1396	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,976128	41200,00	–	40216	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1397	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,15744	64100,00	–	10092	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1398	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	90	12856,40	990,15	1157076	89114	190776	10,40	936
		м3		1644,75	374,04	148028	33664	105	1,83	164
		Узел 32. Лист КЖ-329								
		Сечение 1-1								
1401	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	1,41	12856,40	990,15	18128	1396	2989	10,40	15
		м3		1644,75	374,04	2319	527	105	1,83	3
1402	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07025	64400,00	–	4524	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1403	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0299	50600,00	–	1513	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Сечение 2-2								
1404	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	2,77	12856,40	990,15	35612	2743	5872	10,40	29
		м3		1644,75	374,04	4556	1036	105	1,83	5
1405	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2019	59900,00	–	12094	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1406	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4928	66000,00	–	32525	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1407	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,01038	60300,00	–	626	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Узлы 27...31. лист КЖ-330								
1408	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	18,2	11284,67	316,01	205381	5751	28424	8,25	150
		м3		1368,00	119,39	24898	2173	105	0,58	11
1409	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3072	68800,00	–	89935	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1410	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4975	64400,00	–	32039	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1411	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,59812	65000,00	–	38878	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Армирование стен переходной галереи. Лист КЖ-331								
		(Затраты на монтаж сеток Сг1, СГ2 смотри раздел АР - Стены и перегородки)								
1412	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0908	65000,00	--	5902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1413	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2746	64400,00	--	17684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1414	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	5,8	12856,40	990,15	74567	5743	12294	10,40	60
		м3		1644,75	374,04	9540	2169	105	1,83	11
		Световой приямок - 2шт								
1419	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,4	211,49	9,95	1565	74	509	0,36	3
		м2		52,20	3,74	386	28	123	0,02	--
1420	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,4	55,84	1,34	413	10	16	0,01	--
		м2		1,26	0,50	9	4	123	--	--
		Вентшахта. Канал. Лист КЖ-356, 357								
1498	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	0,37	12856,40	990,15	4757	366	784	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	609	138	105	1,83	1
1499	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	11,19	621,93	27,64	6959	309	2698	1,25	14
		м2		193,95	10,35	2170	116	118	0,05	1
1500	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,011811	41200,00	--	487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1501	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001905	64100,00	--	122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1502	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03595	52400,00	--	1884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1503	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	50900,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1504	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00294	50600,00	--	149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1505	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	3	352,47	24,15	1057	72	759	1,03	3
		шт		171,90	8,83	516	26	140	0,04	--
1506	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,23	20300,00	--	4669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1507	Е0107-20-4	Установка решетки ЖР-1	0,02458	172169,94	1216,94	4232	30	220	31,40	1
		т		5940,00	459,00	146	11	140	2,25	--
1508	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,3	162,89	15,94	538	53	159	0,24	1
		м2		34,65	5,96	114	20	119	0,03	--
1509	Е0112-17-2 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (5 мм)	3,3	-47,48	-1,40	-157	-5	-6	-0,01	--
		м2		-1,10	-0,50	-4	-2	119	--	--
1510	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	3,3	369,67	18,33	1220	60	123	0,14	--
		м2		24,53	6,86	81	23	119	0,03	--
1511	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,5	7940,17	66,01	11910	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	--
1512	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	3,1	11464,18	954,99	35539	2960	4576	6,51	20
		м3		1075,50	330,44	3334	1024	105	1,34	4
1513	Е0107-53-10	Установка плит массой более 0,5 т	1	353,88	151,68	354	152	229	0,67	1
		шт		110,25	53,61	110	54	140	0,23	--
1514	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	8	352,47	24,15	2820	193	2024	1,03	8
		шт		171,90	8,83	1375	71	140	0,04	--
1515	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,44	18900,00	--	8316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1516	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,88	20300,00	--	17864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	1549
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			2967783	118047			
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			3471512				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.					2 967 783				
	Итого прямых затрат					307 229				
	Накладные расходы					196 501				
	Неучтенные и непредвиденные затраты					3 471 512				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		3471512,356 X 1,8 %			3 534 000				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		3533999,578 X 1,35 %			3 581 709				
	Итого с зимними удорожаниями		3533999,578 X 1 %			3 617 049				
	Итого с затратами на выслугу лет		3533999,578 X 0,4 %			3 631 185				
	Итого с затратами на доп. отпуска		3631184,566 X 2,39			8 678 531				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		8678531,113 X 2 %			8 852 102				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		12 %			1 062 252				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					9 914 354				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9 418 636				
	Итого со скидкой 5%									

9 418 636 (Девять миллионов четыреста восемьнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Конструкции металлические

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Б								
1	Е0109-22-1 т.ч. п-1.16 п.3.2	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м**	20,22	9894,81	4795,68	200073	96969	99195	25,30	512
		т		4083,75	1367,15	82573	27644	90	5,24	106
2	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	11,5	13864,97	4022,39	159447	46257	105175	56,50	650
		т		9090,00	1071,86	104535	12326	90	3,81	44
3	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	6,16	5030,50	2020,02	30988	12443	15384	14,10	87
		т		2272,50	502,43	13999	3095	90	1,79	11
4	Е0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления, массой до 0,1 т**	5,88	17355,77	2191,29	102052	12885	66977	73,60	433
		т		12555,00	101,25	73823	595	90	0,49	3
5	Е0109-43-1	**Монтаж фахверка**	0,43	11487,34	4590,56	4940	1974	2154	25,30	11
		т		4725,00	840,11	2032	361	90	3,01	1
12	Е0113-27-2 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189(за 2 раза)**	3977,1	43,93	0,05	174694	199	14890	0,02	85
		м2		4,14	0,02	16465	80	90	–	–
		Блок В								
13	Е0109-22-1 т.ч. п-1.16 п.3.2	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м**	19,21	9894,81	4795,68	190079	92125	94241	25,30	486
		т		4083,75	1367,15	78449	26263	90	5,24	101
14	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	9,54	13864,97	4022,39	132272	38374	87250	56,50	539
		т		9090,00	1071,86	86719	10226	90	3,81	36
15	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	6,13	5030,50	2020,02	30837	12383	15309	14,10	86
		т		2272,50	502,43	13930	3080	90	1,79	11
16	Е0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления, массой до 0,1 т**	5,65	17355,77	2191,29	98060	12381	64357	73,60	416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12555,00	101,25	70936	572	90	0,49	3
17	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,43	11487,34	4590,56	4940	1974	2154	25,30	11
		т		4725,00	840,11	2032	361	90	3,01	1
24	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189(за 2 раза)	3686,4	43,93	0,05	161925	184	13802	0,02	79
		м2		4,14	0,02	15262	74	90	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге			1290306	328147			3393
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			1983466				

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.	
Итого прямых затрат	1 290 306
Накладные расходы	580 888
Ненормируемые и непредвиденные затраты	112 272
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1 983 466
Итого с временными зданиями и сооружениями	1983465,8 X 1,8 % = 2 019 168
Итого с зимними удорожаниями	2019168,184 X 1,35 % = 2 046 427
Итого с затратами на выслугу лет	2019168,184 X 1 % = 2 066 619
Итого с затратами на доп. отпуска	2019168,184 X 0,4 % = 2 074 695
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	2074695,309 X 2,39 = 4 958 522
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4958521,789 X 2 % = 5 057 692
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 % = 606 923
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	5 664 615
Итого со скидкой 5%	5 381 385

5 381 385 (Пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Общестроительные работы АР

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
		Армирование стен и перегородок см. раздел КЖ								
1	Е0108-10-1	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	10	7566,24	335,84	75662	3358	10726	5,07	51
		м3		783,00	126,00	7830	1260	118	0,61	6
2	Е0108-10-2	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	15	7502,54	281,14	112538	4217	15572	4,94	74
		м3		774,00	105,75	11610	1586	118	0,51	8
3	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	10	7479,46	337,41	74795	3374	9399	4,38	44
		м3		670,50	126,00	6705	1260	118	0,62	6
4	Е0108-35-1	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	100	125,15	0,62	12515	62	8151	0,43	43
		м2		68,85	0,23	6885	23	118	–	–
		Перегородки кирпичные								
5	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	50	1120,62	34,73	56031	1737	14043	1,43	72
		м2		225,00	13,01	11250	650	118	0,06	3
		Перегородки ГКЛ								
6	Е0110-88-4	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией**	15	2683,27	22,79	40249	342	8377	2,73	41
		м2		456,75	8,62	6851	129	120	0,04	1
		Кровля. Узел 1...3								
25	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	1313	12,58	0,99	16518	1300	18703	0,07	91
		м2		11,59	0,38	15218	499	119	–	2
26	СПрайс лист	**Стоимость Tyvek VCL**	1313	162,40	–	213226	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	91	12,58	0,99	1145	90	1296	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		11,59	0,38	1055	35	119	--	--
36	СПрайс лист	Стоимость Tyvek VCL	91	162,40	--	14778	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
		Фасад в осях А-Т ось 5. лист АР 12								
59	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	337,3	1054,26	5,85	355600	1973	90829	1,42	479
		м2		254,25	2,21	85759	745	105	0,01	4
		Фасад в осях Т-А. лист АР 10								
63	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	210,2	1054,26	5,85	221604	1230	56603	1,42	298
		м2		254,25	2,21	53443	465	105	0,01	2
		Окна								
104	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	100	348,93	18,88	34893	1888	21310	1,02	102
		м2		171,01	6,57	17101	657	120	0,03	3
109	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	100	6920,00	--	692000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Поправка на энергосберегающие стеклопакеты								
112	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002,	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	100	4963,00	--	496300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-1361 Изм.	Стеклопакеты СПО 4М1-16Аг-4И Э /ГОСТ 24866-99/	100	-2460,00	--	-246000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутреняя отделка								
		Помещения 1 этажа на отм.0.000 лист АР1.1-1.2								
139	Е0115-64-4	Левкас потолков	500	141,00	3,94	70500	1970	54390	0,55	277
		м2		102,11	1,49	51055	745	105	0,01	4
141	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	170	411,43	4,55	69942	773	39886	1,17	199
		м2		222,30	1,15	37791	195	105	0,05	9
143	Е0115-64-3	Левкас стен	600	112,08	3,43	67248	2058	47275	0,46	273
		м2		73,73	1,31	44238	786	105	0,01	4
		Помещения 2 этажа на отм.3.400								
152	Е0115-64-4	Левкас потолков	235,5	141,00	3,94	33206	928	25618	0,55	130
		м2		102,11	1,49	24047	351	105	0,01	2
154	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	560	411,43	4,55	230399	2545	131389	1,17	655
		м2		222,30	1,15	124488	644	105	0,05	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0115-64-3	Левкас стен	725	112,08	3,43	81258	2487	57124	0,46	330
		м2		73,73	1,31	53454	950	105	0,01	5
		Помещения 3 этажа на отм.6.800								
162	Е0115-64-4	Левкас потолков	500	141,00	3,94	70500	1970	54390	0,55	277
		м2		102,11	1,49	51055	745	105	0,01	4
164	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	500	411,43	4,55	205713	2273	117311	1,17	585
		м2		222,30	1,15	111150	575	105	0,05	26
165	Е0115-64-3	Левкас стен	550	112,08	3,43	61644	1887	43336	0,46	250
		м2		73,73	1,31	40552	720	105	0,01	3
		Откосы внутренние								
170	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	150	411,43	4,55	61714	682	35193	1,17	176
		м2		222,30	1,15	33345	172	105	0,05	8
171	Е0115-64-3	Левкас стен	150	112,08	3,43	16812	515	11819	0,46	68
		м2		73,73	1,31	11060	196	105	0,01	1
		Полы								
		Полы первого этажа								
		Тип 1								
175	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	400,3	48,53	5,55	19427	2222	22181	0,26	103
		м2		42,98	2,07	17205	829	123	0,01	4
176	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	412,309	416,41	–	171690	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
177	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	400,3	341,16	13,43	136567	5376	35273	0,45	180
		м2		66,60	5,04	26660	2018	123	0,02	10
178	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	400,3	335,22	4,02	134189	1609	2600	0,03	11
		м2		3,78	1,50	1513	600	123	0,01	3
179	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,976732	5239,08	327,33	5117	320	2065	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1846	121	105	0,60	1
180	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	400,3	187,00	–	74856	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
181	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	400,3	224,75	9,95	89967	3983	27543	0,36	143
		м2		52,20	3,74	20896	1497	123	0,02	7
182	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	400,3	31,24	0,67	12504	268	433	–	2
		м2		0,63	0,25	252	100	123	–	–
		Тип 1-2								
185	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий снизу	8	16211,91	211,86	129695	1695	33588	23,54	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		4119,75	78,75	32958	630	100	0,39	3
186	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	80	48,53	5,55	3882	444	4433	0,26	21
		м2		42,98	2,07	3438	166	123	0,01	1
187	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	82,4	416,41	--	34312	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	80	341,16	13,43	27293	1074	7049	0,45	36
		м2		66,60	5,04	5328	403	123	0,02	2
189	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	80	335,22	4,02	26818	322	520	0,03	2
		м2		3,78	1,50	302	120	123	0,01	1
190	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1952	5239,08	327,33	1023	64	413	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	369	24	105	0,60	--
191	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	80	187,00	--	14960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	224,75	9,95	17980	796	5504	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4176	299	123	0,02	1
193	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	80	31,24	0,67	2499	54	87	--	--
		м2		0,63	0,25	50	20	123	--	--
		Тип II								
196	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	95,4	48,53	5,55	4630	529	5286	0,26	25
		м2		42,98	2,07	4100	197	123	0,01	1
197	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	98,262	416,41	--	40917	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	95,4	341,16	13,43	32547	1281	8406	0,45	43
		м2		66,60	5,04	6354	481	123	0,02	2
199	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм)	95,4	446,96	5,36	42640	511	826	0,04	3
		м2		5,04	2,00	481	191	123	0,01	1
200	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,232776	5239,08	327,33	1220	76	492	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	440	29	105	0,60	--
201	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	95,4	187,00	--	17840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,4	224,75	9,95	21441	949	6564	0,36	34
		м2		52,20	3,74	4980	357	123	0,02	2
		Тип III								
205	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	55,1	48,53	5,55	2674	306	3053	0,26	14
		м2		42,98	2,07	2368	114	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	56,753	416,41	--	23633	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	55,1	341,16	13,43	18798	740	4855	0,45	25
		м2		66,60	5,04	3670	278	123	0,02	1
208	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 55мм)	55,1	391,09	4,69	21549	258	417	0,03	2
		м2		4,41	1,75	243	96	123	0,01	--
209	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,134444	5239,08	327,33	704	44	284	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	254	17	105	0,60	--
210	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	55,1	187,00	--	10304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	55,1	323,65	18,42	17833	1015	6293	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4736	381	123	0,03	2
212	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	55,1	215,39	9,05	11868	499	3677	0,25	14
		м2		50,85	3,40	2802	187	123	0,02	1
213	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	55,1	224,75	9,95	12384	548	3791	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2876	206	123	0,02	1
		Полы второго этажа								
		Тип I								
256	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	487,6	48,53	5,55	23663	2706	27019	0,26	126
		м2		42,98	2,07	20957	1009	123	0,01	5
257	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	502,228	416,41	--	209134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	487,6	341,16	13,43	166351	6548	42966	0,45	219
		м2		66,60	5,04	32474	2458	123	0,02	12
259	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	487,6	335,22	4,02	163453	1960	3167	0,03	13
		м2		3,78	1,50	1843	731	123	0,01	4
260	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,189744	5239,08	327,33	6233	389	2516	11,60	14
		1т		1890,00	123,75	2249	147	105	0,60	1
261	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	487,6	187,00	--	91181	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	487,6	224,75	9,95	109588	4852	33550	0,36	174
		м2		52,20	3,74	25453	1824	123	0,02	9
263	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	487,6	31,24	0,67	15231	327	528	--	2
		м2		0,63	0,25	307	122	123	--	1
		Тип II								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	85,3	48,53	5,55	4140	473	4727	0,26	22
		м2		42,98	2,07	3666	177	123	0,01	1
267	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	87,859	416,41	--	36586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	85,3	341,16	13,43	29101	1146	7516	0,45	38
		м2		66,60	5,04	5681	430	123	0,02	2
269	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм)	85,3	446,96	5,36	38126	457	739	0,04	3
		м2		5,04	2,00	430	171	123	0,01	1
270	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,208132	5239,08	327,33	1090	68	440	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	393	26	105	0,60	--
271	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	85,3	187,00	--	15951	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	85,3	224,75	9,95	19171	849	5869	0,36	30
		м2		52,20	3,74	4453	319	123	0,02	2
		Тип III								
275	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	104,9	48,53	5,55	5091	582	5813	0,26	27
		м2		42,98	2,07	4509	217	123	0,01	1
276	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	108,047	416,41	--	44992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	104,9	341,16	13,43	35788	1409	9243	0,45	47
		м2		66,60	5,04	6986	529	123	0,02	3
278	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 55мм)	104,9	391,09	4,69	41025	492	795	0,03	3
		м2		4,41	1,75	463	184	123	0,01	1
279	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,255956	5239,08	327,33	1341	84	541	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	484	32	105	0,60	--
280	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3мм	104,9	187,00	--	19616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	104,9	323,65	18,42	33951	1932	11981	0,42	44
		м2		85,95	6,91	9016	725	123	0,03	4
282	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	104,9	215,39	9,05	22594	949	7000	0,25	26
		м2		50,85	3,40	5334	357	123	0,02	2
283	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,9	224,75	9,95	23576	1044	7218	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5476	392	123	0,02	2
		Полы третьего этажа								
		Тип I								
296	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	120	48,53	5,55	5824	666	6649	0,26	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,98	2,07	5158	248	123	0,01	1
297	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	123,6	416,41	--	51468	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	120	341,16	13,43	40939	1612	10574	0,45	54
		м2		66,60	5,04	7992	605	123	0,02	3
299	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	120	335,22	4,02	40226	482	779	0,03	3
		м2		3,78	1,50	454	180	123	0,01	1
300	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2928	5239,08	327,33	1534	96	619	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	553	36	105	0,60	--
301	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3мм	120	187,00	--	22440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	120	224,75	9,95	26970	1194	8257	0,36	43
		м2		52,20	3,74	6264	449	123	0,02	2
303	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	120	31,24	0,67	3748	80	130	--	1
		м2		0,63	0,25	76	30	123	--	--
		Тип II								
306	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	68,8	48,53	5,55	3339	382	3812	0,26	18
		м2		42,98	2,07	2957	142	123	0,01	1
307	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	70,864	416,41	--	29509	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	68,8	341,16	13,43	23472	924	6062	0,45	31
		м2		66,60	5,04	4582	347	123	0,02	2
309	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 55мм)	68,8	391,09	4,69	26907	323	521	0,03	2
		м2		4,41	1,75	303	120	123	0,01	1
310	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,167872	5239,08	327,33	879	55	355	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	317	21	105	0,60	--
311	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	68,8	187,00	--	12866	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	68,8	323,65	18,42	22267	1267	7858	0,42	29
		м2		85,95	6,91	5913	475	123	0,03	2
313	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	68,8	215,39	9,05	14819	623	4591	0,25	17
		м2		50,85	3,40	3498	234	123	0,02	1
314	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,8	224,75	9,95	15463	685	4734	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3591	257	123	0,02	1
		Тип III								
317	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	220,5	48,53	5,55	10701	1224	12218	0,26	57
		м2		42,98	2,07	9477	456	123	0,01	2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм м2	227,115	416,41	--	94573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
319	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	220,5	341,16	13,43	75226	2961	19430	0,45	99
				66,60	5,04	14685	1111	123	0,02	5
320	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм) м2	220,5	446,96	5,36	98555	1182	1909	0,04	8
				5,04	2,00	1111	441	123	0,01	2
321	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,53802	5239,08	327,33	2819	176	1138	11,60	6
				1890,00	123,75	1017	67	105	0,60	--
322	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм м2	220,5	187,00	--	41234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
323	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	220,5	224,75	9,95	49557	2194	15172	0,36	78
				52,20	3,74	11510	825	123	0,02	4
324	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	220,5	31,24	0,67	6888	148	239	--	1
				0,63	0,25	139	55	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			6203747	105181			6795
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			7991125				

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.		6 203 747
Итого прямых затрат		1 335 050
Накладные расходы		452 328
Ненормируемые и непредвиденные затраты		7 991 125
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		8 134 965
Итого с временными зданиями и сооружениями	7991124,831 X 1,8 %	8 244 787
Итого с зимними удорожаниями	8134965,078 X 1,35 %	8 326 137
Итого с затратами на выслугу лет	8134965,078 X 1 %	8 358 677
Итого с затратами на доп. отпуска	8134965,078 X 0,4 %	19 977 237
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	8358676,618 X 2,39	20 376 782
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	19977237,117 X 2 %	2 445 214
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	22 821 996
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		21 680 896

Итого со скидкой 5%

21 680 896 (Двадцать один миллион шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот девяноста шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.
Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система отопление СО7								
86	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	59	266,48	3,96	15722	234	4055	0,30	18
		м		52,20	1,49	3080	88	128	0,01	--
87	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	125	264,48	3,96	33060	495	8590	0,30	37
		м		52,20	1,49	6525	186	128	0,01	1
88	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	51	343,48	3,96	17517	202	3505	0,30	15
		м		52,20	1,49	2662	76	128	0,01	--
89	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	50	422,48	3,96	21124	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
91	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	27,95	4331,44	35,77	121064	1000	4476	0,70	20
		1кВт		111,70	13,40	3122	375	128	0,07	2
92	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	48	1250,00	--	60000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	14	1390,00	--	19460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПРайс лист	**Стоимость комплекта для монтажа радиаторов**	34	276,42	--	9398	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
95	СПРайс лист	**Стоимость терморегулирующего клапана**	46	1209,33	--	55629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

97	СПРайс лист	Стоимость клапана запорного углового 1/2 дюйма	2	248,78	–	498	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
		Система отопление СО8									
103	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	52	266,48	3,96	13857	206	3574	0,30	15	
		м		52,20	1,49	2714	77	128	0,01	–	
104	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	102	264,48	3,96	26977	404	7010	0,30	30	
		м		52,20	1,49	5324	152	128	0,01	1	
105	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	26	343,48	3,96	8930	103	1787	0,30	8	
		м		52,20	1,49	1357	39	128	0,01	–	
106	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	72	422,48	3,96	30419	285	4948	0,30	21	
		м		52,20	1,49	3758	107	128	0,01	1	
108	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	24,96	4331,44	35,77	108113	893	3997	0,70	18	
		1кВт		111,70	13,40	2788	334	128	0,07	2	
109	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	40	1250,00	–	50000	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
110	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	1390,00	–	13900	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
111	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	30	276,42	–	8293	–	–	–	–	
		к-т		–	–	–	–	–	–	–	
112	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	30	1209,33	–	36280	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
		Система отопление СО9									
117	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	52	266,48	3,96	13857	206	3574	0,30	15	
		м		52,20	1,49	2714	77	128	0,01	–	
118	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	125	264,48	3,96	33060	495	8590	0,30	37	
		м		52,20	1,49	6525	186	128	0,01	1	
119	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	32	343,48	3,96	10991	127	2199	0,30	10	
		м		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	–	
120	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	91	422,48	3,96	38446	360	6254	0,30	27	
		м		52,20	1,49	4750	136	128	0,01	1	
122	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	31,2	4331,44	35,77	135141	1116	4996	0,70	22	
		1кВт		111,70	13,40	3485	418	128	0,07	2	

123	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	44	1250,00	–	55000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
125	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	30	276,42	–	8293	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
126	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	30	1209,33	–	36280	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Система отопление СО10								
132	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	45	266,48	3,96	11992	178	3093	0,30	13
		м		52,20	1,49	2349	67	128	0,01	–
133	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	93	264,48	3,96	24597	368	6391	0,30	28
		м		52,20	1,49	4855	139	128	0,01	1
134	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	13,5	343,48	3,96	4637	53	928	0,30	4
		м		52,20	1,49	705	20	128	0,01	–
135	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	142	422,48	3,96	59992	562	9759	0,30	42
		м		52,20	1,49	7412	212	128	0,01	1
137	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	23,27	4331,44	35,77	100793	832	3726	0,70	16
		1кВт		111,70	13,40	2599	312	128	0,07	2
138	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	36	1250,00	–	45000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
140	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	26	276,42	–	7187	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
141	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	26	1209,33	–	31443	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Система отопление СО11								
147	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	76	266,48	3,96	20252	301	5223	0,30	23
		м		52,20	1,49	3967	113	128	0,01	1
148	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	144	264,48	3,96	38085	570	9896	0,30	43
		м		52,20	1,49	7517	215	128	0,01	1
149	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	14	343,48	3,96	4809	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	–
150	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	188	422,48	3,96	79426	744	12920	0,30	56

		м		52,20	1,49	9814	280	128	0,01	1
152	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	49,31	4331,44	35,77	213583	1764	7896	0,70	35
		1кВт		111,70	13,40	5508	661	128	0,07	3
153	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	60	1250,00	–	75000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
155	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	44	276,42	–	12162	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
156	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	44	1209,33	–	53211	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Система отопление СО12								
162	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	34,5	266,48	3,96	9194	137	2371	0,30	10
		м		52,20	1,49	1801	51	128	0,01	–
163	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	120	264,48	3,96	31738	475	8247	0,30	36
		м		52,20	1,49	6264	179	128	0,01	1
164	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	66	343,48	3,96	22670	261	4536	0,30	20
		м		52,20	1,49	3445	98	128	0,01	–
166	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	19,64	4331,44	35,77	85070	703	3145	0,70	14
		1кВт		111,70	13,40	2194	263	128	0,07	1
171	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	20	276,42	–	5528	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
172	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	2	1209,33	–	2419	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Система отопление СО13								
177	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	266,48	3,96	3198	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	–
178	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	110	264,48	3,96	29093	436	7560	0,30	33
		м		52,20	1,49	5742	164	128	0,01	1
180	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	8,84	4331,44	35,77	38290	316	1416	0,70	6
		1кВт		111,70	13,40	987	118	128	0,07	1
183	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	7	276,42	–	1935	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
		Система отопление СО14								
189	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	7	266,48	3,96	1865	28	481	0,30	2
		м		52,20	1,49	365	10	128	0,01	–

190	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	64	264,48	3,96	16927	253	4398	0,30	19
		м		52,20	1,49	3341	95	128	0,01	--
192	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	8,84	4331,44	35,77	38290	316	1416	0,70	6
		1кВт		111,70	13,40	987	118	128	0,07	1
		Система отопление СО15								
198	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5,2	266,48	3,96	1386	21	357	0,30	2
		м		52,20	1,49	271	8	128	0,01	--
199	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	68	264,48	3,96	17985	269	4673	0,30	20
		м		52,20	1,49	3550	101	128	0,01	--
201	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	7,15	4331,44	35,77	30970	256	1145	0,70	5
		1кВт		111,70	13,40	799	96	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2100032	15271			747
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2408728				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.				2 100 032				
		Итого прямых затрат				172 353				
		Накладные расходы				136 343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2 408 728				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				2 452 085				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	2408727,898 X 1,8 %			2 485 188				
		Итого с зимними удорожаниями	2452085 X 1,35 %			2 509 709				
		Итого с затратами на выслугу лет	2452085 X 1 %			2 519 517				
		Итого с затратами на доп. отпуска	2452085 X 0,4 %			6 021 646				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	2519517,338 X 2,39			6 142 079				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6021646,438 X 2 %			737 050				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	0,12			6 879 129				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				6 535 172				
		Итого со скидкой 5%								

6 535 172 (Шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Выгреб на 75 м3

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	590	32,26	30,77	19036	18154	5588	0,01	6
		м3		1,42	8,34	838	4924	97	0,03	17
2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	973,5	19,70	–	19178	–	3836	0,08	81
		т		3,94	–	3836	–	100	–	–
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	590	3,80	3,24	2241	1914	916	–	2
		м3		0,48	1,12	283	661	97	–	2
4	Е0101-168-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	59	1158,72	402,72	68364	23760	68947	4,45	263
		м3		756,00	278,16	44604	16411	113	1,20	71
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	59	134,10	–	7912	–	8940	0,97	57
		м3		134,10	–	7912	–	113	–	–
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(обратная засыпка)	280	26,23	25,02	7344	7006	2155	0,01	2
		м3		1,15	6,79	322	1900	97	0,02	6
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	462	19,70	–	9101	–	1820	0,08	38
		т		3,94	–	1820	–	100	–	–
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	280	5,55	5,55	1555	1555	490	–	–
		м3		–	1,80	–	505	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	280	21,55	4,52	6033	1264	4625	0,11	30
		м3		17,03	--	4768	--	97	--	--
		Дренирующая подушка								
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	137	5,55	5,55	761	761	240	--	--
		м3		--	1,80	--	247	97	0,01	1
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	137	21,55	4,52	2952	619	2263	0,11	15
		м3		17,03	--	2333	--	97	--	--
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	67	1400,00	--	93800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,34	7940,17	66,01	50341	419	1469	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1241	158	105	0,12	1
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,34	223,00	--	1414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ-1)	1,48	10286,15	112,36	15224	166	1653	6,34	9
		м3		1021,50	42,44	1512	63	105	0,21	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,48	223,00	--	330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,48	259,00	--	383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0036	68200,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0308	52400,00	--	1614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	69000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0412	59900,00	--	2468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00276	68800,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций (из бетона В-25 W6)	25,27	10412,24	476,15	263117	12032	21375	3,81	96
		м3		641,25	164,32	16204	4152	105	0,72	18
24	Е0106-34-5	Устроиство прямоугольных стен толщиной более 300 мм подземной части насосных станций (из бетона кл. В-25 W6)	28,6	11225,39	816,19	321046	23343	36863	5,80	166
		м3		945,00	282,55	27027	8081	105	1,16	33
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	53,87	111,00	--	5980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,87	259,00	--	13952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,4567	52400,00	--	76331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,4452	51000,00	--	124705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (распорка)	0,0429	50600,00	--	2171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-14-4	Устройство колонны К-1 из бетона В25	0,23	13424,80	990,15	3088	228	488	10,40	2
		м3		1644,75	374,04	378	86	105	1,83	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,23	111,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,23	259,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00496	47400,00	--	235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (СК-1)	0,009	62000,00	--	558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (БМ-1 из бетона В25)	0,73	15816,04	407,30	11546	297	1946	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1741	112	105	0,75	1
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,73	111,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,73	259,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0392	66000,00	--	2587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00372	71100,00	--	264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,05694	62100,00	--	3536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,08061	59900,00	--	4829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01254	93997,62	304,24	1179	4	437	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	415	1	105	0,56	--
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (из бетона кл В-25 W6)	9,2	13570,74	241,10	124851	2218	13269	8,06	74
		м3		1282,50	91,08	11799	838	105	0,44	4
44	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,2	111,00	--	1021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,2	259,00	--	2383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (обрамление отверстий)	0,00568	52400,00	--	298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление отверстий)	0,04696	50900,00	--	2390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04752	50600,00	--	2405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,21623	65000,00	--	14055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,27345	61300,00	--	78062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-10-1	Набетонка из бетона В7,5	0,16	824,86	14,05	132	2	6	0,20	--
		м2		31,05	5,31	5	1	105	0,03	--
52	Е0106-10-2 К=5	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины	0,16	400,42	7,10	64	1	2	0,06	--
		м2		9,80	2,70	2	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
53	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2805,26	1856,11	1795	1188	1264	4,93	3
		м3		812,93	597,97	520	383	140	2,37	2
54	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм (КЦО-1)	0,14	3275,00	–	459	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
55	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КЦ7-9)	3,56	2900,00	–	10324	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,64	223,00	–	143	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,64	259,00	–	166	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0052	175710,10	1826,10	914	9	64	42,70	–
		т		8100,00	690,75	42	4	140	3,37	–
		Разные работы								
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	153,97	90,88	3,82	13993	588	7048	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5751	222	118	0,01	1
60	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,00239	485689,41	19866,96	1161	47	220	375,00	1
		км		63306,00	7440,75	151	18	130	36,34	–
61	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	52	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	12	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1402889	95585			903
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1684197				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					1 402 889				
	Накладные расходы					185 976				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					95 332				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 684 197				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1684197,021 X 1,8 %			1 714 513				
	Итого с зимними удорожаниями		1714512,567 X 1,35 %			1 737 658				
	Итого с затратами на выслугу лет		1714512,567 X 1 %			1 754 804				
	Итого с затратами на доп. отпуска		1714512,567 X 0,4 %			1 761 662				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		1761661,663 X 2,39			4 210 371				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		4210371,375 X 2 %			4 294 579				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			515 349				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 809 928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого со скидкой 5%					4 569 432				

4 569 432 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысячи четыреста тридцать два) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция 2 подъема.Общестроительные работы.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	212	32,26	30,77	6840	6523	2008	0,01	2
		м3		1,42	8,34	301	1769	97	0,03	6
2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	349,8	19,70	--	6891	--	1378	0,08	29
		т		3,94	--	1378	--	100	--	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	212	3,80	3,24	805	688	329	--	1
		м3		0,48	1,12	102	237	97	--	1
4	Е0101-168-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	21,2	1158,72	402,72	24565	8538	24774	4,45	94
		м3		756,00	278,16	16027	5897	113	1,20	25
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,2	134,10	--	2843	--	3212	0,97	21
		м3		134,10	--	2843	--	113	--	--
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(обратная засыпка)	70,7	26,23	25,02	1854	1769	544	0,01	1
		м3		1,15	6,79	81	480	97	0,02	2
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	116,655	19,70	--	2298	--	460	0,08	10
		т		3,94	--	460	--	100	--	--
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	70,7	5,55	5,55	393	393	124	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			1,80	--	128	97	0,01	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,7	21,55	4,52	1523	319	1168	0,11	8
		м3		17,03	--	1204	--	97	--	--
10	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	78	92,27	57,94	7197	4519	2674	0,11	9
		м2		15,64	19,70	1220	1537	97	0,07	6
		Дренирующая подушка								
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	46,3	5,55	5,55	257	257	81	--	--
		м3		--	1,80	--	84	97	0,01	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	46,3	21,55	4,52	998	209	765	0,11	5
		м3		17,03	--	788	--	97	--	--
13	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	46,3	1400,00	--	64820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,6	7940,17	66,01	44465	370	1298	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,12	1
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,6	78,00	--	437	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	41,4	9786,72	353,46	405170	14633	31234	3,60	149
		м3		585,00	133,52	24219	5528	105	0,65	27
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	41,4	78,00	--	3229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0576	50900,00	--	2932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4882	52400,00	--	25582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	50600,00	--	304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	96,6	245,44	3,82	23710	369	4422	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3608	139	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**627112**	**38587**			**355**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			743677				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					**627 111**				
	Накладные расходы					**74 470**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**42 095**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**743 676**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		743676,403 X 1,8 %			**757 063**				
	Итого с зимними удорожаниями		757062,578 X 1,35 %			**767 283**				
	Итого с затратами на выслугу лет		757062,578 X 1 %			**774 854**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		757062,578 X 0,4 %			**777 882**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		777881,799 X 2,39			**1 859 138**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1859137,5 X 2 %			**1 896 320**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			**227 558**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**2 123 879**				
	Итого со скидкой 5%					**2 017 685**				

2 017 685 (Два миллиона семьнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____