Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Илийского района",040000, Республика Казахстан, п. Отеген Батыр, ул. З.Батталханова 8**	**060140013645**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №4 от 23.02.2015., к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г	

Номер документа	Дата составления
00000000013	**01.04.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области			усл	1	56 640 758,00	56 640 758,00
				Итого	1	x	56 640 758,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / Есембаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.04.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		доп.согл№4	23.02.2015	наименование		Код	Наименование	Код
		Доп.согл№2	08.12.2014					
		Доп.согл№1	31.10.2014					
		№467/14-19	24.04.2014					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце апрель м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы КЖ	312 008 454							-	-
Общестроительные работы КМ	34 025 337							-	-
Общестроительные работы АР	136 442 825	31 409 825						3 365 338	31 409 825
Вертикальная планировка	41 866 686							-	-
Наружные сети электроснабжения	7 964 864							-	-
Наружные сети связи	5 022 962							-	-
Бурение скважин (основная)	19 138 465							-	-
Бурение скважин (резервная)	19 138 465							-	-
Электроосвещение	7 778 879	6 555 211						702 344	6 555 211
Пожарный резервуар на 380 мест (2 шт)	16 047 944							-	-
Отопление и вентиляция	13 869 820	7 334 648						785 855	7 334 648
Выгреб на 75 м3	4 569 432							-	-
Насосная станция 2-го подъема	2 017 685							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах	1 806 963	1 806 963						193 603	1 806 963
Водоснабжение и канализация	2 975 415	2 975 415						318 794	2 975 415
Наружные сети водоснабжения и канализации	2 548 895	2 548 895						273 096	2 548 895
Пожарная сигнализация	1 263 542	1 263 542						135 380	1 263 542
Слаботочные системы	916 805	916 805						98 229	916 805
Структурированная кабельная сеть	1 829 454	1 829 454						196 013	1 829 454
ИТОГО	**631 232 892**	**56 640 758**						**6 068 653**	**56 640 758**

От Заказчика
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Общестроительные работы АР

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
		Армирование стен и перегородок см. раздел КЖ								
1	Е0108-10-1	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	55	7566,24	335,84	416143	18471	58994	5,07	279
		м3		783,00	126,00	43065	6930	118	0,61	34
2	Е0108-10-2	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	72	7502,54	281,14	540183	20242	74744	4,94	356
		м3		774,00	105,75	55728	7614	118	0,51	37
3	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	40	7479,46	337,41	299178	13496	37595	4,38	175
		м3		670,50	126,00	26820	5040	118	0,62	25
4	Е0108-35-1	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	100	125,15	0,62	12515	62	8151	0,43	43
		м2		68,85	0,23	6885	23	118	–	–
		Перегородки кирпичные								
5	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	597	1120,62	34,73	669010	20734	167669	1,43	854
		м2		225,00	13,01	134325	7767	118	0,06	38
		Перегородки ГКЛ								
6	Е0110-88-4	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией**	585	2683,27	22,79	1569715	13332	326690	2,73	1597
		м2		456,75	8,62	267199	5043	120	0,04	25
		Кровля								
		Кровля. Лист АР 26								
7	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	16	22541,72	316,57	360668	5065	69250	22,50	360
		м3		3487,50	119,25	55800	1908	120	0,58	9
8	Е0110-72-1	**Установка стропил и мауэрлата**	4	4110,67	318,13	16443	1273	8543	11,80	47
		м3		1660,50	119,25	6642	477	120	0,59	2
10	Е0110-7-1	**Обшивка каркаса досками обшивки**	69	622,52	4,64	42954	320	4952	0,36	25
		м2		58,05	1,76	4005	121	120	0,01	1
		Кровля. Узел 1...3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	316	1790,03	8,20	565648	2591	103798	1,71	540
		м2		272,95	3,08	86252	973	119	0,02	5
41	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	160,5	545,62	2,49	87572	400	2025	0,06	9
		м		9,68	0,92	1554	148	119	--	1
		Наружная отделка								
		Фасад в осях А-Т ось 5. лист АР 12								
59	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	117	1054,26	5,85	123348	684	31506	1,42	166
		м2		254,25	2,21	29747	259	105	0,01	1
		Фасад в осях Т-А. лист АР 10								
63	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	218	1054,26	5,85	229828	1275	58704	1,42	310
		м2		254,25	2,21	55427	482	105	0,01	2
		Окна								
104	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	56	348,93	18,88	19540	1057	11934	1,02	57
		м2		171,01	6,57	9577	368	120	0,03	2
		Поправка на энергосберегающие стеклопакеты								
112	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	56	4963,00	--	277928	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-1361 Изм. и	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ar-4И Э /ГОСТ 24866-99/	56	-2460,00	--	-137760	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	453	231,73	5,58	104976	2528	52278	0,59	265
		м2		94,05	2,12	42605	960	120	0,01	5
115	С12061-195 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	330	2860,00	--	943800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
119	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с энергосберегающими стеклопакетами	25,2	5650,81	202,91	142401	5113	18511	3,81	96
		м2		765,00	51,20	19278	1290	90	0,17	4
		Витраж В-4 - 4 шт								
123	С12031-34	Секция витраж алюминиевого	16	9180,00	--	146880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Полы первого этажа								
		Тип IV-2								
226	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий снизу	6,66	16211,91	211,86	107971	1411	27962	23,54	157
		м3		4119,75	78,75	27438	524	100	0,39	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	66,6	48,53	5,55	3232	370	3690	0,26	17
		м2		42,98	2,07	2862	138	123	0,01	1
228	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	68,598	416,41	–	28565	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
229	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	66,6	341,16	13,43	22721	894	5869	0,45	30
		м2		66,60	5,04	4436	336	123	0,02	2
230	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм)	66,6	446,96	5,36	29768	357	577	0,04	2
		м2		5,04	2,00	336	133	123	0,01	1
231	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,162504	5239,08	327,33	851	53	344	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	307	20	105	0,60	–
232	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	66,6	187,00	–	12454	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
233	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,6	224,75	9,95	14968	663	4582	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3477	249	123	0,02	1
234	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,6	31,24	0,67	2080	45	72	–	–
		м2		0,63	0,25	42	17	123	–	–
		Полы второго этажа								
		Тип I								
256	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	130	48,53	5,55	6309	722	7203	0,26	34
		м2		42,98	2,07	5587	269	123	0,01	1
257	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	134	416,41	–	55758	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
258	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	130	341,16	13,43	44351	1746	11455	0,45	59
		м2		66,60	5,04	8658	655	123	0,02	3
259	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	130	335,22	4,02	43579	523	844	0,03	3
		м2		3,78	1,50	491	195	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3172	5239,08	327,33	1662	104	671	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	600	39	105	0,60	–
261	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	130	187,00	–	24310	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
262	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	130	224,75	9,95	29218	1293	8945	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6786	486	123	0,02	2
263	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	130	31,24	0,67	4061	87	141	–	1
		м2		0,63	0,25	82	32	123	–	–
		Тип IV, IV-2								
286	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	249,5	48,53	5,55	12108	1385	13825	0,26	64
		м2		42,98	2,07	10724	516	123	0,01	3
287	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	257	416,41	–	107012	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
288	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	746,5	341,16	13,43	254677	10025	65779	0,45	336
		м2		66,60	5,04	49717	3762	123	0,02	18
289	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм)	746,5	446,96	5,36	333656	4001	6464	0,04	26
		м2		5,04	2,00	3762	1493	123	0,01	7
290	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	746,5	224,75	9,95	167776	7428	51364	0,36	266
		м2		52,20	3,74	38967	2792	123	0,02	14
291	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	746,5	31,24	0,67	23318	500	808	–	3
		м2		0,63	0,25	470	187	123	–	1
		Полы третьего этажа								
		Тип I								
296	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	300	48,53	5,55	14559	1665	16623	0,26	77
		м2		42,98	2,07	12894	621	123	0,01	3
297	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	309	416,41	–	128671	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	300	341,16	13,43	102349	4029	26435	0,45	135
		м2		66,60	5,04	19980	1512	123	0,02	7
299	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	300	335,22	4,02	100566	1206	1948	0,03	8
		м2		3,78	1,50	1134	450	123	0,01	2
300	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,732	5239,08	327,33	3835	240	1548	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1383	91	105	0,60	–
301	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	300	187,00	–	56100	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
302	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	300	224,75	9,95	67425	2985	20642	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15660	1122	123	0,02	5
303	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	300	31,24	0,67	9371	201	325	–	1
		м2		0,63	0,25	189	75	123	–	–
		Тип III								
317	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	700	48,53	5,55	33971	3885	38788	0,26	181
		м2		42,98	2,07	30086	1449	123	0,01	7
318	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	721	416,41	–	300233	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
319	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	700	341,16	13,43	238813	9401	61682	0,45	315
		м2		66,60	5,04	46620	3528	123	0,02	17
320	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм)	700	446,96	5,36	312872	3752	6061	0,04	25
		м2		5,04	2,00	3528	1400	123	0,01	7
321	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,708	5239,08	327,33	8948	559	3611	11,60	20
		1т		1890,00	123,75	3228	211	105	0,60	1
322	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	700	187,00	–	130900	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
323	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	700	224,75	9,95	157325	6965	48164	0,36	249
		м2		52,20	3,74	36540	2618	123	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Е011I-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			700	31,24	0,67	21866	469	758	--	3
		м2		0,63	0,25	441	175	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	руб.			9449178	173607			7383
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	руб.			11577005				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
		Итого прямых затрат				9 449 178				
		Накладные расходы				1 472 525				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				655 302				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				11 577 005				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	11577004,807 X 1,8 %			11 785 391				
		Итого с зимними удорожаниями	11785390,894 X 1,35 %			11 944 494				
		Итого с затратами на выслугу лет	11785390,894 X 1 %			12 062 348				
		Итого с затратами на доп. отпуска	11785390,894 X 0,4 %			12 109 489				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	12109489,144 X 2,39			28 941 679				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	28941679,054 X 2 %			29 520 513				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			3 542 462				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				33 062 974				
		Итого со скидкой 5%				31 409 825				

31 409 825 (Тридцать один миллион четыреста девять тысяч восемьсот двадцать пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Электроосвещение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты								
1	Ц0108-572-3	Монтаж щита ГРЩ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
2	75-6-41	Вводные панели, типа ГРЩ	1	120700,00	–	120700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	СПрайс лист	Стоимость трехфазного электронного счетчика САР4У-Э712,01-ТХ Отан 5-7,5А	2	17794,48	–	35589	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	–
6	СПрайс лист	Блок АВР 40А	1	16377,83	–	16378	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
8	75-6-59	Щит силовой, номинальный ток панели 400 А	1	52400,00	–	52400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0108-572-3	Монтаж ВРУ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
10	75-6-51	Распределительная панель, типа ВРУк	1	109700,00	–	109700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	11	1299,30	68,30	14292	751	3454	2,00	22
		шт		317,00	13,50	3487	149	95	0,08	1
14	75-6-12	Щит распределительный силовой типа ЩР2-ЩР6,ЩР8,ЩР10,ЩСх,ЩВ2	7	36900,00	–	258300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	75-6-20	Щит распределительный силовой типа ЩР1,ЩР7,ЩР9,ЩВк,ЩВ1	4	45800,00	–	183200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	–
18	С151803-158	Щиток осветительный, тип ЩО1-ЩО8	8	18600,00	–	148800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	С151803-155	Щиток осветительный, тип ЩАОк, ЩАО1-ЩАО8	9	7930,00	–	71370	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С151803-156	Щиток осветительный, тип ЩОк	1	11000,00	–	11000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Аппараты управления напряжением до 1000в								
		Провода и кабель								
30	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	6863	38,10	3,20	261480	21962	192336	0,15	1029
		м		28,80	0,70	197654	4804	95	–	28
31	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 2х1,5	0,1056	25361,45	–	2678	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
32	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 3х1,5	4,0988	36210,90	–	148421	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
33	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 4х1,5	0,0546	48373,34	–	2641	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
34	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х1,5	0,2545	25,36	–	6	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
35	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 3х2,5	1,3801	57011,44	–	78681	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
36	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х2,5	0,092	93049,57	–	8561	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
37	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х4	0,5454	143219,64	–	78112	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
38	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х6	0,3498	210251,27	–	73546	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
39	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х10	0,1871	364665,88	–	68229	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Электроустановочные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,85	16100,00	–	13685	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
86	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,402	16300,00	–	6553	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		Трубы								
87	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	4400	34,20	1,20	150480	5280	97812	0,14	616
		м		23,20	0,20	102080	880	95	–	5
88	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	100	39,00	1,50	3900	150	2479	0,16	16
		м		25,90	0,20	2590	20	95	–	–
89	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	90	664,00	–	59760	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
90	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	30	777,00	–	23310	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
91	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10	999,00	–	9990	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
92	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 16мм	2000	7,60	–	15203	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
93	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 20мм	1500	6,91	–	10366	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
94	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 32мм	200	26,61	–	5321	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
95	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 40мм	100	36,28	–	3628	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2052562	28411			1693
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2447964				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					2 052 561				
	Накладные расходы					297 836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					97 566				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2 447 963				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1723663,08 X 1,8 %			1 754 689				
	Итого с зимними удорожаниями		1754689,015 X 1,35 %			1 778 377				
	Итого с затратами на выслугу лет		1754689,015 X 1 %			1 795 924				
	Итого с затратами на доп. отпуска		1754689,015 X 0,4 %			1 802 943				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2527242,963 X 2,39			6 040 111				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		6040110,682 X 2 %			6 160 913				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			739 310				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					6 900 222				
		Итого со скидкой 5%				6 555 211				

6 555 211 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысячи двести одиннадцать) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.
Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Отопление										
		Система отопление СО2										
14	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	24	266,48	3,96	6396	95	1649	0,30	7		
		м		52,20	1,49	1253	36	128	0,01	–		
15	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	43,5	264,48	3,96	11505	172	2989	0,30	13		
		м		52,20	1,49	2271	65	128	0,01	–		
19	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	17,305	4331,44	35,77	74956	619	2771	0,70	12		
		1кВт		111,70	13,40	1933	232	128	0,07	1		
		Система отопление СО4										
44	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	34,5	266,48	3,96	9194	137	2371	0,30	10		
		м		52,20	1,49	1801	51	128	0,01	–		
45	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	106	264,48	3,96	28035	420	7285	0,30	31		
		м		52,20	1,49	5533	158	128	0,01	1		
49	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	27,04	4331,44	35,77	117122	967	4330	0,70	19		
		1кВт		111,70	13,40	3020	362	128	0,07	2		
50	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	26	1250,00	–	32500	–	–	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		
		Система отопление СО9										
124	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	14	1390,00	–	19460	–	–	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		
		Система отопление СО10										
139	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	10	1390,00	–	13900	–	–	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система отопление СО11								
154	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	16	1390,00	--	22240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО12								
167	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	30	1250,00	--	37500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	1390,00	--	13900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	16	1209,33	--	19349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО13								
181	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	11	1250,00	--	13750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	1390,00	--	5560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО14								
193	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	1250,00	--	7500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО15								
202	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	1250,00	--	6250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО16								
210	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентиляция								
		Система П1								
218	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	31,8	1156,88	13,16	36789	418	10275	1,54	49
		м2		247,50	4,93	7871	157	128	0,02	1
219	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,87	1132,62	10,58	8914	83	2329	1,41	11
		м2		227,25	3,96	1788	31	128	0,02	--
220	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	41,3	1164,43	9,15	48091	378	10589	1,22	50
		м2		196,88	3,42	8131	141	128	0,02	1
221	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	60	1108,11	8,40	66487	504	11595	0,92	55
		м2		147,83	3,15	8870	189	128	0,02	1
222	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,57	1138,88	13,16	4066	47	1154	1,54	5
		м2		247,50	4,93	884	18	128	0,02	--
223	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,95	1156,88	13,16	4570	52	1276	1,54	6
		м2		247,50	4,93	978	19	128	0,02	--
224	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,374	1156,11	8,40	25867	188	4324	0,92	21
		м2		147,83	3,15	3308	70	128	0,02	--
231	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	7	692,00	--	4844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	1	958,00	--	958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	С131310-27	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2400 мм	1	3800,00	--	3800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	3	984,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
		шт		704,03	4,73	704	5	128	0,02	--
236	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	1	43700,00	--	43700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Система В12								
369	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,594	1138,88	13,16	7510	87	2131	1,54	10
		м2		247,50	4,93	1632	33	128	0,02	–
370	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	1	984,00	–	984	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
373	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	11	164,72	50,15	1812	552	1218	0,53	6
		м2		92,03	18,68	1012	205	100	0,09	1
374	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,55	6240,00	–	3432	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система В13								
378	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,34	1138,88	13,16	12915	149	3664	1,54	17
		м2		247,50	4,93	2807	56	128	0,02	–
379	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	1	1140,00	–	1140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
382	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	17	164,72	50,15	2800	853	1882	0,53	9
		м2		92,03	18,68	1565	318	100	0,09	2
383	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,85	6240,00	–	5304	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система В14								
387	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,85	1221,88	13,16	14479	156	3829	1,54	18
		м2		247,50	4,93	2933	58	128	0,02	–
388	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	2	1140,00	–	2280	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
391	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	18	164,72	50,15	2965	903	1993	0,53	10
		м2		92,03	18,68	1657	336	100	0,09	2
392	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,9	6240,00	–	5616	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система В18								
422	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28	1132,62	10,58	31713	296	8287	1,41	39
		м2		227,25	3,96	6363	111	128	0,02	1
425	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	–
426	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	–	87400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
427	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	–
428	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	–	125	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ1								
437	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,2	1164,43	9,15	8384	66	1846	1,22	9
		м2		196,88	3,42	1418	25	128	0,02	–
440	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,2	164,72	50,15	33	10	22	0,53	–
		м2		92,03	18,68	18	4	100	0,09	–
441	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,01	6240,00	–	62	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ2								
443	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,1	1164,43	9,15	10596	83	2333	1,22	11
		м2		196,88	3,42	1792	31	128	0,02	–
445	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	–
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	–
446	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	–	125	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ3								
448	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,38	1164,43	9,15	2771	22	610	1,22	3
		м2		196,88	3,42	469	8	128	0,02	–
450	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	–
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	–
451	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	–	125	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ4								
453	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1132,62	10,58	9061	85	2368	1,41	11
		м2		227,25	3,96	1818	32	128	0,02	–
454	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,4	1164,43	9,15	26083	205	5743	1,22	27
		м2		196,88	3,42	4410	77	128	0,02	–
457	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	–
458	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	–	87400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
459	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	–
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	–
460	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	–	125	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ5								
462	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,5	1132,62	10,58	18688	175	4883	1,41	23
		м2		227,25	3,96	3750	65	128	0,02	--
463	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,72	1156,88	13,16	833	9	233	1,54	1
		м2		247,50	4,93	178	4	128	0,02	--
468	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
469	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ8								
485	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,7	1132,62	10,58	13252	124	3463	1,41	16
		м2		227,25	3,96	2659	46	128	0,02	--
486	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,5	1164,43	9,15	7569	59	1666	1,22	8
		м2		196,88	3,42	1280	22	128	0,02	--
489	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
		шт		704,03	4,73	704	5	128	0,02	--
490	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	1	43700,00	--	43700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,42	164,72	50,15	69	21	46	0,53	--
		м2		92,03	18,68	39	8	100	0,09	--
492	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,021	6240,00	--	131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ9								
494	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,8	1164,43	9,15	19562	154	4307	1,22	20
		м2		196,88	3,42	3308	57	128	0,02	--
496	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
497	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ10								
501	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
502	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
504	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,38	1164,43	9,15	2771	22	610	1,22	3
		м2		196,88	3,42	469	8	128	0,02	--
506	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
507	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ12								
509	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,95	1132,62	10,58	6739	63	1761	1,41	8
		м2		227,25	3,96	1352	24	128	0,02	--
510	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,65	1164,43	9,15	18223	143	4012	1,22	19
		м2		196,88	3,42	3081	54	128	0,02	--
514	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	--
515	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	--	87400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
517	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ14								
519	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,45	1132,62	10,58	10703	100	2797	1,41	13
		м2		227,25	3,96	2148	37	128	0,02	--
521	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
522	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ15								
524	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,8	1164,43	9,15	11411	90	2513	1,22	12
		м2		196,88	3,42	1929	34	128	0,02	--
526	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
527	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,2	1164,43	9,15	4891	38	1077	1,22	5
		м2		196,88	3,42	827	14	128	0,02	--
531	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
532	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ22								
549	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,9	1132,62	10,58	11213	105	2930	1,41	14
		м2		227,25	3,96	2250	39	128	0,02	--
550	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,62	1164,43	9,15	6544	51	1441	1,22	7
		м2		196,88	3,42	1106	19	128	0,02	--
553	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	--
554	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	--	87400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
555	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	--
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	--
556	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	--	187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ23								
558	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,33	1132,62	10,58	3772	35	986	1,41	5
		м2		227,25	3,96	757	13	128	0,02	--
559	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,72	1164,43	9,15	15976	126	3518	1,22	17
		м2		196,88	3,42	2701	47	128	0,02	--
563	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	--
564	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	--	87400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
565	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	--
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	--
566	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	--	187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ24								
568	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,64	1132,62	10,58	9786	91	2557	1,41	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		227,25	3,96	1963	34	128	0,02	–
569	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,62	1164,43	9,15	6544	51	1441	1,22	7
		м2		196,88	3,42	1106	19	128	0,02	–
573	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	–
574	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	–	87400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
575	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	–
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	–
576	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	–	187	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ25								
578	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,73	1132,62	10,58	9888	92	2584	1,41	12
		м2		227,25	3,96	1984	35	128	0,02	–
579	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,68	1164,43	9,15	6614	52	1456	1,22	7
		м2		196,88	3,42	1118	19	128	0,02	–
583	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	–
584	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	–	87400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
585	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	–
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	–
586	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	–	187	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ26								
588	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,07	1132,62	10,58	2345	22	613	1,41	3
		м2		227,25	3,96	470	8	128	0,02	–
589	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,22	1164,43	9,15	18887	148	4159	1,22	20
		м2		196,88	3,42	3193	55	128	0,02	–
593	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	–
594	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	–	87400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
595	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	–
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
596	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	–	187	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ27								
598	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,78	1132,62	10,58	4281	40	1119	1,41	5
		м2		227,25	3,96	859	15	128	0,02	–
599	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,91	1164,43	9,15	20855	164	4592	1,22	22
		м2		196,88	3,42	3526	61	128	0,02	–
602	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	–
603	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	–	87400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
604	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	–
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	–
605	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	–	187	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ28								
607	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,72	1132,62	10,58	11009	103	2877	1,41	14
		м2		227,25	3,96	2209	38	128	0,02	–
608	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,62	1164,43	9,15	6544	51	1441	1,22	7
		м2		196,88	3,42	1106	19	128	0,02	–
611	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	–
612	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	–	87400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
613	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	–
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	–
614	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	–	187	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ29								
616	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,27	1132,62	10,58	10499	98	2743	1,41	13
		м2		227,25	3,96	2107	37	128	0,02	–
617	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,62	1164,43	9,15	6544	51	1441	1,22	7
		м2		196,88	3,42	1106	19	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
620	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	–
621	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	–	87400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
622	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	–
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	–
623	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	–	187	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ30								
625	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,78	1164,43	9,15	908	7	200	1,22	1
		м2		196,88	3,42	154	3	128	0,02	–
628	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	–
629	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	–	87400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
630	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	–
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	–
631	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	–	187	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ31								
633	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,74	1132,62	10,58	8766	82	2291	1,41	11
		м2		227,25	3,96	1759	31	128	0,02	–
634	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,72	1164,43	9,15	838	7	185	1,22	1
		м2		196,88	3,42	142	2	128	0,02	–
637	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
		шт		704,03	4,73	704	5	128	0,02	–
638	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	1	43700,00	–	43700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
639	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	–
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	–
640	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	–	187	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ32								
642	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,74	1132,62	10,58	8766	82	2291	1,41	11
		м2		227,25	3,96	1759	31	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
643	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,72	1164,43	9,15	838	7	185	1,22	1
		м2		196,88	3,42	142	2	128	0,02	--
646	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
		шт		704,03	4,73	704	5	128	0,02	--
647	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	1	43700,00	--	43700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
648	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,6	164,72	50,15	99	30	66	0,53	--
		м2		92,03	18,68	55	11	100	0,09	--
649	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,03	6240,00	--	187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ33								
651	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,33	1132,62	10,58	3772	35	986	1,41	5
		м2		227,25	3,96	757	13	128	0,02	--
654	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2,2	164,72	50,15	362	110	244	0,53	1
		м2		92,03	18,68	202	41	100	0,09	--
655	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,11	6240,00	--	686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ34								
657	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,33	1132,62	10,58	3772	35	986	1,41	5
		м2		227,25	3,96	757	13	128	0,02	--
660	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2,2	164,72	50,15	362	110	244	0,53	1
		м2		92,03	18,68	202	41	100	0,09	--
661	С11031-165 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,11	6240,00	--	686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2353979	11236			924
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2703399				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					2 353 978				
	Накладные расходы					196 398				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					153 023				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2 703 398				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2703398,013 X 1,8 %			2 752 059				
	Итого с зимними удорожаниями		2752059,177 X 1,35 %			2 789 212				
	Итого с затратами на выслугу лет		2752059,177 X 1 %			2 816 733				
	Итого с затратами на доп. отпуска		2752059,177 X 0,4 %			2 827 741				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2827740,805 X 2,39			6 758 301				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		6758300,524 X 2 %			6 893 467				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			827 216				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					7 720 683				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого со скидкой 5%					7 334 648				

7 334 648 (Семь миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот сорок восемь) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция на водозаборных скважинах

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	212	32,26	30,77	6840	6523	2008	0,01	2
		м3		1,42	8,34	301	1769	97	0,03	6
2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	349,8	19,70	–	6891	–	1378	0,08	29
		т		3,94	–	1378	–	100	–	–
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	212	3,80	3,24	805	688	329	–	1
		м3		0,48	1,12	102	237	97	–	1
4	Е0101-168-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	21,2	1158,72	402,72	24565	8538	24774	4,45	94
		м3		756,00	278,16	16027	5897	113	1,20	25
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,2	134,10	–	2843	–	3212	0,97	21
		м3		134,10	–	2843	–	113	–	–
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(обратная засыпка)	70,7	26,23	25,02	1854	1769	544	0,01	1
		м3		1,15	6,79	81	480	97	0,02	2
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	116,655	19,70	–	2298	–	460	0,08	10
		т		3,94	–	460	–	100	–	–
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	70,7	5,55	5,55	393	393	124	–	–
		м3		–	1,80	–	128	97	0,01	–
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,7	21,55	4,52	1523	319	1168	0,11	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	–	1204	–	97	–	–
10	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	78	92,27	57,94	7197	4519	2674	0,11	9
		м2		15,64	19,70	1220	1537	97	0,07	6
		Дренирующая подушка								
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	46,3	5,55	5,55	257	257	81	–	–
		м3		–	1,80	–	84	97	0,01	–
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	46,3	21,55	4,52	998	209	765	0,11	5
		м3		17,03	–	788	–	97	–	–
13	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	46,3	1400,00	–	64820	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Фундаменты								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,6	7940,17	66,01	44465	370	1298	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,12	1
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,6	78,00	–	437	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	34,5	9786,72	353,46	337642	12194	26028	3,60	124
		м3		585,00	133,52	20183	4606	105	0,65	22
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,5	78,00	–	2691	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0576	50900,00	–	2932	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4882	52400,00	–	25582	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	50600,00	–	304	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	96,6	245,44	3,82	23710	369	4422	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3608	139	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			559045	36148			331
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			666009				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					559 045				
	Накладные расходы					69 265				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					37 699				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					666 009				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		666008,698 X 1,8 %			677 997				
	Итого с зимними удорожаниями		677996,855 X 1,35 %			687 150				
	Итого с затратами на выслугу лет		677996,855 X 1 %			693 930				
	Итого с затратами на доп. отпуска		677996,855 X 0,4 %			696 642				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		696641,769 X 2,39			1 664 974				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1664973,828 X 2 %			1 698 273				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			203 793				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 902 066				
	Итого со скидкой 5%					1 806 963				

1 806 963 (Один миллион восемьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.
Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Наименование обьекта: Водоснабжение и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хоз-питьевой В1,Вст,Вшк								
		Водомерный узел В1								
		Трубопроводы и арматура								
12	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	4	1390,00	–	5560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С130901-45	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	3	477,00	–	1431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	С130901-47	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм**	1	888,00	–	888	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	68	439,78	12,19	29905	829	25857	1,64	112
		м		292,50	4,57	19890	311	128	0,02	2
25	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	48	336,95	7,90	16174	379	14420	1,29	62
		м		231,75	2,95	11124	142	128	0,01	1
27	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	80	310,32	5,28	24825	422	19510	1,05	84
		м		188,55	1,98	15084	158	128	0,01	1
29	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	57	412,02	6,65	23485	379	18568	1,40	80
		м		252,00	2,50	14364	143	128	0,01	1
31	Е0116-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	16	402,02	9,63	6432	154	4493	1,22	20
		м		215,78	3,60	3452	58	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	34	465,38	9,63	15823	327	9547	1,22	41
		м		215,78	3,60	7337	122	128	0,02	1
35	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	83	448,26	16,10	37206	1336	26935	1,40	116
		м		247,50	6,03	20543	500	128	0,03	2
		Трубопровод горячего водоснабжения школы								
58	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	48	439,78	12,19	21109	585	18252	1,64	79
		м		292,50	4,57	14040	219	128	0,02	1
60	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	66,5	336,95	7,90	22407	525	19978	1,29	86
		м		231,75	2,95	15411	196	128	0,01	1
62	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
64	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	112	412,02	6,65	46146	745	36485	1,40	157
		м		252,00	2,50	28224	280	128	0,01	1
67	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	7	1390,00	--	9730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	477,00	--	954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопровод горячего водоснабжения столовой Т3ст								
96	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22,5	439,78	12,19	9895	274	8556	1,64	37
		м		292,50	4,57	6581	103	128	0,02	1
98	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12,5	336,95	7,90	4212	99	3755	1,29	16
		м		231,75	2,95	2897	37	128	0,01	--
100	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	26,5	310,32	5,28	8223	140	6463	1,05	28
		м		188,55	1,98	4997	52	128	0,01	--
102	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	15	412,02	6,65	6180	100	4886	1,40	21
		м		252,00	2,50	3780	38	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	–
106	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	35	465,38	9,63	16288	337	9828	1,22	43
		м		215,78	3,60	7552	126	128	0,02	1
110	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	1390,00	–	5560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
111	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	477,00	–	1431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Трубопровод циркуляционного водоснабжения Т4								
		Водомерный узел Т4								
146	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	–
149	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	477,00	–	477	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
154	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	48	336,95	7,90	16174	379	14420	1,29	62
		м		231,75	2,95	11124	142	128	0,01	1
156	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	73	310,32	5,28	22653	385	17803	1,05	77
		м		188,55	1,98	13764	145	128	0,01	1
158	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	5	412,02	6,65	2060	33	1629	1,40	7
		м		252,00	2,50	1260	13	128	0,01	–
		Канализация								
		Система К1								
171	С130810-193	Ревизия, d 50 мм	10	349,00	–	3490	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
172	С130810-192	Ревизия, d 100 мм	10	489,00	–	4890	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
173	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	185	620,54	0,64	114800	118	25207	0,58	108
		м		106,20	0,25	19647	46	128	–	–
174	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	230	748,88	1,43	172242	329	30300	0,56	129
		м		102,38	0,54	23547	124	128	–	1
		Система К3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С130810-192	Ревизия, d 100 мм	10	489,00	--	4890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			690933	8507			1478
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1096676				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					690 933				
	Накладные расходы					343 667				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					62 076				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 096 676				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1096675,924 X 1,8 %			1 116 416				
	Итого с зимними удорожаниями		1116416,091 X 1,35 %			1 131 488				
	Итого с затратами на выслугу лет		1116416,091 X 1 %			1 142 652				
	Итого с затратами на доп. отпуска		1116416,091 X 0,4 %			1 147 118				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		1147117,533 X 2,39			2 741 611				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2741610,904 X 2 %			2 796 443				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			335 573				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3 132 016				
	Итого со скидкой 5%					2 975 415				

2 975 415 (Два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста пятнадцать) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод противопожарный В2								
		Земляные работы								
42	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	825	27,84	26,18	22964	21594	7090	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1370	5940	97	0,03	21
43	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	87,76	262,72	--	23056	--	26053	1,85	162
		м3		262,72	--	23056	--	113	--	--
44	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3**	52,32	39,76	37,82	2080	1979	653	0,01	1
		м3		1,87	11,00	98	575	97	0,04	2
45	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	88,9	19,70	--	1751	--	350	0,08	7
		т		3,94	--	350	--	100	--	--
46	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	825	5,55	5,55	4583	4583	1443	--	--
		м3		--	1,80	--	1488	97	0,01	6
47	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	24,32	1813,20	152,52	44097	3709	6666	1,02	25
		м3		153,68	57,15	3737	1390	130	0,28	7
48	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	825	14,12	12,00	11647	9898	3493	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1337	2265	97	0,01	10
49	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	825	21,55	4,52	17775	3726	13628	0,11	89
		м3		17,03	--	14050	--	97	--	--
50	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	52,32	122,18	--	6392	--	7223	0,89	46
		м3		122,18	--	6392	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта I,2 группы дна траншеи пневматическими трамбовками	102,7	21,55	4,52	2213	464	1697	0,11	11
		м3		17,03	–	1749	–	97	–	–
		Монтажные работы								
52	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,2076	115636,32	31953,19	24006	6633	21171	360,00	75
		км		66375,00	12071,25	13779	2506	130	58,95	12
54	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	207,1	889,00	–	184112	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
55	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,192	78245,00	36133,62	15023	6938	12845	247,00	47
		км		41850,00	9612,90	8035	1846	130	37,30	7
56	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	192	1190,00	–	228480	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы Д=1500 - 2 шт								
74	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,995	8235,26	1879,87	24665	5630	7685	8,86	27
		м3		1435,50	538,43	4299	1613	130	2,06	6
79	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	23700,00	–	30810	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
80	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	3,56	6230,00	–	22179	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
81	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м /ГОСТ 8020-90/	0,29	3625,00	–	1051	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
82	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	2	3190,00	–	6380	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,14	175710,10	1826,10	24599	256	1723	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1134	97	140	3,37	–
		Канализация								
		Земляные работы								
92	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	99	27,84	26,18	2756	2591	851	0,01	1
		м3		1,66	7,20	164	713	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,6	262,72	–	2785	–	3147	1,85	20
		м3		262,72	–	2785	–	113	–	–
94	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,3	39,76	37,82	250	238	79	0,01	–
		м3		1,87	11,00	12	69	97	0,04	–
95	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10,7	19,70	–	211	–	42	0,08	1
		т		3,94	–	42	–	100	–	–
96	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	99	5,55	5,55	550	550	173	–	–
		м3		–	1,80	–	179	97	0,01	1
97	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	99	14,12	12,00	1398	1188	419	0,01	1
		м3		1,62	2,75	160	272	97	0,01	1
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	99	21,55	4,52	2133	447	1635	0,11	11
		м3		17,03	–	1686	–	97	–	–
99	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,6	122,18	–	1295	–	1463	0,89	9
		м3		122,18	–	1295	–	113	–	–
		Монтажные работы								
100	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0637	465331,02	1733,92	29642	110	5102	361,00	23
		км		60966,00	650,25	3884	41	130	3,17	–
101	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	5	770,87	17,67	3854	88	748	0,66	3
		м		110,25	6,62	551	33	128	0,03	–
102	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	14,1	1119,74	24,81	15788	350	2385	0,76	11
		м		122,85	9,29	1732	131	128	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			758526	70972			596
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			939470				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямых затрат					758 525				
	Накладные расходы					127 767				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					53 178				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					939 469				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		939469,46 X 1,8 %			956 380				
	Итого с зимними удорожаниями		956379,91 X 1,35 %			969 291				
	Итого с затратами на выслугу лет		956379,91 X 1 %			978 855				
	Итого с затратами на доп. отпуска		956379,91 X 0,4 %			982 680				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		982680,358 X 2,39			2 348 606				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2348606,056 X 2 %			2 395 578				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			287 469				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2 683 048				
	Итого со скидкой 5%					2 548 895				

2 548 895 (Два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяноста пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Пожарная сигнализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пожарная сигнализация								
21	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	1415	27,70	2,10	39196	2972	27154	0,10	142
		м		19,70	0,50	27876	708	95	--	4
22	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	35	72,10	--	2524	--	1915	0,38	13
		м		60,80	--	2128	--	90	--	--
23	С151601-332	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	0,025	28900,00	--	723	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс лист	**Стоимость кабеля КСПВ 4х0,5**	1400	9,33	--	13061	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист	**Стоимость кабеля UTP 4х2х0,5**	25	22,80	--	570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	1400	34,20	1,20	47880	1680	31122	0,14	196
		м		23,20	0,20	32480	280	95	--	2
27	Ц0108-410-3	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм**	15	41,80	2,20	627	33	389	0,16	2
		м		27,00	0,30	405	4	95	--	--
28	С130804-12	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм**	1,5	2590,00	--	3885	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	140	664,00	–	92960	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
		Речевое оповещение								
47	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1115	27,70	2,10	30886	2342	21397	0,10	112
		м		19,70	0,50	21966	558	95	–	3
48	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00	–	289	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
49	СПрайс лист	Стоимость кабеля ШВВП 2х0,75	950	20,73	–	19695	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
50	С151607-114	Кабель марки КСВВ сечение 2х0,4 мм2	0,0125	5810,00	–	73	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
51	СПрайс лист	Стоимость кабеля FTP 4х2х0,5	12,5	33,79	–	422	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
52	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	950	34,20	1,20	32490	1140	21119	0,14	133
		м		23,20	0,20	22040	190	95	–	1
53	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	15	41,80	2,20	627	33	389	0,16	2
		м		27,00	0,30	405	4	95	–	–
54	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,5	2590,00	–	3885	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
55	СПрайс лист	Стоимость гофры трубы Д 20мм	950	8,50	–	8075	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0121-14-1	Прокладка кабель канала	150	150,81	10,52	22621	1578	9381	0,32	48
		м		53,78	4,13	8067	620	108	0,02	3
57	СПрайс лист	Стоимость кабель канала 20х30	150	40,01	–	6002	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			326489	9777			648
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			465716				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					326 488				
	Накладные расходы					112 866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					26 361				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					465 715				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		465715,114 X 1,8 %			474 098				
	Итого с зимними удорожаниями		474097,986 X 1,35 %			480 498				
	Итого с затратами на выслугу лет		474097,986 X 1 %			485 239				
	Итого с затратами на доп. отпуска		474097,986 X 0,4 %			487 136				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		487135,681 X 2,39			1 164 254				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1164254,278 X 2 %			1 187 539				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			142 505				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 330 044				
	Итого со скидкой 5%					1 263 542				

1 263 542 (Один миллион двести шестьдесят три тысячи пятьсот сорок два) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Слаботочные системы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телевидение								
24	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	25	27,70	2,10	693	53	480	0,10	3
		м		19,70	0,50	493	13	95	–	–
25	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	410	72,10	–	29561	–	22435	0,38	156
		м		60,80	–	24928	–	90	–	–
26	СПрайс лист	**Стоимость кабеля RG6 U**	400	16,59	–	6634	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	СПрайс лист	**Стоимость кабеля F1190BE**	35	25,22	–	883	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,02656	175710,10	1826,10	4667	49	327	42,70	1
		т		8100,00	690,75	215	18	140	3,37	–
30	Ц0108-410-3	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм**	25	41,80	2,20	1045	55	648	0,16	4
		м		27,00	0,30	675	7	95	–	–
31	С130804-12	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм**	2,5	2590,00	–	6475	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
		Электрочасофикация и звонковая сигнализация								
40	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	375	72,10	–	27038	–	20520	0,38	143
		м		60,80	–	22800	–	90	–	–
41	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	375	175,20	75,70	65700	28388	33238	0,44	165
		м		72,70	20,60	27263	7725	95	0,12	45
42	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,3825	52100,00	–	19928	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
43	СПрайс лист	**Стоимость кабеля UTP 4х2х0,5**	375	22,80	–	8552	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0121-14-1	**Прокладка кабель канала**	100	150,81	10,52	15081	1052	6254	0,32	32
		м		53,78	4,13	5378	413	108	0,02	2
45	СПрайс лист	**Стоимость кабель канала 20х30**	100	40,01	–	4001	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Радиофикация								
53	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	310	72,10	--	22351	--	16963	0,38	118
		м		60,80	--	18848	--	90	--	--
54	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,0357	20800,00	--	743	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
55	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,2805	16300,00	--	4572	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			217922	29595			621
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			337915				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
		Итого прямых затрат				217 922				
		Накладные расходы				100 866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				19 127				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				337 915				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	337915,255 X 1,8 %			343 998				
		Итого с зимними удорожаниями	343997,73 X 1,35 %			348 642				
		Итого с затратами на выслугу лет	343997,73 X 1 %			352 082				
		Итого с затратами на доп. отпуска	343997,73 X 0,4 %			353 458				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	353457,667 X 2,39			844 764				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	844763,824 X 2 %			861 659				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			103 399				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				965 058				
		Итого со скидкой 5%				916 805				

916 805 (Девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Структурированная кабельная сеть

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телефония								
15	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	10	72,10	–	721	–	547	0,38	4
		м		60,80	–	608	–	90	–	–
16	СПРайс лист	Стоимость кабеля 50 парного UTP OR-211UTP50	0,01	343236,13	–	3432	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Кабельный канал 50х105								
27	Е0121-14-1	Прокладка кабель канала	150	150,81	10,52	22621	1578	9381	0,32	48
		м		53,78	4,13	8067	620	108	0,02	3
28	СПРайс лист	Стоимость кабель-канала 50х105 Legrand 10429	150	640,53	–	96079	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
29	СПРайс лист	Стоимость перегородки разделительной к кабель-каналам 50х105 Legrand 10582	150	182,45	–	27368	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	СПРайс лист	Стоимость скоб к кабель-каналам 50х105 Legrand 10681	300	89,29	–	26786	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Дополнительный материал								
57	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	250	34,20	1,20	8550	300	5558	0,14	35
		м		23,20	0,20	5800	50	95	–	–
58	С130804-8	Трубы среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dв 21 мм	25	777,00	–	19425	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
59	СПРайс лист	Стоимость хомута Legrand	1000	1,82	–	1824	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
		м		102,38	0,54	2560	13	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1025	27,70	2,10	28393	2153	19670	0,10	103
		м		19,70	0,50	20193	513	95	--	3
62	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	1975	72,10	--	142398	--	108072	0,38	751
		м		60,80	--	120080	--	90	--	--
63	СПрайс лист	Стоимость кабеля витая пара кат.5	3000	31,10	--	93291	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			489610	4066			954
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			674299				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					489 609				
	Накладные расходы					146 521				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					38 168				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					674 299				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		674298,538 X 1,8 %			686 436				
	Итого с зимними удорожаниями		686435,912 X 1,35 %			695 703				
	Итого с затратами на выслугу лет		686435,912 X 1 %			702 567				
	Итого с затратами на доп. отпуска		686435,912 X 0,4 %			705 313				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		705312,9 X 2,39			1 685 698				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1685697,831 X 2 %			1 719 412				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			206 329				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 925 741				
	Итого со скидкой 5%					1 829 454				

1 829 454 (Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____