Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Илийского района",040000, Республика Казахстан, п. Отеген Батыр, ул. З.Батталханова 8** — **060140013645**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №6 от 22.06.2015., к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г

Номер документа	Дата составления
00000000030	01.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области			усл	1	147 027 142,00	147 027 142,00
				Итого	1	x	147 027 142,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / Есембаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		доп.согл.№6	22.06.2015				
		дог.№467/14-19	24.04.2014	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце апрель м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовительные работы	1 535 789							-	-
Общестроительные работы КЖ	312 760 746	216 313						23 176	216 313
Общестроительные работы КМ	34 025 337							-	-
Общестроительные работы АР	353 198 298	72 428 476						7 760 194	72 428 476
Вертикальная планировка	41 866 686							-	-
Наружные сети электроснабжения	20 216 400	12 251 536						1 312 665	12 251 536
Наружные сети связи	5 022 962							-	-
Бурение скважин (основная)	19 138 465							-	-
Бурение скважин (резервная)	19 138 465							-	-
Геофизические исследования в скважине (основная)	407 213							-	-
Геофизические исследования в скважине (резервная)	407 213							-	-
Электроосвещение	27 496 605	19 717 726						2 112 614	19 717 726
Пожарный резервуар на 380 мест (2 шт)	18 302 886	2 254 942						241 601	2 254 942
Отопление и вентиляция	37 230 716	15 301 360						1 639 431	15 301 360
Выгреб на 75 м3	4 840 705	271 273						29 065	271 273
Насосная станция 2-го подъема (АР, КЖ)	5 898 320	3 880 635						415 782	3 880 635
Насосная станция 2-го подъема (ОВ)	136 354	136 354						14 609	136 354
Насосная станция 2-го подъема (ЭЛ)	743 559	743 559						79 667	743 559
Насосная станция 2-го подъема (ВК)	4 001 719	4 001 719						428 756	4 001 719
Насосная станция на водозаборных скважинах (АР, КЖ)	6 785 588	4 978 625						533 424	4 978 625
Насосная станция на водозаборных скважинах (ОВ)	136 354	136 354						14 609	136 354
Насосная станция на водозаборных скважинах (ЭЛ)	458 276	458 276						49 101	458 276

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	чала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных р от из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце апрель м-ц	СМР В базисных ценах	из		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная станция на водозаборных скважинах (ВК)	662 226	662 226						70 953	662 226
Водоснабжение и канализация	13 687 246	9 587 768						1 027 261	9 587 768
Наружные сети водоснабжения и канализации	5 528 045							-	-
Пожарная сигнализация	1 263 542							-	-
Слаботочные системы	916 805							-	-
Структурированная кабельная сеть	1 829 454							-	-
МАФы и ограждение	13 239 550							-	-
Технологическое оборудование	32 056 679							-	-
Тепловые сети и котельная	29 613 044							-	-
ИТОГО	**1 012 545 247**	**147 027 142**						**15 752 908**	**147 027 142**

От Заказчика

Руководитель отдела

ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика

Директор

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.EM"
Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.
Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Наименование обьекта: Общестроительные работы КЖ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестничный марш ЛМ-4 - 1шт								
1	Е0107-60-3	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**								
			18,0682	3987,22	6,56	72042	119	2556	0,57	10
		м		98,55	2,48	1781	45	140	0,01	--
2	С12041-50	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно**								
			0,01026	60300,00	--	619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			72661	119			10
			Тенге			1781	45			--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			79729				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					72 660				
	Накладные расходы					2 556				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					4 513				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					79 729				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		79728,554 X 1,8 %			81 164				
	Итого с зимними удорожаниями		81163,668 X 1,35 %			82 259				
	Итого с затратами на выслугу лет		81163,668 X 1 %			83 071				
	Итого с затратами на доп. отпуска		81163,668 X 0,4 %			83 396				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		83395,67 X 2,39			199 316				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		199315,651 X 2 %			203 302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость (НДС)			12 %		24 396				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					227 698				
	Итого со скидкой 5%					**216 313**				

216 313 (Двести шестнадцать тысяч триста тринадцать тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат құрылыс" _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Общестроительные работы АР

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка								
		Фасад в осях А/1-Ж/1. лист АР 9								
66	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен м2	269	1054,26	5,85	283595	1574	72437	1,42	382
				254,25	2,21	68393	594	105	0,01	3
67	Е0115-64-3	Левкас стен м2	269	112,08	3,43	30150	923	21195	0,46	122
				73,73	1,31	19833	352	105	0,01	2
68	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	269	101,33	1,65	27256	444	5013	0,09	25
				17,12	0,63	4605	169	105	--	1
		Фасад в осях Ж/1-А/1. лист АР 9								
69	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен м2	218,7	1054,26	5,85	230566	1279	58892	1,42	311
				254,25	2,21	55604	483	105	0,01	2
70	Е0115-64-3	Левкас стен м2	218,7	112,08	3,43	24512	750	17232	0,46	100
				73,73	1,31	16125	286	105	0,01	1
71	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	218,7	101,33	1,65	22160	361	4076	0,09	20
				17,12	0,63	3744	138	105	--	1
72	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными сплитерными плитками на цементном растворе стен м2	346,28	1760,67	2,56	609684	886	170515	2,70	935
				468,00	0,97	162059	336	105	--	2
73	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное наружных откосов	99	1054,26	5,85	104371	579	26659	1,42	141

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		254,25	2,21	25171	219	105	0,01	1
74	Е0115-64-3	Левкас наружных откосов		99	112,08	3,43	11096	340	7800	0,46	45
			м2		73,73	1,31	7299	130	105	0,01	1
75	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая		99	101,33	1,65	10031	163	1845	0,09	9
			м2		17,12	0,63	1695	62	105	--	--
79	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		1440,7	150,62	0,62	216995	893	117829	0,44	627
			м2		69,08	0,23	99524	331	118	--	2
		РАЗДЕЛ 2. Окна									
		Жалюзийная решетка									
116	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		0,1565	9850,48	1162,95	1542	182	1052	46,60	7
			т		7357,50	108,00	1151	17	90	0,53	--
117	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб		0,1565	180100,00	--	28186	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		7,0425	148,40	0,07	1045	--	799	0,65	5
			м2		108,00	0,02	761	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Витражи									
119	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с энергосберегающими стеклопакетами		51,8	5650,81	202,91	292712	10511	38051	3,81	197
			м2		765,00	51,20	39627	2652	90	0,17	9
		Витраж В-2 - 10 шт									
121	С12031-32	Секция витража алюминиевого		120	7700,00	--	924000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж В-3 - 2 шт									
122	С12031-32	Секция витража алюминиевого		24	7700,00	--	184800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Остекленные перегородки									
124	Е0109-44-4	Монтаж остекленных перегородок		134,7	985,59	202,91	132760	27332	98948	3,81	513
			м2		765,00	51,20	103046	6897	90	0,17	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	СПрайс лист	Стоимость остекленных перегородок Nayada	134,7	4136,26	--	557155	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сан.узловые металлопластиковые перегородки								
126	Е0110-91-2	Установка экранов для сан.узлов	150	378,28	18,53	56742	2780	29206	0,93	140
		м2		156,07	6,18	23411	928	120	0,03	5
127	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость экранов для сан.узлов	150	5240,00	--	786000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Внутреняя отделка								
		Техподполье АР3								
129	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2422,7	291,31	2,33	705757	5645	208874	0,49	1187
		м2		81,23	0,88	196796	2132	105	--	10
132	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1411,7	274,88	2,10	388048	2965	97564	0,39	551
		м2		65,03	0,79	91803	1115	105	--	6
		Помещения 1 этажа на отм.0.000 лист АР1.1-1.2								
135	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	172	326,29	2,21	56122	380	57852	1,76	303
		м2		319,50	0,83	54954	143	105	--	1
136	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	172	4900,00	--	842800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0115-64-4	Левкас потолков	996,9	141,00	3,94	140563	3928	108443	0,55	552
		м2		102,11	1,49	101793	1485	105	0,01	7
140	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1496,9	291,31	2,33	436062	3488	129056	0,49	733
		м2		81,23	0,88	121593	1317	105	--	6
143	Е0115-64-3	Левкас стен	2500	112,08	3,43	280200	8575	196980	0,46	1138
		м2		73,73	1,31	184325	3275	105	0,01	16
144	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2750,2	141,48	1,88	389098	5170	228187	0,47	1287
		м2		78,30	0,72	215341	1980	105	--	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2490,5	274,88	2,10	684589	5230	172121	0,39	971
		м2		65,03	0,79	161957	1967	105	--	10
146	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1046,6	1863,30	4,62	1950130	4835	280943	1,52	1591
		м2		254,97	3,14	266852	3286	104	0,02	17
		Помещения 2 этажа на отм.3.400								
150	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	361,5	326,29	2,21	117954	799	121589	1,76	636
		м2		319,50	0,83	115499	300	105	--	1
151	С11011-651	Потолок подвесной из ППГЗ с комплектующими	361,5	1070,00	--	386805	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1767,9	291,31	2,33	515007	4119	152420	0,49	866
		м2		81,23	0,88	143607	1556	105	--	8
155	Е0115-64-3	Левкас стен	1000,9	112,08	3,43	112181	3433	78863	0,46	456
		м2		73,73	1,31	73796	1311	105	0,01	6
156	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	517,7	141,48	1,88	73244	973	42954	0,47	242
		м2		78,30	0,72	40536	373	105	--	2
157	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2627,2	274,88	2,10	722165	5517	181568	0,39	1025
		м2		65,03	0,79	170847	2075	105	--	10
158	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	181,3	1863,30	4,62	337816	838	48667	1,52	276
		м2		254,97	3,14	46226	569	104	0,02	3
		Помещения 3 этажа на отм.6.800								
163	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1068,3	291,31	2,33	311206	2489	92104	0,49	523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,23	0,88	86778	940	105	--	5
166	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1508,7	141,48	1,88	213451	2836	125178	0,47	706
		м2		78,30	0,72	118131	1086	105	--	5
167	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	461	274,88	2,10	126720	968	31860	0,39	180
		м2		65,03	0,79	29979	364	105	--	2
		Откосы внутренние								
172	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	140	141,48	1,88	19807	263	11616	0,47	66
		м2		78,30	0,72	10962	101	105	--	--
173	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	160	274,88	2,10	43981	336	11058	0,39	62
		м2		65,03	0,79	10405	126	105	--	1
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
		Полы первого этажа								
		Тип 1								
183	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	760,3	1785,41	15,20	1357447	11557	168957	1,07	814
		м2		173,30	7,37	131760	5603	123	0,04	28
184	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	182	254,56	0,32	46331	58	9344	0,24	43
		м		41,63	0,11	7577	20	123	--	--
		Тип I-2								
194	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	80	1785,41	15,20	142833	1216	17778	1,07	86
		м2		173,30	7,37	13864	590	123	0,04	3
195	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	22,5	254,56	0,32	5728	7	1155	0,24	5
		м		41,63	0,11	937	2	123	--	--
		Тип II								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	31,4	1550,81	15,20	48695	477	6978	1,07	34
		м2		173,30	7,37	5442	231	123	0,04	1
204	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	90	254,56	0,32	22911	29	4621	0,24	21
		м		41,63	0,11	3747	10	123	--	--
		Тип III								
214	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	445,1	1550,81	15,20	690266	6766	98912	1,07	476
		м2		173,30	7,37	77136	3280	123	0,04	16
215	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	458	254,56	0,32	116590	147	23514	0,24	108
		м		41,63	0,11	19067	50	123	--	--
		Тип IV								
224	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат"	468,9	1257,83	4,90	589796	2298	34807	0,38	179
		м2		58,50	1,85	27431	867	123	0,01	4
225	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	299	123,31	0,16	36870	48	5976	0,09	27
		м		16,18	0,07	4838	21	123	--	--
		Тип IV-2								
235	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат"	66,6	1257,83	4,90	83771	326	4944	0,38	25
		м2		58,50	1,85	3896	123	123	0,01	1
236	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	32,5	123,31	0,16	4008	5	650	0,09	3
		м		16,18	0,07	526	2	123	--	--
		Полы второго этажа								
		Тип I								
264	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	475,6	1785,41	15,20	849141	7229	105690	1,07	509
		м2		173,30	7,37	82421	3505	123	0,04	18

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	463,6	254,56 41,63	0,32 0,11	118016 19300	148 51	23801 123	0,24 --	109 --
		Тип III								
284	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки м2	104,9	1550,81 173,30	15,20 7,37	162680 18179	1594 773	23311 123	1,07 0,04	112 4
285	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	132,4	254,56 41,63	0,32 0,11	33704 5512	42 15	6797 123	0,24 --	31 --
		Тип IV, IV-2								
292	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" м2	800	1257,83 58,50	4,90 1,85	1006264 46800	3920 1480	59384 123	0,38 0,01	306 7
293	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	320	123,31 16,18	0,16 0,07	39460 5178	51 22	6396 123	0,09 --	29 --
		Тип V								
294	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	56	224,75 52,20	9,95 3,74	12586 2923	557 209	3853 123	0,36 0,02	20 1
295	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2	56	1785,41 173,30	15,20 7,37	99983 9705	851 413	12445 123	1,07 0,04	60 2
		Полы третьего этажа								
		Тип III								
325	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат" м2	920,5	1257,83 58,50	4,90 1,85	1157833 53849	4510 1703	68329 123	0,38 0,01	352 8
326	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	496	123,31 16,18	0,16 0,07	61162 8025	79 35	9914 123	0,09 --	45 --
		Тип IV								
327	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	31,2	224,75 52,20	9,95 3,74	7012 1629	310 117	2147 123	0,36 0,02	11 1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2	31,2	1785,41 173,30	15,20 7,37	55705 5407	474 230	6933 123	1,07 0,04	33 1
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
		Эстрада. Лист АР28								
336	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	4,8147	22541,72 3487,50	316,57 119,25	108532 16791	1524 574	20839 120	22,50 0,58	108 3
337	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	4,8147	1862,35 303,75	14,17 5,40	8967 1462	68 26	1786 120	1,88 0,03	9 --
338	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 35 мм м2	162,3	1905,05 95,18	11,03 4,14	309189 15448	1790 672	19827 123	0,60 0,02	98 3
339	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам м2	162,3	20,48 4,68	0,91 0,34	3324 760	148 55	978 120	0,03 --	5 --
340	С12041-45	Элементы из профильной стали т	0,467145	42100,00 --	-- --	19667 --	-- --	-- --	-- --	-- --
341	С12031-154	Профили алюминиевые м	47,8	16,00 --	-- --	765 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Изделия. Лист АР3								
		Дверь Д-1								
349	Е0110-24-2	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 3 м2 м2	2,227	1052,99 598,50	34,89 13,19	2345 1333	78 29	1635 120	3,34 0,06	7 --
350	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП м2	2,227	11200,00 --	-- --	24942 --	-- --	-- --	-- --	-- --
351	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
352	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Ограждение крылец АР30,31								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений м	52,754	90,96	5,89	4798	311	5466	0,42	22
				71,78	2,23	3787	118	140	0,01	1
360	СПрайс лист	Стоимость ограждения м2	52,754	3317,03	--	174987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
361	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	48,15	8582,77	66,01	413260	3178	11157	1,35	65
				195,75	24,93	9425	1200	105	0,12	6
362	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см м2	321	451,03	--	144781	--	10567	0,14	46
				24,75	--	7945	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				21356213	161585			20727
		ИТОГО ПО АКТУ:				26695622				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.				21 356 212				
		Итого прямых затрат				3 828 337				
		Накладные расходы				1 511 073				
		Непормируемые и непредвиденные затраты				26 695 622				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	26695621,532 X 1,8 %			27 176 143				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	27176142,72 X 1,35 %			27 543 021				
		Итого с зимними удорожаниями	27176142,72 X 1 %			27 814 782				
		Итого с затратами на выслугу лет	27176142,72 X 0,4 %			27 923 487				
		Итого с затратами на доп. отпуска	27923486,645 X 2,39			66 737 133				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	66737133,082 X 2 %			68 071 876				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	12 %			8 168 625				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)				76 240 501				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				72 428 476				
		Итого со скидкой 5%	72 428 476 (Семьдесят два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) тенге							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат құрылыс" _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Водоснабжение и канализация (ВК)

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хоз-питьевой В1,Вст,Вшк								
		Водомерный узел В1								
1	Е0116-22-1	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
2	С131102-17	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч**	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-21-4	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1	6905,10	70,85	6905	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
4	С130901-45	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	1	477,00	--	477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-107	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм**	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130902-51	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С130801-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d-32 мм м	1	404,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С130801-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d-40 мм м	1,5	413,00 --	-- --	620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	2,5	10,99 10,69	-- --	27 27	-- --	34 128	0,05 --	-- --
		Трубопроводы и арматура								
11	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	47	1250,00 --	-- --	58750 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С130901-48	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	1070,00 --	-- --	3210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	4	5670,00 --	-- --	22680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	105	1250,00 --	-- --	131250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм 1кран	6	13658,57 54,00	1,57 --	81951 324	9 --	415 128	0,30 --	2 --
19	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре, L=0,8, d-10 мм м	93,2	59,31 59,15	-- --	5528 5513	-- --	7056 128	0,34 --	31 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130804-33	Подводки к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	149	659,00	--	98191	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	С130903-26	Клапаны обратные 19ч21р для воды, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	3	693,07	10,34	2079	31	310	0,43	1
		м		76,95	3,87	231	12	128	0,02	--
23	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	34	439,78	12,19	14952	414	12928	1,64	56
		м		292,50	4,57	9945	155	128	0,02	1
24	С130804-139 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 20,8х2,8 мм	20,264	105,00	--	2128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	80	310,32	5,28	24825	422	19510	1,05	84
		м		188,55	1,98	15084	158	128	0,01	1
28	С130804-141 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 32х4,4 мм	149,12	258,00	--	38473	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-142 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 40х5,5 мм	53,409	406,00	--	21684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130804-143 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 50х6,9 мм								
		м	15,136	578,00	--	8749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-144 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 63х8,6 мм								
		м	32,164	830,00	--	26696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-145 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 75х10,3 мм								
		м	80,842	1240,00	--	100244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0117-2-3	Установка крана водоразборного								
		шт	13	575,32	1,57	7479	20	2097	0,70	9
				126,00	--	1638	--	128	--	--
		Водомерный узел В1ст								
38	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм								
		1узел	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
				1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
39	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч								
		шт	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	1	477,00	--	477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм								
		1фильтр	1	6095,10	70,85	6095	71	233	0,91	1
				155,25	27,00	155	27	128	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40-32 мм шт	2	251,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	С130901-47	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	888,00 --	-- --	1776 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	С130801-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d-32 мм м	1	404,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С130801-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d-40 мм м	1,5	529,00 --	-- --	794 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	2,5	10,99 10,69	-- --	27 27	-- --	34 128	0,05 --	-- --
47	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора м3	0,05	8021,77 195,75	66,01 24,93	401 10	3 1	12 105	1,35 0,12	-- --
48	Е0116-15-2	Установка гибких вставок на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
49	СПрайс лист	Стоимость гибкой вставки Д 50мм шт	1	2231,44 --	-- --	2231 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	СПрайс лист	Стоимость гибкой вставки Д 40мм шт	1	2029,19 --	-- --	2029 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	379	72,96 38,59	16,85 4,33	27653 14626	6386 1641	16267 100	0,21 0,03	80 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	61,6	96,00	--	5914	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	154	106,00	--	16324	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С11031-207 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	62,7	119,00	--	7461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С11031-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	17,6	162,00	--	2851	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	37,4	217,00	--	8116	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	83,6	271,00	--	22656	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопровод горячего водоснабжения школы								
58	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	24	439,78	12,19	10555	293	9126	1,64	39
		м		292,50	4,57	7020	110	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130804-139 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 20,8х2,8 мм								
		м	14,304	105,00	--	1502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
		м	79,5	310,32	5,28	24670	420	19388	1,05	83
				188,55	1,98	14990	157	128	0,01	1
63	С130804-141 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 32х4,4 мм								
		м	66,58	258,00	--	17178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С130804-142 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 40х5,5 мм								
		м	104,944	406,00	--	42607	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	21	1250,00	--	26250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	1	4110,00	--	4110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С130903-26	Клапаны обратные 19ч21р для воды, Dy 25 мм								
		шт	1	340,00	--	340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект	1	63,00	--	63	--	69	0,31	--
				54,00	--	54	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С131205-4	Термометры прямые в оправе шт	1	352,00 --	-- --	352 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	28	1250,00 --	-- --	35000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре, L=0,8, d-10 мм м	52	59,31 59,15	-- --	3084 3076	-- --	3937 128	0,34 --	18 --
76	С130804-33	Подводки к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм компл	65	659,00 --	-- --	42835 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	5	1893,32 126,00	1,57 --	9467 630	8 --	806 128	0,70 --	4 --
		Водомерный узел Т3шк								
78	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм 1узел	1	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	1927 128	8,50 0,25	9 --
79	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	1	8320,00 --	-- --	8320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4867,02 130,50	50,89 18,00	4867 131	51 18	190 128	0,75 0,09	1 --
81	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 25-20 мм шт	2	251,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	477,00 --	-- --	954 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С130801-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d-20 мм м	1	205,00 --	-- --	205 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С130801-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d-25 мм	1,5	284,00	--	426	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,5	10,99	--	27	--	34	0,05	--
		м		10,69	--	27	--	128	--	--
86	С130903-26	Клапаны обратные 19ч21р для воды, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0116-15-1	Установка гибких вставок на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
88	СПрайс лист	Стоимость гибкой вставки Д 25мм	1	1352,80	--	1353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
90	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
91	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40-25 мм	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	403	72,96	16,85	29404	6791	17297	0,21	85
		м		38,59	4,33	15552	1745	100	0,03	10
93	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	111,1	127,00	--	14110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	209	144,00	--	30096	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	С11031-230 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	123,2	162,00	--	19958	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопровод горячего водоснабжения столовой Т3ст								
96	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	11,5	439,78	12,19	5057	140	4373	1,64	19
		м		292,50	4,57	3364	53	128	0,02	--
100	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	26,5	310,32	5,28	8223	140	6463	1,05	28
		м		188,55	1,98	4997	52	128	0,01	--
101	С130804-141 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 32х4,4 мм	49,396	258,00	--	12744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-142 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 40х5,5 мм	14,055	406,00	--	5706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С130804-143 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 50х6,9 мм								
		м	11,352	578,00	--	6561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	С130804-144 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 63х8,6 мм								
		м	33,11	830,00	--	27481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 19ч21р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 40 мм								
		шт	1	692,00	--	692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм								
		шт	9	1250,00	--	11250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	С130903-26	Клапаны обратные 19ч21р для воды, Dу 25 мм								
		шт	1	340,00	--	340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект	1	63,00	--	63	--	69	0,31	--
				54,00	--	54	--	128	--	--
115	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
		шт	1	352,00	--	352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм								
		шт	14	1250,00	--	17500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре, L=0,8, d-10 мм								
		м	38,4	59,31	--	2278	--	2907	0,34	13
				59,15	--	2271	--	128	--	--
118	С130804-33	Подводки к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	48	659,00	--	31632	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0117-2-3	Установка смесителей	24	1893,32	1,57	45440	38	3871	0,70	17
		шт		126,00	--	3024	--	128	--	--
120	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	1793,32	1,57	10760	9	968	0,70	4
		шт		126,00	--	756	--	128	--	--
		Водомерный узел Т3ст								
121	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
122	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6095,10	70,85	6095	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
124	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40-25мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С130901-47	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	888,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С130801-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d-25 мм	1	284,00	--	284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	С130801-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d-40 мм	1,5	529,00	--	794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,5	10,99	--	27	--	34	0,05	--
		м		10,69	--	27	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
130	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
131	Е0116-15-2	Установка гибких вставок на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
132	СПрайс лист	Стоимость гибкой вставки Д 40мм	1	2029,19	--	2029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	140	72,96	16,85	10215	2359	6009	0,21	30
		м		38,59	4,33	5403	606	100	0,03	4
134	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	27,5	96,00	--	2640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	58,3	106,00	--	6180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С11031-207 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	16,5	119,00	--	1964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С11031-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	13,2	162,00	--	2138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	38,5	217,00	--	8355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопровод циркуляционного водоснабжения Т4								
		Водомерный узел Т4								
139	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
140	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	477,00	--	477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 25-15 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С130801-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d-25 мм	1,5	284,00	--	426	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	С130801-40	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-15 мм	1	207,00	--	207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,5	10,99	--	27	--	34	0,05	--
		м		10,69	--	27	--	128	--	--
147	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	1390,00	--	8340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	4	7298,33	6,95	29193	28	2131	2,48	10
		шт		414,00	2,25	1656	9	128	0,01	--
152	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	62,13	--	249	--	115	0,12	--
		комплект		22,50	--	90	--	128	--	--
153	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	1390,00	--	11120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	36,5	310,32	5,28	11327	193	8902	1,05	38
		м		188,55	1,98	6882	72	128	0,01	--
157	С130804-141 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 7,4, Dв 32х4,4 мм	0,002	258,00	--	1	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40-25 мм	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	247	72,96	16,85	18022	4162	10601	0,21	52
		м		38,59	4,33	9532	1070	100	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм м	105,6	127,00 --	-- --	13411 --	-- --	-- --	-- --	-- --
163	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм м	160,6	144,00 --	-- --	23126 --	-- --	-- --	-- --	-- --
164	С11031-230 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм м	5,5	162,00 --	-- --	891 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 1. Канализация								
		Система К1								
165	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	53	9126,62 387,00	39,24 15,75	483711 20511	2080 835	27323 128	2,22 0,07	118 4
166	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	84	5930,28 346,50	21,53 9,00	498144 29106	1809 756	38223 128	1,95 0,04	164 3
167	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/ комплект	12	2387,78 162,00	13,90 4,50	28653 1944	167 54	2557 128	0,93 0,03	11 --
168	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	2	4260,08 166,50	54,70 20,25	8520 333	109 40	478 128	0,99 0,10	2 --
169	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	2	1793,32 126,00	1,57 --	3587 252	3 --	323 128	0,70 --	1 --
170	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект	3	2898,08 139,50	9,20 4,50	8694 419	28 13	553 128	0,79 0,02	2 --
173	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	159	620,54 106,20	0,64 0,25	98666 16886	102 40	21665 128	0,58 --	93 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	96	748,88	1,43	71892	137	12647	0,56	54
		м		102,38	0,54	9828	52	128	--	--
175	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	21,5	141,38	33,05	3040	711	1984	0,44	10
		м		79,88	12,38	1717	266	100	0,06	1
176	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,5375	4400,00	--	2365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	1,7	8021,77	66,01	13637	112	394	1,35	2
		м3		195,75	24,93	333	42	105	0,12	--
178	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,0008	198209,36	127554,83	159	102	103	413,00	--
		км		70416,50	28479,01	56	23	130	121,05	--
179	С130804-245 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	0,8	9430,00	--	7544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система К3								
180	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	24	2898,08	9,20	69554	221	4424	0,79	19
		комплект		139,50	4,50	3348	108	128	0,02	--
181	С130810-192	Ревизия, d 100 мм	3	489,00	--	1467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	50	620,54	0,64	31027	32	6813	0,58	29
		м		106,20	0,25	5310	13	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	156	748,88	1,43	116825	223	20551	0,56	87
		м		102,38	0,54	15971	84	128	--	--
185	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	1	8021,77	66,01	8022	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
186	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм(гильза)	0,0008	216367,60	140427,57	173	112	112	444,00	--
		км		75702,00	31929,48	61	26	130	134,61	--
187	С130804-245 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	0,8	9430,00	--	7544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система КЗН								
188	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
189	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	2	11700,00	--	23400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	499,00	--	998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С130903-26	Клапаны обратные 19ч21р для воды, Dy 25мм	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	225,00	--	900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3020877	29280			1381
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3533852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.					3 020 877				
	Итого прямых затрат					312 945				
	Накладные расходы					200 028				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					3 533 851				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		3533852,011 X 1,8 %			3 597 460				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		3597461,347 X 1,35 %			3 646 026				
	Итого с зимними удорожаниями		3597461,347 X 1 %			3 682 001				
	Итого с затратами на выслугу лет		3597461,347 X 0,4 %			3 696 390				
	Итого с затратами на доп. отпуска		3696391,533 X 2,39			8 834 373				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		8834375,764 X 2 %			9 011 060				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		12 %			1 081 327				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					10 092 387				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9 587 768				
	Итого со скидкой 5%									

9 587 768 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.
Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Наименование обьекта: Выгреб на 75 м3

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
59	Е0106-11-9	**Устройство сальника** 1т	0,0333	64092,87	304,24	2134	10	120	20,00	1
				3330,00	114,75	111	4	105	0,56	--
60	Е0116-30-2	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм** 1сальник	1	2017,57	1,57	2018	2	47	2,36	2
				393,75	--	394	--	12	--	--
61	Е0112-15-4	**Устройство обмазочной пароизоляции в один слой** м2	59,06	72,27	0,42	4268	25	1060	0,09	5
				14,92	0,16	881	9	119	--	--
62	Е0112-15-5	**Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции** м2	59,06	46,06	0,22	2720	13	473	0,04	2
				6,64	0,09	392	5	119	--	--
63	Е0106-36-4	**Железнение поверхности** м2	153,97	59,59	0,23	9175	35	8308	0,29	44
				51,30	0,09	7899	14	105	--	--
65	Е0108-4-7	**Защита мастикой битумно-латексной** м2	153,97	135,04	3,82	20792	588	7048	0,21	33
				37,35	1,44	5751	222	118	0,01	1
66	Е0123-24-1	**Установка люков** шт	2	8342,59	35,42	16685	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
69	Е0110-23-5	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** м2	0,58	375,50	30,89	218	18	142	1,23	1
				191,93	11,68	111	7	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П								
			0,58	12300,00	--	7134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон								
			0,58	1358,63	2,26	788	1	128	1,22	1
		м2		183,38	0,86	106	--	120	--	--
72	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
			4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
73	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см								
			11,56	461,29	12,52	5333	145	652	0,24	3
		м2		38,03	4,39	440	51	133	0,02	--
74	Е0127-56-2 К=4	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать (толщ.80мм)								
			11,56	-144,92	--	-1675	--	-51	-0,02	--
		м2		-3,32	--	-38	--	133	--	--
75	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			11,56	481,02	--	5561	--	381	0,14	2
		м2		24,75	--	286	--	133	--	--
76	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см								
			11,56	-76,22	--	-881	--	-61	-0,02	--
		м2		-3,98	--	-46	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			75 501	908			96
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			99 986				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					75 500				
	Накладные расходы					18 826				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					5 660				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					99 986				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		99985,602 X 1,8 %			101 785				
	Итого с зимними удорожаниями		101785,343 X 1,35 %			103 159				
	Итого с затратами на выслугу лет		101785,343 X 1 %			104 177				
	Итого с затратами на доп. отпуска		101785,343 X 0,4 %			104 584				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		104584,439 X 2,39			249 957				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		249956,809 X 2 %			254 956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость (НДС)			12 %		30 595				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					285 551				
	Итого со скидкой 5%					271 273				

271 273 (Двести семьдесят одна тысяча двести семьдесят три) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения ЭС

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование и сети 0,4 кв								
1	Ц0108-121-7прим	**Установка дизель-генератора**	1	1217,00	--	1217	--	928	6,00	6
		шт		977,00	--	977	--	95	--	--
2	СПрайс лист	**Стоимость дизель-генератора 160квт в контейнере**	1	3296539,70	--	3296540	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	325,856	38,10	3,20	12415	1043	9132	0,15	49
		м		28,80	0,70	9385	228	95	--	1
4	Ц0108-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	182,24	27,50	4,00	5012	729	3463	0,12	22
		м		19,30	0,70	3517	128	95	--	1
5	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	588,608	26,40	3,10	15539	1825	10960	0,11	65
		м		19,10	0,50	11242	294	95	--	2
6	С151601-528 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2**	0,188659	723900,00	--	136570	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-541 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2**	0,452782	143800,00	--	65110	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,083232	216900,00	--	18053	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,188659	309900,00	--	58465	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,011098	109700,00	--	1217	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,194208	60500,00	--	11750	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	190,4	34,20	1,20	6512	228	4233	0,14	27
		м		23,20	0,20	4417	38	95	--	--
13	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 20мм	190,4	6,91	--	1316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2,176	1679,10	3,10	3654	7	2429	7,00	15
		шт		1175,00	--	2557	--	95	--	--
15	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	3,264	1909,80	3,80	6234	12	4367	8,00	26
		шт		1406,00	2,30	4589	8	95	0,01	--
16	С151610-34 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х35-50	2,176	2980,00	--	6484	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151[illegible] Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживаемые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТн 1х70-120	3,264	3690,00	--	12044	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,132736	229872,38	--	30512	--	4008	175,00	23
		кан.-км		27450,00	--	3644	--	110	--	--
19	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	2,72	222,70	103,00	606	280	311	0,57	2
		м		93,20	27,20	254	74	95	0,16	--
20	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	2,72	279,00	--	759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0133-204-1	Монтаж опор	19,04	4710,13	1831,40	89681	34870	52034	12,00	228
		опора		1977,75	625,01	37656	11900	105	2,34	45
22	С Прайс лист	Стоимость опоры	19,04	19003,81	--	361833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под опоры	9,52	7940,17	66,01	75590	628	2206	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1864	237	105	0,12	1
24	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	19,04	1583,29	979,88	30146	18657	10268	1,87	36
		шт		362,78	204,88	6907	3901	95	1,19	23
25	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	19,04	4950,00	--	94248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	19,04	619,00	--	11786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	0,544	1514,60	39,60	824	22	213	2,00	1
		шт		405,00	6,80	220	4	95	0,04	--
28	СПрайс лист	Стоимость ящика ЯУО9602-3474	0,544	9290,10	--	5054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс лист	Стоимость фарфоровой (керамической) колодки	19,04	55,28	--	1053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс лист	Стоимость колодки силовой БЗН19-25	19,04	31,10	--	592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4360815	58301			512
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4675137				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.				4 500 455				
		Итого прямых затрат				104 551				
		Накладные расходы				61 751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4 666 757				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1 252 727				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1230576,342 X 1,8 %			1 269 639				
		Итого с зимними удорожаниями	1252726,716 X 1,35 %			1 282 166				
		Итого с затратами на выслугу лет	1252726,716 X 1 %			1 287 177				
		Итого с затратами на доп. отпуска	1252726,716 X 0,4 %			11 288 825				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	4723357,819 X 2,39			11 514 602				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	11288825,187 X 2 %			1 381 752				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			12 896 354				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				12 251 536				
		Итого со скидкой 5%								

12 251 536 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.SM" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция 2 подъема (КЖ, АР)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сердечник Срм1 - 5шт								
22	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных сердечников** м3	2,15	13424,80	990,15	28863	2129	4557	10,40	22
				1644,75	374,04	3536	804	105	1,83	4
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	0,1145	50900,00	--	5828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,006	52400,00	--	314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** т	0,0275	50600,00	--	1392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Сердечник Срм2 - 1шт								
26	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных сердечников** м3	0,3	13424,80	990,15	4027	297	636	10,40	3
				1644,75	374,04	493	112	105	1,83	1
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0211	50900,00	--	1074	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0012	52400,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	50600,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычка Прм1 - 1шт								
30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,43	15358,92	367,51	6604	158	1057	13,10	6
		м3		2202,75	138,83	947	60	105	0,68	--
31	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0133	50900,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0236	52400,00	--	1237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	50600,00	--	314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычка Прм2 - 2шт								
34	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,2	15358,92	367,51	3072	74	492	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	441	28	105	0,68	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,012	52400,00	--	629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	50600,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
37	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	9,04	187,79	4,19	1698	38	636	0,38	3
		м2		58,05	1,58	525	14	118	0,01	--
38	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	25,55	7566,24	335,84	193317	8581	27405	5,07	130
		м3		783,00	126,00	20006	3219	118	0,61	16
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06935	41200,00	--	2857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
40	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1465,77	387,22	8795	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
41	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	36,58	2410,00	--	88158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сейсмопояс								
42	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,94	11284,67	316,01	44462	1245	6153	8,25	33
		м3		1368,00	119,39	5390	470	105	0,58	2
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,234	52400,00	--	12262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0101	53000,00	--	535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1232	50600,00	--	6234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок Ум1								
46	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	0,9	12086,73	243,44	10878	219	1346	8,42	8
		м3		1332,00	91,96	1199	83	105	0,45	--
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01587	50900,00	--	808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000,00	--	4118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0274	50600,00	--	1386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас КР-1 - 4шт. Лист КЖ-9								
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0112	5239,08	327,33	59	4	24	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	21	1	105	0,60	--
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00108	65000,00	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11011-27 (Цена в ценовом ТСН и К 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Корзина из сетки плоской: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,01012	67700,00 --	-- --	685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Изделие МС2 - 6шт								
53	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,09234	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	16225 748	169 64	1136 140	42,70 3,37	4 --
		Подкрановые балки								
54	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления подвесных путей т	0,35486	97387,94 3600,00	1216,94 459,00	34559 1277	432 163	2017 140	22,10 2,25	8 1
55	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,01204	149300,00 --	-- --	1798 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м т	0,42084	7285,83 2385,00	3593,45 971,06	3066 1004	1512 409	1271 90	14,30 3,51	6 1
57	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (сталь С245) т	0,42084	148960,00 --	-- --	62688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	18,9378	21,80 5,81	0,05 0,02	413 110	1 --	99 90	0,03 --	1 --
59	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	37,8756	20,36 4,16	0,02 --	771 158	1 --	142 90	0,02 --	1 --
60	С11021-36	Бруски обрезные из дуба, толщина 80-100 мм, II сорта м3	0,001	14100,00 --	-- --	14 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Отделочные работы								
		Потолки								
61	Е0115-69-4	Затирка потолков м2	42,8	57,16 51,98	0,35 0,14	2446 2225	15 6	2342 105	0,30 --	13 --
62	Е0115-64-4	Левкас потолков м2	42,8	106,20 102,11	3,94 1,49	4545 4370	169 64	4656 105	0,55 0,01	24 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	[illegible]	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42,8	291,31	2,33	12468	100	3690	0,49	21
		м2		81,23	0,88	3477	38	105	--	--
		Стены и перегородки								
64	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	158,82	284,95	4,07	45256	646	22788	0,74	118
		м2		135,68	0,97	21549	154	105	0,05	8
65	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	158,82	306,50	2,10	48678	334	10976	0,39	62
		м2		65,03	0,79	10328	125	105	--	1
66	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	40,48	173,10	1,88	7007	76	3359	0,47	19
		м2		78,30	0,72	3170	29	105	--	--
		Полы								
67	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,233	8719,48	--	36910	--	2952	3,66	15
		м3		567,00	--	2400	--	123	--	--
68	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	42,33	323,65	18,42	13700	780	4835	0,42	18
		м2		85,95	6,91	3638	293	123	0,03	1
69	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	42,33	215,39	9,05	9117	383	2825	0,25	11
		м2		50,85	3,40	2152	144	123	0,02	1
70	E0111-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции песком	42,33	24,21	0,62	1025	26	1053	0,13	5
		м2		20,00	0,23	847	10	123	--	--
71	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42,33	355,87	14,76	15064	625	3018	0,36	15
		м2		52,43	5,54	2219	235	123	0,03	1
72	E0111-15-2 K=1,5	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	42,33	-64,97	-1,01	-2750	-43	-152	-0,02	-1
		м2		-2,54	-0,37	-107	-16	123	--	--
		Лист АР-2. Примечания								
		Позиция 2. Узел 1								
73	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01661	175710,10	1826,10	2919	30	204	42,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	135	11	140	3,37	--
		Пункт 5. Стремянки Ст-22								
74	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,0435	172169,94	1216,94	7489	53	390	31,40	1
		т		5940,00	459,00	258	20	149	2,25	--
		Двери								
75	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,0784	323,78	83,13	997	256	621	0,80	2
		м2		138,83	29,17	427	90	120	0,12	--
76	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,0784	5610,00	--	17270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	E0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	3,0784	2105,37	4,64	6481	14	737	1,31	4
		м2		197,78	1,76	609	5	120	0,01	--
78	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
79	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
80	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,4928	498,09	19,17	1740	67	994	1,38	5
		м2		230,97	6,18	807	22	120	0,03	--
81	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,4928	5240,00	--	18302	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	0,552	31,04	0,05	17	--	5	0,05	--
		м2		7,70	0,02	4	--	119	--	--
		Кровля								
83	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	48	207,96	1,19	9982	57	1568	0,16	7
		м2		27,00	0,45	1296	22	119	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	54	162,89 34,65	15,94 5,96	8796 1871	861 322	2610 119	0,24 0,03	13 2
85	E0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	54	142,45 3,30	4,20 1,50	7692 178	227 81	308 119	0,03 0,01	1 --
86	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой м2	48	148,03 29,25	4,93 1,85	7105 1404	237 89	1776 119	0,19 0,01	9 --
87	E0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике м2	48	124,32 20,93	4,90 1,85	5967 1005	235 89	1301 119	0,13 0,01	6 --
88	C11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты из экструдированного пенополистирола, марка пеноплекс м3	4,8	10100,00 --	-- --	48480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	E0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2	54	785,89 40,28	7,62 2,86	42438 2175	411 154	2772 119	0,24 0,01	13 1
90	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	7,52	162,89 34,65	15,94 5,96	1225 261	120 45	363 119	0,24 0,03	2 --
91	E0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	7,52	94,96 2,20	2,80 1,00	714 17	21 8	29 119	0,02 0,01	-- --
92	E0112-1-1	Устройство дополнительного двухслойного ковра из кровельных рулонных материалов на битумной мастике м2	7,52	423,14 25,88	4,54 1,71	3182 195	34 13	247 119	0,15 0,01	1 --
		Козырек над входом								
93	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	2,185	162,89 34,65	15,94 5,96	356 76	35 13	106 119	0,24 0,03	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	[illegible]	[illegible] на каждый 1 последующий цементно-песчаных стяжек м2	2,185	23,74 0,55	0,70 0,25	52 1	2 1	2 119	-- --	-- --
95	[illegible]	Устройство кровель состоящих из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2	2,185	785,89 40,28	7,62 2,86	1717 88	17 6	112 119	0,24 0,01	1 --
96	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	17,77	715,87 153,23	1,24 0,47	12721 2723	22 8	3250 119	0,97 --	17 --
		Узел 1. Лист КЖ-5								
97	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0557	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	9787 451	102 38	686 140	42,70 3,37	2 --
98	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	1,72	715,87 153,23	1,24 0,47	1231 264	2 1	315 119	0,97 --	2 --
		Утепление и отделка наружных стен								
99	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса битуме стен и колонн прямоугольных м3	4,115	14267,38 3264,75	185,63 69,75	58710 13434	764 287	13721 100	18,17 0,34	75 1
100	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	0,04875	39,63 37,80	1,19 0,45	2 2	-- --	2 105	0,22 --	-- --
101	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,04875	45300,00 --	-- --	2208 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	Е0115-70-3	Оштукатуриваниепо сетке без устройства каркаса высококачественное стен м2	84,72	1054,26 254,25	5,85 2,21	89316 21540	496 187	22814 105	1,42 0,01	120 1
103	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,31	957,75 193,05	4,92 1,87	3170 639	16 6	677 105	1,15 0,01	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	93,51	81,99	1,65	7667	154	1498	0,09	8
		м2		14,63	0,63	1368	59	105	--	--
105	Е0115-69-4	Затирка потолков	8,79	57,16	0,35	502	3	481	0,30	3
		м2		51,98	0,14	457	1	105	--	--
		Крыльцо лист КЖ-2								
106	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,171	3011,10	--	515	--	112	3,24	1
		м3		531,00	--	91	--	123	--	--
107	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0041724	5239,08	327,33	22	1	9	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	8	1	105	0,60	--
108	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0041724	64100,00	--	267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-1-1	Устройство бетонного крыльца	0,42	8582,77	66,01	3605	28	97	1,35	1
		м3		195,75	24,93	82	10	105	0,12	--
110	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,42	223,00	--	94	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,42	259,00	--	109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,42	161,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
113	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,14	3011,10	--	12466	--	2704	3,24	13
		м3		531,00	--	2198	--	123	--	--
114	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	41,4	601,22	15,35	24891	636	606	0,03	1
		м2		5,94	5,06	246	209	133	0,02	1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	41,4	144,51	--	5983	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			1172936	25192			873
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1428060				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.				1 172 936				
		Итого прямых затрат				176 552				
		Накладные расходы				80 834				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1 430 320,79				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1430321,79 X 1,8 %			1 456 066,57				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1456066,57X 1,35 %			1 475 723,47				
		Итого с зимними удорожаниями	1456066,57 X 1 %			1 490 284,13				
		Итого с затратами на выслугу лет	1456066,57 X 0,4 %			1 496 108,40				
		Итого с затратами на доп. отпуска	14967108,4 X 2,39			3 575 699,07				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	3647213,05 X 2 %			3 647 213,05				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	12 %			437 665,57				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)				4 084 878,62				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				3 880 635				
		Итого со скидкой 5%								

3 880 635 (Три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот тридцать пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.KZ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция 2 подъема ЭО

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты								
1	Ц0108-572-3	**Монтаж щита ЩР-Нп**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	75-6-53	**Распределительный щит ЩМП-7-0 74У2**	1	91100,00	--	91100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-529-1	**Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А**	2	1627,30	34,30	3255	69	997	3,00	6
		шт		520,00	4,50	1040	9	95	0,03	--
4	СПРайс лист	**Стоимость контактора КМИ-46512 и реле РТИ-3359**	2	2150,19	--	4300	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Аппараты напряжением до 1000в								
5	Ц0108-534-1	**Монтаж реле**	2	669,80	14,80	1340	30	629	2,00	4
		шт		329,00	2,30	658	5	95	0,01	--
6	СПРайс лист	**Стоимость датчик-реле уровня РОС 301**	1	6461,30	--	6461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПРайс лист	**Стоимость реле LXZ**	1	1014,11	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-572-1	**Блок управления устанавливаемый на стене**	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
9	СПРайс лист	**Стоимость блока управления насосами БУН-02М**	1	14494,73	--	14495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
11	СПРайс лист	Стоимость пускателя ПМЛ 112002В 220в	1	1002,02	--	1002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-22-3	Установка манометров	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	--
		комплект		56,25	--	56	--	128	--	--
		Провода и кабеля								
13	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	139	175,20	75,70	24353	10522	12320	0,44	61
		м		72,70	20,60	10105	2863	95	0,12	17
14	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	49	38,10	3,20	1867	157	1373	0,15	7
		м		28,80	0,70	1411	34	95	--	--
15	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,00408	28900,00	--	118	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11526	52100,00	--	6005	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0204	60500,00	--	1234	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами спластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,00204	921900,00	--	1881	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,01122	74900,00	--	840	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,00408	83100,00	--	339	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРайс лист	Стоимость кабеля ВВГ 4х16	34,68	516,56	--	17914	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Светотехническое оборудование								
22	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	6	444,10	182,00	2665	1092	1454	1,27	8
		шт		204,00	51,10	1224	307	95	0,30	2
23	С151702-11	Светильники тип ALS.OPL 2X36-001-УХЛ4	6	4770,00	--	28620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	12	101,00	--	1212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
25	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	7	64,00	1,00	448	7	390	0,36	3
		шт		58,50	0,20	410	1	95	--	--
26	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	7	38,00	--	266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55,00	0,90	165	3	142	0,33	1
		шт		49,70	0,20	149	1	95	--	--
28	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3	134,00	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,01	60400,00	--	604	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
31	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
32	Ц0108-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	13	34,20	1,20	445	16	289	0,14	2
		м		23,20	0,20	302	3	95	--	--
33	Ц0108-410-2	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм**	36	39,00	1,50	1404	54	893	0,16	6
		м		25,90	0,20	932	7	95	--	--
34	С130804-28	**Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм**	1,3	664,00	--	863	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-10	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм**	3,6	1420,00	--	5112	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
36	Ц0108-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	45	88,90	3,10	4001	140	1206	0,16	7
		м		27,90	0,30	1256	13	95	--	--
37	Ц0108-472-7	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	40	107,30	3,50	4292	140	1246	0,18	7
		м		32,40	0,40	1296	16	95	--	--
38	Ц0108-471-1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	13	431,60	21,60	5611	281	1876	0,90	12
		шт		149,00	2,90	1937	38	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			243375	12696			132
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			278067				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					243 374				
	Накладные расходы					24 109				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					10 583				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					278 066				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		186966,096 X 1,8 %			190 331				
	Итого с зимними удорожаниями		190331,486 X 1,35 %			192 901				
	Итого с затратами на выслугу лет		190331,486 X 1 %			194 804				
	Итого с затратами на доп. отпуска		190331,486 X 0,4 %			195 566				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		286665,602 X 2,39			685 131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**685130,789 X 2 %**			**698 833**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**83 860**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**782 693**				
	Итого со скидкой 5%					**743 559**				

743 559 (Семьсот сорок три тысяча пятьсот пятьдесят девять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция 2-го подъма ВК

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хоз-питьевой								
1	Е0118-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	1	737,98	68,60	738	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
2	СПрайс лист	**Стоимость мембранного бака 1000 -DUO**	1	223445,10	--	223445	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	4	4310,00	--	17240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130904-2	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм**	3	432,00	--	1296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0104-272-1прим	**Монтаж установки**	2	25394,32	6992,69	50789	13985	34830	101,00	202
		шт		17055,00	2295,00	34110	4590	90	13,31	27
7	СПрайс лист	**Стоимость бактерицидной установки УУФОВ-10**	2	197943,71	--	395887	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел в комплекте								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,10	13
		1узел		2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
9	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,10	70,85	6905	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
11	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
13	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								
14	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	29	801,76	15,99	23251	464	4532	0,66	19
		м		116,10	5,99	3367	174	128	0,03	1
15	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	935,75	20,80	3743	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
16	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	--
		м		59,85	1,58	60	2	128	0,01	--
17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
20	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190,00	--	15570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7	100,70	0,07	705	--	443	0,37	3
		м2		60,30	0,02	422	--	105	--	--
23	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1	10,99	--	11	--	14	0,05	--
		м		10,69	--	11	--	128	--	--
24	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	33	11,13	--	367	--	452	0,05	2
		м		10,69	--	353	--	128	--	--
		Водопровод противопожарный (В2)								
25	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	2	6898,12	616,99	13796	1234	11768	25,40	51
		1насос		4365,00	231,75	8730	464	128	1,13	2
26	СПрайс лист	Стоимость насоса F65/160A	2	120698,39	--	241397	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478,00	--	956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х5-65х3,5 мм	2	391,00	--	782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-16-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 125 мм	2	1473,95	28,48	2948	57	1763	4,23	8
		1шт		677,25	11,25	1355	22	128	0,05	--
30	СПрайс лист	Стоимость клапана обратного пружинного D 125	2	27023,42	--	54047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
32	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	225,00	--	900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	958,45	1,57	3834	6	288	0,31	1
		комплект		56,25	--	225	--	128	--	--
34	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	6	2004,94	155,59	12030	934	8243	6,05	36
		1шт		1014,75	58,50	6089	351	128	0,28	2
35	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	3	2004,94	155,59	6015	467	4121	6,05	18
		1шт		1014,75	58,50	3044	175	128	0,28	1
36	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	6	9130,00	--	54780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	11500,00	--	34500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0103-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	796,40	64,30	796	64	667	5,00	5
		шт		725,00	15,80	725	16	90	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СПрайс лист	Стоимость тали ручной 1т	1	5706,26	--	5706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-9-5	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 125 мм	20	1133,57	27,87	22671	557	4881	1,04	21
		м		180,23	10,44	3605	209	128	0,05	1
41	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	15	1449,57	27,87	21744	418	3661	1,04	16
		м		180,23	10,44	2703	157	128	0,05	1
42	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34	100,70	0,07	3424	2	2153	0,37	13
		м2		60,30	0,02	2050	1	105	--	--
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	35	11,76	--	411	--	479	0,05	2
		м		10,69	--	374	--	128	--	--
		Канализация дренажных вод, напорная(КЗН)								
45	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	291,70	14,12	1167	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
46	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
47	СПрайс лист	Стоимость дренажного насоса Wilo Drain TM 32/8	1	11471,39	--	11471	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
48	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	3510,00	--	3510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5	148,40	0,07	74	--	57	0,65	--
		м2		108,00	0,02	54	--	105	--	--
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,2	200,00	--	40	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1 300 136	19544			455
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 475 202				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					1 300 136				
	Накладные расходы					91 886				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					83 179				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 475 201				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1469494,687 X 1,8 %			1 495 946				
	Итого с зимними удорожаниями		1495945,591 X 1,35 %			1 516 141				
	Итого с затратами на выслугу лет		1495945,591 X 1 %			1 531 100				
	Итого с затратами на доп. отпуска		1495945,591 X 0,4 %			1 537 084				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		1542790,351 X 2,39			3 687 269				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		3687268,939 X 2 %			3 761 014				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			451 322				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 212 336				
	Итого со скидкой 5%					4 001 719				

4 001 719 (Четыре миллиона одна тысяча семьсот девятнадцать) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс"

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция 2 подъема ОВ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	СПрайс лист	**Стоимость радиатора маслянного ЭРМПБ 1,5/220**	3	4193,62	--	12581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
2	Е0120-32-1	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
3	СПрайс лист	**Стоимость вентилятора канального КРОМ-3,10**	1	24186,67	--	24187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0120-3-5	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	4,71	1197,62	10,58	5641	50	1394	1,41	7
		м2		227,25	3,96	1070	19	128	0,02	--
5	Е0126-12-2	**Изоляция поверхностей плитами**	4,6	164,72	50,15	758	231	509	0,53	2
		м2		92,03	18,68	423	86	100	0,09	--
6	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50**	0,23	6240,00	--	1435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С131312-16	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С131312-73	**Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2**	0,6	836,00	--	502	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**45 855**	**310**			**13**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**50 811**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					**45 854**				
	Накладные расходы					**2 792**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**2 164**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**50 810**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**38229,416 X 1,8 %**			**38 918**				
	Итого с зимними удорожаниями		**38917,545 X 1,35 %**			**39 443**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**38917,545 X 1 %**			**39 832**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**38917,545 X 0,4 %**			**39 988**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		**52568,646 X 2,39**			**125 639**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**125639,064 X 2 %**			**128 152**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**15 378**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**143 530**				
	Итого со скидкой 5%					**136 354**				

136 354 (Сто тридцать шесть тысяч триста пятьдесят четыре) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция на водозаборных скважинах АР, КЖ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сердечник Срм1 - 5шт								
22	E0106-14-4	**Устройство железобетонных сердечников**	2,95	13424,80	990,15	39603	2921	6253	10,40	31
		м3		1644,75	374,04	4852	1103	105	1,83	5
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,1625	50900,00	--	8271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,006	52400,00	--	314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,036	50600,00	--	1822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сердечник Срм2 - 1шт								
26	E0106-14-4	**Устройство железобетонных сердечников**	0,4	13424,80	990,15	5370	396	848	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0307	50900,00	--	1563	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0012	52400,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0059	50600,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычка Прм1 - 1шт								
30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,43	15358,92	367,51	6604	158	1057	13,10	6
		м3		2202,75	138,83	947	60	105	0,68	--
31	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0133	50900,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0236	52400,00	--	1237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	50600,00	--	314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычка Прм2 - 2шт								
34	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,2	15358,92	367,51	3072	74	492	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	441	28	105	0,68	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,012	52400,00	--	629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	50600,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
37	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	9,04	187,79	4,19	1698	38	636	0,38	3
		м2		58,05	1,58	525	14	118	0,01	--
38	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	25,55	7566,24	335,84	193317	8581	27405	5,07	130
		м3		783,00	126,00	20006	3219	118	0,61	16
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09405	41200,00	--	3875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
40	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1465,77	387,22	8795	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
41	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	36,58	2410,00	--	88158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сейсмопояс								
42	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,94	11284,67	316,01	44462	1245	6153	8,25	33
		м3		1368,00	119,39	5390	470	105	0,58	2
43	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0101	71100,00	--	718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,234	68800,00	--	16099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1232	69000,00	--	8501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок Ум1								
46	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	0,9	12086,73	243,44	10878	219	1346	8,42	8
		м3		1332,00	91,96	1199	83	105	0,45	--
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0274	65000,00	--	1781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	67700,00	--	5260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0671	61200,00	--	4107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас КР-1 - 4шт. Лист КЖ-9								
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0112	5239,08	327,33	59	4	24	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	21	1	105	0,60	--
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00108	65000,00	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01012	67700,00	--	685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изделие МС2 - 6шт								
53	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0924	175710,10	1826,10	16236	169	1137	42,70	4
		т		8100,00	690,75	748	64	140	3,37	--
		Подкрановые балки								
54	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления подвесных путей	0,35486	97387,94	1216,94	34559	432	2017	22,10	8
		т		3600,00	459,00	1277	163	140	2,25	1
55	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01204	149300,00	--	1798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,42084	7285,83	3593,45	3066	1512	1271	14,30	6
		т		2385,00	971,06	1004	409	90	3,51	1
57	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (сталь С245)	0,42084	148960,00	--	62688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,9378	21,80	0,05	413	1	99	0,03	1
		м2		5,81	0,02	110	--	90	--	--
59	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	37,8756	20,36	0,02	771	1	142	0,02	1
		м2		4,16	--	158	--	90	--	--
60	С11021-36	Бруски обрезные из дуба, толщина 80-100 мм, II сорта	0,001	14100,00	--	14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
		Потолки								
61	Е0115-69-4	Затирка потолков	42,8	57,16	0,35	2446	15	2342	0,30	13
		м2		51,98	0,14	2225	6	105	--	--
62	Е0115-64-4	Левкас потолков	42,8	106,20	3,94	4545	169	4656	0,55	24
		м2		102,11	1,49	4370	64	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42,8	291,31	2,33	12468	100	3690	0,49	21
		м2		81,23	0,88	3477	38	105	--	--
		Стены и перегородки								
64	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	158,82	284,95	4,07	45256	646	22788	0,74	118
		м2		135,68	0,97	21549	154	105	0,05	8
65	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	158,82	306,50	2,10	48678	334	10976	0,39	62
		м2		65,03	0,79	10328	125	105	--	1
66	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	40,48	173,10	1,88	7007	76	3359	0,47	19
		м2		78,30	0,72	3170	29	105	--	--
		Полы								
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	42,33	8719,48	--	369096	--	29521	3,66	155
		м3		567,00	--	24001	--	123	--	--
68	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	42,33	323,65	18,42	13700	780	4835	0,42	18
		м2		85,95	6,91	3638	293	123	0,03	1
69	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	42,33	215,39	9,05	9117	383	2825	0,25	11
		м2		50,85	3,40	2152	144	123	0,02	1
70	Е0111-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции песком	42,33	24,21	0,62	1025	26	1053	0,13	5
		м2		20,00	0,23	847	10	123	--	--
71	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42,33	355,87	14,76	15064	625	3018	0,36	15
		м2		52,43	5,54	2219	235	123	0,03	1
72	Е0111-15-2 К=1,5	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	42,33	-64,97	-1,01	-2750	-43	-152	-0,02	-1
		м2		-2,54	-0,37	-107	-16	123	--	--
		Лист АР-2. Примечания								
		Позиция 2. Узел 1								
73	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01661	175710,10	1826,10	2919	30	204	42,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	135	11	140	3,37	--
		Позиция 5. Стремянка Ст-22								
74	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,0435	172169,94	1216,94	7489	53	390	31,40	1
		т		5940,00	459,00	258	20	140	2,25	--
75	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,70495	148,40	0,07	401	--	307	0,65	2
		м2		108,00	0,02	292	--	105	--	--
		Двери								
76	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,0784	323,78	83,13	997	256	621	0,80	2
		м2		138,83	29,17	427	90	120	0,12	--
77	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,0784	5610,00	--	17270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	E0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	3,0784	2105,37	4,64	6481	14	737	1,31	4
		м2		197,78	1,76	609	5	120	0,01	--
79	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
80	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
81	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,4928	498,09	19,17	1740	67	994	1,38	5
		м2		230,97	6,18	807	22	120	0,03	--
82	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,4928	5240,00	--	18302	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	0,552	31,04	0,05	17	--	5	0,05	--
		м2		7,70	0,02	4	--	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
84	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	48	207,96	1,19	9982	57	1568	0,16	7
		м2		27,00	0,45	1296	22	119	--	--
85	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	48	162,89	15,94	7818	765	2320	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1663	286	119	0,03	1
86	Е0112-17-2 К=30	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	48	142,45	4,20	6837	202	274	0,03	1
		м2		3,30	1,50	158	72	119	0,01	--
87	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	48	148,03	4,93	7105	237	1776	0,19	9
		м2		29,25	1,85	1404	89	119	0,01	--
88	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	48	124,32	4,90	5967	235	1301	0,13	6
		м2		20,93	1,85	1005	89	119	0,01	--
89	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты из экструдированного пенополистирола, марка пеноплекс	4,8	10100,00	--	48480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	48	785,89	7,62	37723	366	2464	0,24	11
		м2		40,28	2,86	1933	137	119	0,01	1
91	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	7,52	162,89	15,94	1225	120	363	0,24	2
		м2		34,65	5,96	261	45	119	0,03	--
92	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7,52	94,96	2,80	714	21	29	0,02	--
		м2		2,20	1,00	17	8	119	0,01	--
93	Е0112-1-1	Устройство дополнительного двухслойного ковра из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	7,52	423,14	4,54	3182	34	247	0,15	1
		м2		25,88	1,71	195	13	119	0,01	--
		Козырек над входом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,185	162,89	15,94	356	35	106	0,24	1
		м2		34,65	5,96	76	13	119	0,03	--
95	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2,185	23,74	0,70	52	2	2	--	--
		м2		0,55	0,25	1	1	119	--	--
96	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	2,185	785,89	7,62	1717	17	112	0,24	1
		м2		40,28	2,86	88	6	119	0,01	--
97	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,77	715,87	1,24	12721	22	3250	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2723	8	119	--	--
		Узел 1. Лист КЖ-5								
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0557	175710,10	1826,10	9787	102	686	42,70	2
		т		8100,00	690,75	451	38	140	3,37	--
99	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,72	715,87	1,24	1231	2	315	0,97	2
		м2		153,23	0,47	264	1	119	--	--
		Утепление и отделка наружных стен								
100	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса битуме стен и колонн прямоугольных	4,115	14267,38	185,63	58710	764	13721	18,17	75
		м3		3264,75	69,75	13434	287	100	0,34	1
101	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	0,04875	39,63	1,19	2	--	2	0,22	--
		м2		37,80	0,45	2	--	105	--	--
102	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,04875	45300,00	--	2208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0115-70-3	Оштукатуриваниепо сетке без устройства каркаса высококачественное стен	84,72	1054,26	5,85	89316	496	22814	1,42	120
		м2		254,25	2,21	21540	187	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,31	957,75	4,92	3170	16	677	1,15	4
		м2		193,05	1,87	639	6	105	0,01	--
105	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	93,51	81,99	1,65	7667	154	1498	0,09	8
		м2		14,63	0,63	1368	59	105	--	--
106	Е0115-69-4	Затирка потолков	8,79	57,16	0,35	502	3	481	0,30	3
		м2		51,98	0,14	457	1	105	--	--
		Крыльцо лист КЖ-2								
107	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,171	3011,10	--	515	--	112	3,24	1
		м3		531,00	--	91	--	123	--	--
108	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0041724	5239,08	327,33	22	1	9	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	8	1	105	0,60	--
109	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0041724	64100,00	--	267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-1-1	Устройство бетонного крыльца	0,42	8582,77	66,01	3605	28	97	1,35	1
		м3		195,75	24,93	82	10	105	0,12	--
111	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,42	223,00	--	94	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,42	259,00	--	109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,42	161,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
114	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,14	3011,10	--	12466	--	2704	3,24	13
		м3		531,00	--	2198	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	41,4	601,22	15,35	24891	636	606	0,03	1
		м2		5,94	5,06	246	209	133	0,02	1
116	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	41,4	144,51	--	5983	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1 526 643	25917			1020
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 832 830				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					1 526 642				
	Накладные расходы					204 630				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					103 745				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 835 017				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1835016,99 X 1,8 %			1 868 047				
	Итого с зимними удорожаниями		1868047,30 X 1,35 %			1 893 266				
	Итого с затратами на выслугу лет		1868047,30 X 1 %			1 911 946				
	Итого с затратами на доп. отпуска		1868047,30 X 0,4 %			1 919 419				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		191941860 X 2,39			4 587 410				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		4587410,45 X 2 %			4 679 159				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			561 499				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					5 240 658				
	Итого со скидкой 5%					4 978 625				

4 978 625 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта:Насосная станция на водозаборных скважинах ВК

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровд хоз-питьевой								
1	Ц0107-247-8	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-110**	1	26016,00	12010,00	26016	12010	10530	51,00	51
		шт		9045,00	2655,05	9045	2655	90	15,40	15
2	С131001-5	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-110, подача 16 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 7,5 кВт,3000 об/мин**	2	36200,00	--	72400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	21	801,76	15,99	16837	336	3282	0,66	14
		м		116,10	5,99	2438	126	128	0,03	1
4	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (герметезированный оголовок скважины)**	0,0173	247994,13	49389,75	4290	854	1831	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	1086	323	130	91,12	2
5	Е0122-37-1	**Установка вантузов одинарных**	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
6	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	7	891,93	90,13	6244	631	4314	2,60	18
		1шт		447,75	33,75	3134	236	128	0,16	1
9	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7590,00	--	15180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	5	5190,00	--	25950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	144	0,31	1
		комплект		56,25	--	113	--	128	--	--
12	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация напорная КЗН								
13	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	291,70	14,12	1167	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
14	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
15	СПрайс лист	Стоимость дренажного насоса Wilo Drain TM 32/8	1	11471,39	--	11471	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	3510,00	--	3510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			0,5	148,40	0,07	74	--	57	0,65	--
		м2		108,00	0,02	54	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			205963	14068			108
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			244084				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					205 962				
	Накладные расходы					24 305				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					13 816				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					244 083				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		244082,827 X 1,8 %			248 476				
	Итого с зимними удорожаниями		248476,318 X 1,35 %			251 831				
	Итого с затратами на выслугу лет		248476,318 X 1 %			254 316				
	Итого с затратами на доп. отпуска		248476,318 X 0,4 %			255 309				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		255309,416 X 2,39			610 190				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		610189,504 X 2 %			622 393				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			74 687				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					697 080				
	Итого со скидкой 5%					662 226				

662 226 (Шестьсот шестьдесят две тысячи двести двадцать шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта:Насосная станция на водозаборных скважинах ЭЛ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты								
1	Ц0108-572-3	**Монтаж щита ЩР-Нс**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	С151803-158	**Распределительный щит ЩРН-36-1**	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провода и кабеля								
3	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	92	175,20	75,70	16118	6964	8154	0,44	40
		м		72,70	20,60	6688	1895	95	0,12	11
4	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	102	38,10	3,20	3886	326	2859	0,15	15
		м		28,80	0,70	2938	71	95	--	--
5	С151601-332	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	0,00408	28900,00	--	118	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,0561	52100,00	--	2923	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	0,0255	60500,00	--	1543	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жиламис пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,1122	159700,00	--	17918	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Светотехническое оборудование								
9	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	6	444,10	182,00	2665	1092	1454	1,27	8
		шт		204,00	51,10	1224	307	95	0,30	2
10	С151702-11	Светильники тип ALS.OPL 2X36-001-УХЛ4	6	4770,00	--	28620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	12	101,00	--	1212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
12	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	7	64,00	1,00	448	7	390	0,36	3
		шт		58,50	0,20	410	1	95	--	--
13	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	7	38,00	--	266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--	--
15	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,01	60400,00	--	604	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
18	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубы								
19	Ц0108-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	102	34,20	1,20	3488	122	2267	0,14	14
		м		23,20	0,20	2366	20	95	--	--
20	С130804-28	**Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм**	10,2	664,00	--	6773	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
21	Ц0108-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	35	88,90	3,10	3112	109	938	0,16	6
		м		27,90	0,30	977	10	95	--	--
22	Ц0108-472-7	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	40	107,30	3,50	4292	140	1246	0,18	7
		м		32,40	0,40	1296	16	95	--	--
23	Ц0108-471-1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	39	431,60	21,60	16832	842	5628	0,90	35
		шт		149,00	2,90	5811	113	95	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			135 855	9686			131
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			168 911				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					135 855				
	Накладные расходы					23 495				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					9 561				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					168 911				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		168910,871 X 1,8 %			171 951				
	Итого с зимними удорожаниями		171951,267 X 1,35 %			174 273				
	Итого с затратами на выслугу лет		171951,267 X 1 %			175 992				
	Итого с затратами на доп. отпуска		171951,267 X 0,4 %			176 680				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		176679,927 X 2,39			422 265				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		422265,026 X 2 %			430 710				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			51 685				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					482 396				
	Итого со скидкой 5%					458 276				

458 276 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Пожарный резервуар на 380 м3 №1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		Гидроизоляция перекрытия в три слоя до 15мм								
55	Е0113-31-1	**Шпаклевка поверхностей мастикой асфальтовой толщиной слоя 3 мм**	459	209,37	17,67	96099	8111	50791	0,58	266
		м2		116,33	6,62	53395	3039	90	0,03	15
56	Е0113-31-2К=2	**Добавлять на каждый следующий ммувеличения слоя шпатлевки из мастикой до 5 мм**	918	51,68	5,49	47441	5040	23629	0,13	118
		м2		26,55	2,05	24373	1882	90	0,01	9
57	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	153	162,89	15,94	24921	2439	7394	0,24	37
		м2		34,65	5,96	5301	912	119	0,03	4
58	Е0112-17-2К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20мм**	765	4,75	0,14	3632	107	146	--	1
		м2		0,11	0,05	84	38	119	--	--
59	Е0113-39-5	**Первый слой оклейки стеклотканью на мастике**	2	633,78	1,57	1268	3	211	0,62	1
		м2		117,00	--	234	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
66	Е0106-19-2	**Обетонирование кольца из БМ-100**	1,2	8953,50	283,24	10744	340	1045	4,15	5
		м3		722,25	106,99	867	128	105	0,52	1
67	Е0106-11-9	**Устройство сальника**	0,0116	64092,87	304,24	743	4	42	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	39	1	105	0,56	--
68	Е0116-30-2	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм**	1	2017,57	1,57	2018	2	47	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	174,97264	245,44	3,82	42945	668	8009	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6535	252	118	0,01	1
70	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	65,54	72,27	0,42	4736	28	1176	0,09	6
		м2		14,92	0,16	978	10	119	--	--
71	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	65,54	46,06	0,22	3019	14	525	0,04	3
		м2		6,64	0,09	435	6	119	--	--
72	Е0106-36-4	Железнение поверхности	235,49	58,37	0,23	13746	54	12707	0,29	68
		м2		51,30	0,09	12081	21	105	--	--
73	Е0123-24-1	Установка люков	2	13682,59	35,42	27365	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
74	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	190	24,60	0,69	4674	131	2388	0,08	15
		м3		11,70	0,27	2223	51	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			109 990	1311			139
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			415 562				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					283 351				
	Накладные расходы					108 689				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					23 524				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					415 563				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		415560,99 X 1,8 %			423 042				
	Итого с зимними удорожаниями		423041,088 X 1,35 %			428 753				
	Итого с затратами на выслугу лет		423041,088 X 1 %			432 984				
	Итого с затратами на доп. отпуска		423041,088 X 0,4 %			434 676				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		434674,718 X 2,39			1 038 875				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1038872,576 X 2 %			1 059 653				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			127 158				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 186 811				
	Итого со скидкой 5%					1 127 471				

1 127 471 (Один миллион сто двадцать семь тысяч четыреста семьдесят одна) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Электроосвещение (ЭО)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты								
1	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
2	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
3	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
4	СПрайс лист	**Стоимость трехфазного электронного счетчика Тулпар 10-100А**	2	3787,98	--	7576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене**	3	1299,30	68,30	3898	205	942	2,00	6
		шт		317,00	13,50	951	41	95	0,08	--
6	75-6-12	**Щит распределительный силовой типа ЩР2-ЩР6,ЩР8,ЩР10,ЩСх,ЩВ2**	2	36900,00	--	73800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	75-6-20	**Щит распределительный силовой типа ЩР1,ЩР7,ЩР9,ЩВк,ЩВ1**	1	45800,00	--	45800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	9	1135,10	42,10	10216	379	4792	3,00	27
		шт		556,00	4,50	5004	41	95	0,03	--
9	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	7	961,60	22,60	6731	158	2755	2,00	14
		шт		412,00	2,30	2884	16	95	0,01	--
		Аппараты управления напряжением до 1000в								
10	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	10	467,40	9,40	4674	94	2499	2,00	20
		шт		263,00	--	2630	--	95	--	--
11	Ц0108-534-1	Монтаж реле	1	669,80	14,80	670	15	315	2,00	2
		шт		329,00	2,30	329	2	95	0,01	--
12	СПрайс лист	Стоимость Реле РПУ2	1	1036,57	--	1037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс лист	Стоимость поста управления кнопочного ПКУ15-21-121	1	1312,99	--	1313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс лист	Стоимость поста управления кнопочного ПКЕ-112-1У3	5	145,12	--	726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс лист	Стоимость поста управления кнопочного ПКЕ-122-1У3	4	172,76	--	691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	30	598,80	14,80	17964	444	8274	2,00	60
		шт		288,00	2,30	8640	69	95	0,01	--
17	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 УХЛ4	30	461,00	--	13830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провода и кабель								
18	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	347	175,20	75,70	60794	26268	30756	0,44	153
		м		72,70	20,60	25227	7148	95	0,12	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	5486	38,10	3,20	209017	17555	153745	0,15	823
		м		28,80	0,70	157997	3840	95	--	22
20	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 2х1,5	0,18	25361,45	--	4565	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 3х1,5	4	36210,90	--	144844	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 4х1,5	0,18	48373,34	--	8707	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х1,5	0,23	25,36	--	6	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 3х2,5	1,82	57011,44	--	103761	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х2,5	0,01	93049,57	--	930	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х4	0,24	143219,64	--	34373	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х6	0,1	210251,27	--	21025	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 5х10	0,02	364665,88	--	7293	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс лист	Стоимость кабеля ВВГнг 4х70+1х35	0,102	1599,00	--	163	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Светильники								
30	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	576	335,70	125,00	193363	72000	103749	0,96	553
		шт		154,00	35,60	88704	20506	95	0,21	119
31	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	511	444,10	182,00	226935	93002	123838	1,27	649
		шт		204,00	51,10	104244	26112	95	0,30	151
32	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	27	241,70	91,00	6526	2457	4019	0,82	22
		шт		131,00	25,70	3537	694	95	0,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	4	705,60	23,60	2822	94	1015	1,57	6
		шт		263,00	4,20	1052	17	95	0,02	--
34	СПрайс лист	Стоимость светильника С360/132	193	1675,79	--	323428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151702-54	Светильники типа АОТ.PRS136	185	4040,00	--	747400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151702-16	Светильники типа АОТ.PRS236	274	2740,00	--	750760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151702-5	Светильники тип АОТ.PRS258	114	8130,00	--	926820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151702-22	Светильники тип ALS.PRS136	20	4470,00	--	89400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151702-1	Светильники тип ALS.PRS258	40	7130,00	--	285200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151702-13	Светильники тип KD18	12	3850,00	--	46200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151702-18	Светильники тип ASM/S114	62	3540,00	--	219480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151702-11	Светильники тип ALS.PRS236	22	4770,00	--	104940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс лист	Стоимость светильника PRS/S258Sport	48	5459,28	--	262045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс лист	Стоимость светильника ВН236	1	9501,91	--	9502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151704-3	Стоимость указателя светового "Не входить	5	441,00	--	2205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151704-1	Указатель световой	22	457,00	--	10054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151703-11	Прожектор с металлогалогеновой лампой UMS 1x150	4	11600,00	--	46400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист	Стоимость компактной люминисцентной лампы G24d-3 32W	193	248,09	--	47881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	800	101,00	--	80800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	404	131,00	--	52924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151706-77	Лампы люминисцентные мощностью 18Вт	24	82,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс лист	Стоимость лампы металлогалогеновой RX7s-24 150W	4	920,48	--	3682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-235-25	5	24,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	62	64,00	--	3968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные зделия								
55	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	256	62,70	0,20	16051	51	14081	0,34	87
		шт		57,80	0,10	14797	26	95	--	--
56	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	10	123,90	0,70	1239	7	1056	0,65	7
		шт		111,00	0,20	1110	2	95	--	--
57	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	164	64,00	1,00	10496	164	9145	0,36	59
		шт		58,50	0,20	9594	33	95	--	--
58	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	256	145,00	--	37120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	10	126,00	--	1260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	102	66,00	--	6732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	62	127,00	--	7874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	46	55,00	0,90	2530	41	2181	0,33	15
		шт		49,70	0,20	2286	9	95	--	--
63	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	5	57,20	1,00	286	5	249	0,37	2
		шт		52,20	0,20	261	1	95	--	--
64	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	22	59,70	1,00	1313	22	1095	0,33	7
		шт		52,20	0,20	1148	4	95	--	--
65	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	229	47,00	0,20	10763	46	9920	0,29	66
		шт		45,50	0,10	10420	23	95	--	--
66	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	97	48,50	0,20	4705	19	4340	0,29	28
		шт		47,00	0,10	4559	10	95	--	--
67	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,80	13,20	915	53	788	1,00	4
		шт		205,00	2,30	820	9	95	0,01	--
68	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	46	134,00	--	6164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	5	182,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	22	245,00	--	5390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	229	156,00	--	35724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	97	182,00	--	17654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,1	16100,00	--	1610	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,18	16300,00	--	2934	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
76	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	7335	34,20	1,20	250857	8802	163057	0,14	1027
		м		23,20	0,20	170172	1467	95	--	9
77	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	1441	39,00	1,50	56199	2162	35730	0,16	231
		м		25,90	0,20	37322	288	95	--	2
78	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	31	664,00	--	20584	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	16,5	777,00	--	12821	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	3	999,00	--	2997	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 16мм	6050	7,60	--	45989	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 20мм	510	6,91	--	3524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 32мм	931	26,61	--	24770	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 40мм	80	36,28	--	2902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс лист	Стоимость трубы гофрированной Д 50мм	100	46,65	--	4665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0121-14-1	Прокладка кабельных каналов	1153	150,81	10,52	173881	12126	72112	0,32	368
		м		53,78	4,13	62008	4762	108	0,02	23
87	СПрайс лист	Стоимость кабельного канала 16х16мм	1153	22,46	--	25895	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	39,50	3,50	790	70	505	0,16	3
		м		25,90	0,70	518	14	95	--	--
89	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	7	47,00	--	329	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С130806-164 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм	13	100,00	--	1300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	3	49,40	4,90	148	15	96	0,20	1
		м		32,60	1,00	98	3	95	0,01	--
92	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	3	112,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Молниезащита и заземление								
93	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	350	60,50	2,80	21175	980	18487	0,32	112
		м		55,10	0,50	19285	175	95	--	1
94	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряженнедо 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,255	13300,00	--	3392	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряженнедо 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,102	19900,00	--	2030	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
96	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	5	1080,00	--	5400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	100	84,60	2,80	8460	280	3097	0,17	17
		м		32,40	0,20	3240	20	95	--	--
98	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	440	93,50	3,10	41140	1364	13669	0,18	79
		м		32,40	0,30	14256	132	95	--	1
99	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	55	88,90	3,10	4890	171	1473	0,16	9
		м		27,90	0,30	1535	16	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6136216	239139			4462
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7333240				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.								
		Итого прямых затрат				6 136 215				
		Накладные расходы				788 705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				408 319				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				7 333 239				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	7154143,5 X 1,8 %			7 282 918				
		Итого с зимними удорожаниями	7282918,08 X 1,35 %			7 381 237				
		Итого с затратами на выслугу лет	7282918,08 X 1 %			7 454 068				
		Итого с затратами на доп. отпуска	7282918,08 X 0,4 %			7 483 199				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	7602797,65 X 2,39			18 168 331				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	18168331 X 2 %			18 531 697				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			2 223 804				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				20 755 501				
		Итого со скидкой 5%				19 717 726				

19 717 726 (Девятнадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Мухаметов С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Пожарный резервуар на 380 м3 №2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		Гидроизоляция перекрытия в три слоя до 15мм								
55	Е0113-31-1	**Шпаклевка поверхностей мастикой асфальтовой толщиной слоя 3 мм**	459	209,37	17,67	96099	8111	50791	0,58	266
		м2		116,33	6,62	53395	3039	90	0,03	15
56	Е0113-31-2К=2	**Добавлять на каждый следующий ммувеличения слоя шпатлевки из мастикой до 5 мм**	918	51,68	5,49	47441	5040	23629	0,13	118
		м2		26,55	2,05	24373	1882	90	0,01	9
57	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	153	162,89	15,94	24921	2439	7394	0,24	37
		м2		34,65	5,96	5301	912	119	0,03	4
58	Е0112-17-2К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20мм**	765	4,75	0,14	3632	107	146	--	1
		м2		0,11	0,05	84	38	119	--	--
59	Е0113-39-5	**Первый слой оклейки стеклотканью на мастике**	2	633,78	1,57	1268	3	211	0,62	1
		м2		117,00	--	234	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
66	Е0106-19-2	**Обетонирование кольца из БМ-100**	1,2	8953,50	283,24	10744	340	1045	4,15	5
		м3		722,25	106,99	867	128	105	0,52	1
67	Е0106-11-9	**Устройство сальника**	0,0116	64092,87	304,24	743	4	42	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	39	1	105	0,56	--
68	Е0116-30-2	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм**	1	2017,57	1,57	2018	2	47	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	174,97264	245,44	3,82	42945	668	8009	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6535	252	118	0,01	1
70	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	65,54	72,27	0,42	4736	28	1176	0,09	6
		м2		14,92	0,16	978	10	119	--	--
71	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	65,54	46,06	0,22	3019	14	525	0,04	3
		м2		6,64	0,09	435	6	119	--	--
72	Е0106-36-4	Железнение поверхности	235,49	58,37	0,23	13746	54	12707	0,29	68
		м2		51,30	0,09	12081	21	105	--	--
73	Е0123-24-1	Установка люков	2	13682,59	35,42	27365	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
74	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	190	24,60	0,69	4674	131	2388	0,08	15
		м3		11,70	0,27	2223	51	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			109 990	1311			139
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			415 562				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		Итого прямых затрат				283 351				
		Накладные расходы				108 689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				23 524				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				415 563				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	415560,99 X 1,8 %			423 042				
		Итого с зимними удорожаниями	423041,088 X 1,35 %			428 753				
		Итого с затратами на выслугу лет	423041,088 X 1 %			432 984				
		Итого с затратами на доп. отпуска	423041,088 X 0,4 %			434 676				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	434674,718 X 2,39			1 038 875				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1038872,576 X 2 %			1 059 653				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			127 158				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1 186 811				
		Итого со скидкой 5%				1 127 471				

1 127 471 (Один миллион сто двадцать семь тысяч четыреста семьдесят одна) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция на водозаборных скважинах ОВ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	СПрайс лист	Стоимость радиатора маслянного ЭРМПБ 1,5/220	3	4193,62	--	12581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
2	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
3	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального КРОМ-3,10	1	24186,67	--	24187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,71	1197,62	10,58	5641	50	1394	1,41	7
		м2		227,25	3,96	1070	19	128	0,02	--
5	Е0126-12-2	Изоляция поверхностей плитами	4,6	164,72	50,15	758	231	509	0,53	2
		м2		92,03	18,68	423	86	100	0,09	--
6	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,23	6240,00	--	1435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	0,6	836,00	--	502	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**45 855**	**310**			**13**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**50 811**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					**45 854**				
	Накладные расходы					**2 792**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**2 164**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**50 810**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**38229,416 X 1,8 %**			**38 918**				
	Итого с зимними удорожаниями		**38917,545 X 1,35 %**			**39 443**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**38917,545 X 1 %**			**39 832**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**38917,545 X 0,4 %**			**39 988**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		**52568,646 X 2,39**			**125 639**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**125639,064 X 2 %**			**128 152**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**15 378**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**143 530**				
	Итого со скидкой 5%					**136 354**				

136 354 (Сто тридцать шесть тысяч триста пятьдесят четыре) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция (ОВ)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
		Система отопление СО1								
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	179,5	10,99 10,69	-- --	1973 1919	-- --	2456 128	0,05 --	9 --
6	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	28	1250,00 --	-- --	35000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	97	72,96 38,59	16,85 4,33	7078 3743	1634 420	4163 100	0,21 0,03	20 2
9	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм м	37,4	61,00 --	-- --	2281 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	69,3	81,00	--	5613	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	8	760,15	--	6081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО2								
15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	28,5	264,48	3,96	7538	113	1959	0,30	8
		м		52,20	1,49	1488	42	128	0,01	--
17	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	115	422,48	3,96	48585	455	7903	0,30	34
		м		52,20	1,49	6003	171	128	0,01	1
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	298	10,99	--	3275	--	4078	0,05	15
		м		10,69	--	3186	--	128	--	--
21	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5,4	11,13	--	60	--	74	0,05	--
		м		10,69	--	58	--	128	--	--
24	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	164	72,96	16,85	11966	2763	7039	0,21	35
		м		38,59	4,33	6329	710	100	0,03	4
25	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	13,2	61,00	--	805	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	38,5	81,00	--	3119	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	128,7	96,00	--	12355	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	8	760,15	--	6081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО3								
33	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	275	10,99	--	3022	--	3763	0,05	14
		м		10,69	--	2940	--	128	--	--
34	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,36	4331,44	35,77	44874	371	1659	0,70	7
		1кВт		111,70	13,40	1157	139	128	0,07	1
35	СПРайс лист	Стоимость клапана запорного углового 1/2 дюйма	1	248,78	--	249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана углового	1	1036,57	--	1037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	1250,00	--	8750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	191	72,96	16,85	13936	3218	8198	0,21	40
		м		38,59	4,33	7371	827	100	0,03	5
40	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	210,1	61,00	--	12816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	8	1209,33	--	9675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	8	760,15	--	6081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО4								
48	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	319,5	10,99	--	3511	--	4372	0,05	16
		м		10,69	--	3415	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	1250,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	16	1390,00	--	22240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	219	72,96	16,85	15979	3690	9399	0,21	46
		м		38,59	4,33	8451	948	100	0,03	5
53	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	33	61,00	--	2013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	25,3	81,00	--	2049	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	182,6	96,00	--	17530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	СПРайс лист	Стоимость клапана запорного углового 1/2 дюйма	3	248,78	--	746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана углового	3	1036,57	--	3110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	20	1209,33	--	24187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	10	760,15	--	7602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	20	276,42	--	5528	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО5								
62	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	27	264,48	3,96	7141	107	1856	0,30	8
		м		52,20	1,49	1409	40	128	0,01	--
63	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
64	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	118	422,48	3,96	49853	467	8109	0,30	35
		м		52,20	1,49	6160	176	128	0,01	1
65	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	186	10,99	--	2044	--	2545	0,05	9
		м		10,69	--	1988	--	128	--	--
66	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	31,2	4331,44	35,77	135141	1116	4996	0,70	22
		1кВт		111,70	13,40	3485	418	128	0,07	2
67	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,13	--	746	--	346	0,12	1
		комплект		22,50	--	270	--	128	--	--
68	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	12	276,42	--	3317	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
69	СПРайс лист	Стоимость клапана запорного углового 1/2 дюйма	12	248,78	--	2985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана углового	12	1036,57	--	12439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	12	760,15	--	9122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	68	72,96	16,85	4962	1146	2919	0,21	14
		м		38,59	4,33	2624	294	100	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	74,8	96,00	--	7181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО6								
74	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	13,8	266,48	3,96	3677	55	948	0,30	4
		м		52,20	1,49	720	21	128	0,01	--
75	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	17,5	264,48	3,96	4628	69	1203	0,30	5
		м		52,20	1,49	914	26	128	0,01	--
76	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	61	343,48	3,96	20952	242	4192	0,30	18
		м		52,20	1,49	3184	91	128	0,01	--
77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	92,3	10,99	--	1014	--	1263	0,05	5
		м		10,69	--	987	--	128	--	--
78	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	19,8	4331,44	35,77	85763	708	3171	0,70	14
		1кВт		111,70	13,40	2212	265	128	0,07	1
79	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13	--	497	--	230	0,12	1
		комплект		22,50	--	180	--	128	--	--
80	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	8	276,42	--	2211	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
81	СПРайс лист	Стоимость клапана запорного углового 1/2 дюйма	8	248,78	--	1990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана углового	8	1036,57	--	8293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	8	760,15	--	6081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	68	72,96	16,85	4962	1146	2919	0,21	14
		м		38,59	4,33	2624	294	100	0,03	2
85	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	74,8	96,00	--	7181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО7								
90	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	285	10,99	--	3132	--	3900	0,05	14
		м		10,69	--	3047	--	128	--	--
96	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	46	760,15	--	34967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана углового	2	1036,57	--	2073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	147	72,96	16,85	10726	2477	6309	0,21	31
		м		38,59	4,33	5673	637	100	0,03	4
100	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	28,6	61,00	--	1745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	66	81,00	--	5346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	67,1	96,00	--	6442	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО8								
107	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	252	10,99	--	2769	--	3448	0,05	13
		м		10,69	--	2694	--	128	--	--
113	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	118	72,96	16,85	8610	1988	5065	0,21	25
		м		38,59	4,33	4554	511	100	0,03	3
114	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	25,3	61,00	--	1543	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	29,7	81,00	--	2406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	74,8	96,00	--	7181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО9								
121	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	300	10,99	--	3297	--	4105	0,05	15
		м		10,69	--	3207	--	128	--	--
127	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	26	760,15	--	19764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	155	72,96	16,85	11309	2612	6653	0,21	33
		м		38,59	4,33	5981	671	100	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	29,7	61,00	--	1812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	36,3	81,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	104,5	96,00	--	10032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО10								
136	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	293,5	10,99	--	3226	--	4016	0,05	15
		м		10,69	--	3138	--	128	--	--
142	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	26	760,15	--	19764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	166	72,96	16,85	12112	2797	7125	0,21	35
		м		38,59	4,33	6406	719	100	0,03	4
144	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	24,2	61,00	--	1476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	15,4	81,00	--	1247	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	143	96,00	--	13728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО11								
151	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	422	10,99	--	4638	--	5774	0,05	21
		м		10,69	--	4511	--	128	--	--
157	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	42	760,15	--	31926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	241	72,96	16,85	17584	4061	10344	0,21	51
		м		38,59	4,33	9300	1044	100	0,03	6
159	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	17,6	61,00	--	1074	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	31,9	81,00	--	2584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	215,6	96,00	--	20698	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО12								
165	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	220,5	10,99	--	2423	--	3017	0,05	11
		м		10,69	--	2357	--	128	--	--
169	СПРайс лист	Стоимость клапана запорного углового 1/2 дюйма	3	248,78	--	746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана углового	3	1036,57	--	3110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	2	1209,33	--	2419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	17	760,15	--	12923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	99	72,96	16,85	7223	1668	4249	0,21	21
		м		38,59	4,33	3820	429	100	0,03	2
175	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	34,1	61,00	--	2080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
176	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	74,8	81,00	--	6059	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО13								
179	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	122	10,99	--	1341	--	1669	0,05	6
		м		10,69	--	1304	--	128	--	--
185	СПРайс лист	Стоимость термостатического элемента	7	760,15	--	5321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	97	72,96	16,85	7078	1634	4163	0,21	20
		м		38,59	4,33	3743	420	100	0,03	2
187	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	99	61,00	--	6039	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	7,7	81,00	--	624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО14								
191	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	71	10,99	--	780	--	972	0,05	4
		м		10,69	--	759	--	128	--	--
196	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	50	72,96	16,85	3648	843	2146	0,21	11
		м		38,59	4,33	1930	217	100	0,03	1
197	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	55	61,00	--	3355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО15								
200	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	73,2	10,99	--	804	--	1002	0,05	4
		м		10,69	--	783	--	128	--	--
203	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	60	72,96	16,85	4378	1011	2575	0,21	13
		м		38,59	4,33	2315	260	100	0,03	2
205	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	66	61,00	--	4026	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО16								
206	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3,5	266,48	3,96	933	14	241	0,30	1
		м		52,20	1,49	183	5	128	0,01	--
207	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	28	264,48	3,96	7405	111	1924	0,30	8
		м		52,20	1,49	1462	42	128	0,01	--
208	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	31,5	10,99	--	346	--	431	0,05	2
		м		10,69	--	337	--	128	--	--
209	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,81	4331,44	35,77	20834	172	770	0,70	3
		1кВт		111,70	13,40	537	64	128	0,07	--
210	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	20	72,96	16,85	1459	337	858	0,21	4
		м		38,59	4,33	772	87	100	0,03	1
212	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	22	61,00	--	1342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	861,245	148,40	0,07	127805	60	97683	0,65	556
		м2		108,00	0,02	93014	17	105	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
		Система П1								
215	Е0120-42-1	Установка камер приточных	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП 90-50-2 мм	1	2838,72	22,61	2839	23	197	0,89	1
		шт		144,11	9,45	144	9	128	0,04	--
225	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	15	311,15	16,15	4667	242	3542	1,07	16
		шт		177,75	6,75	2666	101	128	0,03	--
226	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/размером 200х150 мм	3	346,15	16,15	1038	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
227	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 400х300 мм	5	1216,15	16,15	6081	81	1181	1,07	5
		шт		177,75	6,75	889	34	128	0,03	--
228	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	13	39,00	--	507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	68	164,72	50,15	11201	3410	7528	0,53	36
		м2		92,03	18,68	6258	1270	100	0,09	6
230	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	3,4	6240,00	--	21216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система П2								
237	Е0120-42-1	Установка камер приточных	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
239	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
240	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 350х200 мм	10	1225,85	16,96	12258	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
241	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	С131310-26	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2000 мм	1	2510,00	--	2510	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	23,4	1156,88	13,16	27071	308	7561	1,54	36
		м2		247,50	4,93	5792	115	128	0,02	1
244	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1164,43	9,15	10480	82	2307	1,22	11
		м2		196,88	3,42	1772	31	128	0,02	--
245	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	64,6	1108,11	8,40	71584	543	12484	0,92	59
		м2		147,83	3,15	9550	203	128	0,02	1
246	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,42	1156,88	13,16	10898	124	3044	1,54	15
		м2		247,50	4,93	2331	46	128	0,02	--
247	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,2	1078,15	8,78	5606	46	816	0,74	4
		м2		119,25	3,29	620	17	128	0,02	--
248	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП 60-35-2 мм	1	2460,78	21,53	2461	22	187	0,85	1
		шт		137,25	9,00	137	9	128	0,04	--
249	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	30	164,72	50,15	4942	1504	3321	0,53	16
		м2		92,03	18,68	2761	560	100	0,09	3
251	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,5	6240,00	--	9360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
		шт		704,03	4,73	704	5	128	0,02	--
253	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	1	43700,00	--	43700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система П3								
254	E0120-42-2	**Установка камер приточных**	1	13743,99	1911,24	13744	1911	13436	58,59	59
		шт		9780,75	715,84	9781	716	128	3,50	3
256	E0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	12	320,85	16,96	3850	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
257	E0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/размером 200х150 мм**	85	355,85	16,96	30247	1441	21077	1,12	95
		шт		186,64	7,09	15864	602	128	0,03	3
258	C131310-24	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм**	30	958,00	--	28740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	E0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	199,1	1132,62	10,58	225505	2106	58923	1,41	281
		м2		227,25	3,96	45245	788	128	0,02	4
260	E0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	70	1164,43	9,15	81510	641	17947	1,22	85
		м2		196,88	3,42	13782	239	128	0,02	1
261	E0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	41,7	1108,11	8,40	46208	350	8059	0,92	38
		м2		147,83	3,15	6165	131	128	0,02	1
262	E0120-3-12	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	154,7	1078,15	8,78	166790	1358	24265	0,74	115
		м2		119,25	3,29	18448	509	128	0,02	2
263	E0120-3-13	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	30,6	1068,25	8,67	32688	265	4445	0,68	21
		м2		110,25	3,24	3374	99	128	0,02	--
264	E0120-3-15	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм**	18	1130,94	8,06	20357	145	2397	0,62	11
		м2		101,03	3,02	1819	54	128	0,01	--
265	C131312-16	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	30	39,00	--	1170	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	15	838,47	12,95	12577	194	13608	4,22	63
		шт		704,03	4,73	10560	71	128	0,02	--
267	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	15	43700,00	--	655500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система теплоснабжения установок П1,П2,П3								
268	Е0116-9-5	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 114 мм	57	995,57	27,87	56747	1589	13911	1,04	59
		м		180,23	10,44	10273	595	128	0,05	3
269	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	200	876,76	15,99	175352	3198	31255	0,66	131
		м		116,10	5,99	23220	1198	128	0,03	6
270	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	85	658,70	14,12	55990	1200	11494	0,55	47
		м		100,35	5,29	8530	450	128	0,03	2
271	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	285	11,13	--	3172	--	3900	0,05	14
		м		10,69	--	3047	--	128	--	--
272	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	57	11,76	--	670	--	780	0,05	3
		м		10,69	--	609	--	128	--	--
273	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	342	72,96	16,85	24954	5763	14679	0,21	72
		м		38,59	4,33	13198	1481	100	0,03	9
274	С11031-218 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 114 мм	62,7	438,00	--	27463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	С11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	220	217,00	--	47740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
276	С11031-209 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	93,5	161,00	--	15054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
		Система В1								
277	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
278	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-125L	1	6426,74	--	6427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1156,88	13,16	10412	118	2908	1,54	14
		м2		247,50	4,93	2228	44	128	0,02	--
280	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
281	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	3,3	164,72	50,15	544	165	365	0,53	2
		м2		92,03	18,68	304	62	100	0,09	--
282	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,165	6240,00	--	1030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП30-15-2	1	2021,96	17,71	2022	18	170	0,77	1
		шт		126,00	6,75	126	7	128	0,03	--
284	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В2								
286	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
287	СПрайс лист	Стоимость вентилятора настенный 100Д турбо	1	742,88	--	743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1156,88	13,16	8330	95	2326	1,54	11
		м2		247,50	4,93	1782	35	128	0,02	--
289	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	3,3	164,72	50,15	544	165	365	0,53	2
		м2		92,03	18,68	304	62	100	0,09	--
290	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,165	6240,00	--	1030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система В3								
291	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
292	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-150L	1	8016,15	--	8016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,8	1156,88	13,16	19436	221	5428	1,54	26
		м2		247,50	4,93	4158	83	128	0,02	--
294	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
295	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	3,3	164,72	50,15	544	165	365	0,53	2
		м2		92,03	18,68	304	62	100	0,09	--
296	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,165	6240,00	--	1030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП30-15-2	1	2021,96	17,71	2022	18	170	0,77	1
		шт		126,00	6,75	126	7	128	0,03	--
		Система В4								
298	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
299	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-355L	1	38871,43	--	38871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,5	1156,88	13,16	8677	99	2423	1,54	12
		м2		247,50	4,93	1856	37	128	0,02	--
301	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,7	1132,62	10,58	31374	293	8198	1,41	39
		м2		227,25	3,96	6295	110	128	0,02	1
302	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
303	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/размером 200х150 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
304	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4,95	164,72	50,15	815	248	548	0,53	3
		м2		92,03	18,68	456	92	100	0,09	--
305	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,2475	6240,00	--	1544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП40-20-2	1	2460,78	21,53	2461	22	187	0,85	1
		шт		137,25	9,00	137	9	128	0,04	--
307	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
308	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	4	692,00	--	2768	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В5								
309	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
310	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-100L	1	6426,74	--	6427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,8	1156,88	13,16	9024	103	2520	1,54	12
		м2		247,50	4,93	1931	38	128	0,02	--
312	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
313	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	3,3	164,72	50,15	544	165	365	0,53	2
		м2		92,03	18,68	304	62	100	0,09	--
314	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,165	6240,00	--	1030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП30-15-2	1	2021,96	17,71	2022	18	170	0,77	1
		шт		126,00	6,75	126	7	128	0,03	--
316	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В6								
317	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
318	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-125B	1	5701,14	--	5701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1156,88	13,16	6941	79	1939	1,54	9
		м2		247,50	4,93	1485	30	128	0,02	--
320	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	3,3	164,72	50,15	544	165	365	0,53	2
		м2		92,03	18,68	304	62	100	0,09	--
322	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,165	6240,00	--	1030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП30-15-2	1	2021,96	17,71	2022	18	170	0,77	1
		шт		126,00	6,75	126	7	128	0,03	--
324	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В7								
325	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
326	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-200L	1	8258,02	--	8258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,8	1156,88	13,16	9024	103	2520	1,54	12
		м2		247,50	4,93	1931	38	128	0,02	--
328	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
329	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	3,85	164,72	50,15	634	193	426	0,53	2
		м2		92,03	18,68	354	72	100	0,09	--
330	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,1925	6240,00	--	1201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
331	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП30-15-2	1	2021,96	17,71	2022	18	170	0,77	1
		шт		126,00	6,75	126	7	128	0,03	--
332	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	55,80	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,10	21,26	926	21	128	0,11	--
334	СПрайс лист	Стоимость вентилятора ILT-6-400	1	82856,62	--	82857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,15	1138,88	13,16	3587	41	1018	1,54	5
		м2		247,50	4,93	780	16	128	0,02	--
336	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,3175	1221,88	13,16	5275	57	1395	1,54	7
		м2		247,50	4,93	1069	21	128	0,02	--
337	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,04	1163,43	9,15	5864	46	1292	1,22	6
		м2		196,88	3,42	992	17	128	0,02	--
338	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,5	1164,43	9,15	33186	261	7307	1,22	35
		м2		196,88	3,42	5611	97	128	0,02	--
339	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	8,25	164,72	50,15	1359	414	913	0,53	4
		м2		92,03	18,68	759	154	100	0,09	1
340	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,4125	6240,00	--	2574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП50-30-2	1	2830,78	21,53	2831	22	187	0,85	1
		шт		137,25	9,00	137	9	128	0,04	--
342	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	5	39,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	5	1140,00	--	5700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В9								
344	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
345	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-315B	1	11886,02	--	11886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,9	1132,62	10,58	21407	200	5593	1,41	27
		м2		227,25	3,96	4295	75	128	0,02	--
347	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4,95	164,72	50,15	815	248	548	0,53	3
		м2		92,03	18,68	456	92	100	0,09	--
348	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,2475	6240,00	--	1544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП40-20-2	1	2460,78	21,53	2461	22	187	0,85	1
		шт		137,25	9,00	137	9	128	0,04	--
350	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	5	346,15	16,15	1731	81	1181	1,07	5
		шт		177,75	6,75	889	34	128	0,03	--
		Система В10								
352	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
353	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-150L	1	8016,15	--	8016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,5312	1138,88	13,16	7438	86	2110	1,54	10
		м2		247,50	4,93	1616	32	128	0,02	--
355	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2,76	164,72	50,15	455	138	306	0,53	1
		м2		92,03	18,68	254	52	100	0,09	--
356	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,138	6240,00	--	861	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
357	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГККО160-600 мм	1	4250,58	9,20	4251	9	233	1,09	1
		шт		177,75	4,50	178	4	128	0,02	--
		Система В11								
359	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
360	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-150L	1	8016,15	--	8016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,8	1156,88	13,16	15965	182	4459	1,54	21
		м2		247,50	4,93	3416	68	128	0,02	--
362	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
363	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	3,3	164,72	50,15	544	165	365	0,53	2
		м2		92,03	18,68	304	62	100	0,09	--
364	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,165	6240,00	--	1030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГКП30-15-2	2	2021,96	17,71	4044	35	340	0,77	2
		шт		126,00	6,75	252	14	128	0,03	--
366	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В12								
367	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
368	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-125L	1	6426,74	--	6427	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГКК 160-600 мм	1	4250,58	9,20	4251	9	233	1,09	1
		шт		177,75	4,50	178	4	128	0,02	--
372	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
375	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система В13								
376	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
377	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-125L	1	6426,74	--	6427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0120-25-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГКК 200-600	1	3230,58	9,20	3231	9	233	1,09	1
		шт		177,75	4,50	178	4	128	0,02	--
381	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
384	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,2	1040,00	--	208	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система В14								
385	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
386	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-315L	1	13302,67	--	13303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0120-25-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГКК 250-600	1	3270,58	9,20	3271	9	233	1,09	1
		шт		177,75	4,50	178	4	128	0,02	--
390	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
394	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-315B	1	11886,02	--	11886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,6	1132,62	10,58	19934	186	5209	1,41	25
		м2		227,25	3,96	4000	70	128	0,02	--
396	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	320,85	16,96	2567	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
397	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	1	958,00	--	958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
398	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4	164,72	50,15	659	201	443	0,53	2
		м2		92,03	18,68	368	75	100	0,09	--
400	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,2	6240,00	--	1248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1124,70	6,95	1125	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		Система В16								
402	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
403	СПрайс лист	Стоимость вентилятора канального VENT-150L	1	8016,15	--	8016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,1	1156,88	13,16	9371	107	2617	1,54	12
		м2		247,50	4,93	2005	40	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	5	320,85	16,96	1604	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
406	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
407	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
408	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2	164,72	50,15	329	100	221	0,53	1
		м2		92,03	18,68	184	37	100	0,09	--
409	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,1	6240,00	--	624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
410	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1124,70	6,95	1125	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		Система В17								
411	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	55,80	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,10	21,26	926	21	128	0,11	--
412	СПрайс лист	Стоимость вентилятора ILT-6-400	1	82856,62	--	82857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,2	1164,43	9,15	32837	258	7230	1,22	34
		м2		196,88	3,42	5552	96	128	0,02	--
414	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 350х200 мм	10	1216,15	16,15	12162	161	2362	1,07	11
		шт		177,75	6,75	1778	68	128	0,03	--
415	С131310-26	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2000 мм	1	2510,00	--	2510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
416	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	6	164,72	50,15	988	301	664	0,53	3
		м2		92,03	18,68	552	112	100	0,09	1
418	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,3	6240,00	--	1872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1554,08	12,33	1554	12	173	0,77	1
		шт		130,50	4,50	131	5	128	0,02	--
		Система В18								
420	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
421	СПрайс лист	Стоимость вентилятора К250/1	1	6219,43	--	6219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
423	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
424	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых размером 200х150 мм	12	355,85	16,96	4270	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
429	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система В19								
430	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
431	СПрайс лист	Стоимость вентилятора К100/1	1	4008,08	--	4008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,6	1156,88	13,16	7635	87	2133	1,54	10
		м2		247,50	4,93	1634	33	128	0,02	--
433	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых размером 200х150 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
434	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	5	164,72	50,15	824	251	554	0,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		92,03	18,68	460	93	100	0,09	--
435	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,25	6240,00	--	1560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
436	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1124,70	6,95	1125	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		Система ВЕ1								
438	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/размером 200х150 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
439	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
442	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ2								
444	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 450х250 мм	3	1216,15	16,15	3648	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
447	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ3								
449	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 450х250 мм	3	1216,15	16,15	3648	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
452	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4								
455	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/размером 200х150 мм	9	355,85	16,96	3203	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
456	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ5								
464	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х200 мм	6	1225,85	16,96	7355	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
465	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х200 мм	5	684,15	16,15	3421	81	1181	1,07	5
		шт		177,75	6,75	889	34	128	0,03	--
466	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
467	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
470	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ6								
471	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,55	1132,62	10,58	9684	90	2530	1,41	12
		м2		227,25	3,96	1943	34	128	0,02	--
472	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,26	1164,43	9,15	25920	204	5707	1,22	27
		м2		196,88	3,42	4383	76	128	0,02	--
473	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/размером 200х150 мм	12	355,85	16,96	4270	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
474	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
		шт		704,03	4,73	1408	9	128	0,02	--
476	С131306-7	Клапаны КПУ-1М воздушные с электроприводом	2	43700,00	--	87400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
478	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
479	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ7								
480	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,8	1164,43	9,15	19562	154	4307	1,22	20
		м2		196,88	3,42	3308	57	128	0,02	--
481	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х200 мм	4	1225,85	16,96	4903	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
482	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	164,72	50,15	66	20	44	0,53	--
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09	--
483	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
484	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ8								
487	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х200 мм	5	1225,85	16,96	6129	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
488	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
493	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300x200 мм	4	1225,85	16,96	4903	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
498	C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ10								
499	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,1	1164,43	9,15	10596	83	2333	1,22	11
		м2		196,88	3,42	1792	31	128	0,02	--
500	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 400x250 мм	3	1216,15	16,15	3648	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
503	C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ11								
505	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 400x250 мм	3	1216,15	16,15	3648	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
508	C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ12								
511	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
512	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ размером 250x150 мм	9	346,15	16,15	3115	145	2125	1,07	10
		шт		177,75	6,75	1600	61	128	0,03	--
513	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
518	C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ14								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	2	1216,15	16,15	2432	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
523	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ15								
525	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 400х250 мм	3	1216,15	16,15	3648	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
528	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ16								
530	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 400х250 мм	3	1216,15	16,15	3648	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
533	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ17, ВЕ18								
534	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1156,88	13,16	11106	126	3102	1,54	15
		м2		247,50	4,93	2376	47	128	0,02	--
535	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
536	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	5	164,72	50,15	824	251	554	0,53	3
		м2		92,03	18,68	460	93	100	0,09	--
537	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,25	6240,00	--	1560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
538	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1144,70	6,95	1145	7	107	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		Система ВЕ19								
539	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,2	1156,88	13,16	4859	55	1357	1,54	6
		м2		247,50	4,93	1040	21	128	0,02	--
540	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/размером 200х150 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
541	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4	164,72	50,15	659	201	443	0,53	2
		м2		92,03	18,68	368	75	100	0,09	--
542	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,2	6240,00	--	1248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
543	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1144,70	6,95	1145	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		Система ВЕ21								
544	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,2	1156,88	13,16	4859	55	1357	1,54	6
		м2		247,50	4,93	1040	21	128	0,02	--
545	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/размером 200х150 мм	3	355,85	16,96	1068	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
546	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4,6	164,72	50,15	758	231	509	0,53	2
		м2		92,03	18,68	423	86	100	0,09	--
547	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,23	6240,00	--	1435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
548	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1144,70	6,95	1145	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система ВЕ22								
551	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	6	1216,15	16,15	7297	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
552	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
557	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ23								
560	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х150 мм	3	684,15	16,15	2052	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
561	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х200 мм	4	684,15	16,15	2737	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
562	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
567	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ24								
570	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	4	1216,15	16,15	4865	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
571	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х150 мм	2	684,15	16,15	1368	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
572	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
577	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ25								
580	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х150 мм	2	684,15	16,15	1368	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
581	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	3	1216,15	16,15	3648	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
582	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
587	C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ26								
590	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х200 мм	4	684,15	16,15	2737	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
591	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	3	1216,15	16,15	3648	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
592	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
597	C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ27								
600	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	8	1216,15	16,15	9729	129	1889	1,07	9
		шт		177,75	6,75	1422	54	128	0,03	--
601	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
606	C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ28								
609	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	6	1216,15	16,15	7297	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
610	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
615	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ29								
618	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	6	1216,15	16,15	7297	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
619	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
624	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ30								
626	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	6	1216,15	16,15	7297	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
627	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
632	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ31								
635	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	4	1216,15	16,15	4865	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
636	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
641	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ32								
644	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	4	1216,15	16,15	4865	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
645	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
650	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ33								
652	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	2	1216,15	16,15	2432	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
653	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
656	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ34								
658	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х200 мм	2	1216,15	16,15	2432	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
659	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
662	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ35								
663	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,92	1156,88	13,16	2221	25	620	1,54	3
		м2		247,50	4,93	475	9	128	0,02	--
664	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
665	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
666	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	1,4	164,72	50,15	231	70	155	0,53	1
		м2		92,03	18,68	129	26	100	0,09	--
667	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,07	6240,00	--	437	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
668	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
669	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1144,70	6,95	1145	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		Система ВЕ36								
670	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,136	1156,11	8,40	8250	60	1379	0,92	7
		м2		147,83	3,15	1055	22	128	0,02	--
671	Е0120-23-5	Установка дефлекторов диаметром патрубка 710 мм	1	11013,49	81,61	11013	82	2085	10,10	10
		шт		1597,50	31,50	1598	31	128	0,15	--
672	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	10	164,72	50,15	1647	501	1107	0,53	5
		м2		92,03	18,68	920	187	100	0,09	1
673	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,5	6240,00	--	3120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
674	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	1,5	1040,00	--	1560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел								
680	С130904-74 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	14600,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
681	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
686	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	3700,00	--	3700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
687	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	5	960,18	1,62	4801	8	371	0,32	2
		комплект		57,94	--	290	--	128	--	--
688	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	--	194	--	214	0,32	1
		комплект		55,62	--	167	--	128	--	--
689	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
694	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3,5	11,13	--	39	--	48	0,05	--
		м		10,69	--	37	--	128	--	--
695	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	8	11,76	--	94	--	109	0,05	--
		м		10,69	--	86	--	128	--	--
696	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	48	72,96	16,85	3502	809	2060	0,21	10
		м		38,59	4,33	1852	208	100	0,03	1
697	С11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	44	271,00	--	11924	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
698	С11031-219 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 140 мм	8,8	604,00	--	5315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Распределительные коллекторы №1 и №2								
699	СПРайс лист	Стоимость клапана балансировочного MSV-BD Д 15мм	16	4198,38	--	67174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
701	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3850,00	--	19250	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
705	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	148	72,96	16,85	10799	2494	6352	0,21	31
		м		38,59	4,33	5711	641	100	0,03	4
706	С11031-218 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 114 мм	6	438,00	--	2628	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
707	С11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	142	217,00	--	30814	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4553122	82139			3612
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5639756				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					4 553 122				
	Накладные расходы					767 408				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					319 231				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					5 639 761				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		5639755,397 X 1,8 %			5 741 277				
	Итого с зимними удорожаниями		5741270,994 X 1,35 %			5 818 784				
	Итого с затратами на выслугу лет		5741270,994 X 1 %			5 876 197				
	Итого с затратами на доп. отпуска		5741270,994 X 0,4 %			5 899 162				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		5899155,946 X 2,39			14 098 997				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		14098982,711 X 2 %			14 380 977				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			1 725 717				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					16 106 695				
	Итого со скидкой 5%					15 301 360				

15 301 360 (Пятнадцать миллионов триста одна тысяча триста шестьдесят) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс"