Заказчик : КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2025 г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
			№ 75	**от 03.03.2023г**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге						налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный м е с я ц включитель но	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели иинвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	898 898 777,40	212 913 455	98 611 041				11 833 325	110 444 366

Заказчик: **КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области" БИН 960140000428**
Руководителя Усейнов С.А.

Подрядчик: **Директор ТОО "Асар" БИН 971140000571**
Ширданов Р.М.

Технический надзор: **Директор ТОО "Арх.строй сервис-А" БИН 030240000420**
Жанас А.

Заказчик : КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Акт № 10
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		388,5	2704,04	1183,49	1050521	459787	--	561472	1740952
		НР - 72%; СП - 8%				1520,55	486,71	590734	189088		128959	
2	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград		563	2252,19	1246,63	1267983	701852	--	594913	2011927
		НР - 72%; СП - 8%				1005,56	462,06	566130	260137		149032	
3	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград		252	2626,07	738,28	661771	186047	--	390435	1136382
		НР - 72%; СП - 8%				1887,79	264,08	475724	66548		84176	
4	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград		25	2139,41	827,21	53485	20680	--	28936	89015
		НР - 72%; СП - 8%				1312,20	295,34	32805	7384		6594	
5	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		2	21754,19	3840,27	43508	7681	--	27829	77044
		НР - 72%; СП - 8%				17913,92	1411,80	35828	2824		5707	
6	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		1	8124,75	80,07	8125	80	--	5814	15054
		НР - 72%; СП - 8%				8044,68	29,97	8045	30		1115	
7	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3		1,7	16959,87	7920,76	28832	13465	--	15353	47720
		НР - 72%; СП - 8%				9039,11	3504,56	15366	5958		3535	
8	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3		16	10967,65	3207,35	175482	51318	--	105747	303727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7760,30	1419,10	124165	22706		22498	
9	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6453,514	92,00	--	593723	--		--	641221
		СП - 8%			--	--	--	--		47498	
10	4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6453,514	107,00	--	690526	--		--	745768
		СП - 8%			--	--	--	--		55242	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 6319,3+1353 М2									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1150,845	4074,41	1013,49	4689015	1166375	3371170	285568	5372550
		НР - 72%; СП - 8%			131,62	213,02	151470	245153		397967	
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7672,3	1180,24	1048,63	9055165	8045367	--	1953551	11889413
		НР - 72%; СП - 8%			131,62	222,03	1009797	1703468		880697	
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7672,3	1387,00	--	10641480	--	10641480	--	11492799
		СП - 8%			--	--	--	--		851318	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7672,3	1821,54	96,47	13975381	740157	12917112	386079	15510377
		НР - 72%; СП - 8%			41,46	28,43	318112	218109		1148917	
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	7672,3	0,27	0,04	2036	331	--	1227	3524
		НР - 72%; СП - 8%			0,22	--	1704	--		261	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	1120	1871,52	30,25	2096106	33880	1269521	579813	2889993
		НР - 72%; СП - 8%			707,77	11,24	792705	12591		214074	
17	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	48,16	45928,00	--	2211892	--	2211892	--	2388844
		СП - 8%			--	--	--	--		176951	
		ПОКРЫТИЕ ТИП V - 1384,3+234,6 М2									
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	242,835	4074,41	1013,49	989409	246112	711336	60257	1133639
		НР - 72%; СП - 8%			131,62	213,02	31961	51729		83973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1618,9	1180,24	1048,63	1910692	1697619	--	412211	2508735
		НР - 72%; СП - 8%			131,62	222,03	213073	359442		185832	
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1618,9	1821,54	96,47	2948887	156177	2725587	81465	3272780
		НР - 72%; СП - 8%			41,46	28,43	67123	46022		242428	
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1618,9	-0,27	-0,04	-430	-70	--	-259	-744
		НР - 72%; СП - 8%			-0,22	--	-360	--		-55	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	1700	1871,52	30,25	3181590	51426	1926952	880073	4386596
		НР - 72%; СП - 8%			707,77	11,24	1203212	19111		324933	
23	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	27,2	45928,00	--	1249242	--	1249242	--	1349181
		СП - 8%			--	--	--	--		99939	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
31	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	234	1088,26	282,17	254652	66028	69971	101322	384452
		НР - 72%; СП - 8%			507,06	94,33	118653	22073		28478	
32	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	809,34	2979,15	1558,29	2411144	1261184	132660	1069020	3758578
		НР - 72%; СП - 8%			1256,95	577,57	1017300	467450		278413	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	плита забор 3х2	ШТ	267	43567,00	--	11632389	--	11632389	--	12562980
		СП - 8%			--	--	--	--		930591	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Башмак Ф1	ШТ	281	13030,00	--	3661430	--	3661430	--	3954344
		СП - 8%			--	--	--	--		292914	
		СП - 8%			--	--	--	--		10871	
38	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6	20635,40	1156,92	123812	6942	110858	5414	139565
		НР - 72%; СП - 8%			1002,01	251,24	6012	1507		10338	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								89806416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7082438				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15021933			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3732853			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**54565378**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**1284249**				
		- Накладные расходы	Тенге								**7787009**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**6859279**	
		Итого по акту:	Тенге									**89 806 416**
		в.т.ч. Оборудование										-
		Временные здания и сооружения (1,2 %)	Тенге									1 077 677
		Итого по главам 2-8 :	Тенге									**90 884 093**
		Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге									1 226 935
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									**4 655 585**
		Итого по главам 2-9 :	Тенге									96 766 613
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге									**1 842 221**
		Итого по акту:	Тенге									**98 608 834**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-67%, К=1,049901	Тенге									**69 364 774**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-33%, К=1,1025743	Тенге									**35 878 777**
		Итого в текущих ценах:	Тенге									**105 243 551**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,94	Тенге									**98 611 041**
		НДС (12 %)	Тенге									11 833 325
		Всего :	Тенге									**110 444 366**

КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик
Директор ТОО "Асар"

Ширданов Р.М.

Инженер технического надзора
ТОО "Арх.строй сервис-А"

Турмаханов А.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

Асанханов Г.