Наименование объекта	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"	полная сметная стоимость		180 963 359,08	тенге
		лимит финансирования	на 2023 год	2 970 000,00	тенге
Бюджетная программа - 012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения		на 2024 год	177 993 359,08	тенге
Подпрограмма - 028	За счет трансфертов из областного бюджета				
По специфике -421	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств				
Подрядчик	ТОО "ГеоЛайн"				
Адрес	Костанайская область, г Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А	Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту			
БИН/ИИН	070940026157	а) с начала года 68287961,08 тенге в т.ч. НДС 7316567 тенге			
ИИК	KZ1196510F0009214637	б) за отчетный месяц 68287961,08 тенге в т.ч. НДС 7316567 тенге			
БИК	IRTYKZKA				
АО "ForteBank"					

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82	30.10.2023	№3	20.05.2024				

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс				ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт водопроводных сооружений в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области	**тенге**	**180 963 359,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68 287 961,08**	**68 287 961,08**	**68 287 961,08**	**68 287 961,08**
02-01-1 Водонапорная башня 50м3 АС	тенге	23 211 362,08					22 901 154,08	22 901 154,08	22 901 154,08	22 901 154,08
02-01-2 Водонапорная башня 50м3 НВК	тенге	5 359 267,00					1 042 278,00	1 042 278,00	1 042 278,00	1 042 278,00
02-02-1 АС	тенге	8 549 074,00					8 327 913,00	8 327 913,00	8 327 913,00	8 327 913,00
02-03-1 Технологические решения	тенге	57 391 352,00					-	-	-	-
04-01-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ	тенге	11 526 992,00					8 127 902,00	8 127 902,00	8 127 902,00	8 127 902,00
04-02-1 Наружные сети электроснабжения 0,4кВ	тенге	229 243,00					-	-	-	-
04-03-1 Электрооборудование	тенге	1 889 339,00					-	-	-	-
05-01-1 Автоматизация технологических процессов	тенге	7 566 442,00					-	-	-	-
06-01-1 Внутрипоселковая сеть	тенге	36 566 866,00					18 486 072,00	18 486 072,00	18 486 072,00	18 486 072,00
07-01-1 Генплан	тенге	28 673 422,00					9 402 642,00	9 402 642,00	9 402 642,00	9 402 642,00

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"
Руководитель

Маханов Ерболат Нұрлыбекұлы

Технический надзор
ТОО Құрылыс инжиниринг орталығы

Кожахметов Б.Ж

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

Сагытжанов Асхат Саламатұлы

Авторский надзор
ТОО LPC Projects

Мурзагалиев З.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопроводных сооружений в с.Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02-1 АС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 82** от **30.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год) на 02-02-1 АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Здание насосной										
1	1	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	6,75	3200,60	288,62	21604,00	1949,00	7811,00	11588,00	35 847	
						1754,83	152,67	11845,00	1031,00		2655,00		
2	2	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м^2	6,75	54905,00		370609,00		370609,00		400 258	
											29649,00		
3	3	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах**	м^2	1,92	5450,62	78,07	10465,00	150,00	2014,00	5777,00	17 541	
						4323,76	37,14	8302,00	71,00		1299,00		
4	4	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м^2	1,92	55871,00		107272,00		107272,00		115 854	
											8582,00		
5	5	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	4844,00		4844,00		4844,00		5 232	
											388,00		
6	9	1112-0101-0211 *РСНБ РК 2022*	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике**	м^2 кровли	57,6	1185,01	141,09	68257,00	8126,00	48693,00	12261,00	86 959	
						198,55	32,82	11436,00	1890,00		6441,00		
7	10	211-301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	0,6048	622,00		376,00		376,00		406	
											30,00		
8	11	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м^2 стяжки	57,6	1538,22	177,73	88601,00	10237,00	54147,00	24819,00	122 494	
						420,43	47,92	24217,00	2760,00		9074,00		
9	12	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м^2 стяжки	57,6	401,51	26,34	23127,00	1517,00	20714,00	1217,00	26 291	
						15,55	7,41	896,00	427,00		1947,00		
10	13	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м^2 утепляемого покрытия	57,6	2232,48	83,21	128591,00	4793,00	67341,00	53139,00	196 268	
						980,16	22,62	56457,00	1303,00		14538,00		
11	14	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м^3	59,328	60560,00		3592904,00		3592904,00		3 880 336	Казахстан
											287432,00		
12	15	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м^2 кровли	57,6	1622,02	23,87	93428,00	1375,00	76740,00	14589,00	116 658	
						265,85	9,45	15313,00	544,00		8641,00		
13	16	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		3,65	13389,44	1662,11	48871,00	6066,00	22874,00	21183,00	75 658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ подстилающего слоя		5460,46	713,54	19931,00	2604,00		5604,00		
14	17	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,73	18365,97	2890,36	13407,00	2110,00	10120,00	2026,00	16 668	
				$м^3$ основания		1612,01	1372,40	1177,00	1002,00		1235,00		
15	18	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		7,3	2482,28	159,87	18121,00	1167,00	12393,00	4728,00	24 677	
				$м^2$ покрытия		624,73	64,33	4561,00	470,00		1828,00		
16	19	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		7,3	4371,72	115,24	31914,00	841,00	28707,00	2691,00	37 373	
				$м^2$ покрытия		324,04	68,08	2365,00	497,00		2768,00		
17	20	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,129648	27925,88	2354,94	3621,00	306,00	23,00	3127,00	7 288	
				т		25394,26	1107,93	3292,00	144,00		540,00		
18	21	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,129648	331233,00		42944,00		42944,00		46 379	
				т							3435,00		
19	22	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		7,3	6317,53	116,65	46118,00	851,00	29252,00	15472,00	66 517	
				$м^2$ покрытия		2193,78	61,01	16015,00	445,00		4927,00		
			Итого по разделу 1: Здание насосной					4715074,00	39488,00	4499778,00	172617,00	5 278 704	
								175807,00	13188,00	0,00	391013,00		
			Раздел 2: Здание КПП										
20	23	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		3,15	3685,63	292,05	11610,00	920,00	3761,00	6674,00	19 747	
				$м^2$		2199,50	154,53	6928,00	487,00		1463,00		
21	24	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		3,15	46275,00		145766,00		145766,00		157 427	
				$м^2$							11661,00		
22	25	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		3,6	3200,60	288,62	11522,00	1039,00	4166,00	6180,00	19 118	
				$м^2$		1754,83	152,67	6317,00	550,00		1416,00		
23	26	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		3,6	54905,00		197658,00		197658,00		213 471	
				$м^2$							15813,00		
24	27	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		1,92	5450,62	78,07	10465,00	150,00	2014,00	5777,00	17 541	
				$м^2$		4323,76	37,14	8302,00	71,00		1299,00		
25	28	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		1,92	55871,00		107272,00		107272,00		115 854	
				$м^2$							8582,00		
26	29	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		1	4844,00		4844,00		4844,00		5 232	
				шт.							388,00		
27	33	1112-0101-0211 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике		13,68	1185,01	141,09	16211,00	1930,00	11565,00	2912,00	20 653	
				$м^2$ кровли		198,55	32,82	2716,00	449,00		1530,00		
28	34	211-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,14364	622,00		89,00		89,00		96	
				$м^3$							7,00		
29	35	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		13,68	1538,22	177,73	21043,00	2432,00	12860,00	5894,00	29 092	
				$м^2$ стяжки		420,43	47,92	5751,00	656,00		2155,00		
30	36	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		13,68	401,51	26,34	5493,00	360,00	4920,00	289,00	6 245	
				$м^2$ стяжки		15,55	7,41	213,00	101,00		463,00		

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопроводных сооружений в с.Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Водонапорная башня 50м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 30.10.2023

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на 02-01-1 АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м**		41	5910,88	0,00	242346,00	0,00		174489,00	450 182	
				м^3 грунта		5910,88	0,00	242346,00	0,00		33347,00		
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		5,5	1604,04	0,00	8822,00	0,00		6352,00	16 388	
				м^3 грунта		1604,04	0,00	8822,00	0,00		1214,00		
3	3	1101-0102-0238 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**		217	227,23	227,23	49309,00	49308,00		6851,00	60 652	
				м^3 грунта		0,00	43,85	0,00	9515,00		4492,00		
4	4	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		40	71,03	71,03	2841,00	2841,00		700,00	3 824	
				м^3 грунта		0,00	24,30	0,00	972,00		283,00		
5	5	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		70	65,76	65,76	4603,00	4603,00		1134,00	6 196	
				м^3 грунта		0,00	22,50	0,00	1575,00		459,00		
6	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		40	3690,31	0,00	147612,00	0,00		106281,00	274 205	
				м^3 грунта		3690,31	0,00	147612,00	0,00		20312,00		
7	7	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		60	83,02	83,02	4981,00	4981,00		1227,00	6 705	
				м^3 грунта		0,00	28,40	0,00	1704,00		497,00		
8	8	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		180	71,03	71,03	12785,00	12785,00		3150,00	17 209	
				м^3 грунта		0,00	24,30	0,00	4374,00		1274,00		
9	9	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		70	58,18	58,18	4073,00	4073,00		1004,00	5 483	
				м^3 грунта		0,00	19,91	0,00	1394,00		406,00		
10	10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		140	28,73	28,73	4022,00	4022,00		991,00	5 413	
				м^3 грунта		0,00	9,83	0,00	1376,00		400,00		
11	11	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		90	1604,04	0,00	144364,00	0,00		103942,00	268 171	
				м^3 грунта		1604,04	0,00	144364,00	0,00		19865,00		
12	12	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		160	285,72	129,30	45715,00	20688,00		25490,00	76 901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ уплотненного грунта		156,42	64,84	25027,00	10374,00		5696,00		
13	13	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2		190	365,50	358,87	69445,00	68185,00		15533,00	91 776	
				м³ грунта		6,63	106,91	1260,00	20313,00		6798,00		
14	14	1101-0105-0305 *РСНБ РК 2022*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м 3. Группа грунтов 1 (растительный грунт)		40	327,18	321,49	13087,00	12860,00		2938,00	17 307	
				м³ грунта		5,69	96,32	228,00	3853,00		1282,00		
15	15	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (ранее разрыхленный)		40	71,03	71,03	2841,00	2841,00		700,00	3 824	
				м³ грунта		0,00	24,30	0,00	972,00		283,00		
16	16	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		70	65,76	65,76	4603,00	4603,00		1134,00	6 196	
				м³ грунта		0,00	22,50	0,00	1575,00		459,00		
17	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		340	285,72	129,30	97145,00	43962,00		54165,00	163 414	
				м³ уплотненного грунта		156,42	64,84	53183,00	22046,00		12104,00		
18	18	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		20	1604,04	0,00	32081,00	0,00		23098,00	59 593	
				м³ грунта		1604,04	0,00	32081,00	0,00		4414,00		
19	19	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		202	2,53	2,53	511,00	511,00		125,00	687	
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,86	0,00	174,00		51,00		
20	20	1101-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную		176	841,33	0,28	148074,00	49,00	43014,00	75608,00	241 576	
				м²		596,65	0,00	105010,00	0,00		17894,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1039260,00	236312,00	43014,00	604912,00	1 775 702	
								759933,00	80217,00	0,00	131530,00		
			Раздел 2: Устройство фундамента										
21	21	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,4	18365,97	2890,36	25712,00	4046,00	19409,00	3008,00	31 018	
				м³ основания		1612,01	1372,40	2257,00	1921,00		2298,00		
22	22	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,4	42749,93	1831,90	59850,00	2565,00	54015,00	2806,00	67 668	
				м³		2335,72	447,80	3270,00	627,00		5012,00		
23	23	1106-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м³. Устройство		19,44	52689,48	1971,78	1024283,00	38332,00	891518,00	74941,00	1 187 162	
				м³		4857,73	496,39	94434,00	9650,00		87938,00		
24	24	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,00306	354275,00		1084,00		1084,00		1 171	
				т							87,00		
25	25	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,07848	331233,00		25995,00		25995,00		28 075	
				т							2080,00		
26	26	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,17968	1090353,47	2226,27	195915,00	400,00	187357,00	6009,00	218 078	
				т		45403,20	1047,95	8158,00	188,00		16154,00		
27	27	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм / Обетонирование ствола башни. Устройство		0,57	65547,28	6061,00	37362,00	3455,00	25136,00	6888,00	47 790	
				м³		15388,27	1394,64	8771,00	795,00		3540,00		
28	28	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм / Лестницы монолитные ЛМ-1. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		1,56	107021,93	3055,04	166954,00	4766,00	110884,00	37815,00	221 151	
				м³		32887,30	779,84	51304,00	1217,00		16382,00		
29	29	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		15,75	2644,00		41643,00		41643,00		44 974	
				м²							3331,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	0,8	139311,07 67276,66	11285,97 4955,91	111449,00 53821,00	9029,00 3965,00	48599,00	41606,00 12244,00	165 299	
31	31	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33	4090,69 515,61	29,23 4,94	134993,00 17015,00	965,00 163,00	117013,00	12368,00 11789,00	159 150	
			Итого по разделу 2: Устройство фундамента					1825240,00 239030,00	63558,00 18526,00	1522653,00 0,00	185441,00 160855,00	2 171 536	
			Раздел 3: Водопроводный колодец ВК-1										
32	32	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,16	18365,97 1612,01	2890,36 1372,40	2939,00 258,00	463,00 220,00	2218,00	344,00 263,00	3 546	
33	33	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	43773,85 19041,91	15202,71 6960,13	102869,00 44748,00	35726,00 16356,00	22394,00	43995,00 11749,00	158 613	
34	34	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	48114,00		96228,00		96228,00	7698,00	103 926	
35	35	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	49168,00		49168,00		49168,00	3933,00	53 101	
36	36	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	45254,00		45254,00		45254,00	3620,00	48 874	
37	37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 / КЦО-1	шт.	1	4590,00		4590,00		4590,00	367,00	4 957	
38	38	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7083,00		7083,00		7083,00	567,00	7 650	
39	39	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	47122,00		47122,00		47122,00	3770,00	50 892	
			Итого по разделу 3: Водопроводный колодец ВК-1					355253,00 45006,00	36189,00 16576,00	274057,00 0,00	44339,00 31967,00	431 559	
			Раздел 4: Монтаж м/конструкций башни										
40	46	1109-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 $м^3$. Монтаж рулонным методом	т конструкций	7,214	152035,15 56101,68	48620,80 17341,08	1096782,00 404718,00	350751,00 125099,00	341314,00	381468,00 118260,00	1 596 510	
41	47	222-505-0106 *РСНБ РК 2022*	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	7,214	1047212,00		7554587,00		7554587,00	604367,00	8 158 954	
42	48	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,476	134862,02 69134,58	40002,87 15550,72	64194,00 32908,00	19041,00 7402,00	12245,00	29023,00 7457,00	100 674	
43	49	222-506-0501 *РСНБ РК 2022*	Лестницы шахтные	т	0,476	968037,00		460786,00		460786,00	36863,00	497 649	
44	50	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,115	142634,27 82972,08	38370,73 15412,46	16403,00 9542,00	4412,00 1772,00	2449,00	8146,00 1964,00	26 513	
45	51	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,115	917429,00		105504,00		105504,00	8440,00	113 944	
			Итого по разделу 4: Монтаж м/конструкций башни					9298256,00 447168,00	374204,00 134273,00	8476885,00 0,00	418637,00 777351,00	10 494 244	
			Раздел 5: Антикоррозийная защита металлоконструкций										
46	52	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		611	5641,12	4102,80	3446724,00	2506811,00	265174,00	1131157,00	4 944 114	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		1104,32	1466,96	674740,00	896313,00		366233,00		
47	53	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Обеспыливание	м²	611	152,24	12,90	93019,00	7882,00		61296,00	166 657	
						139,34	0,00	85137,00	0,00		12342,00		
48	54	1113-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м²	611	351,96	1,74	215048,00	1063,00	157711,00	40827,00	276 344	
						92,10	0,71	56273,00	434,00		20469,00		
49	55	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	330	145,29	3,32	47946,00	1095,00	20559,00	19044,00	72 349	
						79,67	0,48	26291,00	158,00		5359,00		
50	56	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	1	458,56	8,63	459,00	8,00	380,00	51,00	551	
						69,95	1,43	70,00	1,00		41,00		
51	57	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	281	240,90	3,80	67693,00	1068,00	49521,00	12460,00	86 565	
						60,87	0,71	17104,00	200,00		6412,00		
52	58	1113-0301-1409 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 / ХС-710	м²	281	584,58	4,92	164267,00	1383,00	145684,00	12578,00	190 993	
						61,21	0,95	17200,00	267,00		14148,00		
53	59	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	18	5070,48	53,44	91269,00	962,00	44237,00	33549,00	134 803	
						2559,44	29,21	46070,00	526,00		9985,00		
			Итого по разделу 5: Антикоррозийная защита металлоконструкций					4126425,00	2520272,00	683266,00	1310962,00	5 872 376	
								922885,00	897899,00	0,00	434989,00		
			ИТОГО по акту					16644434,00	3230535,00	10999875,00	2564291,00	20 745 417	
								2414022,00	1147491,00	0,00	1536692,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			215752,34					
			Итого с временными									20 961 169	
			Зимние удорожания	%	0,67			140439,83					
			Итого с зимними удорожаниями									21 101 609	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			422032,18					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 523 641	
			Скидка 5%	%	5			*1076182,07*				*20 447 459*	
			НДС	%	12,00			2453695,11					
			Итого с НДС									22 901 154,08	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:

Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Махашов Е. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО Курылыс Инжиниринг орталығы, БИН 010440001079

Кожахметов Б.К. KZ76VJE00034234 от 17.01.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО EPC Projects, БИН 010440007300

Мурзагалиев З.С. KZ06VJE00048104 от 16.07.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопроводных сооружений в с.Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Водонапорная башня 50м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 82** от **30.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01-2 НВК работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4:										
1	36	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройствов грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,058	43773,85 19041,91	15202,71 6960,13	90087,00 39188,00	31287,00 14324,00	19611,00	38529,00 10289,00	138 905	
2	37	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	12975,00		77850,00		77850,00	6228,00	84 078	
3	38	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	20658,00		123948,00		123948,00	9916,00	133 864	
4	39	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	6	47122,00		282732,00		282732,00	22619,00	305 351	
5	40	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30	4090,69 515,61	29,23 4,94	122721,00 15468,00	877,00 148,00	106376,00	11244,00 10717,00	144 682	
6	41	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	$м^3$	3	40368,23 2335,72	1831,90 447,80	121105,00 7007,00	5495,00 1343,00	108602,00	6012,00 10169,00	137 286	
			Итого по разделу 4:					818443,00 61663,00	37659,00 15815,00	719119,00 0,00	55785,00 69938,00	944 166	
			ИТОГО по акту					818443,00 61663,00	37659,00 15815,00	719119,00 0,00	55785,00 69938,00	944 166	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			9819,33				953 985	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,67			6391,70				960 377	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			19207,54				979 585	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*930 605*	
			Скидка 5%	%	5			*48979,23*					
			НДС	%	12,00			111672,64				1 042 278	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор

Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель

Махашов Е. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Курылыс Инжиниринг орталығы", БИН 070340001079

Эксперт(ы) технического надзора:

Кожахметов Б.К. KZ76VJE00034234 от 17.01.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО ЕРС Project, БИН 070440007300

Мурзагалиев З.С. KZ06VJE00048104 от 16.07.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопроводных сооружений в с.Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 82** от **30.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год) на 04-01-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	187634,81 89696,14	88207,95 39561,78	187635,00 89696,00	88208,00 39562,00	9731,00	93066,00 22456,00	303 157	
2	2	Прайс-лист *ТОО "Mageum Electric"*	**Комплектная трансформаторная подстанциянапряжением 10 кВ 25кВА в комплекте:трансформатор силовой напряжением 10 кВ,мощностью 25кВА ТМ-25/10-У1,счетчик электронный с долговременной памятью трехфазный 380 В (прямого включения) Меркурий 230 ART-03 PQR (C) SIDNGPRS терминалом Teleofis адаптер + USB кабель WRX708-R4**	кт	1	2316775,00		2344576,00		2316775,00		2 344 576	
			В том числе:										
			- отпускная цена		2316775			2316775,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			27801,00					
3	3	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1022,68 856,31	126,29 58,87	1023,00 856,00	126,00 59,00	40,00	659,00 135,00	1 817	
4	4	1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования**	шт.	3	229448,25 84289,61	76021,24 26016,74	688345,00 252869,00	228064,00 78050,00	207412,00	201861,00 71216,00	961 422	
5	5	Прайс-лист *ТОО "Intel Power"*	**Ограничитель перенапряжения ОПН SGA 1012.10**	шт	3	49618,75		150642,00		148856,00		150 642	
			В том числе:										
			- отпускная цена		49618,75			148856,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1786,00					
6	6	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	53,2	839,60 422,62	33,01 11,19	44667,00 22483,00	1756,00 595,00	20427,00	16616,00 4903,00	66 186	
7	7	1133-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,115	409835,77 200896,42	208939,35 54073,90	47131,00 23103,00	24028,00 6218,00		23457,00 5647,00	76 235	
8	8	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,345	496841,00		171410,00		171410,00	13713,00	185 123	
9	9	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	8173,57 2113,11	286,88 111,86	65389,00 16905,00	2295,00 895,00	46189,00	12816,00 6256,00	84 461	
10	10	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	30	841,61 375,66	33,01 11,19	25248,00 11270,00	991,00 336,00	12988,00	8356,00 2688,00	36 292	
11	11	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	833,20 422,62	33,01 11,19	8332,00 4226,00	330,00 112,00	3776,00	3123,00 916,00	12 371	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,6	274,64 0,00	274,64 74,80	989,00 0,00	988,00 269,00		194,00 95,00	1 278	
13	13	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	3,6	68,00 0,00	68,00 23,27	245,00 0,00	245,00 84,00		60,00 24,00	329	
14	14	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20	387,23 145,45	241,78 120,97	7745,00 2909,00	4835,00 2419,00		3836,00 926,00	12 507	
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,63	12605,00		7941,00		7941,00 635,00		8 576	
16	16	1107-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	5824,18 2648,88	3175,30 1408,39	11648,00 5298,00	6351,00 2817,00		9575,00 1698,00	22 921	
17	17	225-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 2А	шт.	2	79385,00		158770,00		158770,00 12702,00		171 472	
18	18	1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	6	229448,25 84289,61	76021,24 26016,74	1376690,00 505738,00	456127,00 156100,00	414824,00	403721,00 142433,00	1 922 844	
19	19	Прайс-лист *ТОО "Intel Power"*	Ограничитель перенапряжения ОПН НЕ-15SGA	шт	6	49618,75		301286,00		297713,00		301 286	
			В том числе:										
			- отпускная цена		49618,75			297713,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3573,00					
20	20	Прайс-лист *ТОО "ИНВОЛЬТ"*	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	10714,29		21686,00		21429,00		21 686	
			В том числе:										
			- отпускная цена		10714,29			21429,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			257,00					
21	21	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	12409,31 9696,88	300,17 119,74	24819,00 19394,00	600,00 239,00	4825,00	14136,00 3116,00	42 071	
22	22	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	26454,68 19392,91	6861,61 3164,98	52909,00 38786,00	13723,00 6330,00	400,00	36093,00 7120,00	96 122	
23	23	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	185990,00		376444,00		371980,00		376 444	
			В том числе										
			- отпускная цена		185990			371980,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			4464,00					
24	24	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	0,2	17169,81 8762,82	8406,99 3487,02	3434,00 1753,00	1681,00 697,00		1960,00 432,00	5 826	
25	26	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	4	17486,76 9778,86	6427,81 3196,72	69947,00 39115,00	25711,00 12787,00	5120,00	41522,00 8918,00	120 387	
26	27	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	84830,00		339320,00		339320,00 27146,00		366 466	
27	28	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,92	3857,07 515,61	29,23 4,94	7406,00 990,00	56,00 9,00	6359,00	929,00 667,00	9 002	
28	29	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0234	135511,23 113629,82	10891,13 2544,06	3171,00 2659,00	255,00 60,00	257,00	3208,00 510,00	6 889	
29	30	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11523,00		46092,00		46092,00 3687,00		49 779	
30	31	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	13	480,66 365,47	111,84 24,70	6249,00 4751,00	1454,00 321,00	44,00	4058,00 824,00	11 131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	32	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1647,00		21411,00		21411,00		23 124	
											1713,00		
32	33	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1166	135511,23	10891,13	15801,00	1270,00	1281,00	15984,00	34 328	
						113629,82	2544,06	13249,00	297,00		2543,00		
33	34	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4434,00		8868,00		8868,00		9 577	
											709,00		
34	35	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ52/Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2398,00		4796,00		4796,00		5 180	
											384,00		
35	36	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21033,00		42066,00		42066,00		45 431	
											3365,00		
36	37	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3926,00		7852,00		7852,00		8 480	
											628,00		
37	38	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16858,00		101148,00		101148,00		109 240	
											8092,00		
38	39	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3039,00		18234,00		18234,00		19 693	
											1459,00		
39	40	1133-0109-0106 *РСНБ РК 2022*	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,049	183315,61	112669,17	8982,00	5521,00	205,00	3781,00	13 784	
						66461,47	30005,18	3257,00	1470,00		1021,00		
40	41	252-207-0541 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-16, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	23674,00		47348,00		47348,00		51 136	
											3788,00		
41	42	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5937,00		11874,00		11874,00		12 824	
											950,00		
42	43	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02488	135511,23	10891,13	3372,00	271,00	273,00	3411,00	7 326	
						113629,82	2544,06	2827,00	63,00		543,00		
43	44	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12287,00		24574,00		24574,00		26 540	
											1966,00		
44	45	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2243,00		8972,00		8972,00		9 690	
											718,00		
45	46	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1800,00		10800,00		10800,00		11 664	
											864,00		
46	47	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1800,00		3600,00		3600,00		3 888	
											288,00		
47	48	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2674,00		32088,00		32088,00		34 655	
											2567,00		
48	49	1308-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	2	12927,06	5654,40	25854,00	11309,00		13784,00	42 809	
						7272,66	2299,29	14545,00	4599,00		3171,00		
49	50	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0136	12725,38	0,00	173,00	0,00		138,00	336	
						12725,38	0,00	173,00	0,00		25,00		
50	51	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	18774,00		37548,00		37548,00		40 552	
											3004,00		
51	52	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00		85770,00		85770,00		92 632	
											6862,00		
52	53	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2691,00		26910,00		26910,00		29 063	
											2153,00		
53	54	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585		4	31367,00		125468,00		125468,00		135 505	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							10037,00		
54	55	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36819,00		220914,00		220914,00	17673,00	238 587	
55	56	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа A2A 300-2	шт.	12	2218,00		26616,00		26616,00	2129,00	28 745	
56	57	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1430,00		8580,00		8580,00	686,00	9 266	
57	58	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 нестандартный для конструкций связи	т	0,001886	1143446,00		2157,00		2157,00	173,00	2 330	
58	59	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	17486,76	6427,81	17487,00	6428,00	1280,00	10380,00	30 096	
						9778,86	3196,72	9779,00	3197,00		2229,00		
59	60	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	84830,00		84830,00		84830,00	6786,00	91 616	
60	61	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,48	3857,07	29,23	1851,00	14,00	1590,00	232,00	2 250	
						515,61	4,94	247,00	2,00		167,00		
61	62	1133-0109-0106 *РСНБ РК 2022*	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0152	183315,61	112669,17	2786,00	1712,00	64,00	1173,00	4 276	
						66461,47	30005,18	1010,00	456,00		317,00		
62	63	252-207-0508 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.0, одношепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	231780,00		231780,00		231780,00	18542,00	250 322	
63	64	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10	764,61	26,07	7646,00	260,00	3629,00	2764,00	11 243	
						375,66	8,24	3757,00	82,00		833,00		
64	65	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	1	11207,00		11207,00		11207,00	897,00	12 104	
65	66	261-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1480,00		4440,00		4440,00	355,00	4 795	
66	67	1308-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	1	12927,06	5654,40	12927,00	5654,00		6892,00	21 405	
						7272,66	2299,29	7273,00	2299,00		1586,00		
67	68	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0114	12725,38	0,00	145,00	0,00		116,00	282	
						12725,38	0,00	145,00	0,00		21,00		
68	69	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18774,00		56322,00		56322,00	4506,00	60 828	
69	70	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2691,00		2691,00		2691,00	215,00	2 906	
70	71	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	31367,00		188202,00		188202,00	15056,00	203 258	
71	72	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	1	1393,00		1393,00		1393,00	111,00	1 504	
72	73	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 нестандартный для конструкций связи	т	0,000026	1143446,00		30,00		30,00	2,00	32	
73	74	1133-0109-0106 *РСНБ РК 2022*	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,026	183315,61	112669,17	4766,00	2929,00	109,00	2007,00	7 315	
						66461,47	30005,18	1728,00	780,00		542,00		
74	75	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одношепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	618082,00		618082,00		618082,00	49447,00	667 529	
75	76	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10	764,61	26,07	7646,00	260,00	3629,00	2764,00	11 243	
						375,66	8,24	3757,00	82,00		833,00		
76	77	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0117	135511,23	10891,13	1585,00	128,00	129,00	1604,00	3 444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		113629,82	2544,06	1329,00	30,00		255,00		
77	78	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11523,00		23046,00		23046,00	1844,00	24 890	
78	79	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	8	952,00		7616,00		7616,00	609,00	8 225	
79	80	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2674,00		5348,00		5348,00	428,00	5 776	
80	81	1308-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	1	12927,06	5654,40	12927,00	5654,00		6892,00	21 405	
						7272,66	2299,29	7273,00	2299,00		1586,00		
81	82	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,01817	12725,38	0,00	231,00	0,00		185,00	449	
						12725,38	0,00	231,00	0,00		33,00		
82	83	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18774,00		75096,00		75096,00	6008,00	81 104	
83	84	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00		42885,00		42885,00	3431,00	46 316	
84	85	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2691,00		10764,00		10764,00	861,00	11 625	
85	86	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	10304,00		30912,00		30912,00	2473,00	33 385	
86	87	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36819,00		110457,00		110457,00	8837,00	119 294	
87	88	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	624,00		2496,00		2496,00	200,00	2 696	
88	89	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 нестандартный для конструкций связи	т	0,000115	1143446,00		131,00		131,00	11,00	142	
			ИТОГО по акту					9060690,00	899234,00	3853436,00	951353,00	10 557 438	
								1113381,00	323615,00	3194634,00	545395,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3194634,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,04			76573,16				7 439 377	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,67			49843,83				7 489 221	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			149784,42				7 639 005	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*7 257 055*	
			Скидка 5%	%	5			*381950,27*					
			НДС	%	12,00			870846,62				8 127 902	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сагытжанов А.С.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Махашов Е. Н.

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО Курылыс Инжиниринг орталығы, БИН 060340001079

Кожахметов Б.К. KZ76VJE00034234 от 17.01.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО EPC Projects, БИН 070440007300

Мурзагалиев З.С. KZ06VJE00048104 от 16.07.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопроводных сооружений в с.Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01-1 Генплан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 82** от **30.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **07-01-1 ГП** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	470	4165,04 1417,22	50,35 22,51	1957569,00 666093,00	23665,00 10580,00	1267811,00	487207,00 195581,00	2 640 357	
2	8	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	20,21	76062,00		1537213,00		1537213,00	122977,00	1 660 190	
3	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10,5	285,72 156,42	129,30 64,84	3000,00 1642,00	1358,00 681,00		1673,00 374,00	5 047	
4	10	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	105	1152,22 83,07	235,74 73,38	120983,00 8722,00	24753,00 7705,00	87508,00	11827,00 10625,00	143 435	
5	11	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	105	2312,51 2035,92	221,56 67,31	242814,00 213772,00	23264,00 7068,00	5778,00	159005,00 32146,00	433 965	
6	12	255-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	105	8214,00		862470,00		862470,00	68998,00	931 468	
7	13	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	210	4165,04 1417,22	50,35 22,51	874658,00 297616,00	10573,00 4727,00	566469,00	217688,00 87387,00	1 179 733	
8	14	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,36	76062,00		255568,00		255568,00	20445,00	276 013	
9	15	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,5	18365,97 1612,01	2890,36 1372,40	9183,00 806,00	1445,00 686,00	6932,00	1074,00 821,00	11 078	
10	16	1107-0111-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	30	4793,25 1992,14	2477,23 1081,16	143798,00 59764,00	74317,00 32435,00	9716,00	66383,00 16814,00	226 995	
11	17	222-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	3,5	180320,00		631120,00		631120,00	50490,00	681 610	
12	18	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,84	68826,00		57814,00		57814,00	4625,00	62 439	
13	19	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16	4090,69	29,23	65451,00	468,00	56734,00	5997,00	77 164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		515,61	4,94	8250,00	79,00		5716,00		
14	20	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	1,01	18365,97 1612,01	2890,36 1372,40	18550,00 1628,00	2919,00 1386,00	14002,00	2170,00 1658,00	22 378	
15	22	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,58	68826,00		39919,00		39919,00	3194,00	43 113	
16	23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,8	4090,69 515,61	29,23 4,94	15545,00 1959,00	111,00 19,00	13474,00	1424,00 1358,00	18 327	
17	30	1127-0901-0107 *РСНБ РК 2022*	Ограждения многорядные проволочные. Устройство	м	30	667,19 282,49	242,12 111,58	20016,00 8475,00	7263,00 3347,00	4277,00	8512,00 2282,00	30 810	
18	31	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,27	845,00		228,00		228,00	18,00	246	
19	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003774	365878,00		1381,00		1381,00	110,00	1 491	
20	33	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0136	484736,00		6592,00		6592,00	527,00	7 119	
21	34	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,027	994119,00		26841,00		26841,00	2147,00	28 988	
22	35	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0918	358916,00		32948,00		32948,00	2636,00	35 584	
			ИТОГО по акту					6923661,00 1268727,00	170136,00 68713,00	5484795,00 0,00	962960,00 630929,00	8 517 550	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			88582,52				8 606 133	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,67			57661,09				8 663 794	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			173 276				8 837 069	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Скидка 5%	%	5			*441 853*				*8 395 216*	
			НДС	%	12,00			1 007 426				9 402 642	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махашов Е. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы" БИН 070440001079 Кожахметов Б.К. KZ76VJE00034234 от 17.01.2018

(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО EPC Projects, БИН 070440007300 Мурзагалиев З.С. KZ06VJE00048104 от 16.07.2019 г.

(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопроводных сооружений в с.Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01-1 Внутрипоселковая сеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **82** от **30.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **06-01-1 Внутрипоселковая сеть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Трубопроводная арматура										
1	1	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	45	4921,45	148,10	221465,45	6664,60	76884,03	101701,02	349 020	
						3064,82	74,10	137916,82	3334,60		25853,52		
2	2	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	45	88331,00		3974895,00		3974895,00		4 292 886	
											317991,48		
3	3	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	5	7205,33	345,57	36027,00	1728,00	12392,00	16396,00	56 617	
						4381,41	172,90	21907,00	865,00		4194,00		
4	4	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	5	178702,00		893510,00		893510,00		964 991	
											71481,00		
			Итого по разделу 1: Трубопроводная арматура					5125897,45	8392,60	4957681,03	118097,02	5 663 514	
								159823,82	4199,60	0,00	419520,00		
			Раздел 3: Разные работы										
5	11	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	62	7183,52	306,71	445378,00	19016,00	193108,00	174401,00	669 362	
						3762,16	144,67	233254,00	8970,00		49583,00		
6	12	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	62	68544,00		4249728,00		4249728,00		4 589 706	
											339978,00		
7	13	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников и подставок пожарных**	**т фасонных частей**	1,6492	2162107,76	785552,22	3565748,00	1295533,00	747483,00	1425740,00	5 390 807	
						923315,54	277384,25	1522732,00	457462,00		399319,00		
8	14	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	1	151884,00		151884,00		151884,00		164 035	
											12151,00		
			Итого по разделу 3: Разные работы					8412738,00	1314549,00	5342203,00	1600141,00	10 813 910	
								1755986,00	466432,00	0,00	801031,00		
			Раздел 4: Демонтаж										
9	16	1216-0101-2402 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	**задвижка**	45	2843,33	484,53	127949,83	21804,03		84279,38	229 208	
						2358,80	242,42	106145,80	10908,92		16978,30		
10	17	1216-0101-2403 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж**	**задвижка**	5	4333,09	484,53	21665,00	2423,00		14728,00	39 304	
						3848,56	242,42	19243,00	1212,00		2911,00		
			Итого по разделу 4: Демонтаж					149614,83	24227,03	0,00	99007,38	268 512	
								125388,80	12120,92	0,00	19889,30		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					13688250,28	1347168,63	10299884,03	1817245,40	16 745 936	
								2041198,62	482752,52	0,00	1240440,30		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			174157,73					
			Итого с временными									16 920 094	
			Зимние удорожания	%	0,67			113364,63					
			Итого с зимними удорожаниями									17 033 458	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			340669,17					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 374 128	
			Скидка 5%	%	5			*868706,38*				*16 505 421*	
			НДС	%	12,00			1980650,54					
			Итого с НДС									18 486 072	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:

Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Махашов Е. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Курылыс инжиниринг орталығы», БИН 000340001079

Кожахметов Б.К. KZ76VJE00034234 от 17.01.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО EPC Projects, БИН 070440007300

Мурзагалиев З.С. KZ06VJE00048104 от 16.07.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)