Наименование объекта	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"	полная сметная стоимость		180 963 359,08	тенге
		лимит финансирования	на 2023 год	2 970 000,00	тенге
Бюджетная программа - 012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения		на 2024 год	177 993 359,08	тенге
Подпрограмма - 028 По специфике -421	За счет трансфертов из областного бюджета Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств				
Подрядчик	ТОО "ГеоЛайн"				
Адрес	Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А	Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту			
БИН/ИИН	070940026157	а) с начала года 133943645,08 тенге в т.ч. НДС 14351105 тенге			
ИИК	KZ1196510F0009214637	б) за отчетный месяц 48330957 тенге в т.ч. НДС 5178317 тенге			
БИК	IRTYKZKA				
АО "ForteBank"					

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование		код	наименование	КОД
		82	30.10.2023	№3	20.05.2024					
Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до текущего месяца	аванс: сумма погашения за текущий месяц	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма.требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт водопроводных сооружений в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области	**тенге**	**180 963 359,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85 612 688,08**	**133 943 645,08**	**48 330 957,00**	**48 330 957,00**
Дополнительные Работы	тенге		б					48 330 957,00	48 330 957,00	48 330 957,00
02-01-1 Водонапорная башня 50м3 АС	тенге	23 211 362,08					23 211 362,08	23 211 362,08	-	-
02-01-2 Водонапорная башня 50м3 НВК	тенге	5 359 267,00					5 320 422,00	5 320 422,00	-	-
02-02-1 АС	тенге	8 549 074,00					8 327 913,00	8 327 913,00	-	-
02-03-1 Технологические решения	тенге	57 391 352,00					-	-	-	-
04-01-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ	тенге	11 526 992,00					11 526 992,00	11 526 992,00	-	-
04-02-1 Наружные сети электроснабжения 0,4кВ	тенге	229 243,00					229 243,00	229 243,00	-	-
04-03-1 Электрооборудование	тенге	1 889 339,00					-	-	-	-
05-01-1 Автоматизация технологических процессов	тенге	7 566 442,00					-	-	-	-
06-01-1 Внутрипоселковая сеть	тенге	36 566 866,00					25 839 255,00	25 839 255,00	-	-
07-01-1 Генплан	тенге	28 673 422,00					11 157 501,00	11 157 501,00	-	-

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"
Руководитель

Мажашов Ерболат Нұрлыбекұлы

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Божахметов Б.К.

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

Сатыгаанов АсхатСаламатұлы

Авторский надзор

ТОО "KPC Projects"

Мурзагалиев З.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопроводных сооружений в с.Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01-1 Внутрипоселковая сеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 82** от **30.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на КазГосПроект Суммарная смета для стройки - КазГосПроект работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета 02-01-1Водонапорная башня 50м³ (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ-2)										
1	1	1101-0205-1202 *РСНБ РК 2022*	Котлованы.Водоотлив	м³ мокрого грунта	30	2581,42 0,00	2581,42 1766,23	77443,00 0,00	77443,00 52987,00		38151,00 9248,00	124842,00	
2	2	1101-0205-0208 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м².глубиной до 3 м	м³ грунта	90	5910,88 5910,88	0,00 0,00	531979,00 531979,00	0,00 0,00		383025,00 73201,00	988205,00	
3	3	1106-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м³.Устройство	м³	30	52689,48 4857,73	1971,78 496,39	1580684,00 145732,00	59154,00 14892,00	1375799,00	115649,00 135707,00	1832040,00	
4	4	1106-1901-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции монолитных железобетонных фундаментов.Армирование	т	3,814	41434,66 14407,09	1403,57 561,02	158032,00 54949,00	5353,00 2140,00	97730,00	41104,00 15931,00	215067,00	
5	5	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,814	354275,00		1351205,00		1351205,00	108096,00	1459301,00	
6	6	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	329	229,28 34,98	4,31 0,71	75433,00 11508,00	1418,00 234,00	62507,00	8455,00 6712,00	90600,00	
			Итого по разделу 1: Локальная смета 02-01-1Водонапорная башня 50м³ (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ-2)					3774776,00 744168,00	143368,00 70253,00	2887241,00 0,00	586384,00 348895,00	4710055,00	
			Раздел 2: Локальная смета 02-01-2 НВК (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)										
7	7	1146-0401-1501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные монолитные.Разборка гидромолотом на базе экскаватора	м³	21	53793,53 1881,08	49611,71 8475,89	1129664,00 39503,00	1041846,00 177994,00	48316,00	156597,00 102901,00	1389162,00	
8	8	1109-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м³.Монтаж рулонным методом. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций.применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	7,214	91351,90 33661,01	34034,56 12138,76	659013,00 242831,00	245525,00 87569,00	170657,00	237888,00 71752,00	968653,00	
9	9	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные.пожарные с ограждением.Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций.применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,476	82345,04 41480,75	28002,01 10885,50	39196,00 19745,00	13328,00 5181,00	6122,00	17947,00 4571,00	61714,00	
10	10	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций.применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5*		0,115	87288,49	26859,51	10038,00	3089,00	1224,00	5015,00	16257,00	

				т конструкций		49783,25	10788,72	5725,00	1241,00		1204,00		
11	11	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих,обслуживающих машины).Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022,п.3.17,таблица 1*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,988	36924,92 15233,53	12162,16 5568,11	110332,00 45518,00	36341,00 16638,00	28473,00	44752,00 12407,00	167491,00	
12	12	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	48,5	323,86 0,00	323,86 88,21	15707,00 0,00	15707,00 4278,00		3080,00 1503,00	20290,00	
13	13	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,5	3690,31 3690,31	0,00 0,00	5535,00 5535,00	0,00 0,00		3986,00 762,00	10283,00	
14	14	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	5	4132,80 160,13	29,54 13,20	20664,00 801,00	148,00 66,00	19716,00	624,00 1703,00	22991,00	
15	15	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,988	43773,85 19041,91	15202,71 6960,13	130796,00 56897,00	45426,00 20797,00	28473,00	55940,00 14939,00	201675,00	
16	16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30808,00		61616,00		61616,00	4929,00	66545,00	
17	17	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	22281,00		89124,00		89124,00	7130,00	96254,00	
18	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	32117,00		64234,00		64234,00	5139,00	69373,00	
19	19	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2	35710,00		71420,00		71420,00	5714,00	77134,00	
20	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4590,00		9180,00		9180,00	734,00	9914,00	
21	21	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00	3093,00	41751,00	
22	22	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 / Стремянки С1	т	0,0324	1074856,00		34825,00		34825,00	2786,00	37611,00	
23	23	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,9396	145,29 79,67	3,32 0,48	137,00 75,00	3,00 0,00	59,00	54,00 15,00	206,00	
24	24	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,9396	253,60 93,12	4,92 0,95	238,00 87,00	5,00 1,00	146,00	64,00 24,00	326,00	
25	25	1108-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	0,6	68907,13 11653,56	3758,10 1074,43	41344,00 6992,00	2255,00 645,00	32097,00	5498,00 3747,00	50589,00	
26	26	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная / отмостка.Устройство	$м^3$	1,602	40368,23 2335,72	1831,90 447,80	64670,00 3742,00	2934,00 717,00	57993,00	3211,00 5430,00	73311,00	
27	27	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основании	3,3	16084,47 1934,41	284,56 86,45	53079,00 6384,00	939,00 285,00	45756,00	4802,00 4630,00	62511,00	
			Итого по разделу 2: Локальная смета 02-01-2 НВК (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)					2649470,00 433835,00	1407546,00 315412,00	808089,00 0,00	539458,00 255113,00	3444041,00	
			Раздел 3: Локальная смета 02-02-1 АС (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)										
28	28	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2491,04 2396,13	94,91 49,35	7473,00 7188,00	285,00 148,00		5282,00 1020,00	13775,00	

29	29	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	3718,12 3522,07	196,05 96,24	14872,00 14088,00	784,00 385,00		10421,00 2023,00	27316,00	
30	30	1206-0101-1206 *РСНБ РК 2022*	Приборы дверные.Смена замков накладных	шт.	1	2268,08 2166,80	0,00 0,00	2268,00 2167,00	0,00 0,00	101,00	1560,00 306,00	4134,00	
31	31	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,56	5756,43 4052,70	67,31 41,01	8980,00 6322,00	105,00 64,00	2553,00	5109,00 1127,00	15216,00	
32	32	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	115,2	295,92 295,64	0,28 0,00	34090,00 34058,00	32,00 0,00		24521,00 4689,00	63300,00	
33	33	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляция из минеральной ваты.Демонтаж	$м^2$	57,6	296,17 273,24	22,93 8,59	17059,00 15739,00	1321,00 495,00		11688,00 2300,00	31047,00	
34	34	1115-0504-0201 *РСНБ РК 2022*	Фонари и навесы.Установка пристенного профиля.Демонтаж	м профиля	26	89,10 87,88	1,22 0,00	2317,00 2285,00	32,00 0,00		1828,00 332,00	4477,00	
35	35	1201-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Пол в здании.Изменение уровня,выемка грунта с погрузкой ($12,5м^2$)	$м^3$ грунта	3,75	10908,20 10709,69	0,99 0,49	40906,00 40161,00	4,00 2,00	741,00	28917,00 5586,00	75409,00	
36	36	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	1,25	574,50 198,68	375,82 100,57	718,00 248,00	470,00 126,00		269,00 79,00	1066,00	
37	37	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	12,5	3264,22 2256,07	1008,15 501,97	40803,00 28201,00	12602,00 6275,00		24822,00 5250,00	70875,00	
38	38	1201-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Изменение уровня,выемка грунта с погрузкой ($37,8м^2$)	$м^3$ грунта	11,34	10908,20 10709,69	0,99 0,49	123699,00 121448,00	12,00 6,00	2240,00	87446,00 16892,00	228037,00	
39	39	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	37,8	3264,22 2256,07	1008,15 501,97	123388,00 85279,00	38108,00 18974,00		75063,00 15876,00	214327,00	
40	40	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2491,04 2396,13	94,91 49,35	7473,00 7188,00	285,00 148,00		5282,00 1020,00	13775,00	
41	41	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	3718,12 3522,07	196,05 96,24	11154,00 10566,00	588,00 289,00		7816,00 1518,00	20488,00	
42	42	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	27,36	295,92 295,64	0,28 0,00	8096,00 8089,00	8,00 0,00		5824,00 1114,00	15034,00	
43	43	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляция из минеральной ваты.Демонтаж	$м^2$	13,68	296,17 273,24	22,93 8,59	4052,00 3738,00	314,00 118,00		2776,00 546,00	7374,00	
44	44	1115-0504-0201 *РСНБ РК 2022*	Фонари и навесы.Установка пристенного профиля.Демонтаж	м профиля	12,5	89,10 87,88	1,22 0,00	1114,00 1099,00	15,00 0,00		879,00 159,00	2152,00	
45	45	1206-0101-1206 *РСНБ РК 2022*	Приборы дверные.Смена замков накладных	шт.	1	2268,08 2166,80	0,00 0,00	2268,00 2167,00	0,00 0,00	101,00	1560,00 306,00	4134,00	
46	46	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,56	5756,43 4052,70	67,31 41,01	8980,00 6322,00	105,00 64,00	2553,00	5109,00 1127,00	15216,00	
47	47	1201-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Пол в здании.Изменение уровня,выемка грунта с погрузкой ($12,5м^2$)	$м^3$ грунта	2,94	10908,20 10709,69	0,99 0,49	32070,00 31486,00	2,00 1,00	581,00	22671,00 4379,00	59120,00	
48	48	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	0,98	574,50 198,68	375,82 100,57	563,00 195,00	369,00 99,00		211,00 62,00	836,00	
49	49	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование.Демонтаж	т	0,0294	16885,01 15236,55	1648,46 775,55	496,00 448,00	49,00 23,00		428,00 74,00	998,00	
50	50	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	9,8	3264,22 2256,07	1008,15 501,97	31989,00 22109,00	9880,00 4919,00		19461,00 4116,00	55566,00	
51	51	1201-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Изменение уровня,выемка грунта с погрузкой ($37,8м^2$)	$м^3$ грунта	6,3	10908,20 10709,69	0,99 0,49	68722,00 67471,00	6,00 3,00	1244,00	48581,00 9384,00	126687,00	
52	52	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия		21	3264,22	1008,15	68549,00	21171,00		41702,00	119071,00	

				$м^2$		2256,07	501,97	47377,00	10541,00		8820,00	
			Итого по разделу 3: Локальная смета 02-02-1 АС (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)					662099,00	86547,00	10114,00	439226,00	1189430,00
								565439,00	42680,00	0,00	88105,00	
			Раздел 4: Локальная смета 04-01-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)									
53	53	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	12975,00		51900,00		51900,00		56052,00
											4152,00	
54	54	1113-0601-0211 *РСНБ РК 2022*	Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий.Очистка абразивным порошком	$м^2$	30,8	10676,09	688,79	328824,00	21215,00	294673,00	16058,00	372473,00
						420,00	335,61	12936,00	10337,00		27591,00	
55	55	1113-0301-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	30,8	169,47	3,32	5220,00	102,00	2580,00	1761,00	7539,00
						82,38	0,48	2537,00	15,00		558,00	
56	56	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	30,8	253,60	4,92	7811,00	151,00	4791,00	1999,00	10595,00
						93,12	0,95	2868,00	29,00		785,00	
			Итого по разделу 4: Локальная смета 04-01-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)					393755,00	21468,00	353944,00	19818,00	446659,00
								18341,00	10381,00	0,00	33086,00	
			Раздел 6: Локальная смета 06-01-1 Внутрипоселковая сеть (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)									
57	122	1215-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	Пожарный гидрант.Снятие	шт.арматуры	62	7228,95	54,16	448195,00	3358,00		321399,00	831161,00
						7174,79	25,00	444837,00	1550,00		61567,00	
58	123	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	19	7205,33	345,57	136901,00	6566,00	47089,00	62303,00	215140,00
						4381,41	172,90	83247,00	3285,00		15936,00	
59	124	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	19	178702,00		3395338,00		3395338,00		3666965,00
											271627,00	
60	125	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм.Установка	задвижка или клапан	1	14702,41	3403,97	14702,00	3404,00	2867,00	7026,00	23466,00
						8431,26	1326,85	8431,00	1327,00		1738,00	
61	126	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	273313,00		273313,00		273313,00		295178,00
											21865,00	
62	127	1216-0101-2403 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 150 мм.Демонтаж	задвижка	19	4333,09	484,53	82329,00	9206,00		55965,00	149358,00
						3848,56	242,42	73123,00	4606,00		11064,00	
63	128	1216-0101-2404 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 200 мм.Демонтаж	задвижка	1	9952,33	3869,12	9952,00	3869,00		5642,00	16842,00
						6083,21	1752,30	6083,00	1752,00		1248,00	
			Итого по разделу 6: Локальная смета 06-01-1 Внутрипоселковая сеть (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)					4360730,00	26403,00	3718607,00	452335,00	5198110,00
								615721,00	12520,00	0,00	385045,00	
			Раздел 7: Локальная смета 07-01-1 Генплан (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)									
64	129	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,3	285,72	129,30	86,00	38,00		48,00	145,00
						156,42	64,84	47,00	19,00		11,00	
65	130	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	3	1152,22	235,74	3457,00	707,00	2500,00	338,00	4099,00
						83,07	73,38	249,00	220,00		304,00	
66	131	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	3	2312,51	221,56	6938,00	665,00	165,00	4543,00	12399,00
						2035,92	67,31	6108,00	202,00		918,00	
67	132	255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	108	6571,00		709668,00		709668,00		766441,00
											56773,00	
68	133	1107-0111-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м.Установка *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих,обслуживающих машины) Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022,п.3.17,таблица 1*	м оград	135	4191,50	2279,05	565853,00	307671,00		282573,00	916300,00
						1912,45	994,67	258181,00	134280,00		67874,00	
69	134	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	1,75	18365,97	2890,36	32140,00	5058,00	24261,00	3760,00	38772,00
						1612,01	1372,40	2821,00	2402,00		2872,00	
70	135	1107-0111-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м.Установка		105	4793,25	2477,23	503291,00	260109,00	34007,00	232342,00	794483,00

				м оград		1992,14	1081,16	209175,00	113522,00		58850,00	
71	136	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу.бетону		56	4090,69	29,23	229079,00	1637,00	198568,00	20989,00	270073,00
				м² поверхности		515,61	4,94	28874,00	277,00		20005,00	
72	137	8720-0301-0405 *УСН РК 8.02-03-2021*	Окраска фасадов (ограждений) по бетону.акриловая		13,5	112336,10	223,10	1516537,00	3012,00	453560,00	763734,00	2462693,00
				100 м²		78516,00	57,50	1059966,00	776,00		182422,00	
			Итого по разделу 7: Локальная смета 07-01-1 Генплан (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)					3567049,00	578897,00	1422729,00	1308327,00	5265405,00
								1565421,00	251698,00	0,00	390029,00	
			Раздел 8: Дефектная ведомость по протоколу №2									
73	138	1101-0205-1202 *РСНБ РК 2022*	Котлованы.Водоотлив		300	2968,63	2968,63	890589,00	890589,00		438732,00	1435668,00
				м³ мокрого грунта		0,00	2031,17	0,00	609351,00		106347,00	
74	139	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка тройников и подставок пожарных		0,1862	2162107,76	785552,22	402584,00	146270,00	84393,00	221335,00	673833,00
				т фасонных частей		923315,54	277384,25	171921,00	51649,00		49914,00	
75	140	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		45	151884,00		6834780,00		6834780,00		7381562,00
				шт.							546782,00	
76	141	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм		16	187216,00		2995456,00		2995456,00		3235092,00
				шт.							239636,00	
77	142	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм		6	187216,00		1123296,00		1123296,00		1213160,00
				шт.							89864,00	
78	143	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,1728	461491,97	2708,18	79746,00	468,00	74012,00	4992,00	91517,00
				т		30473,11	1274,12	5266,00	220,00		6779,00	
79	144	1115-0504-0201 *РСНБ РК 2022*	Фонари и навесы.Установка пристенного профиля		26	1394,98	2,00	36269,00	52,00	31648,00	3656,00	43119,00
				м профиля		175,76	0,00	4570,00	0,00		3194,00	
80	145	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с лестниц		137,5	454,42	0,00	62483,00	0,00		44987,00	116068,00
				м²		454,42	0,00	62483,00	0,00		8598,00	
81	146	1212-0102-0702 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые.Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с лестниц		137,5	615,61	12,25	84646,00	1685,00	65891,00	12319,00	104723,00
				м²		124,15	0,28	17071,00	39,00		7758,00	
82	147	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,4125	461491,97	2708,18	190365,00	1118,00	176678,00	11917,00	218465,00
				т		30473,11	1274,12	12570,00	526,00		16183,00	
83	148	1211-0102-1501 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка фасадов.Ремонт сухой растворной смесью		275	2627,01	162,43	722428,00	44669,00	155414,00	404778,00	1217381,00
				м²		1899,44	144,89	522346,00	39845,00		90175,00	
84	149	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями		275	3173,13	53,52	872611,00	14718,00	256138,00	442041,00	1419823,00
				м²		2188,20	44,33	601755,00	12191,00		105171,00	
85	150	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177		9	248,46	4,96	2236,00	44,00	1710,00	337,00	2779,00
				м²		53,51	0,82	482,00	7,00		206,00	
86	151	1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности.перхлорвиниловая		275	1121,81	6,06	308498,00	1667,00	237795,00	55891,00	393539,00
				м² окрашиваемой поверхности		251,04	3,01	69036,00	828,00		29150,00	
87	152	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную от краски		49,7	523,70	0,00	26028,00	0,00		18740,00	48349,00
				м²		523,70	0,00	26028,00	0,00		3581,00	
88	153	1212-0102-0702 *РСНБ РК 2022*	Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с лестниц		49,7	615,61	12,25	30596,00	609,00	23817,00	4453,00	37853,00
				м²		124,15	0,28	6170,00	14,00		2804,00	
89	154	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе		99,4	2123,26	12,34	211052,00	1227,00	60510,00	119844,00	357367,00
				м² отделываемой поверхности		1502,17	4,92	149316,00	489,00		26471,00	
90	155	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями		49,7	3957,49	59,50	196687,00	2958,00	53911,00	102457,00	323076,00
				м²		2813,27	49,93	139820,00	2482,00		23932,00	

91	156	1115-0405-0108 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	99,4	2704,79 2320,44	13,15 6,70	268856,00 230652,00	1307,00 666,00	36897,00	185054,00 36313,00	490223,00
92	157	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную от краски	$м^2$	192	523,70 523,70	0,00 0,00	100550,00 100550,00	0,00 0,00		72396,00 13836,00	186782,00
93	158	1212-0102-0702 *РСНБ РК 2022*	Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с лестниц	$м^2$	192	615,61 124,15	12,25 0,28	118197,00 23837,00	2352,00 54,00	92008,00	17201,00 10833,00	146231,00
94	159	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	384	1092,42 664,12	7,89 3,14	419489,00 255022,00	3030,00 1206,00	161437,00	204983,00 49958,00	674430,00
95	160	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	192	3173,13 2188,20	53,52 44,33	609241,00 420134,00	10275,00 8511,00	178831,00	308625,00 73428,00	991294,00
96	161	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	37	1600,65 1227,71	6,39 3,24	59224,00 45425,00	237,00 120,00	13562,00	36436,00 7653,00	103313,00
97	162	1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	192	2132,55 1783,87	12,06 6,16	409450,00 342503,00	2316,00 1183,00	64631,00	274948,00 54753,00	739151,00
98	163	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	11,34	401,22 224,20	177,02 88,76	4550,00 2542,00	2008,00 1007,00		2555,00 568,00	7673,00
99	164	1130-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные.Устройство	$м^3$ подушки	3,7	25953,06 5825,99	563,38 284,61	96026,00 21556,00	2084,00 1053,00	72386,00	18992,00 9201,00	124219,00
100	165	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,1134	461491,97 30473,11	2708,18 1274,12	52333,00 3456,00	307,00 144,00	48570,00	3276,00 4449,00	60058,00
101	166	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	37,8	1600,40 739,29	50,22 29,07	60495,00 27945,00	1898,00 1099,00	30652,00	27301,00 7024,00	94820,00
102	167	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,04104	461491,97 30473,11	2708,18 1274,12	18940,00 1251,00	111,00 52,00	17578,00	1186,00 1610,00	21736,00
103	168	1115-0504-0201 *РСНБ РК 2022*	Фонари и навесы.Установка пристенного профиля	м профиля	12,5	1394,98 175,76	2,00 0,00	17437,00 2197,00	25,00 0,00	15215,00	1758,00 1536,00	20731,00
104	169	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	56,25	454,42 454,42	0,00 0,00	25561,00 25561,00	0,00 0,00		18404,00 3517,00	47482,00
105	170	1212-0102-0702 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые.Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с лестниц	$м^2$	56,25	615,61 124,15	12,25 0,28	34628,00 6983,00	689,00 16,00	26956,00	5039,00 3174,00	42841,00
106	171	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,16875	461491,97 30473,11	2708,18 1274,12	77877,00 5142,00	457,00 215,00	72277,00	4875,00 6620,00	89372,00
107	172	1211-0102-1501 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка фасадов.Ремонт сухой растворной смесью	$м^2$	112,5	2627,01 1899,44	162,43 144,89	295539,00 213687,00	18273,00 16300,00	63578,00	165591,00 36890,00	498020,00
108	173	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	112,5	3173,13 2188,20	53,52 44,33	356977,00 246172,00	6021,00 4987,00	104784,00	180835,00 43025,00	580837,00
109	174	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177	$м^2$	4	248,46 53,51	4,96 0,82	994,00 214,00	20,00 3,00	760,00	150,00 92,00	1236,00
110	175	1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	112,5	1121,81 251,04	6,06 3,01	126204,00 28242,00	682,00 339,00	97280,00	22865,00 11925,00	160994,00
111	176	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		6,3	401,22	177,02	2528,00	1115,00		1420,00	4264,00

				$м^3$ уплотненного грунта		224,20	88,76	1412,00	559,00		316,00		
112	177	1130-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные.Устройство		2,1	25953,06	563,38	54501,00	1183,00	41084,00	10779,00	70502,00	
				$м^3$ подушки		5825,99	284,61	12235,00	598,00		5222,00		
113	178	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,063	461491,97	2708,18	29074,00	170,00	26984,00	1820,00	33366,00	
				т		30473,11	1274,12	1920,00	80,00		2472,00		
114	179	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		21	1600,40	50,22	33608,00	1054,00	17029,00	15167,00	52677,00	
				$м^2$ стяжки		739,29	29,07	15525,00	610,00		3902,00		
			Итого по разделу 8: Дефектная ведомость по протоколу №2					18342629,00	1161688,00	13357948,00	3468135,00	23555626,00	
								3822997,00	756443,00	0,00	1744862,00		
			ИТОГО по акту					33750508,00	3425917,00	22558672,00	6813683,00	43809326,00	
								7765922,00	1459387,00	0,00	3245135,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			455616,99					
			Итого с временными									44 264 943	
			Зимние удорожания	%	0,67			296575,12					
			Итого с зимними удорожаниями									44 561 518	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			891230,36					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45 452 748	
			Скидка 5%	%	5			*2272637,42*				*43 180 111*	
			Скидка на доп работы	тенге								- *27 471*	
			НДС	%	12,00			5178316,84					
			Итого с НДС									48 330 957	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Махашов Е. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Организация технического надзора:

ТОО «Құрылыс Инжиниринг Орталығы» 060340001079

Кожахметов Б.К. KZ76VJE00034234 от 17.01.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО EPC Projects 070440007300

Мурзагалиев З.С. KZ06VJE00048104 от 16.07.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)