Наименование объекта	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"	полная сметная стоимость		180 963 359,08	тенге
		лимит финансирования	на 2023 год	2 970 000,00	тенге
Бюджетная программа - 012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения		на 2024 год	177 993 359,08	тенге
Подпрограмма - 028	За счет трансфертов из областного бюджета				
По специфике -421	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств				

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"
Адрес Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А
БИН/ИИН 070940026157
ИИК KZ1196510F0009214637
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту
а) с начала года 81982778,08 тенге в т.ч. НДС 8783869 тенге
б) за отчетный месяц 3629910 тенге в т.ч. НДС 388919 тенге

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		82	30.10.2023	№3	20.05.2024				

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до текущего месяца	аванс: сумма погашения за текущий месяц	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт водопроводных сооружений в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области	**тенге**	**180 963 359,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81 982 778,08**	**85 612 688,08**	**3 629 910,00**	**3 629 910,00**
02-01-1 Водонапорная башня 50м3 АС	тенге	23 211 362,08					23 209 785,08	23 211 362,08	1 577,00	1 577,00
02-01-2 Водонапорная башня 50м3 НВК	тенге	5 359 267,00					5 320 422,00	5 320 422,00	-	-
02-02-1 АС	тенге	8 549 074,00					8 327 913,00	8 327 913,00	-	-
02-03-1 Технологические решения	тенге	57 391 352,00					-	-	-	-
04-01-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ	тенге	11 526 992,00					8 127 902,00	11 526 992,00	3 399 090,00	3 399 090,00
04-02-1 Наружные сети электроснабжения 0,4кВ	тенге	229 243,00					-	-	229 243,00	229 243,00
04-03-1 Электрооборудование	тенге	1 889 339,00					-	-	-	-
05-01-1 Автоматизация технологических процессов	тенге	7 566 442,00					-	-	-	-
06-01-1 Внутрипоселковая сеть	тенге	36 566 866,00					25 839 255,00	25 839 255,00	-	-
07-01-1 Генплан	тенге	28 673 422,00					11 157 501,00	11 157 501,00	-	-

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"
Руководитель

_____ **Махашов Ерболат Нұрлыбекұлы**

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

_____ **Сағыңжанов АсхатСаламатұлы**

Технический надзор
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

_____ **Кожахметов Б.К.**

Авторский надзор
ТОО "EPC Projects"

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопроводных сооружений в с.Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01-1 Внутрипоселковая сеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 82** от **30.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **КазГосПроект Суммарная смета для стройки - КазГосПроект** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1014: АС [02-01-1]										
1	45	261-601-0202 *РСНБ РК 2022*	**Щиты настила/ Крышка деревянная КД-1**	$м^2$	0,3	4 410,0		1 323,0		1 323,0	106,0	1 429,0	
			ИТОГО по смете Э1014: АС [02-01-1]					1 323,0	0,0	1 323,0	0,0	1 429,0	
								0,0	0,0	0,0	106,0		
			Смета Э1084: Наружные сети электроснабжения 10кВ [04-01-1]										
2	2	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	**Комплектная трансформаторная подстанциянапряжением 10 кВ 25кВА в комплекте:трансформатор силовой напряжением 10 кВ,мощностью 25кВА ТМ-25/10-У1,счетчик электронный с долговременной памятью трехфазный 380 В (прямого включения) Меркурий 230 ART-03 PQR (C) SIDNGPRS терминалом Teleofis адаптер + USB кабель WRX708-R4**	кт	1	2 316 775,0		2 344 576,0		2 316 775,0		2 344 576,0	
3	5	Прайс-лист ТОО "Intel Power"	**Ограничитель перенапряжения ОПН SGA 1012.10**	шт	3	49 618,75		150 642,0		148 856,0		150 642,0	
4	19	Прайс-лист ТОО "Intel Power"	**Ограничитель перенапряжения ОПН НЕ-15SGA**	шт	6	49 618,75		301 286,0		297 713,0		301 286,0	
5	20	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	**Привод ПРНЗ-10У1**	шт	2	10 714,29		21 686,0		21 429,0		21 686,0	
6	23	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2	185 990,0		376 444,0		371 980,0		376 444,0	
			ИТОГО по смете Э1084: Наружные сети электроснабжения 10кВ [04-01-1]					3 194 634,0	0,0	0,0	0,0	3 194 634,0	
								0,0	0,0	3 194 634,0	0,0		
			Смета Э1094: Наружные сети электроснабжения 0,4кВ [04-02-1]										
7	1	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	24	558,63 266,66	236,71 88,29	13 407,0 6 400,0	5 681,0 2 119,0	1 326,0	6 133,0 1 563,0	21 103,0	
8	2	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1	514,5 242,42	223,9 83,83	515,0 242,0	224,0 84,0	48,0	235,0 60,0	810,0	
9	3	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	км	0,0255	1 107 222,0		28 234,0		28 234,0	2 259,0	30 493,0	
10	4	1308-0201-2701 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	15 709,89 14 545,32	126,29 58,87	31 420,0 29 091,0	253,0 118,0	2 077,0	21 030,0 4 196,0	56 646,0	
11	5	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней**		2	9 183,0		18 366,0		18 366,0		19 835,0	

				шт.							1 469,0		
12	6	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		1	235,16	16,69	235,0	17,0	4,0	155,0	421,0	
				м		214,79	0,59	215,0	1,0		31,0		
13	7	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		1	6 454,0		6 454,0		6 454,0		6 970,0	
				м							516,0		
14	8	235-202-0117 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл		1	3 049,0		3 049,0		3 049,0		3 293,0	
				шт.							244,0		
15	9	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		9	841,61	33,01	7 574,0	297,0	3 896,0	2 507,0	10 887,0	
				м		375,66	11,19	3 381,0	101,0		806,0		
16	10	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		3	8 173,57	286,88	24 521,0	861,0	17 321,0	4 806,0	31 673,0	
				шт.		2 113,11	111,86	6 339,0	336,0		2 346,0		
17	11	1101-0101-0251 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$		4,14	183,86	183,86	761,0	761,0		118,0	949,0	
				$м^3$ грунта		0,0	39,73	0,0	164,0		70,0		
18	12	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Устройство подсыпки/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,84	1 604,04	0,0	1 347,0	0,0		970,0	2 502,0	
				$м^3$ грунта		1 604,04	0,0	1 347,0	0,0		185,0		
19	13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1,6	12 605,0		20 168,0		20 168,0		21 781,0	
				$м^3$							1 613,0		
20	14	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		3,3	68,0	68,0	224,0	225,0		55,0	301,0	
				$м^3$ грунта		0,0	23,27	0,0	77,0		22,0		
			ИТОГО по смете Э1094: Наружные сети электроснабжения 0,4кВ [04-02-1]					156 275,0	8 319,0	100 943,0	36 009,0	207 664,0	
								47 015,0	3 000,0	0,0	15 380,0		
			Итого по суммарной смете					3 352 232,0	8 319,0	102 266,0	36 009,0	3 403 726,0	
								47 015,0	3 000,0	3 194 634,0	15 486,0		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			2174,56					
			Итого с временными									3 405 901	
			Зимние удорожания	%	0,67			1415,49					
			Итого с зимними удорожаниями									3 407 316	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			4253,64					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 411 570	
			Скидка 5%	%	5			*170578,48*				*3 240 991*	
			НДС	%	12,00			388918,94					
			Итого с НДС									3 629 910	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Махашов Е. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы", БИН: 060340001079

Кожахметов Б.К. KZ76VJE00034234 от 17.01.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО ЕВК Projects, БИН: 070440007300

Мурзагалиев З.С. KZ06VJE00048104 от 16.07.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)