Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"25" 02 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГеоЛайн», Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Сагытжанов Асхат Саламатұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя организации по объекту: **«Капитальный ремонт водопроводных сооружений в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области»; Атырауская область, Исатайский район, Камыскалинский с.о., с.Хамита Ергалиева**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области", руководитель – Махашов Ерболат Нұрлыбекұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   ТОО «Turan Project Group», БИН 020540001217, ГСЛ №009950, 21.09.2018 года;
   ТОО «ЛК ШУБАР», БИН 140640006226, №24014721 от 29.03.2024 года;
   ТОО «Kaz Oil Tech Service», БИН 161040009146, №22018329 от 05.10.2022 года.
   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КазГосПроект", Лицензия: ГСЛ №17004653, 16.03.2013 года, I категория, Рабочий проект**
   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекции Исатайского района", Приказ №29 от 13.03.2023 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропусснбкная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода	км	0,027		0,027	
Общая протяженность ВЛЗ-10кВ	км	0,115		0,115	
Общая протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,025		0,025	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено:

- замена опорных плит водопроводных колодцев
- замена запорной арматуры Ду 150; Ду 100
- замена водопроводных люков
- замена гидрантов
- строительство новой водонапорной башни.

Сети водопровода подводятся непосредственно к границам участков потребителей.

Колодцы на сетях из сборных железобетонных элементов по т.пр. 901-09-11.84 диаметрами 1,5м (16шт.). Люки водопроводных колодцев, размещаемых на застроенной территории без дорожного покрытия возвышаются над поверхностью земли на 5 см. Вокруг колодцев предусмотрены бетонные отмостки шириной 1 м с уклоном от крышки люка.

Водонапорная башня.

Проектом предусмотрено строительство новой водонапорной башни БР-160 м3 согласно типовому проекту ТП 901-5-32с.

Подключение ВБР-160 к поселковой сети через водопровод В1 из трубы ПЭ SDR 17 6.6х110 ГОСТ 18599-2001, протяженностью 14 м, до колодца ВК1 диаметром 1500 мм.

Дренаж осуществляется в мокрый колодец МК1 через трубу ПЭ SDR 17 6.6х110 ГОСТ 18599-2001, протяженностью 13 м.

Глубина заложения водовода принята 2,0 м.

Колодцы на сетях из сборных железобетонных элементов по т.пр. 901-09-11.84 диаметрами 1,5м (1шт.). Люки водопроводных колодцев, размещаемых возвышаются над поверхностью земли на 5 см. Вокруг колодцев предусмотрены бетонные отмостки шириной 1 м с уклоном от крышки люка.

Реконструкция точки подключения к МВ на 212 км.

Проектом предусмотрено строительство нового автоматизированного узла учета воды с. Ералиев взамен старого подлежащего реконструкции. Существующий узел учета демонтируется.

Подключение объекта предусматривается к существующим линии на месте существующего узла учета воды. Точки подключения – предусмотреть к существующим (реконструируемым) на месте существующего узла учета воды, согласно ТУ.

Система водопровода объекта принята объединенная, хозяйственно-бытовая. Промышленных предприятий в районе обслуживания нет. Трассировка сети произведена вдоль улиц и проездов.

В связи с изношенностью технологического оборудования предусмотрена реконструкция зданий и сооружений узла учета воды.

Автоматизация технологических процессов.

Для разработки автоматизации предусмотрены следующие объекты:

1. Колодец узел учета воды (далее УУВ);

2. Колодец для контроля задвижки с электроприводом (далее ККЗ).

Колодец узел учета воды.

В колодце УУВ для учета воды предусмотрен электромагнитный расходомер. Внутри колодца для затопления воды предусмотрено сигнализатор верхнего уровня и концевой выключатель для открытия люка колодца.

В колодце УУВ монтируется нижеследующие приборы КИП:

- электромагнитный расходомер воды;
- сигнализатор верхнего уровня;
- концевой выключатель для двери.

Все приборы подключается на шкаф S7-1200.

Электроснабжение камеры контрольной задвижки, осуществляется от ВРУн.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории. В качестве пусковой аппаратуры приняты ящик управления задвижками, а также пульты управления, поставляемые комплектно с оборудованием.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;
месяц, год

окончание работ _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Исатаю РЭС ТОО „Атырау-Жарык" _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

ГКП „Атырау обл. Су арнасы" _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением исключительно в жилых зданиях выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт водопроводных сооружений в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГеоЛайн» **Сагытжанов Асхат Саламатулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

РК Костанайская область Қостанай облысы Костанай қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Товарищество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн БСН / БИН 070940026157