Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 08 " декабрь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Букенова Жаксыбека Болатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Чайковского 22.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Чайковского 22. БИН 99014002330, в лице директора Кенжибаева Самата Енгибаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Универсал плюс" БИН 020740004655 Казахстан, Карагандинской область, город Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Абая, дом 37 а, кв 17. Лицензия 21024510 от 18.08.2021года. Директор Тастемір Д.Т.

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 город Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86, 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г, директор Жуман М.Б.;

ТОО «Райс KZ», БИН 110240020454, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул. Муканова 53/8 н.п2, ГСЛ № 18000562 от 15.01.2018 года, директор Копжасаров М.Г;

ТОО «Гарейс- Строй», БИН 051240001452, г.Нур-Султан,Александра Пушкина, 67/1,ГСЛ № 01807 от 10.06.2022 года, директор Беспаев А.Е.;

ТОО «Гарейс- Строй», БИН 051240001452, г.Нур-Султан,Александра Пушкина, 67/1,ГСЛ № 01807 от 10.06.2022 года, директор Беспаев А.Е.;
ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, г.Нур-Султан,Александра Пушкина, 55/3 офис 305 ГСЛ № 21027414 от 27.09.2021 года, директор Каркенов К.Д.;
ТОО «Stroy Company 2017» БИН 170840020928, г Павлодар, улица Бұқар жырау, дом 349, кв/офис 4, ГСЛ №17015742 от 13.10.2013г директор Ахметов А.А.,;
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ", БИН 030540004055, адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Крылова дом 58 кв.62,ГСЛ №23011830 от 24.05.2023г. директор Мырзалиева М. Ж.
ТОО «Бай-Скак»,БИН 110740008082,адрес: : Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район ,ул.Карла-Маркса, дом 5, кв 12.ГСЛ №14009442 от 24.06.2014г.Директор Сулейменов Е.С.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КОНЭС" ГСЛ №16019095 от 13.12.2016г. (I категория), Рабочий проект №21-04-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО "КОНЭС" ГСЛ №16019095 от 13.12.2016г. (I категория),**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
250	койко/мест	250	250	250	250

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей			этаж		3	3
Общий строительный объем			метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части			м3			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			м2			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Конструктивные решения

Уровень ответственности – I (повышенный)

Проектируемые кирпичные перегородки
Закладка дверных проемов
Звукоизоляция стен вентпомещения на третьем этаже здания выполнена минераловатной плитой толщиной 80 мм, м, с последующим оштукатуриванием по сетке «Рабица»
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, в.1.
Перегородки из ПВХ-профиля – по ГОСТ 30674-99, с глухим заполнением.
Каркас козырька над вентоборудованием – металлический, из прокатных профилей по ГОСТ 8240-93, покрытие - из стального листового гнутого профиля с трапециевидными гофрами по ГОСТ 24045-2016.
очистки поверхности стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений) перед нанесением защитных покрытий,
Все металлоконструкции окрашиваются за 2 раза эмалью ПФ-115
Полная замена системы вентиляции операционных, размещенных на третьем этаже здания.
оснащение помещений санитарно-техническими приборами
Теплоснабжение

Источник теплоснабжения калориферов приточных установок – электрическая сеть. Вентиляция и кондиционирование Схема системы вентиляции операционных здания больницы – существующая, приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением, обеспечивающая нормируемые метеорологические параметры и санитарно-гигиенических условия в помещениях.

Приточная система оборудована устройствами очистки, нагрева и охлаждения наружного воздуха.

приточная система оборудована шумоглушителем; воздуховоды и решетки подобраны из условия допустимого уровня шума в помещении.

ещении. Раздел «Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Водоснабжение и канализация

Полная замена систем водоснабжения и канализации, в том числе электрических водонагревателей;

Подключение к сетям водоснабжения и канализации дополнительно установленных санитарно-технических приборов согласно чертежам раздела АС

Холодное водоснабжение

Схема системы водоснабжения – хозяйственно-питьевая.

Сети предусмотрены из напорных термопластовых труб по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010

Магистральные сети проложены в подвале, и замене не подлежат. Учет расхода воды, а также обеспечение потребным напором системы водоснабжения предусмотрено существующими водомерным узлом и насосной установкой.

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение Система горячего водоснабжения принята от электрических водонагревателей. Сети предусмотрены из напорных термопластовых труб по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

Хозяйственно-бытовая канализация

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в существующие наружные сети хозяйственно-бытовой канализации. Трубопроводы выполнены из канализационных полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89. Для прочистки канализационных сетей установлены ревизии. Вентиляция сети предусмотрена стояками, выведенным выше кровли здания.

Электротехнические решения

Капитальный ремонт выполняется в осях 9-18 на 3, 4, 5 этажах

Электроосвещение

Напряжение питающей сети - ~ 220/380 В.

Расчетная мощность – 114,1 кВт

Электроснабжение токоприемников выполнено от существующего вводнораспределительного устройства.

Существующая система заземления - TN-C; проектируемая - TN-C-S, в которой функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника разделены, начиная от шкафов ШРО, 3ЩО1. Для проектируемой сети освещения помещений поз.37 и 38 (щиты операционной), разделение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников выполняются на существующих щитках освещения.

В качестве групповых щитков приняты шкафы серии ЩРН с комплектами автоматических выключателей и автоматических дифференциальных выключателей. Предусмотрено рабочее и аварийное освещение, выполненное установкой светильников с энергосберегающими источниками света. Управление освещением предусмотрено от выключателей, установленных по месту.

Проводка выполнена кабелем марок ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, проложенным в ПВХ трубе скрыто в штрабе под слоем штукатурки.

Повторное заземление нулевого защитного проводника предусмотрено присоединением нулевого защитного проводника к существующему наружному контуру заземления, выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2022 года**
месяц,год

окончание работ **декабрь 2023 года**
месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:12
по норме или по проекту организации строительства **6** месяца;
фактически **12** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **ТОО «КазЕвроСтрой», лицензия № 19007070 от 26.03.2019года**

Капитальный ремонт отделений КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Чайковского 22

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Букенов Жаксыбек Болатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)