Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за июль 2024 г

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52	46 533 396.00	41 547 675.00	37 273 794	37 273 794					4 985 721.00	46 533 396.00

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Мамлютского района»КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Ташмаганбетов М.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «АстанаДорАркитекс» Мочалкин В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Занғар-LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52

Договор №68 от 15.02.2024г.

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 17 ИЮЛЯ 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартел 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01. Демонтажные работы						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3925725**
1	**1215-0102-0801** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**89**	**4 419**	**393291**
6	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**2 000,63**	**1 100**	**2200693**
7	**1208-0101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м^2 кровли**	**24,15**	**966**	**23329**
8	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**2 000,63**	**654**	**1308412**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01. Общестроительные работы						
		Раздел 1. Кровля				**23620164**
27	**224-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**2 212,69678**	**5 262**	**11643210**
28	**1110-0105-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стропила. Установка с изготовлением/мауэрлаты/**	**м^3 древесины в конструкции**	**9,15**	**153 268**	**1402402**
29	**215-202-0501** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**8,0445**	**100 947**	**812068**
30	**215-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**2,313**	**100 947**	**233490**
31	**1110-0102-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка/накладки, накосные ноги, кобылки, коньковый брус, накладки к подкосам, накладки для стойки, опорные брусья, стойки,подкосы, лежни/**	**м^3 древесины в конструкции**	**30,314**	**130 411**	**3953279**
32	**215-204-0502** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**3,99768**	**99 441**	**397533**
33	**215-203-0403** *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м^3**	**0,314**	**88 749**	**27867**
34	**215-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**26,00232**	**100 947**	**2624856**
35	**1110-0114-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м^3 древесины в конструкции**	**0,92**	**196 658**	**180925**
36	**1110-0114-0507** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам /45 мм/**	**м^2 покрытия**	**222,672**	**2 916**	**649312**
37	**215-204-0502** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**11,17278**	**99 441**	**1111032**

1	2	3	4	5	6	7
38	1110-0114-0507 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам /ветровые связи/	$м^2$ покрытия	30.4	2 916	88646
39	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.9585	99 441	194755
40	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	222.672	356	79271
41	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	22.464	9 861	221518
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-03. Отопление				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5713217**
	Раздел 1.	**Трубопроводы**				**1698529**
3	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	512	2 086	1068032
4	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	31	483	14973
5	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	26	649	16874
6	241-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	130	1 020	132600
7	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	325	1 434	466050
	Раздел 2.	**Отопление**				**4014688**
9	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1 744	2 302	4014688
		Итого на 1 квартал 2024 год				37 273 794
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			6,3%	2 348 249
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				39 622 043
		Сметная прибыль			5%	1 981 102
		Непредвиденные работы и затраты			2%	792 441
		Итого в текущих ценах 2024 года				42 395 586
		Итого с коэффициентом договорной цены			0.98	41 547 675.00
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	4 985 721.00
		Итого с НДС				**46 533 396.00**

Заказчик:

Ташмаганбетов М.И.
Руководитель КГУ «Отдел образования Мамлютского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Авторский надзор:

Авхадов Х.А
Директор ТОО "Астана Проект "Индустрия"

Подрядчик:

Макенов С.С.
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Тенический надзор:

Мочалкин В.А.
Эксперт ТОО «АстанаДорАркитекс»