Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"13" 06 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГеоЛайн», Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Сагытжанов Асхат Саламатұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя организации по объекту: **Строительство инженерно- коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в с. Екпенды, Жайпак Алакольского района (Наружные инженерные сети)**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", Руководитель – Бектасов Темерлан Амангельдиевич, БИН 220740005695, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Т.Шевченко, 131**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   ТОО «Kz Building Development», БИН 190740028081, №19020198 от 07.10.2019 г.;
   ТОО «Turan Project Group», БИН 020540001217, ГСЛ №009950, 21.09.2018 года;
   ТОО «ЛК ШУБАР», БИН 140640006226, №24014721 от 29.03.2024 года;
   ТОО «Kaz Oil Tech Service», БИН 161040009146, №22018329 от 05.10.2022 года;
   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жана Құрылыс Групп», №19003148 от 12.02.2019 , II категория, Рабочий проект №03-2023**
   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу",**
Приказ №492-н-к от 18.11.2024 г.
наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропусснбкная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование системы	Расчетный расходы воды			Примечание
	Сут/ м3	ч/м3	л/с	
Водопровод хозяйственно-питьевой	0,9	0,5	0,43	
Бытовая канализация К1	0,75	0,5	2,03	Макс. сек. рас- ход сточных вод определяем по СНиП РК 4.01-02-2009 П6.1
Наружное пожаротушение	-	-	12,5	

Наименование системы	Расчетный расходы воды			Примечание
	Сут/ м3	ч/м3	л/с	
Водопровод хозяйственно-питьевой	0,9	0,5	0,43	
Бытовая канализация К1	0,75	0,5	2,03	Макс. сек. рас- ход сточных вод определяем по СНиП РК 4.01-02-2009 П6.1
Наружное пожаротушение	-	-	12,5	

Наименование системы	Расчетный расходы воды			Примечание
	Сут/ м3	ч/м3	л/с	
Водопровод хозяйственно-питьевой	0,9	0,5	0,43	
Бытовая канализация К1	0,75	0,5	2,03	Макс. сек. рас- ход сточных вод определяем по СНиП РК 4.01-02-2009 П6.1
Наружное пожаротушение	-	-	12,5	

№	Наименование	Единицы измерения	Показатели
1	Категория электроснабжения		II
2	Напряжение	кВ	10/0,4
3	Расчетная мощность	кВт	61,1
4	Расчетный ток	А	3,8/99,8
5	Протяженность ВЛЗ-10кВ	Км	0,067
6	Протяженность КЛ-0,4кВ	Км	0,16

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Наружные сети водоснабжения. Источником водоснабжения являются наружные существующий водопровод д-110. Точкой подключения служит проектируемый водопроводный колодец на существующей водопроводной сети диаметром Ø110мм. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Д=110х6.6мм. Наружное пожаротушение осуществляется от Противопожарных колодца. Водопроводные колодцы предусмотрены - круглые из сборного железобетона Ø1500мм.
Наружные сети канализации. В виду отсутствия поселковой канализации проектом предусматриваются выгреб для сбора бытовых сточных вод. Суточное водоотведение от здания составляет 0,75 м3/сут. Отвод сточных вод от здании предусматривается самотеком. Сети канализации проектируются из полимерных труб Д=160 Для наблюдения за канализационной сетью и для прочистки труб, а также в местах поворота трассы сооружаются смотровые колодцы. Смотровые колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов Ø1000мм.

Наружные сети водоснабжения. Источником водоснабжения являются наружные существующий водопровод д-110. Точкой подключения служит проектируемый водопроводный колодец на существующей водопроводной сети диаметром Ø110мм. Наружные сети водопровода проек-тируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Д=110х6.6мм. Наружное пожаротушение осуществляется от Противопожарных колодца. Водопроводные колодцы предусмотрены - круглые из сборного железобетона Ø1500мм. Вокруг люков ко-лодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1м с уклоном от люков. Наружные сети канализации. В виду отсутствия поселковой канализации проектом предусматриваются выгреб для сбора бытовых сточных вод. Суточное водоотведение от здания составляет 0,75 м3/сут. Отвод сточных вод от здании предусматривается самотеком. Сети канализации проектируются из полимерных труб Д=160 Для наблюдения за канализационной сетью и для прочистки труб, а также в местах поворота трассы сооружаются смотровые колодцы. Смотровые колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов Ø1000мм.

Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ №5 от ПС-181 с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х50. Выбор сечения прово-дов произведен по механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напря-жения у потребителя, не превышающей 5%.
Электроснабжение здании амбулатории осуществляется от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ распределительными сетями (М1, М2) в земле кабелем марки АВБбШв-1,0 с расчетным сечением.
По степени надежности электроснабжения все электроприемники относятся к потребителям 2 категории. В качестве независимого источника питания предусмотрены дизельная генераторная установка с системами АВР и всепогодными шумоизолирующими кожухами.
Прибор учета электроэнергии предусматривается в проектируемой КТПН-10/0,4кВ.
Кабели 0,4кВ прокладываются в траншее на глубине - 0,7 м., а под проезжей ча-стью дорог не менее 1м.

Наружные слаботочные сети. Проектом предусматривается прокладка оптического кабеля ВОЛС от существующей оптической муфты №2 участок СНП Акжар-Лепсинск (АТС Акжар) в грунте в полиэти-леновой трубе диаметром 40мм до проектируемой зданий амбулатории для возможности подключения к высокоскоростному интернету и телефонному связи, построенный на во-локонно-оптической линии связи по технологии GPON.

Для этого от существующей оптической муфты №2 участок СНП Акжар-Лепсинск (АТС Акжар) прокладывается оптический кабель с количеством волокон 4 в грунте в полиэтиленовой трубе диаметром 40мм до проектируемой зданий амбулатории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **18.03.2025**;
месяц, год

окончание работ **18.06.2025**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяц**;

фактически, месяц: **3 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. Ал. РЭС Ахметов

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Нач. Уйг. РЭС

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

ПКП на ПХВ «Алаколь

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Алакольский

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением исключительно в жилых зданиях выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в с. Екпенды, Жайпак Алакольского района (Наружные инженерные сети)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГеоЛайн» **Сагытжанов Асхат Саламатұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ГеоЛайн
БСН / БИН
070940026157