Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **август 2024 г**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		68	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52	110 106 451,00	56 761 656,25	88 196 554	50 922 760					6 811 398,75	63 573 055,00

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Мамлютского района»КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Ташмаганбетов М.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «АстанаДорАркитекс» Мочалкин В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52

Договор №68 от 15.02.2024г.

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 07 августа 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01. Общестроительные работы				
		Раздел 1. Кровля				**24168132**
26	**1112-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**2 000,63**	**7 670**	**15344832**
36	**1110-0114-0507** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам /45 мм/**	**$м^2$ покрытия**	**314,122**	**2 916**	**915980**
37	**215-204-0502** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**16,52762**	**99 441**	**1643523**
38	**1110-0114-0507** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам /ветровые связи/**	**$м^2$ покрытия**	**45,0**	**2 916**	**131220**
39	**215-204-0502** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**2,0**	**99 441**	**198882**
40	**1110-0115-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**101,424**	**356**	**36107**
41	**1110-0115-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**35,0**	**9 861**	**345135**
42	**1112-0101-0508** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Коньки. Устройство**	**м конька**	**166,06**	**791**	**131353**
43	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**166,06**	**1 832**	**304222**
44	**1112-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/Обшивка лобовой доски, карниз(Профнастил С10-899-0.7)/. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**191,95**	**5 038**	**967044**
45	**214-204-0722** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**220,7425**	**3 288**	**725801**

1	2	3	4	5	6	7
46	1208-0101-1803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	252	1 187	299124
47	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	332,64	3 353	1115342
48	1208-0101-1808 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м	60	727	43620
49	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали до 0,7 мм	$м^2$	66	3 353	221298
54	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,896	237 112	686676
55	1110-0114-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	54,4	5 146	279942
56	1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	30	3 740	112200
57	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	30	356	10680
58	1110-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	прим.Жалюзи. Установка	$м^2$	6,71616	1 737	11666
59	215-204-2301 *РСНБ РК 2022*	прим.Жалюзи	$м^3$	0,208	253 788	52788
60	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	30	356	10680
61	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	34 630	207780
62	215-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,123	145 504	17897
63	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,123	101 324	12463
64	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	101 324	24318
65	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	5,16	52 194	269321
66	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет	шт.	12	750	9000
67	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная	шт.	24	601	14424
68	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки скобы	пара	6	3 217	19302
69	1115-0403-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,806	6 838	5511

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-03. Отопление

Раздел 2. Отопление 6909826

8	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	519,712	5 611	2916104

1	2	3	4	5	6	7
10	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Краны воздушные. Установка	шт.	155	884	137020
11	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0279	3 880 282	108260
12	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	310	8 741	2709710
13	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	310	1 797	557070
14	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8 833	35332
15	242-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	42 704	170816
16	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	127	1 810	229870
17	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	17,6	515	9064
18	241-112-0103 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	310	118	36580
		По протоколу замену №1				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:				1127161
		Демонтажные работы				
1	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	368,72	1 920	707942
2	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие (прим.)	$м^2$	109,2	3 839	419219
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:				18717641
		Окна				
1	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	336,14	9 346	3141564
2	1110-0501-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	1,94	13 079	25373
3	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	338,08	45 657	15435719
4	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	1,92	10 828	20790

1	2	3	4	5	6	7
5	**223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**$м^2$**	**1,92**	**49 060**	**94195**

Итого на 1 квартал 2024 год		50 922 760
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	3 208 134
Итого с затратами на организацию и управление СМР		54 130 894
Сметная прибыль	5%	2 706 545
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 082 618
Итого в текущих ценах 2024 года		57 920 057
Итого с коэффициентом договорной цены	0,98	56 761 656,25
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%	6 811 398,75
Итого с НДС		**63 573 055,00**

Заказчик:

Ташмаганбетов М.И.
Руководитель КГУ «Отдел образования Мамлютского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов С.С.
Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторский надзор:

Аркадов Х.А.
Директор ТОО "Астана Проект "Индустрия"

Технический надзор:

Мочалкин В.А.
Эксперт ТОО «АстанаДорАркитекс»