Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» **2В**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО, Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52

Договор №68 от 15.02.2024г.

АКТ № 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 16 июля 2025 Г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-02 на Силовое электрооборудование				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-01-04-02:				**6408617**
	Раздел 2.	**Кабельные изделия**				**1863234**
57	**243-107-0905** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	**м**	**39**	**3 811**	**148629**
58	**243-107-0911** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66**	**м**	**170**	**9 044**	**1537480**
59	**243-107-0703** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66**	**м**	**45**	**1 217**	**54765**
61	**243-107-0704** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66**	**м**	**70**	**1 748**	**122360**
	Раздел 3.	**Электроустановочные изделия**				**212118**
63	**1121-0202-0201** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	**шт.**	**146**	**1 103**	**161038**

1	2	3	4	5	6	7
65	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	47	478	22466
66	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24	536	12864
67	247-212-0106 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	875	15750
	Раздел 4.	**Электромонтажные устройства и изделия**				**4194327**
69	1146-0302-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1 510,0985	1 898	2866167
70	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	1	328 788	328788
71	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	275	1 293	355575
72	1121-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	225	1 526	343350
73	1121-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	100	1 548	154800
75	241-207-1703 *СпрСЦ 01.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	275	204	56100
76	241-207-1704 *СпрСЦ 01.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	225	303	68175
78	241-207-1706 *СпрСЦ 01.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	39	548	21372
	Раздел 5.	**Комплексныеустройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000В**				**119795**
80	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	15 507	77535
81	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	8 452	42260
	Раздел 6.	**Оборудование светотехническое**				**19143**
99	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	9	2 127	19143

Итого на 1 квартал 2024 год		6 408 617
Итого смр		6 408 617
Итого оборудование		0
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	403 743
Итого с затратами на организацию и управление СМР		6 812 360
Сметная прибыль	5%	340 618

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты			2%	136 247
		Итого в текущих ценах 2024 года				7 289 225
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	7 143 440,18
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	857 212,82
		Итого с НДС				**8 000 653,00**

Заказчик:

Ташмаганбетов М.И.
Руководитель КГУ «Отдел образования Мамлютского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов С.С.
Директор ТОО "Заитра LTD"

Авторский надзор:

Авхадов Х.А
Директор ТОО "Астана Проект "Индустрия"

Технический надзор:

Мочалкин В.А.
Эксперт ТОО «АстанаДорАркитекс»