Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №5

за сентябрь 2025 г

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		68	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52	**25 111 897,37**	**22 421 336,94**	**182 947 863**	**20 269 452**					**2 690 560,43**	**25 111 897,37**

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Мамлютского района»КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Ташмаганбетов М.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «АстанаДорАркитекс»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" по адресу:СКО, Мамлютского района с.Дубровное ул.Гуденко 52

Договор №68 от 15.02.2024г.

АКТ № 5
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ от 26 сентября 2025 Г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20505483**
	Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**2235428**
1	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	88	13 859	1219592
2	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	84	2 781	233604
3	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	681	2724
4	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	700	317	221900
5	243-305-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50	м	200	128	25600
6	243-305-0508 *СпрСЦ 01.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	500	170	85000
7	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	336	1 151	386736
8	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	346,389	174	60272
	Раздел 2.	**Двери**				**1988225**
9	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	9 007	54042
10	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	29,94	1 569	46976

1	2	3	4	5	6	7
11	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	1,89	12 505	23634
12	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	1,89	58 830	111189
13	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	9,03	11 463	103511
14	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	9,03	68 169	615566
15	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	4	3 410	13640
16	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	10,789	5 696	61454
17	223-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-19, двупольный	м^2	10,789	72 726	784641
18	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м^3 кладки	0,2	38 127	7625
19	213-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 -пустотелый/прим/	1000 шт.	0,072	96 134	6922
20	1211-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	11,35	12 649	143566
21	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	11,35	1 362	15459
	Раздел 3.	**Спортзал**				**16281830**
		Полы				
22	1207-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов	м^2	193,92	726	140786
23	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	193,92	319	61860
24	1108-0201-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Столбы прямоугольные из кирпича. Кладка	м^3 кладки	0,56	111 436	62404
25	1111-0101-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м^2 пола	46,54	2 197	102248
26	1208-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Лаги. Укрепление с двух сторон	м	223	2 673	596079
27	1111-0101-1203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м^2 пола	147,38	1 621	238903
28	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм/120х50/	м^3	1,9987	116 796	233440
29	1111-0101-3303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусков. Устройство	м^2 покрытия	193,92	3 350	649632

1	2	3	4	5	6	7
30	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/прим.шириной от 40 мм до 150 мм/	$м^3$	11,6352	103 583	1205209
31	1207-0101-0606 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Полы паркетные. Циклевка	$м^2$	168,71	2 701	455686
32	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	193,92	2 770	537158
33	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	56,6	763	43186
		Стены				
34	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	287,92	3 595	1035072
35	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	287,92	1 750	503860
36	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	287,92	1 147	330244
37	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	287,92	587	169009
38	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	287,92	2 772	798114
		Потолки				
39	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на цементной основе	$м^2$ отделываемой поверхности	282,2	2 506	707193
40	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	282,2	3 369	950732
41	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	282,2	1 522	429508
42	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	282,2	4 084	1152505
		Кабинет				
43	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	7,51	483	3627

1	2	3	4	5	6	7
44	1207-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов	м^2	15,82	726	11485
45	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	15,82	319	5047
46	1111-0101-1203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м^2 пола	15,82	1 621	25644
47	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм/120х50/	м^3	0,1613	116 796	18839
48	1111-0101-3303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусков. Устройство	м^2 покрытия	7,91	3 350	26498
49	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/прим.шириной от 40 мм до 150 мм/	м^3	0,4746	103 583	49160
50	1111-0101-3504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м^2 покрытия	15,8	3 710	58618
51	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	15,8	5 362	84720
52	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22,4	567	12701
53	1204-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м^2 подшивки	21,82	1 180	25748
54	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на цементной основе	м^2 отделываемой поверхности	21,82	2 506	54681
55	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	21,82	3 369	73512
56	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	21,82	1 522	33210
57	1203-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м^2 стен	19,84	2 213	43906
58	1205-0101-0912 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м^2	м^2	19,84	12 926	256452
59	213-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 -пустотелый/прим/	1000 шт.	0,846	96 134	81329
60	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	39,68	5 000	198400
61	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	39,68	1 703	67575

1	2	3	4	5	6	7
62	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	39,68	1 362	54044
63	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	м^2	3,36	1 569	5272
64	1206-0101-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в деревянных стенах рубленых. Демонтаж	шт.	2	6 542	13084
65	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	3,36	6 588	22136
66	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	3,36	20 902	70231
67	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	601	3606
68	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	2	3 217	6434
69	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	3,3796	5 696	19250
70	223-203-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м^2	3,3796	51 962	175611
71	1109-0602-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Конструкции стационарные сцены, направляющие с каркасами ограждений. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж баскетбольных щитов/*	т конструкций	0,16	823 709	131793
72	8601-0209-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0 прим*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	261 647	261647
73	8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 25 мм)	м^2	22	14 425	317350
74	1110-0109-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Шведские стенки. Устройство/прим/	м^2 горизонтальной проекции	5,4	25 474	137560
75	521-402-0107 *СпрСЦ 01.2024*	Шведская стенка	шт.	6	52 604	315624
76	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз	м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия	12,75	1 021	13018

1	2	3	4	5	6	7
77	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32.* *ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1.* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.* *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,189	192 618	36405
78	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,2183	292 402	63831
79	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,2183	372 546	81327
80	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	2,3	1 434	3298
81	215-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	$м^2$	10,76	6 477	69693
82	1303-0502-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	220 219	220219
83	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	920 000	920000
84	1121-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий/Под АРМСТРОНГ/	м	18	674	12132
85	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	6	1 151	6906
86	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	6,18	129	797
87	243-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х2,5-0,66	м	18	650	11700
88	247-202-1306 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14, полиэтиленовая, наружний размер 100х100х40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 8 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	1	750	750
89	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2 810	5620
90	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	575
91	247-204-0735 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 310	1310
92	247-201-1326 *СпрСЦ 01.2024*	Корпус для установки, 2 модуля, 1-рядный, встраиваемый (R)	шт.	1	2 745	2745

1	2	3	4	5	6	7
93	1110-0405-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**112**	**2 483**	**278096**
94	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**34,3**	**837**	**28709**
		Ограждение радиаторов в спортзале				
95	1146-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Анкера . Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание**	**шт.**	**56**	**979**	**54824**
96	1110-0112-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Радиаторы. Ограждение**	**м ограждения**	**34,7**	**9 659**	**335167**
97	261-103-0148 *РСНБ РК 2022*	**Фанера с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 16 мм/прим/**	**м²**	**42,75**	**1 129**	**48265**
		Лестница				
98	1107-0519-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	**м**	**2,7**	**36 155**	**97618**
		Прочие работы				
99	1206-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	**м²**	**1**	**11 286**	**11286**
100	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Конструкции бетонные, объем более 1 м³, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков (вытяжные трубы)**	**м³**	**4,564**	**92 413**	**421773**
101	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка/без стоимости/**	**кВТ**	**36**	**3 038**	**109368**
102	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,085**	**485 110**	**41234**
103	246-304-0690 *РСНБ РК 2022*	**Решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 600 мм/прим/**	**шт.**	**10**	**27 214**	**272140**
104	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м²**	**38,25**	**363**	**13885**
105	1113-0301-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120**	**м²**	**52,26**	**483**	**25242**
106	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**11,82**	**1 353**	**15992**
107	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**59,1**	**174**	**10283**

ИТОГО ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ			**20505483**
Итого на 1 квартал 2024 год			20 505 483
Итого смр			19 269 859
Итого оборудование			1 235 624
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%	1 214 001
Итого с затратами на организацию и управление СМР			21 719 484
Сметная прибыль		5%	1 024 193
Непредвиденные работы и затраты		2%	434 390
Итого в текущих ценах 2024 года			23 178 067

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	22 421 336,94
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	2 690 560,43
		Итого с НДС				**25 111 897,37**

Заказчик:

Ташмаганбетов М.И.
Руководитель КГУ «Отдел образования Мамлютского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Авторский надзор:

Авхадов Х.А.
Директор ТОО "Астана Проект "Индустрия"

Подрядчик:

Макенов С.С.
Директор ТОО "Занғар-LTD"

Технический надзор:

Эксперт ТОО «АстанаДорАркитекс»